

**DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DÍLO
k provedení stavby
„Stavba Mateřské školy Křeslice“.**

I.

Městská část Praha – Křeslice

se sídlem : Štychova 2/34, 104 00 Praha10
IČO: 00240389
Zastoupena: Martinem Trefným, starostou MČ
Bankovní spojení: 2000723339/0800
Kontakt (telefon, e-mail): +420 605 818 111, starosta@kreslice.cz
(dále jen objednatel)

a

název: Urbiosisto, s.r.o.
se sídlem: Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO: 28993012
DIČ: CZ28993012
Bank. spojení: 4885428001/5500
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jakub Čech
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Balún
Kontakt (telefon, e-mail): info@urbiosisto.cz
(dále jen zhotovitel)

Tento dodatek upravuje článek III. Doba plnění odstavce 3.1 c) Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 8. 2014 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“):

Termín dokončení stavby je posunut z důvodu pozdějšího vydání stavebního povolení. Objednatel tudíž nemohl předat staveniště zhotoviteli včas.

Z důvodu klimatických nepříznivých vlivů bránících provedení prací a dodržení technologických postupů může dojít k posunu předání díla, což bude evidované a řádně zapsané ve stavebním deníku. Počet dní, kdy byly případné klimatické vlivy nepříznivé bude promítnut do posunu data předání díla. Datum předání díla je 28. 2. 2015.

Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla objednateli zhotovitelem řádně a ve sjednané době, bez všech vad a nedodělků bránících užívání díla. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, kdy každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Křeslicích dne 19. 12. 2014


za objednatele:
Martin Trefný
starosta MČ
Městská část Praha – Křeslice



V Křeslicích dne 19. 12. 2014


za zhotovitele:
Jakub Čech
jednatel
Urbiosisto, s.r.o.

