

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „**dodatek**“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**OZ**“), a na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „**ZVZ**“) mezi

Vodárna Káraný, a.s.

se sídlem: Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1

IČO: 29148995

zastoupená: p. Janem Kučerou, předsedou představenstva a Mgr. Markem Skalickým, členem představenstva

(dále jen „**objednatel**“)

a

Gardenline s. r. o.

se sídlem: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

IČO: 272 63 827

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21435

zastoupená: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě též jen „**smluvní strana**“).

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 20. dubna 2015 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je povinnost zhotovitele provést výměnu a rekonstrukci stávajícího oplocení vsakovacích nádrží č. 12 – 14 v areálu objednatele a další související činnosti, a to z důvodu nevyhovujícího stavu tohoto oplocení (dále jen „**dílo**“). Smlouva byla zveřejněna na objednatelově profilu zadavatele.
- 1.2 Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 22. dubna 2015.
- 1.3 Dle čl. 3.2 Smlouvy mělo dojít k zahájení provádění díla dnem předání staveniště, tedy dne 22. dubna 2015. V místě plnění díla však ze strany objednatele doposud probíhají jiné práce, které zahájení provádění díla znemožňují. Objednatel se tak dostal do prodlení s poskytnutím nezbytné součinnosti pro provedení díla. Tato skutečnost přitom vyplynula z okolností nezávislých na objednatelově vůli, a objednatel v době zahájení poptávkového řízení na realizaci díla s prováděním těchto prací v době pro provádění díla nepočítal. Dle odhadu objednatele budou uvedené práce v místě plnění díla probíhat přibližně do poloviny měsíce června 2015.
- 1.4 S ohledem na předchozí články se smluvní strany dohodly na následujícím znění dodatku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Bez zbytečného odkladu po ukončení prací dle čl. 1.3 tohoto dodatku objednatel zašle zhotoviteli oznámení o ukončení těchto prací.
- 2.2 Článek 3.2 Smlouvy nově zní:

Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy v této sjednané době:

Termín zahájení: do 6 týdnů od podpisu dodatku č. 1 této smlouvy
(předpokládaný termín: polovina června 2015)

Termín dokončení: 31. srpna 2015

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek a všechny vztahy z něho vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
- 3.2 Spor, který vznikne na základě tohoto dodatku, nebo který s ním souvisí, se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti 30 kalendářních dnů ode dne, kdy o sporu jedna smluvní strana uvědomí druhou smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z tohoto dodatku příslušné obecné soudy České republiky.
- 3.3 V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení tohoto dodatku ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a tomuto dodatku jako celku.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.
- 3.6 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
- 3.8 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 6.5.2015

V Litoměřicích dne 7.5.2015

Objednatel

Vodárna Káraný, a.s.

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Zhotovitel

Gardenline s. r. o.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Miloš Náprstek

Funkce: jednatel společnosti



Gardenline s.r.o.
Šeriková 405/13 / 412 01 Litoměřice
Tel / Fax: (+420) 410 632 656
ICO: 272 63 827 / DIČ: C227263827
www.garden-line.eu

(20)