

DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo na stavební práce
„Vinary rekonstrukce místních komunikací a chodníků“

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 7 - 0459A22

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Vinary

Sídlo:

Vinary 70, 503 53 Vinary

Statutární orgán:

Ing. Štěpánka Holmanová, starostka obce

IČ:

00269751

(dále jen „**Objednatel**“)

2. Zhotovitel:

PORR a.s.

se sídlem

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO:

43005560

DIČ:

CZ43005560

zápis v obchodním rejstříku:

spis. zn. B 1006 vedená u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1091107720/5500

Zastoupen:

Adam Příbyl, DiS, vedoucí provozu východ na úseku
Dopravních staveb PORRa.s., Oblast Čechy – Střed (na
základě plné moci) a

Daniel Krtek, ekonom provozu Jih na úseku Dopravních
staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné
moci).

zástupce ve věcech technických: Adam Příbyl, DiS.

Telefon: +420 267 226 111

E-mail: porras@porr.cz

Datová schránka: 5ssgfg4h

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 20. 6.2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Vinary rekonstrukce místních komunikací a chodníků**“, (dále jen „**Smlouva**“). Na základě níže uvedených skutečností, které nastaly po uzavření Smlouvy, uzavírají Strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna závazků ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“). Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem. Z tohoto důvodu došlo ke vzniku víceprací a méněprací v rozsahu uvedených ve Změnových listech ZBV.Změnové listy ZBV včetně zdůvodnění víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. Provedení uvedených víceprací a méněpracímá současně dopad na některá ujednání Smlouvy, jak je dále uvedeno.

III.

Změna čl. 3 Cena díla

1. Čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy se mění takto:

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH činí: 5.867.759,68Kč

Cena víceprací dle Dodatku č.1bez DPH: 378.047,58 Kč

Cena méněprací dle Dodatku č.1bez DPH: - 174.271,85 Kč

Cena celkem dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1bez DPH činí:6.071.535,41Kč

Cena celkem dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1včetně DPH činí:7.346.557,85Kč

(dále jen „**Cena Díla**“)

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Zároveň celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
5. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. Na důkaz připojují své uznávané elektronické podpisy.
6. Součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Soupis víceprací/méněprací – změnové listy ZBV

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Štěpánka Holmanová,
starostka obce
Obec Vinary

.....
Adam Příbyl,
vedoucí provozu východ
na úseku Dopravních
staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy – Střed
(na základě plné moci)
PORR a.s.

.....
Daniel Krtek,
ekonom provozu Jih
na úseku Dopravních
staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy – Střed
(na základě plné moci)
PORR a.s.