

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

1) **Město Mnichovice**

IČO: 002 40 478, se sídlem Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice
zastoupené Bc. Margitou Valentovou, starostkou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2) **HES stavební s.r.o.**

IČO: 281 43 213, se sídlem Zelený pruh 95/97, Braník, 140 00 Praha 4
zastoupená panem Michalem Jakubcem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 28. 07. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „*Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská*“ spočívající ve vybudování nového chodníku, lávky, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení na pozemcích v k.ú. Mnichovice u Říčan (dále jen „Smlouva o dílo“). Takto uzavřená Smlouva o dílo byla upravena Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 14.06.2021, kterým byla prodloužena lhůta pro provedení a předání díla do 24.06.2021, Dodatkem č. 2 uzavřeným dne 30.06.2021, kterým byla prodloužena lhůta pro provedení díla do 05.08.2021, Dodatkem č. 3 uzavřeným dne 02.02.2022, kterým byla prodloužena lhůta pro provedení díla do 19.08.2021 a Dodatkem č. 4 uzavřeným dne 23.05.2022, kterým byla prodloužena lhůta pro provedení díla do 31.10.2022.

1.2 Smluvní strany tímto dodatkem realizují svou dohodu dle ustanovení odstavce 2.1 výše specifikovaného Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo, kterým se vzájemně zavázaly k uzavření samostatného dodatku zohledňujícího aktuální, násobně zvýšené reálné náklady na provedení změnami dotčených SO 101 a SO 201 dle Smlouvy o dílo.

Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany konstatují, že celkové navýšení nákladů na provedení změnami dotčených SO 101 a SO 201 dle Smlouvy o dílo, které je předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje zákonný limit stanovený ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změna ceny díla sjednaná tímto dodatkem tedy nepředstavuje tzv. podstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo.

1.3 Proto se smluvní strany dohodly na úplném nahrazení čl. VII. odst. 1. Smlouvy o dílo následujícím textem:

„Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě aktualizované projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatелеm, změnového listu č. 01, změnového listu č. 02 a změnového listu č. 03 činí cena za provedení díla celkem:

Cena bez DPH	30.869.123,94 Kč
Výše DPH	6.482.516,03 Kč
Cena včetně DPH	37.351.639,97 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“).

Smluvní strany konstatují, že takto sjednaná Cena díla zohledňuje dohodnuté náklady na změnu díla dle změnového listu č. 03 v celkové částce 1.676.372,56 Kč bez DPH. Jedná se tedy o celkové navýšení ceny díla o 1.676.372,56 Kč bez DPH.

Nacenení změn (změnový list č. 03) v rozsahu Objednatel odsouhlasených prací a popis odůvodnění změn tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

1.4 V ostatním zůstává text Smlouvy o dílo bez změny.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými uzavřít Smlouvu o dílo a její dodatky.
- 2.2 Osoba podepisující tento dodatek za Zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro jeho platné uzavření.
- 2.3 Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání dne 25.07.2022, č. usn. 22-06-001.
- 2.4 Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, jeho obsahu porozuměly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.6 Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 2.7 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – změnový list č. 03 – popis změn

Objednatel:

V Mnichovicích 29.07.2022

Zhotovitel:

V Praze 29.07.2022



Město Mnichovice

Bc. Margita Valentová, starostka



HES
STAVEBNÍ

HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 95/97,
210 00 Praha 4 - Braník

Tel: 774 712 758 | Email: info@hes-stavebni.cz
www.hes-stavebni.cz | IČ: 28143213

HES stavební s.r.o.

Michal Jakubec, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích –
chodník Ondřejovská

Objednatel: Město Mnichovice
Masarykovo náměstí 83
251 64 Mnichovice
IČ: 00240478

Správce stavby (TDI): PENS s.r.o.
Ivan Vořechovský
Křenova 438/7
162 00 Praha

Zhotovitel: Hes stavební s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
IČ: 28143213

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 03

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

ODSOUHLASENO

ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU

ZAMÍTNUTO



Změna se týká těchto SO: SO 000 Společné pro celou stavbu
SO 101 Chodníky
SO 201 Lávka
SO 301 Odvodnění
SO 302 Odvodnění
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 402 Veřejné osvětlení

Změnu požaduje: Zhotovitel/Objednatel

Na základě : Oboustranné dohody smluvních stran na finančním narovnání částí nedokončených objektů, které jsou nezbytné pro dokončení díla, ale s ohledem na změny související s výstavbou nové lávky pro pěší (objekt SO 101) a opěrných zdí (objekt SO 201) a tím vyvolané změny projektové a realizační dokumentace, které byly vyvolány novými zjištěními v průběhu realizace díla, zejména ve vztahu k původně nepřístupným částem mostní konstrukce, jejím základům a podloží a původně nepřístupným částem přilehlé komunikace a jejímu podloží objektů SO 101 a SO 201 nemohly být realizovány. Tedy objektivním okolnostem, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, resp. které dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), nepředstavují podstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo.

SO 000 Společné pro celou stavbu

Nečerpáné části objektu, které jsou nezbytné pro dokončení díla, ale s ohledem na změny objektů SO 101 a SO 201 nemohly být realizovány v plném rozsahu.

Změna spočívající v zajištění dopravně inženýrských opatření a dopravně inženýrského rozhodnutí, která vzešla ze změn objektů SO 101 a SO 201 a je pro provedení díla nezbytná.

SO 101 Chodníky

Nečerpáné části objektu, které jsou nezbytné pro dokončení díla, ale s ohledem na změny objektů SO 101 a SO 201 nemohly být realizovány v plném rozsahu.

SO 201 Lávka

Nečerpáné části objektu, které jsou nezbytné pro dokončení díla, ale s ohledem na změny objektů SO 101 a SO 201 nemohly být realizovány v plném rozsahu.

SO 301 Odvodnění

Nečerpáné části objektu, které jsou nezbytné pro dokončení díla, ale s ohledem na změny objektů SO 101 a SO 201 nemohly být realizovány v plném rozsahu.

SO 302 Odvodnění

Nečerpáné části objektu, které jsou nezbytné pro dokončení díla, ale s ohledem na změny objektů SO 101 a SO 201 nemohly být realizovány v plném rozsahu.

Změna ukončení kanalizačního řadu na větvi A7 a jejího napojení do stávajícího propustku vyvolaná nevyhovujícím stavem propustku, která je nezbytná pro správnou funkčnost kanalizačního řadu.

SO 401 Veřejné osvětlení

Nečerpáné části objektu, které jsou nezbytné pro dokončení díla, ale s ohledem na změny objektů SO 101 a SO 201 nemohly být realizovány v plném rozsahu.

SO 402 Veřejné osvětlení - Přechod a místa pro přecházení

Nečerpáné části objektu, které jsou nezbytné pro dokončení díla, ale s ohledem na změny objektů SO 101 a SO 201 nemohly být realizovány v plném rozsahu.

Přesunutí jednoho stožáru veřejného osvětlení, vč. souvisejících prací a dodávek, z prostoru plochy chodníku za palisády do rostlého terénu.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO

Přepracování dle ujednání v dodatku č. 5 smlouvy o dílo a ZL č. 3.

Časový dopad na stavbu: ANO

Zahájení a ukončení stavebních prací dle ujednání v dodatku č. 5 smlouvy o dílo a ZL č. 3.

Cena stavby dle smlouvy o dílo: 23 458 882,00 Kč

Náklady na změnu dle dodatku č. 3 bez DPH: 594 628,40 Kč

Cena stavby po změně dle dodatku č. 3 bez DPH: 24 053 510,40 Kč

Náklady na změnu dle dodatku č. 4 bez DPH: 5 139 240,98 Kč

Cena stavby po změně dle dodatku č. 4 bez DPH: 29 192 751,38 Kč

Náklady na změnu ZL č. 03 bez DPH:

Nečerpané dle SoD bez DPH

SO 000 dle bez DPH

SO 302 dle bez DPH

SO 402 dle bez DPH

Cena stavby po změně dle ZL č. 03 bez DPH:

1 676 372,56 Kč

897 547,97 Kč

300 000,00 Kč

343 479,87 Kč

67 941,31 Kč

30 869 123,94 Kč

Souhrnná cena změněných SO v Kč bez DPH :

SO, PS	Cena ve smlouvě o dílo	Cena v dodatku č. 3	Cena v dodatku č. 4	Vícepráce dle ZL č. 3	Méněpráce dle ZL č. 3	Cena po změně
SO 000	832 519,34 Kč	34 000,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč	1 166 519,34 Kč
SO 101	13 397 117,37 Kč	537 802,30 Kč	3 140 287,89 Kč	446 985,51 Kč	0,00 Kč	17 522 193,07 Kč
SO 201	1 672 045,50 Kč	0,00 Kč	1 998 953,09 Kč	388 775,33 Kč	0,00 Kč	4 059 773,92 Kč
SO 301	3 249 873,15 Kč	-63 799,60 Kč	0,00 Kč	33 520,26 Kč	0,00 Kč	3 219 593,81 Kč
SO 302	2 087 783,66 Kč	44 202,50 Kč	0,00 Kč	423 563,23 Kč	0,00 Kč	2 555 549,39 Kč
SO 401	1 865 732,85 Kč	42 423,20 Kč	0,00 Kč	15 586,92 Kč	0,00 Kč	1 923 742,97 Kč
SO 402	353 810,13 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	67 941,31 Kč	0,00 Kč	421 751,44 Kč
Celkem	23 458 882,00 Kč	594 628,40 Kč	5 139 240,98 Kč	1 676 372,56 Kč	0,00 Kč	30 869 123,94 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: Michal Jakubec

Datum: 12.7.22 Podpis (razítko)


HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 95/97,
140 00 Praha 4 - Braník
IČ: 28143213
www.hes-stavebni.cz

2/ Stanovisko Města Mnichovice (Objednatele):

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: Bc. Margita Valentová

Datum: 26-07-2022 Podpis (razítko)



3/ Stanovisko Správce stavby (TDI):

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: Ivan Vořechovský

Datum: 12.7.2022 Podpis (razítko)


KRENOVA s.p.a.
KŘENOVÁ 438/7, 162 00 PRAHA 6

4) Stanovisko Autorského dozoru:

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: Ing. Tomáš Rak

Datum: 12.7.22 Podpis (razítko)



Ing. Tomáš Rak
Truhlářská 264/22
503 41 Hradec Králové
e-mail: info@trdesign.cz
IČ: 74196179

Přílohy:

1. *Rozpočet_ZBV003a_SoD_Nečerpané položky*
2. *Rozpočet_ZBV003b_VCP_DIO, Propustek, VO*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00_ZBV003a_KPL
 Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská

KSO: 822 29 31
 Místo: Ondřejovská
 CZ-CPV: 45233161-5

CC-CZ: 21121
 Datum: 19.05.2022
 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
 Město Mnichovice

IČ: 00240478
 DIČ: CZ00240478

Zhotovitel:
 HES stavební s.r.o.

IČ: 28143213
 DIČ: CZ28143213

Projektant:
 Ing. Tomáš Rak

IČ: 74156179
 DIČ:

Zpracovatel:
 HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)

IČ: 28143213
 DIČ: CZ28143213

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]		Cena s DPH [CZK]	
Stavba		CELKEM	Zbývá	4 906 277,64 Kč	5 936 595,94 Kč
Stavba		NUN	Zbývá	515 018,86 Kč	623 172,82 Kč
Stavba		NUN	SoD	463 278,28 Kč	560 566,72 Kč
Stavba		NUN	ZBV03	51 740,58 Kč	62 606,10 Kč
Stavba		UN	Zbývá	4 391 258,78 Kč	5 313 423,12 Kč
Stavba		UN	SoD	3 545 451,39 Kč	4 289 996,18 Kč
Stavba		UN	ZBV03	845 807,39 Kč	1 023 426,94 Kč
SO 000 Společné pro celou stavbu		CELKEM	Zbývá	197 400,00 Kč	238 854,00 Kč
SO 000 Společné pro celou stavbu		CELKEM	SoD	197 400,00 Kč	238 854,00 Kč
SO 000 Společné pro celou stavbu		CELKEM	ZBV03	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 00 Společné pro celou stavbu		NUN	Zbývá	169 400,00 Kč	204 974,00 Kč
SO 0 Společné pro celou stavbu		NUN	SoD	169 400,00 Kč	204 974,00 Kč
SO 0 Společné pro celou stavbu		NUN	ZBV	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 00 Společné pro celou stavbu		UN	Zbývá	28 000,00 Kč	33 880,00 Kč
SO 0 Společné pro celou stavbu		UN	SoD	28 000,00 Kč	33 880,00 Kč
SO 0 Společné pro celou stavbu		UN	ZBV	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101 Chodníky		CELKEM	Zbývá	2 351 443,77 Kč	2 845 246,96 Kč
SO 101 Chodníky		CELKEM	SoD	1 904 458,26 Kč	2 304 394,49 Kč
SO 101 Chodníky		CELKEM	ZBV03	446 985,51 Kč	540 852,47 Kč
SO 10 Chodníky		NUN	Zbývá	19 133,40 Kč	23 151,41 Kč
SO 1 Chodníky		NUN	SoD	16 500,00 Kč	19 965,00 Kč
SO 1 Chodníky		NUN	ZBV	2 633,40 Kč	3 186,41 Kč
SO 10 Chodníky		UN	Zbývá	2 332 310,37 Kč	2 822 095,55 Kč
SO 1 Chodníky		UN	SoD	1 887 958,26 Kč	2 284 429,49 Kč
SO 1 Chodníky		UN	ZBV	444 352,11 Kč	537 666,05 Kč
SO 201 Lávka		CELKEM	Zbývá	1 966 382,03 Kč	2 379 322,26 Kč
SO 201 Lávka		CELKEM	SoD	1 577 606,70 Kč	1 908 904,11 Kč
SO 201 Lávka		CELKEM	ZBV03	388 775,33 Kč	470 418,15 Kč
SO 20 Lávka		NUN	Zbývá	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 2 Lávka		NUN	SoD	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 2 Lávka		NUN	ZBV	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 20 Lávka		UN	Zbývá	1 966 382,03 Kč	2 379 322,26 Kč
SO 2 Lávka		UN	SoD	1 577 606,70 Kč	1 908 904,11 Kč
SO 2 Lávka		UN	ZBV	388 775,33 Kč	470 418,15 Kč
SO 301 Odvodnění		CELKEM	Zbývá	223 436,09 Kč	270 357,67 Kč
SO 301 Odvodnění		CELKEM	SoD	189 915,83 Kč	229 798,15 Kč
SO 301 Odvodnění		CELKEM	ZBV03	33 520,26 Kč	40 559,51 Kč
SO 30 Odvodnění		NUN	Zbývá	223 436,09 Kč	270 357,67 Kč
SO 3 Odvodnění		NUN	SoD	189 915,83 Kč	229 798,15 Kč
SO 3 Odvodnění		NUN	ZBV	33 520,26 Kč	40 559,51 Kč
SO 30 Odvodnění		UN	Zbývá	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 3 Odvodnění		UN	SoD	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 3 Odvodnění		UN	ZBV	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 302 Odvodnění		CELKEM	Zbývá	64 566,38 Kč	78 125,32 Kč
SO 302 Odvodnění		CELKEM	SoD	51 886,43 Kč	62 782,58 Kč
SO 302 Odvodnění		CELKEM	ZBV03	12 679,95 Kč	15 342,74 Kč
SO 30 Odvodnění		NUN	Zbývá	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 3 Odvodnění		NUN	SoD	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 3 Odvodnění		NUN	ZBV	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 30 Odvodnění		UN	Zbývá	64 566,38 Kč	78 125,32 Kč
SO 3 Odvodnění		UN	SoD	51 886,43 Kč	62 782,58 Kč
SO 3 Odvodnění		UN	ZBV	12 679,95 Kč	15 342,74 Kč

SO 401	Veřejné osvětlení	CELKEM	Zbývá	103 049,37 Kč	124 689,74 Kč
SO 401	Veřejné osvětlení	CELKEM	SoD	87 462,45 Kč	105 829,56 Kč
SO 401	Veřejné osvětlení	CELKEM	ZBV03	15 586,92 Kč	18 860,17 Kč
SO 40	Veřejné osvětlení	NUN	Zbývá	103 049,37 Kč	124 689,74 Kč
SO 4	Veřejné osvětlení	NUN	SoD	87 462,45 Kč	105 829,56 Kč
SO 4	Veřejné osvětlení	NUN	ZB\	15 586,92 Kč	18 860,17 Kč
SO 40	Veřejné osvětlení	UN	Zbývá	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 4	Veřejné osvětlení	UN	SoD	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 4	Veřejné osvětlení	UN	ZB\	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 402	Veřejné osvětlení - Přejchod a místa pro přecházení	CELKEM	Zbývá	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 402	Veřejné osvětlení - Přejchod a místa pro přecházení	CELKEM	SoD	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 402	Veřejné osvětlení - Přejchod a místa pro přecházení	CELKEM	ZBV03	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 40	Veřejné osvětlení - Přejchod a místa pro přecházení	NUN	Zbývá	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 4	Veřejné osvětlení - Přejchod a místa pro přecházení	NUN	SoD	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 4	Veřejné osvětlení - Přejchod a místa pro přecházení	NUN	ZB\	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 40	Veřejné osvětlení - Přejchod a místa pro přecházení	UN	Zbývá	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 4	Veřejné osvětlení - Přejchod a místa pro přecházení	UN	SoD	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 4	Veřejné osvětlení - Přejchod a místa pro přecházení	UN	ZB\	0,00 Kč	0,00 Kč

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mníchovicích – chodník Ondřejovská

Objekt: Společné pro celou stavbu

Část: Společné pro celou stavbu

Objednatel: Město Mníchovice

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)

Datum: 19.05.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
SO Stavební objekty							0,00	0,00	0,00		0,000
1 R	SO 101	Chodník	713 695,00 Kč dle SoD	SO	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2 R	SO 201	Lávka	0,00 Kč dle SoD	SO	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
3 R	SO 301	Odvodnění	3 249 873,00 Kč dle SoD	SO	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
4 R	SO 302	Odvodnění	0,00 Kč dle SoD	SO	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
5 R	SO 401	Veřejné osvětlení	1 885 735,00 Kč dle SoD	SO	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
6 R	SO 402	Místa pro chodce	484,00 Kč dle SoD	SO	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
ORN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	169 400,00	169 400,00		0,000
14 R	999 sítě	Vytváření stavby a sítí včetně zaměření skutečného stavu	4 výpracování geodetického příjezdu, geodetický práce příjezdu, borůvky a po- třebná náklady	kpl.	0,150	150 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00000	0,000
		Zbývá k dokončení			0,150						
		Součet			0,150						
16 R	999 DSPS	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	kpl.	1,000	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00000	0,000
		Zbývá k dokončení			1,000						
		Součet			1,000						
17 R	999 RDSVD	Realizační dokumentace stavby	0,600	soub.	0,600	120 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00000	0,000
		Zbývá k dokončení			0,600						
		Součet			0,600						
18 R	999 DIOVD	Vypracování a projednání DIO pro provedení stavby	0,030	kpl.	0,030	180 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00000	0,000
		Zbývá k dokončení			0,030						
		Součet			0,030						
19 R	999 BOZP	Náklady na zařazení BOZP na pracovišti	0,150	kpl.	0,150	10 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,000
		Zbývá k dokončení			0,150						
		Součet			0,150						
20 R	999 ING	Inženýrská činnost	0,150	soub.	0,150	35 000,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00000	0,000
		Zbývá k dokončení			0,150						
		Součet			0,150						
21 R	999 Provoz	Provozní výhy	0,150	soub.	0,150	25 000,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00000	0,000
		Zbývá k dokončení			0,150						
		Součet			0,150						
22 R	999 Zábor	Úhrada za zábor veřejného prostranství	0,150	kpl.	0,150	25 000,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00000	0,000
		Zbývá k dokončení			0,150						
		Součet			0,150						
23 R	999 Doklady	Vyhotovení dokladů potřebných pro předání díla	0,150	soub.	0,150	35 000,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00000	0,000
		revize, zkoušky, zeškození a další práce, služby, dodávky a režijní náklady									
		Zbývá k dokončení			0,150						
		Součet			0,150						
25 R	999 Public	Provozní práce a publicita	0,200	soub.	0,200	75 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,000
		Zbývá k dokončení			0,200						
		Součet			0,200						
Celkem							0,00	169 400,00	169 400,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská

Objekt: Společné pro celou stavbu

Část: Společné pro celou stavbu

Objednatel: Město Mnichovice

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)

Datum: 19.05.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
SO Stavební objekty							0,00	0,00	0,00		0,000
1 R	SO 101	Chodník		SO	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
		12 683 421,00 Kč dle SoD									
2 R	SO 201	Lávka		SO	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
		1 672 046,00 Kč dle SoD									
3 R	SO 301	Odvodnění		SO	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
		0,00 Kč dle SoD									
4 R	SO 302	Odvodnění		SO	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
		2 087 784,00 Kč dle SoD									
5 R	SO 401	Veřejné osvětlení		SO	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
		0,00 Kč dle SoD									
6 R	SO 402	Místa pro chodce		SO	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
		353 326,00 Kč dle SoD									
ORN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	28 000,00	28 000,00		0,000
15 R	999 Zef. stav.VD	Zařízení staveniště, montáž, pronájem a demontáž staveniště		kpL	0,100	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,000
		Zbývá k dokončení			0,100						
		Součet			0,100						
18 R	999 DIOVD	Vypracování a projednání DIO pro provedení stavby		kpL	0,100	180 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00000	0,000
		ODHAD									
		Zbývá k dokončení			0,100						
		Součet			0,100						
Celkem							0,00	28 000,00	28 000,00		0,000

ROZPOČET S DODATKY

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mníchovcích – chodník Ondřejovská
Objekt: Chodníky

Objednatel: Město Mníchovice
Zhotovitel: HES stavební s.r.o.
Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
Datum: 19.05.2022

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
	DOD	Dodatky								0,00	2 351 443,77	2 351 443,77
K	182300010RAB	Rozšíření omnice ve svahu šířky 15 cm	m2		330 000	330 000		57 98	57 98		19 133 40	19 133 40
K	120001101R00	Přiletek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3		14 067	14 067		662 40	662 40		9 317 98	9 317 98
K	121101101R00	Semutí omnice a přemístění do 50 m	m3		2 293	2 293		57 98	57 98		132 95	132 95
K	12202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3		35 178	35 178		173 93	173 93		6 118 51	6 118 51
K	12202209R00	Přiletek za lepištví - odkop. pro silnice v hor.3	m3		10 553	10 553		27 60	27 60		291 26	291 26
K	128501101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.8	m3		2 262	2 262		1 739 25	1 739 25		3 934 18	3 934 18
K	167103101R00	Nakládání výkopu zeminy schopné zúrodnění	m3		3 205	3 205		31 68	31 68		101 53	101 53
K	99900000RFV	Haléřové vyrovnání pro "Odkopávky a prokopávky"	kpl		1 000	1 000		0 14	0 14		0 14	0 14
K	132201119R00	Přiletek za lepištví - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3		23 850	23 850		71 76	71 76		1 711 48	1 711 48
K	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3 STROJNĚ	m3		63 600	63 600		289 88	289 88		18 436 37	18 436 37
K	132201219R00	Přiletek za lepištví - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3		19 080	19 080		66 24	66 24		1 263 86	1 263 86
K	138501201R00	Dolamování rýh ve vřstvě do 0 5 m v hor.6	m3		3 975	3 975		1 739 25	1 739 25		6 913 52	6 913 52
K	139801101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3		15 900	15 900		441 60	441 60		7 021 44	7 021 44
K	999000002RFV	Haléřové vyrovnání pro "Hloubení výkopávků"	kpl		1 000	1 000		-0 78	-0 78		-0 78	-0 78
K	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 1000 m	m3		71 331	71 331		103 06	103 06		7 351 37	7 351 37
K	162308112R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 1000 m	m3		3 690	3 690		103 06	103 06		380 29	380 29
K	162701109RT6	Přiletek k vod. přemístění hor.1-4 za delší 1 km	m3		616 539	616 539		10 31	10 31		6 356 52	6 356 52
K	162708119R00	Přiletek za delších 1000 m přemístění zemín	m3		70 108	70 108		10 31	10 31		722 81	722 81
K	167101102R00	Nakládání výkopu z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3		132 960	132 960		158 40	158 40		21 060 86	21 060 86
K	999000003RFV	Haléřové vyrovnání pro "Přemístění výkopů"	kpl		1 000	1 000		0 09	0 09		0 09	0 09
K	171101101R00	Uložení sypaviny do náspů ztluštěných na 95% PS	m3		20 408	20 408		59 33	59 33		1 210 81	1 210 81
K	171151101R00	Hutnění boků náspů	m2		533 000	533 000		35 60	35 60		18 974 80	18 974 80
K	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypavinou	m3		15 922	15 922		115 95	115 95		1 846 16	1 846 16
K	174101101R00	Zásyp jam, rýh šachet se ztluštěním	m3		55 650	55 650		139 14	139 14		7 743 14	7 743 14
M	58344169	Šachetové	l		100 170	100 170		245 60	245 60		24 601 75	24 601 75
K	999000004RFV	Haléřové vyrovnání pro "Konstrukce ze zemín"	kpl		1 000	1 000		0 01	0 01		0 01	0 01
K	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se ztluštěním	m2		277 141	277 141		29 67	29 67		8 222 77	8 222 77
K	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se ztluštěním - ručně	m2		785 035	785 035		29 67	29 67		23 291 96	23 291 96
K	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2		1 937 926	1 937 926		23 73	23 73		45 987 03	45 987 03
K	184607111kus	Ochrana stromu bedněním - zřízení	kus		15 000	15 000		220 80	220 80		3 312 00	3 312 00
K	184607112kus	Ochrana stromu bedněním - odstranění	kus		10 000	10 000		220 80	220 80		2 208 00	2 208 00
K	999000005RFV	Haléřové vyrovnání pro "Povrchové úpravy terénu"	kpl		1 000	1 000		-0 02	-0 02		-0 02	-0 02
K	199000001R00	Poplatek za skládku - omnice	zš3		45 372	45 372		120 00	120 00		5 444 64	5 444 64
K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3		0 163	0 163		90 00	90 00		16 47	16 47
K	999000008RFV	Haléřové vyrovnání pro "Hloubení pro podzemní stěny, raženi a hloubení důlní"	kpl		1 000	1 000		-0 03	-0 03		-0 03	-0 03
K	213151121R00	Montáž geotextilie	m2		94 000	94 000		16 56	16 56		1 556 64	1 556 64
M	69368198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2		112 800	112 800		30 70	30 70		3 462 96	3 462 96
K	999000007RFV	Haléřové vyrovnání pro "Úprava podlaží a základové stěny"	kpl		1 000	1 000		-0 01	-0 01		-0 01	-0 01
K	27320140RAB	Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění	m3		38 000	38 000		9 542 40	9 542 40		362 611 20	362 611 20
K	311320050ŽLB	Ždi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37; včetně bednění a výztuže 120 kg/m3	m3		35 960	35 960		12 101 10	12 101 10		435 155 56	435 155 56
K	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2		313 000	313 000		386 40	386 40		120 943 20	120 943 20
K	327352010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2		313 000	313 000		165 60	165 60		51 832 80	51 832 80
K	073889114R00	Provedení náteru barvou syntetickou, zábradlí	m		129 920	129 920		89 78	89 78		11 664 22	11 664 22
K	348181112IM	Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného trvalé a výplň a náterem	m		20 000	20 000		4 189 50	4 189 50		83 790 00	83 790 00
K	348942 ZINKVD	Žárové zinkování ocelového zábradlí	kpl		3 897 600	3 897 600		41 90	41 90		163 309 44	163 309 44
K	430320040RA0	Schodišťové konstrukce ŽB beton C 26/30	m3		0 710	0 710		5 386 51	5 386 51		3 824 42	3 824 42
K	434231111R00	Stupně zděné z cihel - přímé	m		15 600	15 600		717 60	717 60		11 194 56	11 194 56
M	589222920	Beton C 25/30 tloušťka do 16 mm XF1	m3		0 811	0 811		5 526 00	5 526 00		4 461 59	4 461 59
M	59228511	BEST-CANTO schodišťový prvky betonový	kus		52 000	52 000		368 40	368 40		19 156 80	19 156 80
K	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil, uchyacení spony, hřebty	m2		106 000	106 000		165 60	165 60		17 553 60	17 553 60
M	67390531	Textilie PP/700-700 g/m2	m2		127 200	127 200		79 82	79 82		10 153 10	10 153 10
K	564851111RT2	Podklad ze žlábkodří pro ztluštění tloušťky 15 cm	m2		119 250	119 250		155 61	155 61		18 556 49	18 556 49
K	564851111RT2	Podklad ze žlábkodří pro ztluštění tloušťky 15 cm	m2		119 250	119 250		95 76	95 76		11 419 36	11 419 36
K	567221120RT2	Podklad z mezerovitého betonu	m3		1 000	1 000		4 189 50	4 189 50		4 189 50	4 189 50
K	999000009RFV	Haléřové vyrovnání pro "Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch"	kpl		1 000	1 000		-0 04	-0 04		-0 04	-0 04
K	598141111R00	Výplnění spár mezi panely živinovou závlakou	m		126 172	126 172		71 82	71 82		9 061 67	9 061 67
K	999000009RFV	Haléřové vyrovnání pro "Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch"	kpl		1 000	1 000		0 03	0 03		0 03	0 03
K	915721121R00	Vodorovné značení stopáček zeber atd. plastem nehtuť	m2		59 400	59 400		299 25	299 25		17 775 45	17 775 45
K	915729111R00	Přiletek za reflexní úpravu stopáček zeber atd.	m2		59 400	59 400		122 80	122 80		7 294 32	7 294 32
K	915791112R00	Předznačení pro značení stopáček zeber, náspů	m2		59 400	59 400		66 24	66 24		3 934 66	3 934 66
K	919735111R00	Rezáni stávkacího živinového krytu š. do 5 cm	m		128 170	128 170		16 56	16 56		2 089 36	2 089 36
K	919735112R00	Rezáni stávkacího živinového krytu š. 5 - 10 cm	m		128 170	128 170		22 08	22 08		2 785 83	2 785 83
K	919735113R00	Rezáni stávkacího živinového krytu š. 10 - 15 cm	m		63 085	63 085		22 08	22 08		1 392 92	1 392 92
K	91911221300IM	Rezáni spár pro vytvoření komůrek 8 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlaku v živinovém krytu	m		126 172	126 172		22 08	22 08		2 785 88	2 785 88
K	919726123IM	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná márná hmotnost do 500 g/m2	m2		413 712	413 712		89 78	89 78		37 143 06	37 143 06
K	999000010RFV	Haléřové vyrovnání pro "Spára"	kpl		1 000	1 000		0 01	0 01		0 01	0 01
M	55395101A	Zábradlí ocelové - ochranná (světla výplň)	kg		3 897 600	3 897 600		115 92	115 92		451 809 79	451 809 79
K	348171111TC	Osazení ocelového zábradlí do 100 kg/m	m		129 920	129 920		386 40	386 40		50 201 09	50 201 09
K	998225111R00	Přesun hmot. podzemní komunikace kryt živinový	t		347 189	347 189		51 50	51 50		17 880 23	17 880 23
K	999000011RFV	Haléřové vyrovnání pro "Přesun hmot. HSV"	kpl		1 000	1 000		-0 01	-0 01		-0 01	-0 01
K	460650016R00	Podkladová vrstva z betonu	m3		15 730	15 730		2 274 30	2 274 30		35 774 74	35 774 74
K	711112132R22	Izolace proti vlhkosti 2 x ze studena	m2		333 000	333 000		143 64	143 64		47 832 12	47 832 12
K	711132311R00	Proy. izolace novovou fólií svíslé, vč. uchy. prvky	m2		50 000	50 000		220 80	220 80		11 040 00	11 040 00
M	28323113	Fólie novová DEKOREN T20 II. 1 0 mm š. 2000 mm	m2		55 000	55 000		122 80	122 80		6 754 00	6 754 00
M	28342406	DEKOREN ukotvovací páska NB PVC. l = 2 m	kus		52 500	52 500		368 40	368 40		19 341 00	19 341 00
K	711170020RAC	Izolace proti zem. vlhkosti fólií ochr. text.	m2		159 120	159 120		89 78	89 78		14 285 79	14 285 79
K	91972612200IM	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná márná hmotnost do 300 g/m2	m2		50 000	50 000		59 85	59 85		2 992 50	2 992 50
K	783782422RT2	Náter tesákových konstrukcí	m2		71 200	71 200		299 25	299 25		21 306 60	21 306 60
	Celkem									0,00	2 351 443,77	2 351 443,77

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská

Objekt: Chodníky

Část: Chodníky

Objednatel: Město Mnichovice

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Štíběrek)

Datum: 19.05.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
18 Povrchové úpravy terénu							0,00	16 500,00	18 500,00		0,000
58	R	182300010RAB	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osadí trávou	m2	330,000	50,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/fag/ryvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/aut/czo/ci/indexy-cen-vyrobu-brozen-2022 Pro zemní stroje 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení Celkové navýšení 15,95% Zbývá k dokončení 330,000330,000 Součet330,000											
Celkem							0,00	16 500,00	18 500,00		0,000

ROZPOČET S DODATKY

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mlnchovicích – chodník Ondřejovská

Objekt: Chodníky

Část: Chodníky

Objednatel: Město Mlnchovice

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Šilbůrek)

Datum: 19.05.2022

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
D 18		Povrchové úpravy terénu								16 500,00	19 133,40	2 633,40
K	162300010RAB	Rozšíření ornice ve svahu tloušťka 15 cm	m2	330 000	330 000	660 000	50 00	57 88	53 99	16 500 00	19 133 40	2 633 40
		<u>Celkem</u>								16 500,00	19 133,40	2 633,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská
Objekt: Chodníky
Podčást: Chodníky
Objednatel: Město Mnichovice
Zhotovitel: HES stavební s.r.o.
Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
Datum: 19.05.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
18 Povrchové úpravy terénu							0,00	19 133,40	19 133,40		0,000
1	R	182300010RAB	Rozjetostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osada trávou Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/kyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní stroje 100% z celku při nárazu 15,95% = 15,95% navýšení Celkové navýšení 15,95% Zbývá k dokončení 330,000 Součet	m2	330,000	57,98	0,00	19 133,40	19 133,40	0,00000	0,000
Celkem							0,00	19 133,40	19 133,40		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská

Objekt: Chodníky

Část: Chodníky

Objednatel: Město Mnichovice

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Šlibůrek)

Datum: 19.05.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12 Odporkávky a prokopávky							0,00	17 584,87	17 584,87		0,000
28	R	121101101R00	Sažení omítky s přemístěním do 50 m Zdroj cenového koeficientu: https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu: https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení Celkové navýšení 15,95% Zbývá k dokončení 2,293 Součet	m3	2 293	60,00	0,00	114,65	114,65	0,00000	0,000
29	R	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění Zdroj cenového koeficientu: https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu: https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení Celkové navýšení 5,60% Zbývá k dokončení 3,205 Součet	m3	3 205	30,00	0,00	96,15	96,15	0,00000	0,000
30	R	122202202R00	Odkopávky pro sítě v hor. 3 do 1000 m3 Zdroj cenového koeficientu: https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu: https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení Celkové navýšení 15,95% Zbývá k dokončení 35,178 Součet	m3	35 178	150,00	0,00	5 278,70	5 278,70	0,00000	0,000
31	R	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro sítě v hor.3 Zdroj cenového koeficientu: https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu: https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 10,553 Součet	m3	10 553	25,00	0,00	263,83	263,83	0,00000	0,000
32	R	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení Zdroj cenového koeficientu: https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu: https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 14,067 Součet	m3	14 067	600,00	0,00	8 440,20	8 440,20	0,00000	0,000
33	R	128501101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.6 Zdroj cenového koeficientu: https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu: https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení Celkové navýšení 15,95% Zbývá k dokončení 2,262 Součet	m3	2 262	1 500,00	0,00	3 393,00	3 393,00	0,00000	0,000
170	R	999000001RFV	Hašlové vyrovnání pro "Odkopávky a prokopávky" Zbývá k dokončení 1 Součet	km	1,000	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00000	0,000
13 Hloubené vykopávky							0,00	30 916,77	30 916,77		0,000
34	R	139501101R00	Ruční výkop jem. rýh a šachet v hornině tv. 1 - 2 Zdroj cenového koeficientu: https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu: https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 15,900 Součet	m3	15 900	400,00	0,00	6 360,00	6 360,00	0,00000	0,000
35	R	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 Zdroj cenového koeficientu: https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu: https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 23,850 Součet	m3	23 850	65,00	0,00	1 550,25	1 550,25	0,00000	0,000
36	R	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3 STROJNĚ Zdroj cenového koeficientu: https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu: https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení Celkové navýšení 15,95% Zbývá k dokončení 63,600 Součet	m3	63 600	250,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00000	0,000

		Součet		63,800							
37	R	132201219R00	Přístavek ze leživosti - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	19,080	80,00	0,00	1 144,80	1 144,80	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cif/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení											
Celkové navýšení 10,40%											
Zbývá k dokončení					19,080						
19,080					19,080						
		Součet		19,080							
38	R	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	3 975	1 500,00	0,00	5 962,50	5 962,50	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cif/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení											
Celkové navýšení 15,95%											
Zbývá k dokončení					3,975						
3,975					3,975						
		Součet		3,975							
171	R	999000002RFV	Haléřové vyrovnání pro "Hloubené výkopky"	ksil	1,000	-0,78	0,00	-0,78	-0,78	0,00000	0,000
Zbývá k dokončení											
1					1,000						
		Součet		1,000							
16		Přemístění výkopku				0,00		31 438,94		31 438,94	
42	R	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	132 960	150,00	0,00	19 944,00	19 944,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cif/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro přesun hmot s využitím mechanizace 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení											
Celkové navýšení 5,60%											
Zbývá k dokončení					132,960						
132,960					132,960						
		Součet		132,960							
43	R	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m nosnost 30 t	m3	71 331	80,00	0,00	5 706,48	5 706,48	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cif/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení											
Celkové navýšení 28,83%											
Zbývá k dokončení					71,331						
71,331					71,331						
		Součet		71,331							
44	R	162701109RT6	Přístavek k vod. přemístění hor.1-4 za delší 1 km nosnost 30 t	m3	616 539	8,00	0,00	4 932,31	4 932,31	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cif/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení											
Celkové navýšení 28,83%											
Zbývá k dokončení					616,539						
616,539					616,539						
		Součet		616,539							
45	R	162306112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m	m3	3 690	80,00	0,00	295,20	295,20	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cif/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení											
Celkové navýšení 28,83%											
Zbývá k dokončení					3,690						
3,690					3,690						
		Součet		3,690							
46	R	162706119R00	Přístavek za dalších 1000 m přemístění zemin	m3	70 108	8,00	0,00	560,86	560,86	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cif/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení											
Celkové navýšení 28,83%											
Zbývá k dokončení					70,108						
70,108					70,108						
		Součet		70,108							
172	R	999000003RFV	Haléřové vyrovnání pro "Přemístění výkopku"	ksil	1,000	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00000	0,000
Zbývá k dokončení											
1					1,000						
		Součet		1,000							
17		Konstrukce ze zemin				20 034,00		25 280,61		45 314,61	
47	R	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	533 000	30,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cif/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro zemní stroje 100% z celku při nárůstu 16,66% = 16,66% navýšení											
Celkové navýšení 16,66%											
Zbývá k dokončení					533,000						
533,000					533,000						
		Součet		533,000							
48	R	174100010RAB	Zásyp lam rýh a šachet sypatinou dovoz sypatiny ze vzdálenosti 500 m	m3	15 922	100,00	0,00	1 592,20	1 592,20	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cif/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení											
Celkové navýšení 15,95%											
Zbývá k dokončení					15,922						
15,922					15,922						
		Součet		15,922							
49	R	171101101R00	Uložení sypatiny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	20 408	50,00	0,00	1 020,40	1 020,40	0,00000	0,000

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro zemní stroje 100% z celku při nárůstu 18,66% = 18,66% navýšení

Celkové navýšení 18,66%

Zbývá k dokončení

20,408

20,408

Součet

20,408

50	R	174101101R00	Zásyp jam rýh, sachet se zhutněním	m3	55 850	120,00	0,00	6 678,00	6 678,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	------------------------------------	----	--------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení

Celkové navýšení 15,95%

Zbývá k dokončení

55,650

55,650

Součet

55,650

51	583	58344169	Štěrkodrá	l	100 170	200,00	20 034,00	0,00	20 034,00	0,00000	0,000
----	-----	----------	-----------	---	---------	--------	-----------	------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení

Celkové navýšení 22,80%

Zbývá k dokončení

100,170

100,170

Součet

100,170

173	R	999000004RFV	Haléřové vyrovnání pro "Konstrukce ze zemin"	spj	1 000	0 01	0 00	0 01	0 01	0,00000	0,000
-----	---	--------------	--	-----	-------	------	------	------	------	---------	-------

Zbývá k dokončení

1

1,000

Součet

1,000

18

Povrchové úpravy terénu

0,00

70 312,95

70 312,95

0,000

52	R	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4 se zhutněním	m2	277 141	25,00	0 00	6 928 53	6 928 53	0,00000	0,000
----	---	--------------	--	----	---------	-------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro zemní stroje 100% z celku při nárůstu 18,66% = 18,66% navýšení

Celkové navýšení 18,66%

Zbývá k dokončení

277,141

277,141

Součet

277,141

53	R	181101111R00	Úprava pláň v zářezích se zhutněním - ručně	m2	785 035	25,00	0 00	19 625 88	19 625 88	0,00000	0,000
----	---	--------------	---	----	---------	-------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro zemní stroje 100% z celku při nárůstu 18,66% = 18,66% navýšení

Celkové navýšení 18,66%

Zbývá k dokončení

785,035

785,035

Součet

785,035

54	R	182001111R00	Plášťová úprava terénu nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 937 928	20,00	0 00	38 758 56	38 758 56	0,00000	0,000
----	---	--------------	---	----	-----------	-------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro zemní stroje 100% z celku při nárůstu 18,66% = 18,66% navýšení

Celkové navýšení 18,66%

Zbývá k dokončení

1 937,928

1 937,928

Součet

1 937,928

55	R	184807111kus	Ochrana stromu bedněním - zřízení	kus	15 000	200,00	0 00	3 000 00	3 000 00	0,00000	0,000
----	---	--------------	-----------------------------------	-----	--------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

15,000

15,000

Součet

15,000

56	R	184807112kus	Ochrana stromu bedněním - odstranění	kus	10 000	200,00	0 00	2 000 00	2 000 00	0,00000	0,000
----	---	--------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

10,000

10,000

Součet

10,000

174	R	999000005RFV	Haléřové vyrovnání pro "Povrchové úpravy terénu"	kpl	1 000	-0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00000	0,000
-----	---	--------------	--	-----	-------	-------	------	-------	-------	---------	-------

Zbývá k dokončení

1

1,000

Součet

1,000

19

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

0,00

5 461,08

5 461,08

0,000

58	R	199000001R00	Poplatek za skládku - omíče	m3	45 372	120,00	0 00	5 444 64	5 444 64	0,00000	0,000
----	---	--------------	-----------------------------	----	--------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Zbývá k dokončení

45,372

45,372

Součet

45,372

60	R	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	0 183	90,00	0 00	16 47	16 47	0,00000	0,000
----	---	--------------	---------------------------------	----	-------	-------	------	-------	-------	---------	-------

Zbývá k dokončení

0,183

0,183

Součet

0,183

175	R	999000006RFV	Haléřové vyrovnání pro "Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní"	kpl	1 000	-0,03	0 00	-0 03	-0 03	0,00000	0,000
-----	---	--------------	---	-----	-------	-------	------	-------	-------	---------	-------

Zbývá k dokončení

1

1,000

Součet

1,000

21

Úprava podloží a základové spáry

2 820,00

1 409,99

4 229,99

0,000

61	R	213151121R00	Montáž geotextílie	m2	94 000	15 00	0 00	1 410 00	1 410 00	0,00000	0,000
----	---	--------------	--------------------	----	--------	-------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

94,000

94,000

Součet

94,000

62	683	89366198	Geotextilie 300 g/m ² š. 200cm 100% PP	m ²	112 800	25 00	2 820 00	0 00	2 820 00	0 00000	0 000
----	-----	----------	---	----------------	---------	-------	----------	------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro materiálu 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení

Celkové navýšení 22,80%

Zbývá k dokončení

112,800

112,800

Součet

112 800

176	R	996000007RFV	Halířové vyrovnání pro "Úprava podloží a základové spáry"	kg	1 000	-0 01	0 00	-0 01	-0 01	0 00000	0 000
-----	---	--------------	---	----	-------	-------	------	-------	-------	---------	-------

Zbývá k dokončení

1

1,000

Součet

1,000

27

Základy

63	R	273320140RAB	Základová deska ŽB z betonu C 20/25 vč.bednění	m ³	38 000	8 000 00	0 00	304 000 00	304 000 00	0 00000	0 000
----	---	--------------	--	----------------	--------	----------	------	------------	------------	---------	-------

výztuž 120 kg/m³, beton C20/25 XF4

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiálu 70% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Pro stroje 5% z celku při nárůstu 14,41% = 0,72% navýšení

Celkové navýšení 19,28%

Zbývá k dokončení

38,000

38,000

Součet

38,000

31

Zdi podpěrné a voiné

64	R	311320050ZLB	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37; včetně bednění a výztuže 120 kg/m ³	m ³	35 960	9 500 00	0 00	341 620 00	341 620 00	0 00000	0 000
----	---	--------------	--	----------------	--------	----------	------	------------	------------	---------	-------

výztuž 120 kg/m³, beton C20/25 XF4

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiálu 70% z celku při nárůstu (22,80 beton+43,40 výztuž)/2% = 23,17% navýšení

Pro stroje 5% z celku při nárůstu 14,41% = 0,72% navýšení

Celkové navýšení 27,38%

Zbývá k dokončení

35,960

35,960

Součet

35,960

32

Zdi přehradní a opěrné

65	R	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m ²	313 000	350 00	0 00	109 550 00	109 550 00	0 00000	0 000
----	---	--------------	---------------------------------------	----------------	---------	--------	------	------------	------------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

313,000

313,000

Součet

313,000

66	R	327352010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m ²	313 000	150 00	0 00	46 950 00	46 950 00	0 00000	0 000
----	---	--------------	---------------------------------------	----------------	---------	--------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

313,000

313,000

Součet

313,000

348

zábradlí (kromě schodišťových)

75	R	073889114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou zábradlí	m	129 920	75 00	0 00	9 744 00	9 744 00	0 00000	0 000
----	---	--------------	--	---	---------	-------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

129,920

129,920

Součet

129 920

76	R	348942_ZINKVD	Žárové zinkování ocelového zábradlí	kg	3 697 600	35 00	0 00	136 416 00	136 416 00	0 00000	0 000
----	---	---------------	-------------------------------------	----	-----------	-------	------	------------	------------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

3 697,600

3 697,600

Součet

3 697 600

77	R	348181112IM	Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného trvalé s výplní a nátěrem	m	20 000	3 500 00	0 00	70 000 00	70 000 00	0 00000	0 000
----	---	-------------	---	---	--------	----------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

20,000

20,000

Součet 20,000

43		Schodiště				18 249,50	13 335,00	32 584,50	0,000		
78	R	434231111R00	Stupně zděné z cihel - přímé	m	15,600	650,00	0,00	10 140,00	10 140,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 15,600 Součet 15,600											
79	589	589222820	Beton C 25/30 frakce do 16 mm XF1	m3	0,811	4 500,00	3 649,50	0,00	3 649,50	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení Celkové navýšení 22,80% Zbývá k dokončení 0,811 Součet 0,811											
80	592	59228511	BEST-CANTO schodišťový prvek betonový	kus	52,000	300,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení Celkové navýšení 22,80% Zbývá k dokončení 52,000 Součet 52,000											
81	R	430320040RA0	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30	m3	0,710	4 500,00	0,00	3 195,00	3 195,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 0,710 Součet 0,710											
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				8 268,00	15 900,00	24 168,00	0,000		
82	R	451971111R00	Položení vrstvy z geotextilu uchytení spóny, hřebý	m2	106,000	150,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 106,000 Součet 106,000											
83	673	67380531	Textilie PP/700-700 g/m2	m2	127,200	65,00	8 268,00	0,00	8 268,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení Celkové navýšení 22,80% Zbývá k dokončení 127,200 Součet 127,200											
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00	28 542,46	28 542,46	0,000		
84	R	564851111R12	Podklad ze štrkordní po zhutnění tloušťky 15 cm štrkordní frakce 0-32 mm	m2	119,250	130,00	0,00	15 502,50	15 502,50	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 119,250 Součet 119,250											
85	R	564851111R12	Podklad ze štrkordní po zhutnění tloušťky 15 cm štrkordní frakce 0-32 mm	m2	119,250	80,00	0,00	9 540,00	9 540,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 119,250 Součet 119,250											
93	R	567221120RTC	Podklad z mezerovitého betonu	m3	1,000	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 1,000 Součet 1,000											
177	R	9980000008RFV	Haléřové vyrovnání pro "Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch"	kpl	1,000	-0,04	0,00	-0,04	-0,04	0,00000	0,000
Zbývá k dokončení 1 Součet 1,000											
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	7 570,35	7 570,35	0,000		

97	R	59914111R00	Výplnění spár mezi panely železobetonovou	m	126,172	60,00	0,00	7 570,32	7 570,32	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobu-brez-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 126,172 Součet 126,172											
178	R	999000009RFV	Haléřové vyrovnání pro "Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch"	ksl	1,000	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00000	0,000
Zbývá k dokončení 1 Součet 1,000											
711 Izolace proti vodě					21 250,00		64 394,00		85 644,00		0,000
107	R	91972612200IMV D	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná márná hmotnost do 300 g/m ²	m ²	50,000	50,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobu-brez-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 50,000 Součet 50,000											
108	R	711132311R00	Prov. izolace novovou fólií svářeč. vč. uchyc. prvků	m ²	50,000	200,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobu-brez-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 50,000 Součet 50,000											
109	283	28323113	Fólie novcová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm	m ²	54,000	100,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobu-brez-2022 Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení Celkové navýšení 22,80% Zbývá k dokončení 55,000 Součet 55,000											
110	283	28342406	DEKDREN ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m	kus	52,500	300,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobu-brez-2022 Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení Celkové navýšení 22,80% Zbývá k dokončení 52,500 Součet 52,500											
111	R	711170020RAC	Izolace proti zem.vlhkosti fólií ochr.text. tl. 2,0 mm	m ²	159,120	75,00	0,00	11 934,00	11 934,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobu-brez-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 159,120 Součet 159,120											
112	R	711112132RZ2	Izolace proti vlhkosti 2 x za studena 2 x lak, včetně dodávky	m ²	333,000	120,00	0,00	39 960,00	39 960,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobu-brez-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 333,000 Součet 333,000											
783 Nátery					0,00		17 800,00		17 800,00		0,000
114	R	783782422RT2	Nátery tesací hmotností konstrukcí ochrana dřeva v exteriéru	m ²	71,200	250,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobu-brez-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 71,200 Součet 71,200											
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					0,00		30 031,85		30 031,85		0,000
128	R	915728111R00	Přídavek za reflexní úpravu stoupar, zeber atd.	m ²	59,400	100,00	0,00	5 940,00	5 940,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobu-brez-2022 Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení Celkové navýšení 22,80% Zbývá k dokončení 59,400 Součet 59,400											
129	R	915791112R00	Předznačení pro značení stoupar, zeber, nápisů	m ²	59,400	60,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,00000	0,000

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

59,400

59,400

Součet

59,400

130	R	916721121R00	Vodorovné značení stop čar zeber atd. plastem nehuť	m2	59 400	250 00	0 00	14 850 00	14 850 00	0 00000	0 000
-----	---	--------------	---	----	--------	--------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 18,70%

Zbývá k dokončení

59,400

59,400

Součet

59,400

137	R	919735113R00	Řezání stávek/jelich živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	63 085	20 00	0 00	1 261 70	1 261 70	0 00000	0 000
-----	---	--------------	---	---	--------	-------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

63,085

63,085

Součet

63,085

138	R	919735111R00	Řezání stávek/jelich živičného krytu tl. do 5 cm	m	126 170	16 00	0 00	1 892 55	1 892 55	0 00000	0 000
-----	---	--------------	--	---	---------	-------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

126,170

126,170

Součet

126,170

139	R	919735112R00	Řezání stávek/jelich živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	126 170	20 00	0 00	2 523 40	2 523 40	0 00000	0 000
-----	---	--------------	--	---	---------	-------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

126,170

126,170

Součet

126,170

919

Spára

0,00

33 551,85

33 551,85

0,000

157	R	919112213/00IMV D	Řezání spár pro vytvoření komůrek 5 x 10 mm hl 25 mm pro těsnění zářivky v živičném krytu	m	126,172	20 00	0 00	2 523 44	2 523 44	0 00000	0 000
-----	---	-------------------	---	---	---------	-------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

126,172

126,172

Součet

126,172

158	R	919726123IM	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná márná hmotnost do 500 g/m2	m2	413,712	75 00	0 00	31 028 40	31 028 40	0 00000	0 000
-----	---	-------------	---	----	---------	-------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

413,712

413,712

Součet

413,712

179	R	999000010RFV	Háčkové vyrovnání pro "Spára"	ks	1 000	0 01	0 00	0 01	0 01	0 00000	0 000
-----	---	--------------	-------------------------------	----	-------	------	------	------	------	---------	-------

Zbývá k dokončení

1

1,000

Součet

1,000

97

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

311 808,00

45 472,00

357 280,00

0,000

162	953	55395101.A	Zábradlí ocelové - ochranné (svislé výpň)	kg	3 897,600	80 00	311 808 00	0 00	311 808 00	0 00000	0 000
-----	-----	------------	---	----	-----------	-------	------------	------	------------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>

Pro materiál 100% z celku při nárůstu 44,90% = 44,90% navýšení

Celkové navýšení 44,90%

Zbývá k dokončení

3897,600

3 897,600

Součet

3 897,600

163	R	348171111TC	Osažení ocelového zábradlí do 100 kg/m	m	129,920	350 00	0 00	45 472 00	45 472 00	0 00000	0 000
-----	---	-------------	--	---	---------	--------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

129,920

129,920

Součet

129,920

998

Přesun hmot HSV

0,00

17 359,44

17 359,44

0,000

164	R	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace kryt železný	t	347,189	50 00	0 00	17 359 45	17 359 45	0 00000	0 000
-----	---	--------------	--	---	---------	-------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Pro přesun hmot s využitím mechanizace 100% z celku při nárůstu 3,00% = 3,00% navýšení

Celkové navýšení 3,00%

Zbývá k dokončení

		347,189			347,189						
		Součet			347,189						
180	R	999000011RFV	Haléřové vyrovnání pro "Přesun hmot HSV"	kg	1 000	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00000	0.000
		Zbývá k dokončení			1,000						
		1			1,000						
		Součet			1,000						
		M46	Zemní práce při montážích			0,00	29 887,00	29 887,00		0,000	
189	R	460650016R00	Podkladová vrstva z betonu	m3	15,730	1 900.00	0.00	29 887.00	29 887.00	0.00000	0.000
		ochrana dřeva v exteriéru									
		Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tep/vyroj-cen/									
		Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/ctsd/zna/industry-cen-vyrobcu-brazen-2022									
		Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení									
		Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení									
		Celkové navýšení 19,70%									
		Zbývá k dokončení			15,730						
		15,730			15,730						
		Součet			15,730						
		Celkem				383 429,50	1 504 528,78	1 887 958,28		0,000	

ROZPOČET S DODATKY

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovloch – chodník Ondřejovská
Objekt: Chodníky
Část: Chodníky

Objednatel: Město Mnichovice
Zhotovitel: HES stavební s.r.o.
Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibárek)
Datum: 19.05.2022

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
----	-------------	-------	----	---------------------	----------------------	-----------------	---------------	----------------	-------------	-------------------	--------------------	---------------

D 12				Odkopávky a prokopávky						17 584,67	19 696,55	2 311,88
K	121101101R00	Sažení orlice s přemístěním do 50 m	m3	2 283	2 293	4 586	50,00	57,98	53,99			
K	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	3 205	3 205	6 410	30,00	31,88	30,84	114,65	132,95	18,30
K	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	35 178	35 178	70 356	150,00	173,93	161,97	86,15	101,53	5,38
K	122202209R00	Přístětek za levostí - odkop, pro silnice v hor.3	m3	10 553	10 553	21 106	25,00	27,60	26,30	5 276,70	6 118,51	841,81
K	120001101R00	Přístětek za zřízení výkopů v blízkosti vedení	m3	14 067	14 067	28 134	600,00	662,40	631,20	283,83	291,26	27,43
K	128501101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.6	m3	2 262	2 262	4 524	1 500,00	1 739,25	1 619,62	8 440,20	9 317,98	877,78
K	999000001RFV	Heliové vyrovnání pro "Odkopávky a prokopávky"	kpl	1,000	1,000	2,000	0,14	0,14	0,14	3 993,00	3 934,18	541,18
										0,14	0,14	0,00

D 13				Hloubené výkopávky						30 916,77	35 345,89	4 429,12
K	139801101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	15 900	15 900	31 800	400,00	441,60	420,80	6 380,00	7 021,44	681,44
K	132201119R00	Přístětek za levostí - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	23 850	23 850	47 700	65,00	71,78	68,38	1 550,25	1 711,48	161,23
K	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	83 600	83 600	167 200	250,00	289,88	269,94	15 000,00	18 436,97	2 536,97
K	132201219R00	Přístětek za levostí - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	19 080	19 080	38 160	60,00	66,24	63,12	1 144,80	1 263,86	119,06
K	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	3 975	3 975	7 950	1 500,00	1 739,25	1 619,62	5 962,50	6 913,52	951,02
K	999000002RFV	Heliové vyrovnání pro "Hloubené výkopávky"	kpl	1,000	1,000	2,000	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78	0,00

D 18				Přemístění výkopku						31 438,94	35 671,94	4 433,00
K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	132 980	132 980	265 920	150,00	158,40	154,20	19 844,00	21 060,88	1 116,88
K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	71 331	71 331	142 662	80,00	103,06	91,53	5 706,48	7 351,97	1 644,89
K	162701109R00	Přístětek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	616 539	616 539	1 233 078	8,00	10,31	9,16	4 932,31	6 356,52	1 424,21
K	162308112R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 1000 m	m3	3 690	3 690	7 380	80,00	103,06	91,53	295,20	380,29	85,09
K	162708119R00	Přístětek za dalších 1000 m přemístění zemín	m3	70 108	70 108	140 216	8,00	10,31	9,15	560,86	722,81	161,95
K	999000003RFV	Heliové vyrovnání pro "Přemístění výkopku"	kpl	1,000	1,000	2,000	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00

D 17				Konstrukce ze zemín						45 314,81	54 376,67	9 062,06
K	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	533 000	533 000	1 066 000	30,00	35,60	32,80	15 990,00	18 974,80	2 984,80
K	174100101ORAB	Závrp jam, rýh a šachet vyplněním - ručně	m3	15 922	15 922	31 844	100,00	115,95	107,98	1 592,20	1 846,16	253,98
K	174101101R00	Uložení vyplnění do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	20 408	20 408	40 816	50,00	59,39	54,67	1 020,40	1 210,81	190,41
K	174101101R00	Závrp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	55 650	55 650	111 300	120,00	139,14	129,57	6 678,00	7 743,14	1 065,14
M	58344169	Skříně	l	100,170	100,170	200,340	200,00	245,60	222,80	20 034,00	24 601,75	4 567,75
K	999000004RFV	Heliové vyrovnání pro "Konstrukce ze zemín"	kpl	1,000	1,000	2,000	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00

D 18				Povrchové úpravy terénu						70 312,95	83 021,77	12 708,82
K	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	277 141	277 141	554 282	25,00	29,67	27,34	6 928,53	8 222,77	1 294,24
K	181101113R00	Úprava pláň v zářezích se zhuštěním - ručně	m2	785 035	785 035	1 570 070	25,00	29,67	27,34	19 625,88	23 291,99	3 666,11
K	182001111R00	Plášťová úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 937 928	1 937 928	3 875 856	20,00	23,73	21,88	38 758,56	45 987,03	7 228,47
K	184807111kus	Ochrana stromu bedněním - zřízení	kus	15 000	15 000	30 000	200,00	220,80	210,40	3 000,00	3 312,00	312,00
K	184807112kus	Ochrana stromu bedněním - odstranění	kus	10 000	10 000	20 000	200,00	220,80	210,40	2 000,00	2 208,00	208,00
K	999000005RFV	Heliové vyrovnání pro "Povrchové úpravy terénu"	kpl	1,000	1,000	2,000	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,00

D 19				Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní						5 481,08	5 481,08	0,00
K	199000001R00	Poplatek za skládku - orlice	m3	45 372	45 372	90 744	120,00	120,00	120,00	5 444,64	5 444,64	0,00
K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0 183	0 183	0 366	90,00	90,00	90,00	16,47	16,47	0,00
K	999000006RFV	Heliové vyrovnání pro "Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní"	kpl	1,000	1,000	2,000	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	0,00

D 21				Úprava podlaží a základové spáry						4 229,99	5 019,59	789,60
K	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	94 000	94 000	188 000	15,00	18,58	15,78	1 410,00	1 556,64	146,64
M	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	112 800	112 800	225 600	25,00	30,70	27,85	2 620,00	3 462,96	842,96
K	999000007RFV	Heliové vyrovnání pro "Úprava podlaží a základové spáry"	kpl	1,000	1,000	2,000	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00

D 27				Základy						304 000,00	382 611,20	58 611,20
K	273320104ORAB	Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění	m3	38 000	38 000	76 000	8 000,00	9 542,40	8 771,20	304 000,00	382 611,20	58 611,20

D 31				Zdi podpěrné a volné						341 620,00	435 155,58	93 535,58
K	311320050ZLB	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37; včetně bednění a výztuže 120 kg/m3	m3	35 960	35 960	71 920	9 500,00	12 101,10	10 800,55	341 620,00	435 155,58	93 535,58

D 32				Zdi přehradní a opěrné						156 500,00	172 776,00	16 276,00
K	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinových	m2	313 000	313 000	626 000	350,00	386,40	368,20	109 550,00	120 943,20	11 393,20
K	327352010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinových	m2	313 000	313 000	626 000	150,00	165,60	157,80	46 850,00	51 832,80	4 982,80

D 348				zábradlí (kromě schodišťových)						216 180,00	258 783,68	42 603,68
K	073889114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí	m	129 920	129 920	259 840	75,00	89,78	82,39	9 744,00	11 664,22	1 920,22
K	348942_Z/NKVD	Žárové zinkování ocelového zábradlí	kg	3 897 600	3 897 600	7 795 200	35,00	41,80	38,45	136 416,00	163 309,44	26 893,44
K	348181121M	Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného trvalé s výplní a nátěrem	m	20 000	20 000	40 000	3 500,00	4 189,50	3 844,75	70 000,00	83 760,00	13 760,00

D 43				Schodiště						32 584,50	38 657,37	6 072,87
K	434231111R00	Stupňová zděná z cihel - přímé	m	15 600	15 600	31 200	650,00	717,80	683,80	10 140,00	11 184,56	1 044,56
M	589222920	Beton C 25/30 frakce do 18 mm XF1	m3	0 811	0 811	1 622	4 500,00	5 526,00	5 013,00	3 649,50	4 481,59	832,09
M	589228511	BEST-CANTO schodišťový prvek betonový	kus	52 000	52 000	104 000	300,00	368,40	334,20	15 600,00	19 156,80	3 556,80
K	430320040RA0	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30	m3	0 710	0 710	1 420	4 500,00	5 386,51	4 943,25	3 185,00	3 624,42	629,42

D 45				Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)						24 168,00	27 706,70	3 538,70
K	451971111R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchyzení spory, hřebí	m2	106 000	106 000	212 000	150,00	165,60	157,80	15 800,00	17 553,80	1 653,80
M	67390531	Textilie PP/700 - 700 g/m2	m2	127 200	127 200	254 400	65,00	79,82	72,41	8 268,00	10 153,10	1 885,10

D 58				Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						28 542,46	22 745,95	5 622,87
K	584851111RT2	Podklad ze štěrku do zhuštění tloušťky 15 cm	m2	119 250	119 250	238 500	130,00	155,61	142,80	15 502,50	18 556,49	3 053,99
K	584851111RT2	Podklad ze štěrku do zhuštění tloušťky 15 cm	m2	119 250	119 250	238 500	80,00	95,76	87,88	9 540,00	11 419,38	1 879,38
K	587221120RTC	Podklad z mezerovitého betonu	m3	1 000	1 000	2 000	3 500,00	4 189,50	3 844,75	3 500,00	4 189,50	689,50
K	999000006RFV	Heliové vyrovnání pro "Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch"	kpl	1,000	1,000	2,000	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	0,00

D 59				Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch						7 570,35	9 061,70	1 491,35
K	599141111R00	Výplnění spár mezi panely žulovou závlakou	m	126 172	126 172	252 344	60,00	71,82	65,91	7 570,32	9 061,67	1 491,35
K	999000006RFV	Heliové vyrovnání pro "Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch"	kpl	1,000	1,000	2,000	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00

D 711 Izolace proti vodě**85 844,00****102 245,41****16 601,41**

K	919726122/00IM	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m ²	m ²	50 000	50 000	100 000	50 00	59 85	54 93	2 500 00	2 992 50	492 50
K	711132311R00	Prov. izolace nepovrchu fólií evale, vč. uchyc. prvků	m ²	50 000	50 000	100 000	200 00	220 80	210 40	10 000 00	11 040 00	1 040 00
M	28323113	Fólie nepovrchu DEKDREN T20 tl. 1 0 mm š. 2000 mm	m ²	55 000	55 000	110 000	100 00	122 80	111 40	5 500 00	6 754 00	1 254 00
M	28342406	DEKDREN ukončovací pás NB PVC, l = 2 m	kus	52 500	52 500	105 000	300 00	365 40	334 20	15 750 00	19 341 00	3 591 00
K	711170020RAC	Izolace proti zem.vlhkosti fólií ochr. text.	m ²	159 120	159 120	318 240	75 00	89 78	82 39	11 934 00	14 285 78	2 351 78
K	711112132R22	Izolace proti vlhkosti 2 x „za studna“	m ²	333 000	333 000	666 000	120 00	143 64	131 82	39 990 00	47 832 12	7 872 12

D 783 Nátery**17 800,00****21 306,60****3 506,60**

K	783782422RT2	Nátery tesárenských konstrukcí	m ²	71 200	71 200	142 400	250 00	299 25	274 63	17 800 00	21 306 60	3 506 60
---	--------------	--------------------------------	----------------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	-----------	-----------	----------

D 81 pozemních komunikací a zpevněných plochách**30 031,65****35 272,58****5 240,91**

K	915729111R00	Příklepek za reflexní úroveň stočár, zeber atd.	m ²	59 400	59 400	118 800	100 00	122 80	111 40	5 940 00	7 294 32	1 354 32
K	915791112R00	Předznačení pro značení stočár, zeber, nápisů	m ²	59 400	59 400	118 800	60 00	66 24	63 12	3 584 00	3 934 66	370 66
K	915721121R00	Vodorovné značení stočár, zeber atd. nastem nehlub	m ²	59 400	59 400	118 800	250 00	299 25	274 63	14 850 00	17 775 45	2 925 45
K	919735113R00	Rezáni stěvařích živého krytu tl. 10 - 15 cm	m	63 085	63 085	126 170	20 00	22 08	21 04	1 281 70	1 392 82	131 22
K	919735111R00	Rezáni stěvařích živého krytu tl. do 5 cm	m	126 170	126 170	252 340	15 00	16 56	15 78	1 892 55	2 089 36	196 83
K	919735112R00	Rezáni stěvařích živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	126 170	126 170	252 340	20 00	22 08	21 04	2 523 40	2 785 83	262 43

D 919 Spára**33 551,85****39 928,95****6 377,10**

K	919112213/00IM	Rezáni spár pro vytvoření komůrek š 10 mm hl 25 mm pro těsnění závluky v živém krytu	m	126 172	126 172	252 344	20 00	22 08	21 04	2 523 44	2 785 88	262 44
K	919726123IM	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m ²	m ²	413 712	413 712	827 424	75 00	89 78	82 39	31 028 40	37 143 06	6 114 66
K	999000010RFV	Haléřové vyrovnání pro "Spára"	kpl	1 000	1 000	2 000	0 01	0 01	0 01	0 01	0 01	0 00

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce**357 280,00****502 010,88****144 730,88**

M	55395101.A	Zábředí ocelové - ochranné svislé výplň	kg	3 897 600	3 897 600	7 795 200	80 00	115 92	97 86	311 808 00	451 808 78	140 001 78
K	348171111TC	Osazení ocelového zábředí do 100 kg/m	m	129 920	129 920	259 840	350 00	398 40	368 20	45 472 00	50 201 09	4 729 09

D 998 Přesun hmot HSV**17 359,44****17 880,22****520,78**

K	998225111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živým	t	347 189	347 189	694 378	50 00	51 50	50 75	17 359 45	17 880 23	520 78
K	999000011RFV	Haléřové vyrovnání pro "Přesun hmot HSV"	kpl	1 000	1 000	2 000	-0 01	-0 01	-0 01	-0 01	-0 01	0 00

D M46 Zemní práce při montážích**29 887,00****35 774,74****5 887,74**

K	460650016R00	Podkladová vrstva z betonu	m ³	15 730	15 730	31 460	1 900 00	2 274 30	2 087 15	29 887 00	35 774 74	5 887 74
---	--------------	----------------------------	----------------	--------	--------	--------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------

Celkem**1 887 959,28****2 332 310,37****444 352,11**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mníchovcích – chodník Ondřejovská

Objekt: Chodníky

Podčást: Chodníky

Objednatel: Město Mníchovice

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)

Datum: 19.05.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12 Odkopávky a prokopávky						0,00	19 898,55	19 898,55	0,000		0,000
5	R	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 14,067 Součet	m3	14,067	662,40	0,00	9 317,98	9 317,98	0,00000	0,000
1	R	121101101R00	Selmutí omnice s přemístěním do 50 m Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení Celkové navýšení 15,95% Zbývá k dokončení 2,293 Součet	m3	2,293	57,88	0,00	132,95	132,95	0,00000	0,000
3	R	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení Celkové navýšení 15,95% Zbývá k dokončení 35,178 Součet	m3	35,178	173,93	0,00	6 118,51	6 118,51	0,00000	0,000
4	R	122202208R00	Příplatek za leživost - odkop. pro silnice v hor.3 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 10,553 Součet	m3	10,553	27,60	0,00	291,26	291,26	0,00000	0,000
6	R	128501101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.6 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení Celkové navýšení 15,95% Zbývá k dokončení 2,262 Součet	m3	2,262	1 739,25	0,00	3 934,18	3 934,18	0,00000	0,000
2	R	167103101R00	Nekládání výkopku zeminy schopné zadržování Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení Celkové navýšení 5,60% Zbývá k dokončení 3,205 Součet	m3	3,205	31,68	0,00	101,53	101,53	0,00000	0,000
7	R	999000001RFV	Haléřové vyrovnání pro "Odkopávky a prokopávky" Zbývá k dokončení 1 Součet	kpl	1,000	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00000	0,000
13 Hloubené vykopávky						0,00	35 345,89	35 345,89	0,000		0,000
9	R	132201119R00	Příplatek za leživost - hloubení rýh 80 cm v hor.3 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 23,850 Součet	m3	23,850	71,76	0,00	1 711,48	1 711,48	0,00000	0,000
10	R	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3 STROJNĚ Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení Celkové navýšení 15,95% Zbývá k dokončení 63,600 Součet	m3	63,600	289,88	0,00	18 436,37	18 436,37	0,00000	0,000
11	R	132201219R00	Příplatek za leživost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 19,080 Součet	m3	19,080	86,24	0,00	1 263,86	1 263,86	0,00000	0,000

		Součet		19 080							
12	R	138501201R00	Dolamování rýh ve vřetě do 0,6 m v hor.6	m3	3 875	1 739,25	0,00	6 813,52	6 813,52	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení Celkové navýšení 15,95% Zbývá k dokončení 3,975 Součet 3,975											
8	R	139601101R00	Ruční výkop jam rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	15 900	441,60	0,00	7 021,44	7 021,44	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 15,900 Součet 15,900											
13	R	999000002RFV	Haléřové vyrovnání pro "Hloubené výkopové rýhy"	km	1,000	-0,78	0,00	-0,78	-0,78	0,00000	0,000
Zbývá k dokončení 1 Součet 1,000											
		16 Přemístění výkopku				0,00		35 871,94		35 871,94	
15	R	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m nosnost 30 t	m3	71 331	103,05	0,00	7 351,37	7 351,37	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení Celkové navýšení 28,83% Zbývá k dokončení 71,331 Součet 71,331											
17	R	162306112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m	m3	3 690	103,05	0,00	380,29	380,29	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení Celkové navýšení 28,83% Zbývá k dokončení 3,690 Součet 3,690											
16	R	162701108RT6	Přístětek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 30 t	m3	616 539	10,31	0,00	6 358,52	6 358,52	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení Celkové navýšení 28,83% Zbývá k dokončení 616,539 Součet 616,539											
18	R	162706119R00	Přístětek ze dalších 1000 m přemístění zemin	m3	70 108	10,31	0,00	722,81	722,81	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení Celkové navýšení 28,83% Zbývá k dokončení 70,108 Součet 70,108											
14	R	167101102R00	Nekládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	132 960	158,40	0,00	21 060,86	21 060,86	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Pro přesun hmot s využitím mechanizace 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení Celkové navýšení 5,60% Zbývá k dokončení 132,960 Součet 132,960											
19	R	999000003RFV	Haléřové vyrovnání pro "Přemístění výkopku"	km	1,000	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00000	0,000
Zbývá k dokončení 1 Součet 1,000											
		17 Konstrukce ze zemin				24 601,75		29 774,92		54 376,87	
22	R	171101101R00	Uložení vysazeniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	20 408	59,33	0,00	1 210,81	1 210,81	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní stroje 100% z celku při nárůstu 18,66% = 18,66% navýšení Celkové navýšení 18,66% Zbývá k dokončení 20,408 Součet 20,408											
20	R	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	533 000	35,60	0,00	18 974,80	18 974,80	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní stroje 100% z celku při nárůstu 18,66% = 18,66% navýšení Celkové navýšení 18,66% Zbývá k dokončení 533,000 Součet 533,000											
21	R	174100010RAB	Zásyp jam rýh a šachet s paninou	m3	15 922	115,95	0,00	1 846,16	1 846,16	0,00000	0,000

dovoz sypeniny ze vzdálenosti 500 m

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení

Celkové navýšení 15,95%

Zbývá k dokončení

15,922

15,922

Součet

23	R	174101101R00	Zásyp jam, ryh šachet se zhutněním	m3	55 650	139 14	0 00	7 743 14	7 743 14	0 00000	0 000
----	---	--------------	------------------------------------	----	--------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení

Celkové navýšení 15,95%

Zbývá k dokončení

55,650

55,650

Součet

24	583	58344169	Štěrka	t	100 170	245 60	24 601 75	0 00	24 601 75	0 00000	0 000
----	-----	----------	--------	---	---------	--------	-----------	------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení

Celkové navýšení 22,80%

Zbývá k dokončení

100,170

100,170

Součet

25	R	999000004RFV	Hlávkové vyrovnání pro "Konstrukce ze zemin"	kpl	1 000	0 01	0 00	0 01	0 01	0 00000	0 000
----	---	--------------	--	-----	-------	------	------	------	------	---------	-------

Zbývá k dokončení

1

1,000

Součet

18

Povrchové úpravy terénu

0,00

83 021,77

83 021,77

0,000

26	R	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	277 141	29 67	0 00	8 222 77	8 222 77	0 00000	0 000
----	---	--------------	---	----	---------	-------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro zemní stroje 100% z celku při nárůstu 18,66% = 18,66% navýšení

Celkové navýšení 18,66%

Zbývá k dokončení

277,141

277,141

Součet

27	R	181101111R00	Úprava pláň v zářezích se zhutněním - ručně	m2	785 035	29 67	0 00	23 291 99	23 291 99	0 00000	0 000
----	---	--------------	---	----	---------	-------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro zemní stroje 100% z celku při nárůstu 18,66% = 18,66% navýšení

Celkové navýšení 18,66%

Zbývá k dokončení

785,035

785,035

Součet

28	R	182001111R00	Pláňová úprava terénu nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	1 937 928	23 73	0 00	45 987 03	45 987 03	0 00000	0 000
----	---	--------------	--	----	-----------	-------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro zemní stroje 100% z celku při nárůstu 18,66% = 18,66% navýšení

Celkové navýšení 18,66%

Zbývá k dokončení

1 937,928

1 937,928

Součet

29	R	184807111kus	Ochrana stromu bedněním - zřízení	kus	15 000	220 80	0 00	3 312 00	3 312 00	0 00000	0 000
----	---	--------------	-----------------------------------	-----	--------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

15,000

15,000

Součet

30	R	184807112kus	Ochrana stromu bedněním - odstranění	kus	10 000	220 80	0 00	2 208 00	2 208 00	0 00000	0 000
----	---	--------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

10,000

10,000

Součet

31	R	999000005RFV	Hlávkové vyrovnání pro "Povrchové úpravy terénu"	kpl	1 000	-0 02	0 00	-0 02	-0 02	0 00000	0 000
----	---	--------------	--	-----	-------	-------	------	-------	-------	---------	-------

Zbývá k dokončení

1

1,000

Součet

19

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

0,00

5 461,08

5 461,08

0,000

32	R	199000001R00	Poplatek za skládku - omice	m3	45 372	120 00	0 00	5 444 64	5 444 64	0 00000	0 000
----	---	--------------	-----------------------------	----	--------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Zbývá k dokončení

45,372

45,372

Součet

33	R	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	0 183	90 00	0 00	16 47	16 47	0 00000	0 000
----	---	--------------	---------------------------------	----	-------	-------	------	-------	-------	---------	-------

Zbývá k dokončení

0,183

0,183

Součet

34	R	999000006RFV	Hlávkové vyrovnání pro "Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní"	kpl	1 000	-0 03	0 00	-0 03	-0 03	0 00000	0 000
----	---	--------------	---	-----	-------	-------	------	-------	-------	---------	-------

Zbývá k dokončení

1

1,000

Součet

21

Úprava podloží a základové spáry

3 462,98

1 556,83

5 019,59

0,000

35	R	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	94 000	16 56	0 00	1 556 64	1 556 64	0 00000	0 000
----	---	--------------	--------------------	----	--------	-------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezem-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

94,000

94,000

Součet

94,000

36	693	69366198	Gepetextilia 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	112 800	30 70	3 462,96	0 00	3 462,96	0 00000	0 000
----	-----	----------	--	----	---------	-------	----------	------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezem-2022>

Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení

Celkové navýšení 22,80%

Zbývá k dokončení

112,800

112,800

Součet

112,800

37	R	99800007RFV	Heleřové vyrovnání pro "Úprava podloží a základové spáry"	kl	1 000	-0 01	0 00	-0 01	-0 01	0 00000	0 000
----	---	-------------	---	----	-------	-------	------	-------	-------	---------	-------

Zbývá k dokončení

1

1,000

Součet

1,000

27

Základy

0,00

362 611,20

362 611,20

0,000

38	R	273320140RAB	Základová deska ŽB z betonu C 20/25 vč.bednění	m3	38 000	9 542,40	0 00	362 611,20	362 611,20	0 00000	0 000
----	---	--------------	--	----	--------	----------	------	------------	------------	---------	-------

výztuž 120 kg/m3, beton C20/25 XF4

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezem-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 70% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Pro stroje 5% z celku při nárůstu 14,41% = 0,72% navýšení

Celkové navýšení 19,28%

Zbývá k dokončení

38,000

38,000

Součet

38,000

31

Zdi podpěrné a volné

0,00

435 155,56

435 155,56

0,000

39	R	311320050ŽLB	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37; včetně bednění a výztuže 120	m3	35 960	12 101,10	0 00	435 155,56	435 155,56	0 00000	0 000
----	---	--------------	--	----	--------	-----------	------	------------	------------	---------	-------

výztuž 120 kg/m3, beton C20/25 XF4

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezem-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 70% z celku při nárůstu (22,80 beton+43,40 výztuž)/2% = 23,17% navýšení

Pro stroje 5% z celku při nárůstu 14,41% = 0,72% navýšení

Celkové navýšení 27,38%

Zbývá k dokončení

35,960

35,960

Součet

35,960

32

Zdi přehradní a opěrné

0,00

172 776,00

172 776,00

0,000

40	R	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	313 000	386,40	0 00	120 943,20	120 943,20	0 00000	0 000
----	---	--------------	---------------------------------------	----	---------	--------	------	------------	------------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezem-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

313,000

313,000

Součet

313,000

41	R	327352010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	313 000	186,60	0 00	51 832,80	51 832,80	0 00000	0 000
----	---	--------------	---------------------------------------	----	---------	--------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezem-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

313,000

313,000

Součet

313,000

348

zábradlí (kromě schodišťových)

0,00

258 763,66

258 763,66

0,000

42	R	073685114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou zábradlí	m	129 920	89,76	0 00	11 664,22	11 664,22	0 00000	0 000
----	---	--------------	--	---	---------	-------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezem-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

129,920

129,920

Součet

129,920

44	R	348181112R	Zábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného trvalé s výplní a nátěrem	m	20 000	4 189,50	0 00	83 790,00	83 790,00	0 00000	0 000
----	---	------------	---	---	--------	----------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezem-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

20,000

20,000

Součet

20,000

43	R	348942_ZINKVD	Žárové zinkování ocelového zábradlí	ku	3 897,600	41,90	0 00	163 309,44	163 309,44	0 00000	0 000
----	---	---------------	-------------------------------------	----	-----------	-------	------	------------	------------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezem-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

3 897,600

3 897,600

Součet

3 897,600

Součet

3 897,600

43		Schodiště	23 638,39		15 018,98	38 657,37	0,000			
46	R	430320040RA0 Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30	m3	0,710	5 386,50	0,00	3 824,42	3 824,42	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezem-2022										
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení										
Celkové navýšení 19,70%										
Zbývá k dokončení										
0,710				0,710						
Součet				0,710						
45	R	434231111R00 Stupně zděné z cihel - plímné	m	15 600	717,60	0,00	11 194,56	11 194,56	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezem-2022										
Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení										
Celkové navýšení 10,40%										
Zbývá k dokončení										
15,600				15,600						
Součet				15,600						
46	589	589222920 Beton C 25/30 frakce do 16 mm XF1	m3	0,811	5 526,00	4 481,59	0,00	4 481,59	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezem-2022										
Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení										
Celkové navýšení 22,80%										
Zbývá k dokončení										
0,811				0,811						
Součet				0,811						
47	592	59228511 BEST-CANTO schodišťový prvek betonový	kus	52,000	368,40	19 156,80	0,00	19 156,80	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezem-2022										
Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení										
Celkové navýšení 22,80%										
Zbývá k dokončení										
52,000				52,000						
Součet				52,000						
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrhu)	10 153,10		17 553,60	27 706,70	0,000			
49	R	451971111R00 Položení vrstvy z geotextil, uchyacení spomy, hřebvy	m2	106 000	165,60	0,00	17 553,60	17 553,60	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezem-2022										
Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení										
Celkové navýšení 10,40%										
Zbývá k dokončení										
106,000				106,000						
Součet				106,000						
50	673	67390531 Textilie PP/700-700 g/m2	m2	127,200	79,82	10 153,10	0,00	10 153,10	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezem-2022										
Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení										
Celkové navýšení 22,80%										
Zbývá k dokončení										
127,200				127,200						
Součet				127,200						
58		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	0,00		34 185,33	34 185,33	0,000			
51	R	584851111R2 Podklad ze štěrku dle požadavků zhuštění tloušťky 15 cm	m2	119,250	165,61	0,00	18 556,49	18 556,49	0,00000	0,000
Štěrkodrt frakce 0-32 mm										
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezem-2022										
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení										
Celkové navýšení 19,70%										
Zbývá k dokončení										
119,250				119,250						
Součet				119,250						
52	R	584851111R2 Podklad ze štěrku dle požadavků zhuštění tloušťky 15 cm	m2	119,250	95,76	0,00	11 419,38	11 419,38	0,00000	0,000
Štěrkodrt frakce 0-32 mm										
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezem-2022										
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení										
Celkové navýšení 19,70%										
Zbývá k dokončení										
119,250				119,250						
Součet				119,250						
53	R	587221120RTC Podklad z mezerovitého betonu	m3	1,000	4 189,50	0,00	4 189,50	4 189,50	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezem-2022										
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení										
Celkové navýšení 19,70%										
Zbývá k dokončení										
1,000				1,000						
Součet				1,000						
54	R	999000008RFV Hledkové vyrovnání pro "Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch"	kol	1,000	-0,04	0,00	-0,04	-0,04	0,00000	0,000
Zbývá k dokončení										
1				1,000						
Součet				1,000						
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	0,00		9 081,70	9 081,70	0,000			

55	R	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou záplvkou Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 126,172 Součet	m	126,172	71,82	0,00	9 061,67	9 061,87	0,00000	0,000
56	R	999000009RFV	Haléřové vyrovnání pro "Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch" Zbývá k dokončení 1 Součet	km2	1,000	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00000	0,000
91			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00	35 272,56	35 272,56		0,000
56	R	915721121R00	Vodorovné značení stop čar zeber atd. plastem nehlut 2 x 100, včetně dodávky Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 59,400 Součet	m2	59,400	299,25	0,00	17 775,45	17 775,45	0,00000	0,000
54	R	915729111R00	Přístavek za reflexní úpravu stop čar zeber atd. Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení Celkové navýšení 22,80% Zbývá k dokončení 59,400 Součet	m2	59,400	122,80	0,00	7 294,32	7 294,32	0,00000	0,000
65	R	915791112R00	Předznačení pro značení stop čar, zebr, nápisů Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 59,400 Součet	m2	59,400	66,24	0,00	3 934,66	3 934,66	0,00000	0,000
68	R	919735111R00	Řezání stávkového živého dřeva tl. do 5 cm Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 126,170 Součet	m	126,170	16,56	0,00	2 089,38	2 089,38	0,00000	0,000
69	R	919735112R00	Řezání stávkového živého dřeva tl. 5 - 10 cm Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 126,170 Součet	m	126,170	22,08	0,00	2 785,83	2 785,83	0,00000	0,000
67	R	919735113R00	Řezání stávkového živého dřeva tl. 10 - 15 cm Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 63,085 Součet	m	63,085	22,08	0,00	1 392,92	1 392,92	0,00000	0,000
919			Spára				0,00	39 928,95	39 928,95		0,000
70	R	91911221300MV D	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 10 mm hl 25 mm pro těsnící záplvku v živičném krytí Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 126,172 Součet	m	126,172	22,08	0,00	2 785,88	2 785,88	0,00000	0,000
71	R	919726123IM	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 413,712 Součet	m2	413,712	68,78	0,00	37 143,06	37 143,06	0,00000	0,000
72	R	999000010RFV	Haléřové vyrovnání pro "Spára" Zbývá k dokončení 1 Součet	km2	1,000	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00000	0,000
97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				451 809,79	50 201,09	502 010,88		0,000

Size 25 x 65

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/eg/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení
 Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

50,000

50,000

Součet

50,000

783		Nátěry				0,00	21 306,60	21 306,60	0,000	0,000
63	R	783782422RT2	Nátěr tesalských konstrukcí	m2	71,200	298,25	0,00	21 306,60	21 306,60	0,00000

ochrana dřeva v exteriéru

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/eg/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení
 Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

71,200

71,200

Součet

71,200

Celkem

539 760,89 1 792 549,38 2 332 310,37 0,000

ROZPOČET S DODATKY

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mlnichovicích – chodník Ondřejovská
Objekt: Lávka

Objednatel: Město Mlnichovice
Zhotovitel: HES stavební s.r.o.
Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Šilbůrek)
Datum: 19.05.2022

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrné JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
	DOD	Dodatky								0,00	1 966 382,03	1 966 382,03
K	073844134R00	Provedení nátěru antikorozního	m	33,190	33,190		2 992,50	2 992,50			99 321,08	99 321,08
K	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení	m3	19,440	19,440		862,40	862,40			12 877,06	12 877,06
K	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	73,800	73,800		753,68	753,68			55 621,58	55 621,58
K	122202209R00	Příplatek za lepičnost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	22,140	22,140		49,68	49,68			1 099,92	1 099,92
K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 1000 m	m3	73,800	73,800		128,83	128,83			9 507,65	9 507,65
K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 402,200	1 402,200		12,88	12,88			18 080,34	18 080,34
K	167101102R00	Nakládání výkopu z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	73,800	73,800		158,40	158,40			11 689,92	11 689,92
K	174101101R00	Zásep jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	83,200	83,200		231,90	231,90			19 294,08	19 294,08
M	58344169	Štěrkodité	t	149 760	149 760		307,00	307,00			45 976,32	45 976,32
K	181101111R00	Úprava plátně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	54,000	54,000		59,33	59,33			3 203,82	3 203,82
K	182001111R00	Plátná úprava terénu - nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	37,800	37,800		118,66	118,66			4 485,35	4 485,35
K	189000002R00	Poplatek za skládku hominy 1-4	m3	73,800	73,800		160,00	160,00			11 808,00	11 808,00
K	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	106,600	106,600		88,32	88,32			9 414,91	9 414,91
M	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	127 920	127 920		30,70	30,70			3 927,14	3 927,14
K	311320050ZLB	Zdi nadzákladové ZB z betonu C 30/37; včetně bednění a výztuže 120 kg/m3	m3	29,380	29,380		11 718,98	11 718,98			344 303,04	344 303,04
K	317940012RA0	Osazení válcovaných profilů do š.22	t	3,120	3,120		153 703,00	153 703,00			479 553,36	479 553,36
K	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	120,000	120,000		897,75	897,75			107 730,00	107 730,00
K	327352010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	20,000	20,000		150,00	150,00			3 000,00	3 000,00
K	327357110R00	Bednění ztracené konstrukcí opěrných zdí	m2	20,000	20,000		778,05	778,05			15 561,00	15 561,00
K	073889114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí	m	15,400	15,400		89,78	89,78			1 382,61	1 382,61
K	348942 ZINKVD	Zároveň zinkování ocelového zábradlí	kg	462,000	462,000		41,90	41,90			19 357,80	19 357,80
K	421321118R00	Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37	m3	5,000	5,000		18 373,95	18 373,95			91 869,75	91 869,75
K	421351111R00	Bednění konstrukcí deskových, bez náběhu - zřízení	m2	30,000	30,000		1 017,45	1 017,45			30 523,50	30 523,50
K	421351211R00	Bednění konstrukcí deskových - odstranění	m2	30,000	30,000		165,60	165,60			4 986,00	4 986,00
K	440351218R00	Podpěrná konstrukce stěch do 45 kPa - zřízení	m2	6,600	6,600		5 885,00	5 885,00			39 501,00	39 501,00
K	440351220R00	Podpěrná konstrukce stěch do 45 kPa - odstranění	m2	30,000	30,000		1 915,20	1 915,20			57 456,00	57 456,00
K	451313531R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm	m2	30,000	30,000		538,65	538,65			16 159,50	16 159,50
K	451671111R00	Položení vrstvy z geotextil, uchycení spony, hřeby	m2	30,000	30,000		138,00	138,00			4 140,00	4 140,00
M	67390531	Textilie PP700-700 g/m2	m2	36 000	36 000		79,82	79,82			2 873,52	2 873,52
K	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC výsp. MCs, 20 cm	m2	30,000	30,000		1 795,50	1 795,50			53 865,00	53 865,00
K	564251111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	32,000	32,000		239,40	239,40			7 660,80	7 660,80
K	564871111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	72,000	72,000		359,10	359,10			25 855,20	25 855,20
K	567221120RTC	Podklad z mrazuvzdorného betonu	m3	1,000	1,000		4 189,50	4 189,50			4 189,50	4 189,50
K	599632111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zafixováním	m2	30,000	30,000		1 017,45	1 017,45			30 523,50	30 523,50
K	671313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	8,000	8,000		209,76	209,76			1 258,56	1 258,56
M	20611260 A	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 180x1,7x1000	kusy	6 180	6 180		356,12	356,12			2 200,82	2 200,82
K	909 R00	Hra-nezmenitelné stavební práce	h	0,720	0,720		5 520,00	5 520,00			3 974,40	3 974,40
M	55395101 A	Zábradlí ocelové - ochranné (výplň výsp.)	kg	462 000	462 000		173,88	173,88			80 332,56	80 332,56
K	348171111TC	Osazení ocelového zábradlí do 100 kg/m	m	15,400	15,400		607,20	607,20			9 350,88	9 350,88
K	998212111R00	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m	t	284,270	284,270		380,16	380,16			111 869,68	111 869,68
K	480850016R00	Podkladová vrstva z betonu	m3	4,950	4,950		7 780,50	7 780,50			38 513,48	38 513,48
K	7111123RZ2	Izolace proti vlhkosti 2 x - za studena	m2	112,000	112,000		149,63	149,63			16 758,56	16 758,56
K	711140026RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x	m2	28,500	28,500		1 197,00	1 197,00			34 114,50	34 114,50
K	711170020RA0	Izolace proti zem.vlhkosti fólii ochr.text.	m2	16,000	16,000		359,10	359,10			5 745,60	5 745,60
K	773992002RTC	Výplň dilatačních spár vložkami	m2	2,800	2,800		179,55	179,55			502,74	502,74
	Celkem									0,00	1 966 382,03	1 966 382,03

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mníchovcích – chodník Ondřejovská

Objekt: Lávká

Část: Lávká

Objednatel: Město Mníchovice

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)

Datum: 19.05.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce							0,00	82 975,00	82 975,00		0,000
1	R	073844134R00	Provedení nátěru antikorozního	m	33,190	2 600,00	0,00	82 975,00	82 975,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/											
Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení											
Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,95% navýšení											
Celkové navýšení 19,70%											
Zbývá k dokončení											
33,190					33,190						
Součet					89,190						
12 Odkopávky a prokopávky							0,00	60 830,30	60 830,30		0,000
2	R	122202202R00	Odkopávky pro sítě v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	73,800	850,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/											
Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení											
Celkové navýšení 15,95%											
Zbývá k dokončení											
73,800					73,800						
Součet					73,800						
3	R	122202208R00	Příplatek za lehkost - odkop. pro sítě v hor. 3	m ³	22,140	45,00	0,00	996,30	996,30	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/											
Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení											
Celkové navýšení 10,40%											
Zbývá k dokončení											
22,140					22,140						
Součet					22,140						
4	R	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení	m ³	19,440	600,00	0,00	11 664,00	11 664,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/											
Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení											
Celkové navýšení 10,40%											
Zbývá k dokončení											
19,440					18,440						
Součet					19,440						
16 Přemístění výkopů							0,00	32 472,00	32 472,00		0,000
5	R	167101102R00	Nakládání výkopů z hor. 1-4 v množství nad 100 m ³	m ³	73,800	150,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/											
Pro přesun hmot s využitím mechanizace 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení											
Celkové navýšení 5,60%											
Zbývá k dokončení											
73,800					73,800						
Součet					73,800						
6	R	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopů z hor. 1-4 do 1000 m	m ³	73,800	100,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/											
Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení											
Celkové navýšení 28,83%											
Zbývá k dokončení											
73,800					73,800						
Součet					73,800						
7	R	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m ³	1 402,200	10,00	0,00	14 022,00	14 022,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/											
Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení											
Celkové navýšení 28,83%											
Zbývá k dokončení											
1 402,200					1 402,200						
Součet					1 402,200						
17 Konstrukce ze zemín							37 440,00	16 640,00	54 080,00		0,000
8	R	174101101R00	Zásyp jam m ³ šachet se zhuštěním	m ³	83,200	200,00	0,00	16 640,00	16 640,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/											
Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení											
Celkové navýšení 15,95%											
Zbývá k dokončení											
83,200					83,200						
Součet					83,200						
9	S83	58344189	Štěrka	t	149,760	250,00	37 440,00	0,00	37 440,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/											
Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení											
Celkové navýšení 22,80%											
Zbývá k dokončení											
149,760					149,760						

Součet 149,760

18		Povrchové úpravy terénu					0,00	6 480,00	6 480,00	0,000
10	R	181101111R00	Úprava pláň v zářezech se zhuštěním - ručně	m2	18 000	50,00	0,00	900,00	900,00	0,00000
Zdroj cenového koeficientu: https://www.cs-urs.cz/obrazovka/										

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro zemní stroje 100% z celku při nárůstu 18,66% = 18,66% navýšení

Celkové navýšení 18,66%

Zbývá k dokončení

18,000

Součet

18,000

11	R	181101111R00	Úprava zlázně v zářezech se zhuštění - ručně	m2	38 000	50,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	--	----	--------	-------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro zemní stroje 100% z celku při nárůstu 18,66% = 18,66% navýšení

Celkové navýšení 18,66%

Zbývá k dokončení

36,000

Součet

36,000

12	R	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovností do 10 cm v rovině	m2	37 800	100,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	--	----	--------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro zemní stroje 100% z celku při nárůstu 18,66% = 18,66% navýšení

Celkové navýšení 18,66%

Zbývá k dokončení

37,800

Součet

37,800

19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení				0,00	11 808,00	11 808,00	0,000	0,000
----	--	--	--	--	--	------	-----------	-----------	-------	-------

13	R	199000002R00	Posádek ze skládky hlomy 1-4	m3	73 800	160,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	------------------------------	----	--------	--------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zbývá k dokončení

73,800

Součet

73,800

21		Úprava podloží a základové spáry				3 198,00	8 528,00	11 726,00	0,000	0,000
----	--	----------------------------------	--	--	--	----------	----------	-----------	-------	-------

14	R	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	106 600	80,00	0,00	8 528,00	8 528,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	--------------------	----	---------	-------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

105,60 "geotextilie"

Separační tkaná geotextilie 60 kN/m

Sorptní geotextilie RECFb, 400 g/m2

Součet

106,600

15	693	69368198	Geotextilie 300 g/m2 s 200cm 100% PP	m2	127 920	25,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00000	0,000
----	-----	----------	--------------------------------------	----	---------	-------	----------	------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení

Celkové navýšení 22,80%

Zbývá k dokončení

1,20*(105,60)*separační textilie"

Součet

127,920

31		Zdi podpěrné a volné				0,00	613 498,00	613 498,00	0,000	0,000
----	--	----------------------	--	--	--	------	------------	------------	-------	-------

16	R	3113200502LB	Zdi nadzákladové ZB z betonu C 30/37; včetně bednění a výztuže 120 kg/m3	m3	29 380	9 200,00	0,00	270 296,00	270 296,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	--	----	--------	----------	------	------------	------------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 70% z celku při nárůstu (22,80 beton+43,40 výztuž)/2% = 23,17% navýšení

Pro stroje 5% z celku při nárůstu 14,41% = 0,72% navýšení

Celkové navýšení 27,38%

Zbývá k dokončení

11,92+17,46 * c30/37 xc4 x d3"

Součet

29,380

17	R	317940012RA0	Osazení válcových profilů do č.22 vt. pomocných a kotvících prvků	t	3 120	110 000,00	0,00	343 200,00	343 200,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	---	---	-------	------------	------	------------	------------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 15% z celku při nárůstu 10,40% = 1,56% navýšení

Pro materiál 85% z celku při nárůstu 44,90% = 38,17% navýšení

Celkové navýšení 39,73%

Zbývá k dokončení

3,12*HEB 220"

Součet

3,120

32		Zdi přehradní a opěrné				0,00	106 000,00	106 000,00	0,000	0,000
----	--	------------------------	--	--	--	------	------------	------------	-------	-------

18	R	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	120 000	750,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	---------------------------------------	----	---------	--------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

120' bednění svislé"

Součet

120,000

20	R	327352010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	20 000	150,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	---------------------------------------	----	--------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

		Zbývá k dokončení									
		20"ztracené bednění - deska tl. 30mm"		20,000							
		Součet		20,000							
19	R	327357110R00	Bednění ztracené konstrukcí opěrných zdí	m2	20 000	650 00	0 00	13 000 00	13 000 00	0 00000	0 000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení											
Celkové navýšení 19,70%											
		Zbývá k dokončení									
		20"ztracené bednění - deska tl. 30mm"		20,000							
		Součet		20,000							
		348 Zábřadlí (kromě schodišťových)				0,00		17 325,00		17 325,00	
21	R	073889114R00	Provedení nářadu barvou syntetickou zábřadlí	m	15 400	75 00	0 00	1 155 00	1 155 00	0 00000	0 000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení											
Celkové navýšení 19,70%											
		Zbývá k dokončení									
		15,4		15,400							
		Součet		15,400							
22	R	348942 ZINKVD	Žárové zinkování ocelového zábřadlí	kg	462 000	35 00	0 00	16 170 00	16 170 00	0 00000	0 000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení											
Celkové navýšení 19,70%											
		Zbývá k dokončení									
		15,4*30"zinkování zábřadlí"		462,000							
		Součet		462,000							
		42 Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)				0,00		139 750,00		139 750,00	
23	R	421321118R00	Mostní konstrukce desky nebo klenby z ŽB C 30/37	m3	5 000	15 350 00	0 00	76 750 00	76 750 00	0 00000	0 000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení											
Celkové navýšení 19,70%											
		Zbývá k dokončení									
		5"nosná konstrukce - žb deska C30/37 XC4 XF3"		5,000							
		Součet		5,000							
24	R	428381214R00	Kloub ze ŽB vrubový nosnosti	m	6 600	5 000 00	0 00	33 000 00	33 000 00	0 00000	0 000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení											
Celkové navýšení 19,70%											
		Zbývá k dokončení									
		6,6"vrubový kloub vč. zatěsnění"		6,600							
		Součet		6,600							
25	R	421351111R00	Bednění konstrukcí deskových bez náběhu - zřízení	m2	30 000	850 00	0 00	25 500 00	25 500 00	0 00000	0 000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení											
Celkové navýšení 19,70%											
		Zbývá k dokončení									
		30"bednění vodorovné"		30,000							
		Součet		30,000							
26	R	421351211R00	Bednění konstrukcí deskových - odstranění	m2	30 000	150 00	0 00	4 500 00	4 500 00	0 00000	0 000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení											
Celkové navýšení 10,40%											
		Zbývá k dokončení									
		30"bednění vodorovné"		30,000							
		Součet		30,000							
		44 Zasíťování				0,00		63 000,00		63 000,00	
27	R	440351219R00	Podpěrná konstrukce střeš do 45 kPa - zřízení	m2	30 000	1 600 00	0 00	48 000 00	48 000 00	0 00000	0 000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení											
Celkové navýšení 19,70%											
		Zbývá k dokončení									
		30"dočasná podpěrná konstrukce"		30,000							
		Součet		30,000							
28	R	440351220R00	Podpěrná konstrukce střeš do 45 kPa - odstranění	m2	30 000	500 00	0 00	15 000 00	15 000 00	0 00000	0 000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení											
Celkové navýšení 10,40%											
		Zbývá k dokončení									
		30"dočasná podpěrná konstrukce"		30,000							
		Součet		30,000							
		45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				2 340,00		17 250,00		19 590,00	
29	R	451313531R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm	m2	30 000	450 00	0 00	13 500 00	13 500 00	0 00000	0 000

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení
 Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

60,2" Podklad pod dlažbu z lomového kamene'

30,000

Součet

30,000

30	R	451971111R00	Položení vrstvy z geotextilu, uchlazení spáry, hřeb	m2	30,000	125,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	---	----	--------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

30

30,000

Součet

30,000

31	673	67390531	Textilie PP/700-700 g/m2	m2	30,000	65,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00000	0,000
----	-----	----------	--------------------------	----	--------	-------	----------	------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení

Celkové navýšení 22,80%

Zbývá k dokončení

30

30,000

ztrátě 20% 6

6,000

Součet

36,000

46

Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svrhu)

32	R	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC vyšší, MCs 20 cm s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním	m2	30,000	1 500,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	--	----	--------	----------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení
 Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

60,2

30,000

Součet

30,000

56

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

33	R	564871111R00	Podklad ze štěrku do zhuštění tloušťky 25 cm	m2	72,000	300,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	--	----	--------	--------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení
 Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

0,25*2*36/0,25

72,000

Součet

72,000

34	R	564251111R00	Podklad ze štěrku do zhuštění tloušťky 15 cm	m2	32,000	200,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	--	----	--------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení
 Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

2*16

32,000

Součet

32,000

35	R	667221120RTC	Podklad z mezerovitého betonu	m3	1,000	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	-------------------------------	----	-------	----------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení
 Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

1"mezerovitý beton'

1,000

Součet

1,000

59

Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

36	R	599632111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zařazením	m2	30,000	850,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	---	----	--------	--------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení
 Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

87

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

41	R	871313121R00	Montáž trub z plastu (umoví) kroužek, DN 150	m	6 000	190,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	--	---	-------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

6"drénáž dn150 sn8

6,000

Součet

6,000

42	286	28611260A	Trubka kanalizační KGM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	6 180	290,00	1 792,20	0,00	1 792,20	0,00000	0,000
----	-----	-----------	--	-----	-------	--------	----------	------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení

Celkové navýšení 22,80%

Zbývá k dokončení

1,03*6"drénáž dn150 sn8

6,180

Součet

6,180

90		Hodnotové zúčtovací sazby (HZS)		0,00		3 800,00	3 800,00	0,000	0,000		
43	R	909 R00	HZS-nezmeritelné stavební práce REZERVA - PO ODSOUHLASENÍ VE STAVEBNÍM DENÍKU	h	0,720	5 000,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/index-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 36/50" rozsah prací bude před provedením potvrzen ve stavebním deníku * 3 Napojení VO Součet											
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		55 440,00		8 470,00	63 910,00	0,000	0,000		
44	S53	55395101.A	Zábradlí ocelové - ochranné (svislá výplň) Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/index-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro materiál 100% z celku při nárůstu 44,90% = 44,90% navýšení Celkové navýšení 44,90% Zbývá k dokončení 15,4*30 Součet	kg	462,000	120,00	55 440,00	0,00	55 440,00	0,00000	0,000
Pro materiál 100% z celku při nárůstu 44,90% = 44,90% navýšení Celkové navýšení 44,90% Zbývá k dokončení 15,4*30 Součet											
45	R	348171111TC	Osazení ocelového zábradlí do 100 kg/m Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/index-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 15,4 Součet	m	15,400	550,00	0,00	8 470,00	8 470,00	0,00000	0,000
Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 15,4 Součet											
998		Přesun hmot HSV		0,00		105 937,20	105 937,20	0,000	0,000		
46	R	998212111R00	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/index-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro přesun hmot s využitím mechanizace 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení Celkové navýšení 5,60% Zbývá k dokončení 294,27 - (+ +) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT - (+ +) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT Součet	t	294,270	360,00	0,00	105 937,20	105 937,20	0,00000	0,000
Pro přesun hmot s využitím mechanizace 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení Celkové navýšení 5,60% Zbývá k dokončení 294,27 - (+ +) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT - (+ +) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT Součet											
M48		Zemní práce při montážích		0,00		32 175,00	32 175,00	0,000	0,000		
47	R	480850016R00	Podkladová vrstva z betonu Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/index-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 4,95*beton c12/15 x0 Součet	m3	4,950	6 500,00	0,00	32 175,00	32 175,00	0,00000	0,000
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 4,95*beton c12/15 x0 Součet											
711		Izolace proti vodě		0,00		47 300,00	47 300,00	0,000	0,000		
37	R	711140026RAA	Izolace proti vodě vodorovná přilepená 2x 2x ALP, 2x modifikovaný 50 SP, 1x Na Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/index-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 28,5*nátěr povrchu mostovky izolace typ s11 + stříž Součet	m2	28,500	1 000,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00000	0,000
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 28,5*nátěr povrchu mostovky izolace typ s11 + stříž Součet											
38	R	711170020RA0	Izolace proti zem.vlhkosti fólií ochr.text Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/index-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 16"těsnící folie vř. ochranné vrstvy Součet	m2	16,000	300,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00000	0,000
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 16"těsnící folie vř. ochranné vrstvy Součet											
39	R	711112132RZ2	Izolace proti vlhkosti 2 x - za studena 2 x lak,včetně dodávky Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/index-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 30*2*41 Součet	m2	112,000	125,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00000	0,000
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 30*2*41 Součet											
773		Podlahy z litého teraca		0,00		420,00	420,00	0,000	0,000		
40	R	773982002RTC	Výplň dilatačních spár vložkami Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/index-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 30*2*41 Součet	m2	2,800	150,00	0,00	420,00	420,00	0,00000	0,000
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 30*2*41 Součet											

pružná vložka tl. 20mm

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/eg/kvvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobu-brezna-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení!
Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení!

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

2,8' pružná vložka tl. 20mm'

Součet

2,800
2,600

Celkem	100 210,20	1 477 396,50	1 577 606,70	0,000
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

ROZPOČET S DODATKY

Stavba: Bezpečná a bezbariérová chodníky v Mníchovcích – ohodník Ondřejovská

Objekt: Lávka

Část: Lávka

Objednatel: Město Mníchovice

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)

Datum: 19.05.2022

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
D 0	Všeobecné konstrukce a práce									82 975,00	99 321,08	18 346,08
K	07344134R00	Provedení nátěru antikorozního	m	33 190	33 190	66 380	2 500,00	2 992,50	2 746,25	82 975,00	99 321,08	18 346,08
D 12	Odkopávky a prokopávky									60 630,30	69 598,56	8 968,26
K	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	73 800	73 800	147 600	650,00	753,68	701,84	47 970,00	55 621,58	7 651,58
K	122202209R00	Přístětek za lejstev - odkop. pro silnice v hor.3	m3	22 140	22 140	44 280	45,00	49,68	47,34	996,30	1 089,92	103,62
K	120001101R00	Přístětek k zřízení výkopů v blízkosti vedení	m3	19 440	19 440	38 880	600,00	662,40	631,20	11 664,00	12 877,06	1 213,06
D 16	Přemístění výkopů									32 472,00	39 257,91	6 785,91
K	167101102R00	Nakládání výkopů z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	73 800	73 800	147 600	150,00	158,40	154,20	11 070,00	11 689,92	618,92
K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopů z hor.1-4 do 1000 m	m3	73 800	73 800	147 600	100,00	128,83	114,41	7 380,00	9 507,65	2 127,65
K	162701109R00	Přístětek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 402 200	1 402 200	2 804 400	10,00	12,88	11,44	14 022,00	18 060,34	4 038,34
D 17	Konstrukce ze zemin									54 060,00	65 270,40	11 190,40
K	17101101R00	Zásep lam. rýh šachet se zhuťněním	m3	83 200	83 200	166 400	200,00	231,90	215,95	16 640,00	19 294,08	2 654,08
M	56344169	Štěrka	t	149 760	149 760	299 520	250,00	307,00	278,50	37 440,00	45 976,32	8 536,32
D 18	Povrchové úpravy terénu									6 480,00	7 689,17	1 209,17
K	181101111R00	Úprava pláň v zářezech se zhuťněním - ručně	m2	18 000	18 000	36 000	50,00	59,33	57,00	900,00	1 067,94	167,94
K	181101111R00	Úprava pláň v zářezech se zhuťněním - ručně	m2	36 000	36 000	72 000	50,00	59,33	57,00	1 800,00	2 135,88	335,88
K	182001111R00	Pláňová úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	37 800	37 800	75 600	100,00	118,66	109,33	3 780,00	4 485,35	705,35
D 19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní									11 808,00	11 808,00	0,00
K	199000002R00	Požitek za skádku hominy 1- 4	m3	73 800	73 800	147 600	160,00	160,00	160,00	11 808,00	11 808,00	0,00
D 21	Úprava podloží a základové spáry									11 726,00	13 342,05	1 616,05
K	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	106 800	106 800	213 600	80,00	88,32	84,16	8 528,00	9 414,91	886,91
M	69366198	Geotextilie 300 g/m2 & 200cm 100% PP	m2	127 920	127 920	255 840	25,00	30,70	27,85	3 198,00	3 927,14	729,14
D 31	Zdi podpěrné a vlnité									613 496,00	823 856,40	210 360,40
K	311320050ZB	Zdi nadzákladové ZB z betonu C 30/37; včetně bednění a výztuže 120 kg/m3	m3	28 380	28 380	56 760	9 200,00	11 718,88	10 458,48	270 296,00	344 303,04	74 007,04
K	317940012RA0	Osazení vlnitých profilů do č.22	t	3 120	3 120	6 240	110 000,00	153 703,00	131 851,50	343 200,00	478 553,36	135 353,36
D 32	Zdi přehradní a opěrné									106 000,00	126 291,00	20 291,00
K	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinových	m2	120 000	120 000	240 000	750,00	897,75	823,88	90 000,00	107 730,00	17 730,00
K	327352010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinových	m2	20 000	20 000	40 000	150,00	150,00	150,00	3 000,00	3 000,00	0,00
K	327357101R00	Bednění ztracené konstrukci opěrných zdí	m2	20 000	20 000	40 000	850,00	778,05	714,03	13 000,00	15 561,00	2 561,00
D 348	Zábradlí (kromě schodišťových)									17 325,00	20 740,41	3 415,41
K	073889114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou zábradlí	m	15 400	15 400	30 800	75,00	89,78	82,39	1 155,00	1 382,61	227,61
K	348942 ZINKVD	Zárovň zinkování ocelového zábradlí	kg	462 000	462 000	924 000	35,00	41,90	38,45	16 170,00	19 357,80	3 187,80
D 42	Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)									139 750,00	166 862,25	27 112,25
K	421321118R00	Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB. C 30/37	m3	5 000	5 000	10 000	15 350,00	18 373,95	16 861,88	76 750,00	91 869,75	15 119,75
K	428381214R00	Kloub ze ŽB vrubové nosnosti	m	6 600	6 600	13 200	5 000,00	5 985,00	5 492,50	33 000,00	39 501,00	6 501,00
K	421351111R00	Bednění konstrukcí deskových bez náběhu - zřízení	m2	30 000	30 000	60 000	850,00	1 017,45	933,73	25 500,00	30 523,50	5 023,50
K	421351211R00	Bednění konstrukcí deskových - odstranění	m2	30 000	30 000	60 000	150,00	165,60	157,80	4 500,00	4 868,00	368,00
D 44	Zastřešení									63 000,00	72 456,00	9 456,00
K	440351219R00	Podélné konstrukce střech do 45 kPa - zřízení	m2	30 000	30 000	60 000	1 600,00	1 915,20	1 757,60	48 000,00	57 456,00	9 456,00
K	440351220R00	Podélné konstrukce střech do 45 kPa - odstranění	m2	30 000	30 000	60 000	500,00	500,00	500,00	15 000,00	15 000,00	0,00
D 45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)									19 590,00	23 173,02	3 583,02
K	451313531R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm	m2	30 000	30 000	60 000	450,00	538,65	494,33	13 500,00	16 159,50	2 659,50
K	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil. uchlazení spory, hřebí	m2	30 000	30 000	60 000	125,00	138,00	131,50	3 750,00	4 140,00	390,00
M	67390537	Textilie PP/700-700 g/m2	m2	36 000	36 000	72 000	65,00	79,82	72,41	2 340,00	2 873,52	533,52
D 46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)									45 000,00	53 865,00	8 865,00
K	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC vysp. MCs. 20 cm	m2	30 000	30 000	60 000	1 500,00	1 795,50	1 647,75	45 000,00	53 865,00	8 865,00
D 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch									31 500,00	37 705,50	6 205,50
K	564571111R00	Podklad ze štěrku tl. po zhuťnění tloušťky 25 cm	m2	72 000	72 000	144 000	300,00	359,10	329,55	21 600,00	25 855,20	4 255,20
K	564251111R00	Podklad ze štěrku tl. po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	32 000	32 000	64 000	200,00	239,40	219,70	6 400,00	7 660,80	1 260,80
K	567221120RTC	Podklad z mezerovitého betonu	m3	1 000	1 000	2 000	3 500,00	4 189,50	3 844,75	3 500,00	4 189,50	689,50
D 59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch									25 500,00	30 523,50	5 023,50
K	599832111R00	Výplň svr. dlažby z lomového kamene MC se zatížením	m2	30 000	30 000	60 000	850,00	1 017,45	933,73	25 500,00	30 523,50	5 023,50
D 87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových									2 932,20	3 459,38	527,18
K	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek DN 150	m	6 000	6 000	12 000	190,00	209,76	199,88	1 140,00	1 258,56	118,56
M	22611260 A	Trubka kanalizační KGEF SN 8 PVC 160x4 T x 1000	kus	6 180	6 180	12 360	290,00	356,12	323,06	1 792,20	2 200,82	408,62
D 90	Hodinové zúčtovací sazby (H-ZS)									3 600,00	3 974,40	374,40
K	909 R00	Hze-nezmenitelné stavební práce	h	0 720	0 720	1 440	5 000,00	5 520,00	5 260,00	3 600,00	3 974,40	374,40
D 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce									63 910,00	89 683,44	25 773,44
M	55395101 A	Zábradlí ocelové - ochranné (svislé výhled)	kg	462 000	462 000	924 000	120,00	173,88	146,94	55 440,00	80 332,56	24 892,56
K	348171111TC	Osazení ocelového zábradlí do 100 kg/m	m	15 400	15 400	30 800	550,00	607,20	578,60	8 470,00	9 350,88	880,88
D 998	Přesun hmot HSV									105 937,20	111 869,68	5 932,48
K	998212111R00	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m	t	284 270	284 270	568 540	360,00	380,16	370,08	105 937,20	111 869,68	5 932,48
D M48	Zemní práce při montážích									32 175,00	38 513,48	6 338,48
K	460650016R00	Podkladová vrstva z betonu	m3	4 950	4 950	9 900	6 500,00	7 780,50	7 140,25	32 175,00	38 513,48	6 338,48
D 711	Izolace proti vodě									47 300,00	56 618,66	9 318,66

K	711140026RAA	izolace proti vodě vodorovně přilávaná 2x	m2	28 500	28 500	57 000	1 000 00	1 197 00	1 098 50	28 500 00	34 114 50	5 614 50
K	711170020RAD	izolace proti zem.vlhkosti fólii ochr.text.	m2	16 000	16 000	32 000	300 00	359 10	329 55	4 800 00	5 745 80	945 80
K	711112132RZ2	izolace proti vlhkosti 2 x - za studena	m2	112 000	112 000	224 000	125 00	149 63	137 32	14 000 00	16 758 56	2 758 56

D 773 Podlahy z litého teraca

K	773992002RTC	Výplň dilatačních spár vložkami	m2	2 800	2 800	5 600	150 00	179 55	164 78	420 00	502 74	82 74
Celkem										1 577 808,70	1 998 362,03	358 775,33

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mníchovicích – chodník Ondřejovská

Objekt: Lávkva

Podčásteč: Lávkva

Objednatel: Město Mníchovice

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)

Datum: 19.05.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce							0,00	99 321,08	99 321,08		0,000
1	R	073844134R00	Provedení nátěru antikorozního Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 33,190 Součet	m	33,190	2 892,50	0,00	98 321,08	99 321,08	0,00000	0,000
12 Odkopávky a prokopávky							0,00	69 598,58	69 598,58		0,000
4	R	120001101R00	Přiletek za zřízení výkopů v blízkosti vedení Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 19,440 Součet	m3	19,440	862,40	0,00	12 877,06	12 877,06	0,00000	0,000
2	R	122202202R00	Odkopávky pro sítě v hor. 3 do 1000 m3 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení Celkové navýšení 15,95% Zbývá k dokončení 73,800 Součet	m3	73,800	753,68	0,00	55 621,58	55 621,58	0,00000	0,000
3	R	122202208R00	Přiletek za leživost - odkop. pro sítě v hor.3 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 22,140 Součet	m3	22,140	49,68	0,00	1 099,92	1 099,92	0,00000	0,000
16 Přemístění výkopů							0,00	39 257,91	39 257,91		0,000
6	R	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopů z hor.1-4 do 1000 m Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení Celkové navýšení 28,83% Zbývá k dokončení 73,800 Součet	m3	73,800	128,83	0,00	9 507,65	9 507,65	0,00000	0,000
7	R	162701109R00	Přiletek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení Celkové navýšení 28,83% Zbývá k dokončení 1402,200 Součet	m3	1402,200	12,88	0,00	18 060,34	18 060,34	0,00000	0,000
5	R	167101102R00	Nakládání výkopů z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Pro přesun hmot s využitím mechanizace 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení Celkové navýšení 5,60% Zbývá k dokončení 73,800 Součet	m3	73,800	158,40	0,00	11 689,92	11 689,92	0,00000	0,000
17 Konstrukce ze zemín							45 976,32	19 294,08	65 270,40		0,000
8	R	174101101R00	Zásyp jam vřh šachet se zhuštěním Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení Celkové navýšení 15,95% Zbývá k dokončení 83,200 Součet	m3	83,200	231,90	0,00	19 294,08	19 294,08	0,00000	0,000
9	S83	58344169	Štěrka dle Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení Celkové navýšení 22,80% Zbývá k dokončení 149,760	t	149,760	307,00	45 976,32	0,00	45 976,32	0,00000	0,000

Součet

149,760

18

Povrchové úpravy terénu

0,00

7 689,17

7 689,17

0,000

10	R	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhuštění(m - ručně	m2	18 000	59,33	0,00	1 087,94	1 087,94	0,00000	0,000
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/								
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cni/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022								

Pro zemní stroje 100% z celku při nárůstu 18,66% = 18,66% navýšení

Celkové navýšení 18,66%

Zbývá k dokončení

18,000

Součet

18,000

18,000

11	R	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhuštění(m - ručně	m2	36 000	59,33	0,00	2 135,88	2 135,88	0,00000	0,000
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/								
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cni/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022								

Pro zemní stroje 100% z celku při nárůstu 18,66% = 18,66% navýšení

Celkové navýšení 18,66%

Zbývá k dokončení

36,000

Součet

36,000

36,000

12	R	182001111R00	Plátná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	37 800	118,66	0,00	4 485,35	4 485,35	0,00000	0,000
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/								
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cni/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022								

Pro zemní stroje 100% z celku při nárůstu 18,66% = 18,66% navýšení

Celkové navýšení 18,66%

Zbývá k dokončení

37,800

Součet

37,800

37,800

19

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlů

0,00

11 808,00

11 808,00

0,000

13	R	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	73 800	160,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00000	0,000
			Zbývá k dokončení								
			73,800	73,800							
			Součet	73,800							

25.04.2022

Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 6/0,2" Podklad pod dlažbu z lomového kamene* Součet 30,000 30,000											
30	R	451971111R00	Položení vrstvy z geotextilu uchycení spouty hřebý	m2	30,000	138,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 30 Součet 30,000 30,000											
31	673	67390531	Textilie PP/700 -700 g/m2	m2	36,000	79,82	2 873,52	0,00	2 873,52	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení Celkové navýšení 22,80% Zbývá k dokončení 30 *ztrátné 20%* 6 Součet 30,000 6,000 36,000											
48											
32	R	485511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC vysp. MCs 20 cm s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním	m2	30,000	1 795,50	0,00	53 865,00	53 865,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 8/0,2 Součet 30,000 30,000											
58											
34	R	584251111R00	Podklad ze štrkospínku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	32,000	239,40	0,00	7 660,80	7 660,80	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 2*16 Součet 32,000 32,000											
33	R	584871111R00	Podklad ze štrkospínku po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	72,000	359,10	0,00	25 855,20	25 855,20	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 0,25*2*36/0,25 Součet 72,000 72,000											
35	R	587221120RTC	Podklad z mezerovitého betonu	m3	1,000	4 188,50	0,00	4 188,50	4 188,50	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 1" mezerovitý beton" Součet 1,000 1,000											
59											
36	R	589632111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	30,000	1 017,46	0,00	30 523,50	30 523,50	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových Součet 0,00 0,00 2 200,82 1 258,56 3 459,38 0,000											
37	R	671313121R00	Montáž trub z tlust. gumový kroužek DN 160	m	6,000	209,76	0,00	1 258,56	1 258,56	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 6" drenáž dn150 sn8" Součet 6,000 6,000											
38	288	28811260,A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4 7x1000	kus	6,180	356,12	2 200,82	0,00	2 200,82	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cit/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení Celkové navýšení 22,80% Zbývá k dokončení 1,03*6" drenáž dn150 sn8" Součet 6,180 6,180											

90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	3 974,40	3 974,40	0,000		
39	R	009 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce REZERVA - PO ODSOUHLAŠENÍ VE STAVEBNÍM DENÍKU	h	0,720	5 520,00	0,00	3 974,40	3 974,40	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 38/50" rozsah prací bude před provedením potvrzen ve stavebním deníku" * 3 Napojení VO Součet											
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				80 332,56	9 350,88	89 683,44	0,000		
40	553	55395101.A	Zábradlí ocelové - ochranné (vizuál výhled)	kg	462,000	173,88	80 332,56	0,00	80 332,56	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro materiál 100% z celku při nárůstu 44,90% = 44,90% navýšení Celkové navýšení 44,90% Zbývá k dokončení 15,4*30 Součet											
41	R	348171111TC	Osazení ocelového zábradlí do 100 kg/m	m	15,400	607,20	0,00	9 350,88	9 350,88	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 15,4 Součet											
998		Přesun hmot HSV				0,00	111 869,68	111 869,68	0,000		
42	R	998212111R00	Přesun hmot, mostů zděné, monolitické do 20 m	t	294,270	380,16	0,00	111 869,68	111 869,68	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro přesun hmot s využitím mechanizace 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení Celkové navýšení 5,60% Zbývá k dokončení 294,27 - (+ +) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT - (+ +) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT Součet											
M46		Zemní práce při montážích				0,00	38 513,48	38 513,48	0,000		
43	R	460650016R00	Podkladová vrstva z betonu	m3	4,950	7 780,50	0,00	38 513,48	38 513,48	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 4,85*beton c12/15 x0" Součet											
711		Izolace proti vodě				0,00	56 618,66	56 618,68	0,000		
46	R	711112132R22	Izolace proti vlhkosti 2 x - za studena 2 x lak, včetně dodávky	m2	112,000	149,63	0,00	16 758,66	16 758,66	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 30*2*41 Součet											
44	R	711140026RAA	Izolace proti vodě vodorovně přilávaná, 2x 2x ALP, 2x modifikovaný 50 SP, 1x fle	m2	28,500	1 197,00	0,00	34 114,60	34 114,60	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 28,5" nátěr povrchu mostavky izolace typ s11 + striáž" Součet											
45	R	711170020RA0	Izolace proti zem. vlhkosti fólií, ochr. text.	m2	16,000	359,10	0,00	5 745,60	5 745,60	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 16" těsnící fólie vč. ochranné vrstvy" Součet											
773		Podlahy z litého teraca				0,00	502,74	502,74	0,000		
47	R	773992002RTC	Výhled dlaždicových spár vložitkami	m2	2,800	179,55	0,00	502,74	502,74	0,00000	0,000

pružná vložka tl. 20mm

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/tzso/cn/index-cen-vyroba-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení
Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

2.8" pružná vložka tl. 20mm"

Součet

2,800
2,800

Celkem

135 310,36 1 831 071,87 1 988 382,03 0,000

ROZPOČET S DODATKY

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mníchovcích – chodník Ondřejovská
 Objekt: Odvodnění

Objednatel: Město Mníchovice
 Zhotovitel: HES stavební s.r.o.
 Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
 Datum: 19.05.2022

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
	DOD	Dodatky								0,00	223 436,09	223 436,09
K	132201119R00	Přilestek ze lepiivosti - hloubení rýh 80 cm v hor.3	m3	4,251	4,251		86,24	86,24			281,59	281,59
K	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3 STROJNE	m3	63,921	63,921		463,80	463,80			29 646,56	29 646,56
K	132201219R00	Přilestek ze lepiivosti - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	17,560	17,560		99,36	99,36			1 744,76	1 744,76
K	136501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	2,927	2,927		1 739,25	1 739,25			5 090,78	5 090,78
K	136601102R00	Ruční výkop jem. rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	14,954	14,954		552,00	552,00			8 254,61	8 254,61
K	999000012RFV	Haléřové vyrovnání pro "Hloubené výkopávky"	kpl	1,000	1,000		-0,66	-0,66			-0,66	-0,66
K	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubiv do 4 m	m2	38,900	38,900		71,82	71,82			2 793,80	2 793,80
K	151101301R00	Rozeřízení stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	38,900	38,900		35,91	35,91			1 396,90	1 396,90
K	151101311R00	Odstěrnání rozeřízení stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	38,900	38,900		11,04	11,04			429,46	429,46
K	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 1000 m	m3	78,875	78,875		64,42	64,42			5 081,13	5 081,13
K	162701109RT8	Přilestek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 498,691	1 498,691		6,44	6,44			9 651,57	9 651,57
K	167101102R00	Nakládání výkopu z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	14,112	14,112		52,80	52,80			745,11	745,11
K	174100010RAB	Zásyp jem. rýh a šachet sypáním	m3	87,125	87,125		92,76	92,76			8 081,72	8 081,72
K	174101101R00	Zásyp jem. rýh šachet se zhutněním	m3	55,650	55,650		139,14	139,14			7 743,14	7 743,14
M	58344169	Štěrka	t	100,169	100,169		245,60	245,60			24 601,51	24 601,51
K	175101101RT2	Obvyp potrubí bez prohození sypáním	m3	105,027	105,027		143,64	143,64			15 086,08	15 086,08
K	999000013RFV	Haléřové vyrovnání pro "Konstrukce ze zemin"	kpl	1,000	1,000		0,12	0,12			0,12	0,12
K	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	78,875	78,875		80,00	80,00			7 098,75	7 098,75
K	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	55,000	55,000		16,56	16,56			910,80	910,80
M	69366198	Geotextilie	m2	66,000	66,000		30,70	30,70			2 026,20	2 026,20
K	451673111R00	Lože pod potrubí ze štěrka/přesku do 63 mm	m3	2,504	2,504		538,65	538,65			1 348,78	1 348,78
K	999000014RFV	Haléřové vyrovnání pro "Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)"	kpl	1,000	1,000		0,11	0,11			0,11	0,11
K	564231111R00	Podklad ze štěrka/přesku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	63,600	63,600		143,64	143,64			9 135,50	9 135,50
K	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN150	m	4,500	4,500		276,00	276,00			1 242,00	1 242,00
M	28611260 A	Trubka kamelizační KGE M SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	4 635	4 635		367,00	367,00			1 422,95	1 422,95
K	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	39,250	39,250		496,80	496,80			19 495,40	19 495,40
M	28611275 A	Trubka kamelizační KGE M SN 8 PVC 400x11,7x5000	kus	8 085	8 085		4 298,00	4 298,00			34 749,33	34 749,33
K	895211141R00	Drenážní šachty kontrolní beton, Šk-100/4 do 2 m	kus	1,000	1,000		14 962,50	14 962,50			14 962,50	14 962,50
K	899104111R00	Osvězení poldru s rámem nad 150 kg	kus	1,000	1,000		838,40	838,40			938,40	938,40
M	55340324	Poldru D 400, litinový, s odvětráním	kus	1,000	1,000		4 298,00	4 298,00			4 298,00	4 298,00
K	995276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastové, otevř. výkop	t	163,358	163,358		31,66	31,66			5 175,16	5 175,16
K	999000015RFV	Haléřové vyrovnání pro "Přesun hmot HSV"	kpl	1,000	1,000		0,01	0,01			0,01	0,01
		Celkem								0,00	223 436,09	223 436,09

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mníchovcích – chodník Ondřejovská

Objekt: Odvodnění

Část: Odvodnění

Objednatel: Město Mníchovice

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)

Datum: 19.05.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13 Hloubené výkopávky							0,00	39 270,70	39 270,70		0,000
3	R	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	14,954	500,00	0,00	7 477,00	7 477,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/											
Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení											
Celkové navýšení 10,40%											
Zbývá k dokončení											
14,954					14,954						
Součet					14,954						
4	R	132201119R00	Přijímatek za lehkost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	4,251	60,00	0,00	255,06	255,06	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/											
Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení											
Celkové navýšení 10,40%											
Zbývá k dokončení											
4,251					4,251						
Součet					4,251						
5	R	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3 STROJNĚ	m3	63,921	400,00	0,00	25 568,40	25 568,40	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/											
Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení											
Celkové navýšení 15,95%											
Zbývá k dokončení											
63,921					63,921						
Součet					63,921						
6	R	132201219R00	Přijímatek za lehkost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	17,560	90,00	0,00	1 580,40	1 580,40	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/											
Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení											
Celkové navýšení 10,40%											
Zbývá k dokončení											
17,560					17,560						
Součet					17,560						
7	R	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	2,927	1 500,00	0,00	4 390,50	4 390,50	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/											
Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení											
Celkové navýšení 15,95%											
Zbývá k dokončení											
2,927					2,927						
Součet					2,927						
39	R	999000012RFV	Hlávkové vyrovnání pro "Hloubené výkopávky"	kpl	1,000	-0,66	0,00	-0,66	-0,66	0,00000	0,000
Zbývá k dokončení											
1,000					1,000						
Součet					1,000						
15 Roubení							0,00	3 890,00	3 890,00		0,000
8	R	151101201R00	Peážení stěn výkopu - tříločné - hloubiv do 4 m	m2	38,900	60,00	0,00	2 334,00	2 334,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/											
Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení											
Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,95% navýšení											
Celkové navýšení 18,70%											
Zbývá k dokončení											
38,900					38,900						
Součet					38,900						
9	R	151101301R00	Rozeřnění stěn rozeření - tříločné - hl. do 4 m	m3	38,900	30,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/											
Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení											
Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,95% navýšení											
Celkové navýšení 18,70%											
Zbývá k dokončení											
38,900					38,900						
Součet					38,900						
10	R	151101311R00	Odstřežení rozeřnění stěn - tříločné - hl. do 4 m	m3	38,900	10,00	0,00	389,00	389,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/											
Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení											
Celkové navýšení 10,40%											
Zbývá k dokončení											
38,900					38,900						
Součet					38,900						
16 Přemístění výkopu							0,00	12 142,81	12 142,81		0,000
12	R	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	14,112	50,00	0,00	705,60	705,60	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/											
Pro přesun hmot s využitím mechanizace 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení											
Celkové navýšení 5,60%											

		Zbývá k dokončení		14,112							
		14,112									
		Součet		14,112							
13	R	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m nosnost 30 t	m3	78 875	50,00	0,00	3 943,75	3 943,75	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení											
Celkové navýšení 28,83%											
		Zbývá k dokončení		78,875							
		78,875									
		Součet		78,875							
14	R	162701109RT6	Přiletek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km nosnost 30 t	m3	1 498 691	5,00	0,00	7 493,46	7 493,46	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení											
Celkové navýšení 28,83%											
		Zbývá k dokončení		1498,691							
		1498,691									
		Součet		1 498,691							
17		Konstrukce ze zemin		20 033,80		26 251,36		46 285,16		0,000	
15	R	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m	m3	87,125	80,00	0,00	6 970,00	6 970,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení											
Celkové navýšení 15,95%											
		Zbývá k dokončení		87,125							
		87,125									
		Součet		87,125							
16	R	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	55,650	120,00	0,00	6 678,00	6 678,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení											
Celkové navýšení 15,95%											
		Zbývá k dokončení		55,650							
		55,650									
		Součet		55,650							
17	583	58344169	Štěrkoště	t	100,169	200,00	0,00	20 033,80	0,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení											
Celkové navýšení 22,80%											
		Zbývá k dokončení		100,169							
		100,169									
		Součet		100,169							
18	R	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkořísku frakce 0 - 22 mm	m3	105,027	120,00	0,00	12 603,24	12 603,24	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,95% navýšení											
Celkové navýšení 19,70%											
		Zbývá k dokončení		105,027							
		105,027									
		Součet		105,027							
40	R	999000013RFV	Haléřové vyrovnání pro "Konstrukce ze zemin"	km2	1,000	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00000	0,000
Zbývá k dokončení											
		1,000									
		Součet		1,000							
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní		0,00		7 098,75		7 098,75		0,000	
19	R	199000002R00	Posádek ze skládky horniny 1- 4	m3	78 875	90,00	0,00	7 098,75	7 098,75	0,00000	0,000
Zbývá k dokončení											
		78,875									
		Součet		78,875							
21		Úprava podloží a základové spáry		1 650,00		825,00		2 475,00		0,000	
20	R	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	55 000	15,00	0,00	825,00	825,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení											
Celkové navýšení 10,40%											
		Zbývá k dokončení		55,000							
		55,000									
		Součet		55,000							
21	693	69366198	Geotextilie	m2	66 000	25,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022											
Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení											
Celkové navýšení 22,80%											
		Zbývá k dokončení		66,000							
		66,000									
		Součet		66 000							
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)		0,00		1 128,91		1 128,91		0,000	
24	R	45157311R00	Lože pod potrubí ze štěrkořísku do 63 mm	m3	2 504	450,00	0,00	1 128,80	1 128,80	0,00000	0,000

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení
 Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

2,504

2,504

Součet

41	R	999000014RFV	Haléřové vyrovnání pro "Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)"	kpl	1,000	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00000	0,000
----	---	--------------	--	-----	-------	------	------	------	------	---------	-------

Zbývá k dokončení

1,000

1,000

Součet

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

56	27	R	564231111R00	Podklad ze štěrku písku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	63 600	120,00	0,00	7 632,00	7 632,00	0,00000	0,000
----	----	---	--------------	--	----	--------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení
 Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

63,600

63,600

Součet

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

87	31	R	671393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek DN 400	m	39 250	450,00	0,00	17 662,50	17 662,50	0,00000	0,000
----	----	---	--------------	---	---	--------	--------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

39,250

39,250

Součet

32	286	28611275.A	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 400x11,7x5000	kus	8,085	3 500,00	28 297,50	0,00	28 297,50	0,00000	0,000
----	-----	------------	---	-----	-------	----------	-----------	------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení

Celkové navýšení 22,80%

Zbývá k dokončení

8,085

8,085

Součet

33	R	671313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek DN 150	m	4,500	250,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	---	---	-------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

4,500

4,500

Součet

34	286	28611260.A	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	4,635	750,00	1 158,75	0,00	1 158,75	0,00000	0,000
----	-----	------------	--	-----	-------	--------	----------	------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení

Celkové navýšení 22,80%

Zbývá k dokončení

4,635

4,635

Součet

89 Trubní vedení

35	R	699104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,000	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	------------------------------------	-----	-------	--------	------	--------	--------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

1,000

1,000

Součet

36	553	55340324	Poklop D 400 litinový, s odvětráním	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00000	0,000
----	-----	----------	-------------------------------------	-----	-------	----------	----------	------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení

Celkové navýšení 22,80%

Zbývá k dokončení

1,000

1,000

Součet

37	R	895211141R00	Drenážní šachtička kontrolní beton, šik-100/4 do 2 m	kus	1,000	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	--	-----	-------	-----------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyroj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

1,000

1,000

Součet

998 Přesun hmot HSV

38	R	898276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastové, otevř. výkop	t	183,358	30,00	0,00	4 800,74	4 800,74	0,00000	0,000
----	---	--------------	---	---	---------	-------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/uvvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/ctzso/ci/index-cen-vyrobcu-brez-en-2022>

Pro přesun hmot s využitím mechanizace 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení

Celkové navýšení 5,60%

Zbývá k dokončení

163,358

163,358

Součet

163,358

42	R	999000015RFV	Hakřkové vyrovnání pro "Přesun hmot HSV"	kpl	1,000	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00000	0,000
----	---	--------------	--	-----	-------	------	------	------	------	---------	-------

Zbývá k dokončení

1,000

1,000

Součet

1,000

Celkem

54 640,05

135 275,78

189 915,83

0,000

ROZPOČET S DODATKY

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mníchovicích – chodník Ondřejovská

Objekt: Odvodnění

Část: Odvodnění

Objednatel: Město Mníchovice

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)

Datum: 19.05.2022

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrné JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
D 13		Hloubené výkopávky								39 270,70	45 017,84	5 746,94
K	139801102R00	Ruční výkop lam. rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	14,954	14,954	29,908	500,00	552,00	526,00	7 477,00	8 254,61	777,61
K	132201119R00	Přiletek za lepkavost - hloubení rýh 80 cm v hor.3	m3	4,251	4,251	8,502	60,00	66,24	63,12	255,06	281,59	26,53
K	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3 STROJNĚ	m3	63,921	63,921	127,842	400,00	463,80	431,90	25 568,40	29 645,56	4 078,16
K	132201219R00	Přiletek za lepkavost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	17,560	17,560	35,120	80,00	99,36	94,68	1 580,40	1 744,76	164,36
K	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	2,927	2,927	5,854	1 500,00	1 739,25	1 619,62	4 390,50	5 090,78	700,28
K	999000012RFV	Haléřové vyrovnání pro "Hloubené výkopávky"	kpl	1,000	1,000	2,000	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	0,00
D 15		Roubení								3 890,00	4 620,18	730,18
K	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	38,900	38,900	77,800	60,00	71,82	65,91	2 334,00	2 793,80	459,80
K	151101301R00	Rozecení stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	38,900	38,900	77,800	30,00	35,91	32,96	1 167,00	1 396,90	229,90
K	151101311R00	Odstánění rozecení stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	38,900	38,900	77,800	10,00	11,04	10,52	389,00	429,46	40,46
D 16		Přemístění výkopku								12 142,81	15 477,81	3 335,00
K	162101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	14,112	14,112	28,224	50,00	52,80	51,40	705,60	745,11	39,51
K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	78,875	78,875	157,750	50,00	64,42	57,21	3 943,75	5 081,13	1 137,38
K	162701109R00	Přiletek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 498,691	1 498,691	2 997,382	5,00	6,44	5,72	7 493,48	9 651,57	2 158,11
D 17		Konstrukce ze zemín								46 285,16	55 512,57	9 227,41
K	174100010RAB	Zásyp lam. rýh a šachet v hornině	m3	87,125	87,125	174,250	80,00	92,76	86,38	6 970,00	8 081,72	1 111,72
K	174101101R00	Zásyp lam. rýh šachet se zhutněním	m3	55,650	55,650	111,300	120,00	139,14	129,57	6 678,00	7 743,14	1 065,14
M	58344169	Skládání	t	100,169	100,169	200,338	200,00	245,60	222,80	20 033,80	24 601,51	4 567,71
K	175101101R00	Obrýp potrubí bez prohození sypaviny	m3	105,627	105,627	211,254	120,00	143,64	131,82	12 603,24	15 086,06	2 482,84
K	999000013RFV	Haléřové vyrovnání pro "Konstrukce ze zemín"	kpl	1,000	1,000	2,000	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00
D 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlů								7 098,75	7 098,75	0,00
K	199000002R00	Porážek za skládku horniny 1-4	m3	78,875	78,875	157,750	90,00	90,00	90,00	7 098,75	7 098,75	0,00
D 21		Úprava podloží a základové spáry								2 475,00	2 937,00	462,00
K	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	55,000	55,000	110,000	15,00	18,56	15,78	825,00	910,80	85,80
M	69368198	Geotextilie	m2	66,000	66,000	132,000	25,00	30,70	27,85	1 630,00	2 026,20	376,20
D 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)								1 128,91	1 348,89	221,98
K	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm	m3	2,504	2,504	5,008	450,00	538,65	494,33	1 128,80	1 348,78	221,98
K	999000014RFV	Haléřové vyrovnání pro "Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)"	kpl	1,000	1,000	2,000	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00
D 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								7 632,00	9 135,50	1 503,50
K	564231111R00	Podklad ze štěrku do 10 mm	m2	63,600	63,600	127,200	120,00	143,64	131,82	7 632,00	9 135,50	1 503,50
D 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a železobetonových								48 243,75	58 913,66	8 669,93
K	871303121R00	Montáž trub z plastu gumový kroužek DN 400	m	39,250	39,250	78,500	450,00	496,80	473,40	17 662,50	19 499,40	1 836,90
M	28911275.A	Trubka kanalizační KGEH SN 8 PVC 400x11 7x5000	kus	8,085	8,085	16,170	3 500,00	4 298,00	3 899,00	28 297,50	34 749,33	6 451,83
K	871313121R00	Montáž trub z plastu gumový kroužek DN 150	m	4,500	4,500	9,000	250,00	276,00	263,00	1 125,00	1 242,00	117,00
M	28611260.A	Trubka kanalizační KGEH SN 8 PVC 160x4 7x1000	kus	4,635	4,635	9,270	250,00	307,00	278,50	1 158,75	1 422,95	264,20
D 89		Trubní vedení								16 850,00	20 198,90	3 348,90
K	899104111R00	Osazení potrubí s rámem nad 150 kg	kus	1,000	1,000	2,000	850,00	938,40	894,20	850,00	938,40	88,40
M	55340324	Poklop D 400 litinový s odvětráním	kus	1,000	1,000	2,000	3 500,00	4 298,00	3 899,00	3 500,00	4 298,00	798,00
K	895211141R00	Drenážní šachty kontrolní beton. Šk-100/4 do 2 m	kus	1,000	1,000	2,000	12 500,00	14 962,50	13 731,25	12 500,00	14 962,50	2 462,50
D 998		Přesun hmot HSV								4 900,75	5 175,19	274,44
K	998276101R00	Přesun hmot. trubní vedení plastová otevř. výkop	t	163,358	163,358	326,716	30,00	31,68	30,84	4 900,74	5 175,18	274,44
K	999000015RFV	Haléřové vyrovnání pro "Přesun hmot HSV"	kpl	1,000	1,000	2,000	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		Celkem								169 815,83	221 438,09	33 520,26

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mlnchovicích – chodník Ondřejovská

Objekt: Odvodnění

Podčásteč: Odvodnění

Objednatel: Město Mlnchovice

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)

Datum: 19.05.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13			Hloubené vykopávky				0,00	45 017,64	45 017,64		0,000
2	R	132201118R00	Přístěpek za ležkost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/</i> <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022</i> <i>Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení</i> <i>Celkové navýšení 10,40%</i> <i>Zbývá k dokončení</i> 4,251 <i>Součet</i>	m3	4,251	66,24	0,00	281,58	281,58	0,00000	0,000
3	R	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3 STROJNĚ <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/</i> <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022</i> <i>Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení</i> <i>Celkové navýšení 15,95%</i> <i>Zbývá k dokončení</i> 63,921 <i>Součet</i>	m3	63,921	463,80	0,00	29 646,56	29 646,56	0,00000	0,000
4	R	132201219R00	Přístěpek za ležkost - hloubení rýh 200cm v hor.3 <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/</i> <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022</i> <i>Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení</i> <i>Celkové navýšení 10,40%</i> <i>Zbývá k dokončení</i> 17,560 <i>Součet</i>	m3	17,560	99,36	0,00	1 744,76	1 744,76	0,00000	0,000
5	R	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/</i> <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022</i> <i>Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení</i> <i>Celkové navýšení 15,95%</i> <i>Zbývá k dokončení</i> 2,927 <i>Součet</i>	m3	2,927	1 739,25	0,00	5 090,78	5 090,78	0,00000	0,000
1	R	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/</i> <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022</i> <i>Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení</i> <i>Celkové navýšení 10,40%</i> <i>Zbývá k dokončení</i> 14,954 <i>Součet</i>	m3	14,954	552,00	0,00	8 254,61	- 8 254,61	0,00000	0,000
6	R	999000012RFV	Heleťové vyrovnání pro "Hloubené vykopávky" <i>Zbývá k dokončení</i> 1,000 <i>Součet</i>	km	1,000	-0,66	0,00	-0,66	-0,66	0,00000	0,000
15			Roubení				0,00	4 620,16	4 620,16		0,000
7	R	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/</i> <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022</i> <i>Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení</i> <i>Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení</i> <i>Celkové navýšení 19,70%</i> <i>Zbývá k dokončení</i> 38,900 <i>Součet</i>	m2	38,900	71,82	0,00	2 793,80	2 793,80	0,00000	0,000
8	R	151101301R00	Rozeřízení stěn pažení - příložné - hl. do 4 m <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/</i> <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022</i> <i>Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení</i> <i>Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení</i> <i>Celkové navýšení 19,70%</i> <i>Zbývá k dokončení</i> 38,900 <i>Součet</i>	m3	38,900	35,91	0,00	1 396,90	1 396,90	0,00000	0,000
9	R	151101311R00	Odstranění rozeřízení stěn - příložné - hl. do 4 m <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/</i> <i>Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022</i> <i>Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení</i> <i>Celkové navýšení 10,40%</i> <i>Zbývá k dokončení</i> 38,900 <i>Součet</i>	m3	38,900	11,04	0,00	428,46	428,46	0,00000	0,000
16			Přemístění výkopku				0,00	15 477,81	15 477,81		0,000
11	R	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	78,875	64,42	0,00	5 081,13	5 081,13	0,00000	0,000

nosnost 30 t

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení

Celkové navýšení 28,83%

Zbývá k dokončení

78,875

78,875

Součet

12	R	162701109RT6	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 498 691	6,44	0,00	9 651,57	9 651,57	0,00000	0,000
----	---	--------------	---	----	-----------	------	------	----------	----------	---------	-------

nosnost 30 t

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení

Celkové navýšení 28,83%

Zbývá k dokončení

1498,691

1 498,691

Součet

10	R	167101102R00	Nakládání výkopky z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	14,112	52,80	0,00	745,11	745,11	0,00000	0,000
----	---	--------------	---	----	--------	-------	------	--------	--------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>

Pro přesun hmot s využitím mechanizace 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení

Celkové navýšení 5,60%

Zbývá k dokončení

14,112

14,112

Součet

17**Konstrukce ze zemin****24 801,51****30 911,08****55 512,57****0,000**

13	R	174100010RAB	Zásyp jam, ryh a šachet sypalinou	m3	87,125	92,76	0,00	8 081,72	8 081,72	0,00000	0,000
----	---	--------------	-----------------------------------	----	--------	-------	------	----------	----------	---------	-------

dovoz sypaliny ze vzdálenosti 500 m

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení

Celkové navýšení 15,95%

Zbývá k dokončení

87,125

87,125

Součet

14	R	174101101R00	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněným	m3	55,650	139,14	0,00	7 743,14	7 743,14	0,00000	0,000
----	---	--------------	-------------------------------------	----	--------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení

Celkové navýšení 15,95%

Zbývá k dokončení

55,650

55,650

Součet

15	583	58344169	Štěrka drátě	t	100,169	245,60	24 601,51	0,00	24 601,51	0,00000	0,000
----	-----	----------	--------------	---	---------	--------	-----------	------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení

Celkové navýšení 22,80%

Zbývá k dokončení

100,169

100,169

Součet

16	R	175101101RT2	Obvaz potrubí bez prohození sypaliny	m3	105,027	143,64	0,00	15 086,08	15 086,08	0,00000	0,000
----	---	--------------	--------------------------------------	----	---------	--------	------	-----------	-----------	---------	-------

s dodáním štěrka frakce 0 - 22 mm

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 18,70%

Zbývá k dokončení

105,027

105,027

Součet

17	R	999000013RFV	Hlasové vyvážení pro "Konstrukce ze zemin"	ksl	1,000	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00000	0,000
----	---	--------------	--	-----	-------	------	------	------	------	---------	-------

Zbývá k dokončení

1,000

1,000

Součet

19**Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlů****0,00****7 088,75****7 088,75****0,000**

18	R	199000002R00	Pozátek ze skládky horniny 1-4	m3	78,875	80,00	0,00	7 088,75	7 088,75	0,00000	0,000
----	---	--------------	--------------------------------	----	--------	-------	------	----------	----------	---------	-------

Zbývá k dokončení

78,875

78,875

Součet

21**Úprava podloží a základové spáry****2 026,20****910,80****2 937,00****0,000**

19	R	213151121R00	Montáž geotextílie	m2	55,000	18,56	0,00	910,80	910,80	0,00000	0,000
----	---	--------------	--------------------	----	--------	-------	------	--------	--------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

55,000

55,000

Součet

20	693	69366198	Geotextílie	m2	66,000	30,70	2 026,20	0,00	2 026,20	0,00000	0,000
----	-----	----------	-------------	----	--------	-------	----------	------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení

Celkové navýšení 22,80%

Zbývá k dokončení

66,000

66,000

Součet

		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			0,00	1 348,89	1 348,89	0,000		
21	R	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkořádku do 63 mm Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 2,504 Součet 2,504	m3	2 504	538,65	0,00	1 348,78	1 348,78	0 00000	0 000
22	R	999000014RFV	Halštřevé vyrovnání pro "Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)" Zbývá k dokončení 1,000 Součet 1,000	kpl	1 000	0 11	0 00	0 11	0 11	0 00000 0 000	
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			0,00	9 135,50	9 135,50	0,000		
23	R	564231111R00	Podklad ze štěrkořádku po zhuštění tloušťky 10 cm Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 63,600 Součet 63,600	m2	63 600	143 64	0 00	9 135 50	9 135 50	0 00000	0 000
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a železobetonových			38 172,28	20 741,40	58 913,68	0,000		
26	R	871313121R00	Montáž trub z plastu gumový kroužek DN 150 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 4,500 Součet 4,500	m	4 500	276 00	0 00	1 242 00	1 242 00	0 00000	0 000
27	Z86	28611260.A	Trubka kanalizační KGEH SN 8 PVC 160x4,7x1000 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení Celkové navýšení 22,80% Zbývá k dokončení 4,635 Součet 4,635	kus	4 635	307 00	1 422 95	0 00	1 422 95	0 00000	0 000
24	R	871393121R00	Montáž trub z plastu gumový kroužek DN 400 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 39,250 Součet 39,250	m	39 250	498 80	0 00	19 499 40	19 499 40	0 00000	0 000
25	Z86	28611275.A	Trubka kanalizační KGEH SN 8 PVC 400x11,7x5000 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení Celkové navýšení 22,80% Zbývá k dokončení 8,085 Součet 8,085	kus	8 085	4 298 00	34 749 33	0 00	34 749 33	0 00000	0 000
		89	Trubní vedení			4 298,00	15 900,90	20 198,90	0,000		
30	R	895211141R00	Drenážní šachtičky kontrolní beton, Šk-100/4 do 2 m Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 1,000 Součet 1,000	kus	1 000	14 962 50	0 00	14 962 50	14 962 50	0 00000	0 000
28	R	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 1,000 Součet 1,000	kus	1 000	938 40	0 00	938 40	938 40	0 00000	0 000
29	553	55340324	Poklop D 400, litinový, s odvětráním Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení Celkové navýšení 22,80% Zbývá k dokončení 1,000 Součet 1,000	kus	1 000	4 298 00	4 298 00	0 00	4 298 00	0 00000	0 000
		998	Přesun hmot HSV			0,00	5 175,19	5 175,19	0,000		
31	R	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová oteř, výkop	t	163 358	31 68	0 00	5 175 18	5 175 18	0 00000 0 000	

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/ctzso/ci/index-cen-vyrobcu-brazen-2022>

Pro přesun hmot s využitím mechanizace 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení

Celkové navýšení 5,60%

Zbývá k dokončení

163,358

163,358

Součet

163,358

32	R	999000015RfV	Haléřové vyrovnání pro "Přesun hmot HSV"	1,000	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00000	0,000
----	---	--------------	--	-------	------	------	------	------	---------	-------

Zbývá k dokončení

1,000

1,000

Součet

1,000

Celkem

67 097,99 158 338,10 223 438,09 0,000

ROZPOČET S DODATKY

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mlnchovicích – chodník Ondřejovská
Objekt: Odvodnění

Objednatel: Město Mlnchovice
 Zhotovitel: HES stavební s.r.o.
 Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
 Datum: 19.05.2022

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
DOD		Dodatky								0,00	64 566,38	64 566,38
K	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávek v blízkosti vedení	m3	3,000	3,000		552,00	552,00			1 656,00	1 656,00
K	132201118R00	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,000	2,000		89,36	89,36			186,72	186,72
K	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3 STROJNĚ	m3	4,000	4,000		463,60	463,60			1 855,20	1 855,20
K	132201218R00	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,800	0,800		89,36	89,36			79,49	79,49
K	138501201R00	Dolamování rýh ve vřetě do 0,5 m v hor.6	m3	1,500	1,500		1 739,25	1 739,25			2 608,88	2 608,88
K	139801102R00	Ruční výkop jam rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,000	2,000		552,00	552,00			1 104,00	1 104,00
K	999000016RFV	Haléřové vyrovnání pro "Hloubené vykopávky"	kol	1,000	1,000		0,40	0,40			0,40	0,40
K	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 1000 m	m3	6,000	6,000		103,06	103,06			618,36	618,36
K	162701109RT6	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za dál. 1 km	m3		114,000	114,000	10,31	10,31			1 175,34	1 175,34
K	167101102R00	Nakládání výkopu z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	6,000	6,000		95,04	95,04			570,24	570,24
K	999000017REF	Haléřové vyrovnání pro "Přemístění výkopu"	kol	1,000	1,000		-0,07	-0,07			-0,07	-0,07
K	199000002R00	Posádek za skládku horniny 1-4	m3	6,000	6,000		90,00	90,00			540,00	540,00
K	999000018RFV	Haléřové vyrovnání pro "Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důmů"	kol	1,000	1,000		-0,04	-0,04			-0,04	-0,04
K	073889114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou zabraďí	m	8,000	8,000		89,78	89,78			718,24	718,24
K	348942_ZINKVD	Zárovň zinkování ocelového zabraďí	kg		240,000	240,000	41,80	41,80			10 056,00	10 056,00
M	55395101_A	Zabraďí ocelové - ochranné (svislé vyplň)	kg		240,000	240,000	115,92	115,92			27 820,80	27 820,80
K	348171111TC	Osažení ocelového zabraďí do 100 kg/m	m		8,000	8,000	386,40	386,40			3 091,20	3 091,20
K	998276101R00	Přesun hmot. trubní vedení plastové otevř. výkop	t		236,243	236,243	52,80	52,80			12 473,63	12 473,63
K	999000019RFV	Haléřové vyrovnání pro "Přesun hmot HSV"	kol		1,000	1,000	-0,01	-0,01			-0,01	-0,01
Celkem										0,00	64 566,38	64 566,38

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská

Objekt: Odvodnění

Část: Odvodnění

Objednatel: Město Mnichovice

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)

Datum: 19.05.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12 Odkopávky a prokopávky							0,00	1 500,00	1 500,00		0,000
1	R	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 3,000 Součet	m3	3,000	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,000
13 Hloubené výkopávky							0,00	5 102,40	5 102,40		0,000
2	R	139801102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 2,000 Součet	m3	2,000	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,000
3	R	132201119R00	Příplatek za leživost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 2,000 Součet	m3	2,000	90,00	0,00	180,00	180,00	0,00000	0,000
4	R	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3 STROJNĚ Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení Celkové navýšení 15,95% Zbývá k dokončení 4,000 Součet	m3	4,000	400,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00000	0,000
5	R	132201219R00	Příplatek za leživost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 0,800 Součet	m3	0,800	90,00	0,00	72,00	72,00	0,00000	0,000
6	R	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení Celkové navýšení 15,95% Zbývá k dokončení 1,500 Součet	m3	1,500	1 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00000	0,000
42	R	999000016RFV	Haléřové vyrovnání pro "Hloubené výkopávky" Zbývá k dokončení 1,000 Součet	kpf	1,000	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00000	0,000
16 Přemístění výkopku							0,00	1 931,93	1 931,93		0,000
8	R	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Pro přesun hmot s využitím mechanizace 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení Celkové navýšení 5,60% Zbývá k dokončení 6,000 Součet	m3	6,000	90,00	0,00	540,00	540,00	0,00000	0,000
9	R	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m nosnost 30 t Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení Celkové navýšení 28,83% Zbývá k dokončení 6,000 Součet	m3	6,000	80,00	0,00	480,00	480,00	0,00000	0,000
10	R	162701108RT6	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	114,000	8,00	0,00	912,00	912,00	0,00000	0,000

nosnost 30 t

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení

Celkové navýšení 28,83%

Zbývá k dokončení

114,000

114,000

Součet

114,000

43	R	999000017RFV	Haléřové vyrovnání pro "Přemístění výkopku"	kol	1,000	-0.07	0.00	-0.07	-0.07	0.00000	0.000
----	---	--------------	---	-----	-------	-------	------	-------	-------	---------	-------

Zbývá k dokončení

1,000

1,000

Součet

1,000

19

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

0,00

539,96

539,96

0,000

12	R	195000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	6,000	80.00	0.00	540.00	540.00	0.00000	0.000
----	---	--------------	---------------------------------	----	-------	-------	------	--------	--------	---------	-------

Zbývá k dokončení

6,000

6,000

Součet

6,000

44	R	999000018RFV	Haléřové vyrovnání pro "Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní"	kol	1,000	-0.04	0.00	-0.04	-0.04	0.00000	0.000
----	---	--------------	---	-----	-------	-------	------	-------	-------	---------	-------

Zbývá k dokončení

1,000

1,000

Součet

1,000

348

Zábradlí (kromě schodišťových)

0,00

9 000,00

9 000,00

0,000

17	R	073889114R00	Provedení náletu barvou syntetickou zábradlí	m	8,000	75.00	0.00	600.00	600.00	0.00000	0.000
----	---	--------------	--	---	-------	-------	------	--------	--------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

8,000

8,000

Součet

8,000

18	R	348942 ZINKVD	Zároveň zinkování ocelového zábradlí	kg	240,000	35.00	0.00	8 400.00	8 400.00	0.00000	0.000
----	---	---------------	--------------------------------------	----	---------	-------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

8*30"zinkování zábradlí"

240,000

Součet

240,000

97

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

19 200,00

2 800,00

22 000,00

0,000

37	553	55395101.A	Zábradlí ocelové - ochranné (světla výhled)	kg	240,000	80.00	19 200.00	0.00	19 200.00	0.00000	0.000
----	-----	------------	---	----	---------	-------	-----------	------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>

Pro materiál 100% z celku při nárůstu 44,90% = 44,90% navýšení

Celkové navýšení 44,90%

Zbývá k dokončení

8*30

240,000

Součet

240,000

38	R	348171111TC	Osazení ocelového zábradlí do 100 kg/m	m	8,000	350.00	0.00	2 800.00	2 800.00	0.00000	0.000
----	---	-------------	--	---	-------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

8

8,000

Součet

8,000

998

Přesun hmot HSV

0,00

11 812,14

11 812,14

0,000

39	R	898276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastové otevl. výkop	t	236,243	50.00	0.00	11 812.15	11 812.15	0.00000	0.000
----	---	--------------	--	---	---------	-------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro přesun hmot s využitím mechanizace 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení

Celkové navýšení 5,60%

Zbývá k dokončení

236,243

236,243

Součet

236,243

45	R	999000019RFV	Haléřové vyrovnání pro "Přesun hmot HSV"	kol	1,000	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00000	0.000
----	---	--------------	--	-----	-------	-------	------	-------	-------	---------	-------

Zbývá k dokončení

1,000

1,000

Součet

1,000

Celkem

19 200,00

32 886,43

51 886,43

0,000

ROZPOČET S DODATKY

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská
Objekt: Odvodnění
Část: Odvodnění
Objednatel: Město Mnichovice
Zhotovitel: HES stavební s.r.o.
Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Štůbárek)
Datum: 19.05.2022

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
D 12 Odpověky a prokopávky										1 500,00	1 858,00	158,00
K	120001101R00	Přiletek za zřízení výkopů v blízkosti vedení	m3	3 000	3 000	6 000	500 00	552 00	526 00	1 500 00	1 656 00	156 00
D 13 Hloubené výkopky										5 102,40	5 846,89	744,29
K	139501102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2 000	2 000	4 000	500 00	652 00	528 00	1 000 00	1 104 00	104 00
K	132201119R00	Přiletek za leživost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2 000	2 000	4 000	90 00	99 36	94 68	180 00	198 72	18 72
K	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3 STROJNĚ	m3	4 000	4 000	8 000	400 00	463 60	431 60	1 600 00	1 855 20	255 20
K	132201219R00	Přiletek za leživost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0 800	0 800	1 600	90 00	99 36	94 68	72 00	79 48	7 48
K	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0 5 m v hor.6	m3	1 500	1 500	3 000	1 500 00	1 739 25	1 619 63	2 250 00	2 608 88	358 88
K	999000016RFV	Haléřové vyrovnání pro "Hloubené výkopky"	kpř	1 000	1 000	2 000	0 40	0 40	0 40	0 40	0 40	0 00
D 16 Přemístění výkopku										1 931,93	2 363,87	431,94
K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	6 000	6 000	12 000	90 00	95 04	92 52	540 00	570 24	30 24
K	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	6 000	6 000	12 000	80 00	103 06	91 53	480 00	618 36	138 36
K	162701109RT6	Přiletek k vod. přemístění hor.1-4 za delší 1 km	m3	114 000	114 000	228 000	8 00	10 31	9 16	912 00	1 175 34	263 34
K	999000017RFV	Haléřové vyrovnání pro "Přemístění výkopku"	kpř	1 000	1 000	2 000	-0 07	-0 07	-0 07	-0 07	-0 07	0 00
D 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní										539,96	539,96	0,00
K	199000002R00	Poplatek za sítěku horniny 1-4	m3	6 000	6 000	12 000	90 00	90 00	90 00	540 00	540 00	0 00
K	999000018RFV	Haléřové vyrovnání pro "Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní"	kpř	1 000	1 000	2 000	-0 04	-0 04	-0 04	-0 04	-0 04	0 00
D 348 Zábradlí (kromě schodiškových)										9 000,00	10 774,24	1 774,24
K	073688114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí	m	8 000	8 000	16 000	75 00	89 78	82 39	600 00	718 24	118 24
K	348942 Z/NKVD	Žárové zinkování ocelového zábradlí	kg	240 000	240 000	480 000	35 00	41 90	38 45	8 400 00	10 056 00	1 656 00
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce										22 000,00	30 912,00	8 912,00
M	55395101 A	Zábradlí ocelové - ochranné (světlá výplň)	kg	240 000	240 000	480 000	80 00	115 92	97 96	19 200 00	27 820 80	8 620 80
K	348171111TC	Osazení ocelového zábradlí do 100 kg/m	m	8 000	8 000	16 000	350 00	386 40	368 20	2 800 00	3 091 20	291 20
D 998 Přesun hmot HSV										11 812,14	12 473,62	661,48
K	998276101R00	Přesun hmot trubní vedení plastová otevř. výkop	t	235 243	235 243	472 486	50 00	52 80	51 40	11 812 15	12 473 63	661 48
K	999000019RFV	Haléřové vyrovnání pro "Přesun hmot HSV"	kpř	1 000	1 000	2 000	-0 01	-0 01	-0 01	-0 01	-0 01	0 00
Celkem										51 888,43	64 589,38	12 679,95

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mníchovicích – chodník Ondřejovská

Objekt: Odvodnění

Podčlástek: Odvodnění

Objednatel: Město Mníchovice

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)

Datum: 19.05.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12 Odkopávky a prokopávky							0,00	1 658,00	1 658,00		0,000
1	R	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 3,000 Součet	m3	3,000	552,00	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00000	0,000
13 Hloubené výkopávky							0,00	5 846,89	5 846,89		0,000
3	R	132201119R00	Příplatek za leživost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 2,000 Součet	m3	2,000	99,36	0,00	198,72	198,72	0,00000	0,000
4	R	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3 STROJNĚ Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení Celkové navýšení 15,95% Zbývá k dokončení 4,000 Součet	m3	4,000	463,60	0,00	1 855,20	1 855,20	0,00000	0,000
5	R	132201219R00	Příplatek za leživost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 0,800 Součet	m3	0,800	99,36	0,00	79,49	79,49	0,00000	0,000
6	R	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení Celkové navýšení 15,95% Zbývá k dokončení 1,500 Součet	m3	1,500	1 739,25	0,00	2 608,88	2 608,88	0,00000	0,000
2	R	139501102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hmotně tř. 3 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 2,000 Součet	m3	2,000	552,00	0,00	1 104,00	1 104,00	0,00000	0,000
7	R	999000016RFV	Haléřové vyrovnání pro "Hloubené výkopávky" Zbývá k dokončení 1,000 Součet	kg	1,000	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00000	0,000
16 Přemístění výkopku							0,00	2 363,87	2 363,87		0,000
9	R	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m nosnost 30 t Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení Celkové navýšení 28,83% Zbývá k dokončení 6,000 Součet	m3	6,000	103,05	0,00	618,36	618,36	0,00000	0,000
10	R	162701109RT6	Příplatek za vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 30 t Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení Celkové navýšení 28,83% Zbývá k dokončení 114,000 Součet	m3	114,000	10,31	0,00	1 175,34	1 175,34	0,00000	0,000
8	R	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	6,000	95,04	0,00	570,24	570,24	0,00000	0,000

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>

Pro přesun hmot s využitím mechanizace 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení

Celkové navýšení 5,60%

Zbývá k dokončení

6,000

Součet

8,000

8,000

11	R	999000017RFV	Haléřové vyrovnání pro "Přemístění výkopku"	ksl	1,000	-0,07	0,00	-0,07	-0,07	0,00000	0,000
----	---	--------------	---	-----	-------	-------	------	-------	-------	---------	-------

Zbývá k dokončení

1,000

Součet

1,000

1,000

19

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

0,00

539,96

539,96

0,000

12	R	199000002R00	Posudek za skládku horniny 1-4	m3	6,000	90,00	0,00	540,00	540,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	--------------------------------	----	-------	-------	------	--------	--------	---------	-------

Zbývá k dokončení

6,000

Součet

6,000

6,000

13	R	999000018RFV	Haléřové vyrovnání pro "Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní"	ksl	1,000	-0,04	0,00	-0,04	-0,04	0,00000	0,000
----	---	--------------	---	-----	-------	-------	------	-------	-------	---------	-------

Zbývá k dokončení

1,000

Součet

1,000

1,000

348

Zábradlí (kromě schodišťových)

0,00

10 774,24

10 774,24

0,000

14	R	073889114R00	Provedení nátěvu barvou syntetickou zábradlí	m	8,000	89,78	0,00	718,24	718,24	0,00000	0,000
----	---	--------------	--	---	-------	-------	------	--------	--------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

8,000

Součet

8,000

8,000

15	R	348942_ZINKVD	Žárové zinkování ocelového zábradlí	kg	240,000	41,90	0,00	10 056,00	10 056,00	0,00000	0,000
----	---	---------------	-------------------------------------	----	---------	-------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

8*30"zinkování zábradlí"

240,000

Součet

240,000

97

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

27 820,80

3 091,20

30 912,00

0,000

16	SS3	55395101.A	Zábradlí ocelové - ochranné (světlo výpěti)	kg	240,000	115,92	27 820,80	0,00	27 820,80	0,00000	0,000
----	-----	------------	---	----	---------	--------	-----------	------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>

Pro materiál 100% z celku při nárůstu 44,90% = 44,90% navýšení

Celkové navýšení 44,90%

Zbývá k dokončení

8*30

240,000

Součet

240,000

17	R	348171111TC	Osažení ocelového zábradlí do 100 kg/m	m	8,000	386,40	0,00	3 091,20	3 091,20	0,00000	0,000
----	---	-------------	--	---	-------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

8

8,000

Součet

8,000

998

Přesun hmot HSV

0,00

12 473,62

12 473,62

0,000

18	R	998276101R00	Přesun hmot trubní vedení plastová elev. výloha	t	236,243	52,80	0,00	12 473,63	12 473,63	0,00000	0,000
----	---	--------------	---	---	---------	-------	------	-----------	-----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro přesun hmot s využitím mechanizace 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení

Celkové navýšení 5,60%

Zbývá k dokončení

236,243

236,243

Součet

236,243

19	R	999000019RFV	Haléřové vyrovnání pro "Přesun hmot HSV"	ksl	1,000	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00000	0,000
----	---	--------------	--	-----	-------	-------	------	-------	-------	---------	-------

Zbývá k dokončení

1,000

Součet

1,000

1,000

Celkem

27 820,80

36 745,58

84 566,38

0,000

ROZPOČET S DODATKY

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mníchovcih – chodník Ondřejovská
 Objekt: Veřejné osvětlení

Objednatel: Město Mníchovice
 Zhotovitel: HES stavební s.r.o.
 Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
 Datum: 19.05.2022

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrné JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
	DOD	Dodatky								0,00	103 049,37	103 049,37
K	998225111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živičný	t	15,584	15,584		136,22	136,22		2 120,13	2 120,13	
K	999000020RFV	Haléřové vyrovnání pro "Přesun hmot HSV"	kol	1,000	1,000		0,01	0,01		0,01	0,01	
K	210204002RT1	Stožár osvětlovací - ocelový	kus	2,000	2,000		18 930,58	18 930,58		37 861,12	37 861,12	
K	210204103RS2	Výložník ocelový do 35 ku	kus	2,000	2,000		2 388,82	2 388,82		4 773,64	4 773,64	
K	210220021RT1	Vedení uzeňňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	60,000	60,000		93,37	93,37		5 602,20	5 602,20	
K	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žiliv, 16-25 mm2, volně uloženy	m	60,000	60,000		207,08	207,08		12 424,80	12 424,80	
K	VO-210202011	Svítlidlo veřejného osvětlení	kus	2,000	2,000		7 980,40	7 980,40		15 960,80	15 960,80	
K	220890202R00	Revíže	h	28,000	28,000		110,40	110,40		2 870,40	2 870,40	
K	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3 0mm	m	45,000	45,000		27,60	27,60		1 242,00	1 242,00	
M	3457114701	Kabelové chráničky	m	52,240	52,240		39,30	39,30		2 053,03	2 053,03	
K	460010022RT1	Vytvoření kabelové trasy, podél silnice	km	0,060	0,060		2 042,33	2 042,33		122,54	122,54	
K	460070543RT1	Jáma pro stožár výložníkový zapuštěný, hornina 3	kus	2,000	2,000		910,80	910,80		1 821,60	1 821,60	
K	460100001RT1	Pouzdravý základ 250x800 mm mimo osu trasy	kus	2,000	2,000		939,65	939,65		1 879,30	1 879,30	
K	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	kus	2,000	2,000		248,40	248,40		496,80	496,80	
K	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm, hor.3	m	45,000	45,000		165,60	165,60		7 452,00	7 452,00	
K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	45,000	45,000		7,18	7,18		323,10	323,10	
K	460490028R00	Deska krycí kabelové pletavé, šířka 300 mm	m	45,000	45,000		73,02	73,02		3 285,90	3 285,90	
K	460570173R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 se zhrutněním	m	50,000	50,000		55,20	55,20		2 760,00	2 760,00	
	Celkem									0,00	103 049,37	103 049,37

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mlnchovicích – chodník Ondřejovská
Objekt: Veřejné osvětlení
Část: Veřejné osvětlení
Objednatel: Město Mlnchovice
Zhotovitel: HES stavební s.r.o.
Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
Datum: 19.05.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
998 Přesun hmot HSV					0,00	2 007,77	2 007,77	0,000			
9	R	998225111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace kryt žbitím	t	15,564	129,00	0,00	2 007,76	2 007,76	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro přesun hmot s využitím mechanizace 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení Celkové navýšení 5,60% Zbývá k dokončení 15,564 Součet											
30 Hledíkové vyrovnání pro "Přesun hmot HSV"					1,000	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00000	0,000
Zbývá k dokončení 1,000 Součet											
M21 Elektromontáže					0,00	64 012,00	64 012,00	0,000			
10	R	210204103RS2	Vložník ocelový do 35 kg	kus	2,000	1 984,00	0,00	3 968,00	3 968,00	0,00000	0,000
včetně nákladů na montážní plošinu Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 2,000 Součet											
11	R	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žilový 16-25 mm2, volně uložený	m	60,000	173,00	0,00	10 380,00	10 380,00	0,00000	0,000
včetně dodávky kabelu 4x16 mm2 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 60,000 Součet											
12	R	210204002RT1	Stožár osvětlovací - ocelový	kus	2,000	15 815,00	0,00	31 630,00	31 630,00	0,00000	0,000
včetně dodávky stožáru + elektrovyžbroj; cena zahrnuje i náklady na autojeřáb a montážní plošinu Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 2,000 Součet											
13	R	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	60,000	78,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00000	0,000
včetně pásů FeZn 30 x 4 mm Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 60,000 Součet											
14	R	VO-210202011	Svítilna veřejného osvětlení	kus	2,000	6 667,00	0,00	13 334,00	13 334,00	0,00000	0,000
DLE SPECIFIKACE UVEDENÉ VE VÝPOČTU OSVĚTLENÍ, V PŘÍPADĚ POUŽITÍ JINÝCH SVÍTEL JE ZHOTOVITEL POVINNĚ VYPRACOVÁNÍM NOVEHO VÝPOČTU OSVĚTLENÍ A TO I V PŘÍPADĚ, KDY BUDOU SLOUPY NA JINÝCH MÍSTECH, NEŽ UVEDENÝCH V VÝPOČTU A SITUACI Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 2,000 Součet											
M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					0,00	2 600,00	2 600,00	0,000			
16	R	220890202R00	Revize	h	26,000	100,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 26,000 Součet											
M23 Montáže potrubí					1 671,68	1 125,00	2 796,68	0,000			
18	R	230191005R00	Uložení chráničků ve výkopu PE 50x3,0mm	m	45,000	25,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00000	0,000

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

45,000

45,000

Součet

45,000

19	345	3457114701	Kabelové chránička	m	52,240	32,00	1 671,68	0,00	1 671,68	0,00000	0,000
----	-----	------------	--------------------	---	--------	-------	----------	------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení

Celkové navýšení 22,80%

Zbývá k dokončení

52,240

52,240

Součet

52,240

M46

Zemní práce při montážích

0,00

16 046,00

16 046,00

0,000

21	R	460070543RT1	Járna pro stožár výložníkovy zesílený, homina 3	kus	2 000	825,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	---	-----	-------	--------	------	----------	----------	---------	-------

ruční výkop jámy

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

2,000

2,000

Součet

2,000

22	R	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3	m	45 000	150,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	------------------------------------	---	--------	--------	------	----------	----------	---------	-------

ruční výkop rýhy

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

45,000

45,000

Součet

45,000

23	R	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	45 000	6,00	0,00	270,00	270,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	------------------------------------	---	--------	------	------	--------	--------	---------	-------

folie PVC šířka 33 cm

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

45,000

45,000

Součet

45,000

24	R	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy	kus	2 000	785,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	--	-----	-------	--------	------	----------	----------	---------	-------

kompletní zhot.pouzdrového základu

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

2,000

2,000

Součet

2,000

25	R	460120002RT1	Záhaz jímky, homina tříd 3 - 4	kus	2 000	225,00	0,00	450,00	450,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	--------------------------------	-----	-------	--------	------	--------	--------	---------	-------

upěchování a úprava povrchu

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

2,000

2,000

Součet

2,000

26	R	460570173R00	Záhaz rýhy 35/90 cm, homina tříd 3, se zhuštění/m	m	50 000	50,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	---	---	--------	-------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

50,000

50,000

Součet

50,000

27	R	460010022RT1	Vytváření kabelové trasy podél silnice	km	0,060	1 850,00	0,00	111,00	111,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	--	----	-------	----------	------	--------	--------	---------	-------

délka trasy do 100 m

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

0,060

0,060

Součet

0,060

29	R	460490028R00	Deska k/vei kabelové plastové, šířka 300 mm	m	45 000	61,00	0,00	2 745,00	2 745,00	0,00000	0,000
----	---	--------------	---	---	--------	-------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
 Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

45,000

45,000

Součet

45,000

Celkem	1 671,88	85 790,77	87 462,45	0,000
---------------	-----------------	------------------	------------------	--------------

ROZPOČET S DATKY

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská

Objekt: Volejné osvícení

Část: Volejné osvícení

Objednatel: Město Mnichovice

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibárek)

Datum: 19.05.2022

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
D	998	Přesun hmot HSV								2 007,77	2 120,14	112,37
K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	15,564	15,564	31,128	129,00	135,22	132,61	2 007,76	2 120,13	112,37
K	999000020RFV	Maléřové vyrovnaní pro "Přesun hmot HSV"	kg/l	1,000	1,000	2,000	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
D	M21	Elektromontáže								64 012,00	76 622,56	12 610,56
K	210204103RS2	Výložník ocelový do 35 kg	kus	2,000	2,000	4,000	1 994,00	2 366,82	2 190,41	3 988,00	4 773,64	785,64
K	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žil, 16-25 mm2, volně uložený	m	60,000	60,000	120,000	173,00	207,08	190,04	10 380,00	12 424,80	2 044,80
K	210204002RT1	Stožár osvětlovací - ocelový	kus	2,000	2,000	4,000	15 815,00	18 830,56	17 372,78	31 630,00	37 861,12	6 231,12
K	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	60,000	60,000	120,000	78,00	93,37	85,69	4 680,00	5 602,20	922,20
K	VO-210202011	Svídlo veřejného osvětlení	kus	2,000	2,000	4,000	6 667,00	7 980,40	7 323,70	13 334,00	15 960,80	2 626,80
D	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky								2 600,00	2 670,40	270,40
K	220690202R00	Revize	h	26,000	26,000	52,000	100,00	110,40	105,20	2 600,00	2 670,40	270,40
D	M23	Montáže potrubí								2 796,68	3 295,03	498,35
K	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3 0mm	m	45,000	45,000	90,000	25,00	27,60	26,30	1 125,00	1 242,00	117,00
M	3457114701	Kabelové chráničky	m	52,240	52,240	104,480	32,00	39,30	35,65	1 671,68	2 053,03	381,35
D	M46	Zemní práce při montážích								16 046,00	18 141,24	2 095,24
K	460070543RT1	Jáma pro stožár výložníkový zabetonovaný, hornina 3	kus	2,000	2,000	4,000	825,00	910,80	867,90	1 650,00	1 821,60	171,60
K	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm, hor.3	m	45,000	45,000	90,000	150,00	165,60	157,80	6 750,00	7 452,00	702,00
K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	45,000	45,000	90,000	6,00	7,18	6,59	270,00	323,10	53,10
K	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy	kus	2,000	2,000	4,000	785,00	939,65	862,33	1 570,00	1 879,30	309,30
K	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	kus	2,000	2,000	4,000	225,00	246,40	236,70	450,00	496,80	46,80
K	460570173R00	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhuštění/m	m	50,000	50,000	100,000	50,00	55,20	52,60	2 500,00	2 765,00	265,00
K	460010022RT1	Vytýčení kabelové trasy podél silnice	km	0,050	0,050	0,100	1 850,00	2 042,33	1 946,17	111,00	122,54	11,54
K	460490028R00	Deska krycí kabelová plastová, šířka 300 mm	m	45,000	45,000	90,000	61,00	73,02	67,01	2 745,00	3 285,90	540,90
		Celkem								67 482,45	103 048,37	15 686,92

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mlnchovicích – chodník Ondřejovská
Objekt: Veřejné osvětlení
Podčásl: Veřejné osvětlení
Objednatel: Město Mlnchovice
Zhotovitel: HES stavební s.r.o.
Místo: Ondřejovská

Zpracoval: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
Datum: 19.05.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
998 Přesun hmot HSV						0,00	2 120,14	2 120,14	0,000		0,000
1	R	998225111R00	Přesun hmot pozemní komunikace, kryt železný	t	15,564	136,22	0,00	2 120,13	2 120,13	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 5,60% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 5,60% Zbývá k dokončení 15,564 Součet 15,564											
2	R	999000020RFV	Helioové vyrovnání pro "Přesun hmot HSV"	kpl	1,000	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00000	0,000
Zbývá k dokončení 1,000 Součet 1,000											
M21 Elektromontáže						0,00	76 622,56	76 622,56	0,000		0,000
5	R	210204002RT1	Stožár osvětlovací - ocelový	kus	2,000	18 930,56	0,00	37 861,12	37 861,12	0,00000	0,000
včetně dodávky stožárů + elektrovybavení, cena zahrnuje i náklady na autolift a montážní plošinu Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 2,000 Součet 2,000											
3	R	210204103RS2	Vložník ocelový do 35 kV	kus	2,000	2 386,82	0,00	4 773,64	4 773,64	0,00000	0,000
včetně nákladů na montážní plošinu Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 2,000 Součet 2,000											
6	R	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	80,000	93,37	0,00	5 602,20	5 602,20	0,00000	0,000
včetně pásů FeZn 30 x 4 mm Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 60,000 Součet 60,000											
4	R	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žilý,16-25 mm2, volně uložený	m	60,000	207,08	0,00	12 424,80	12 424,80	0,00000	0,000
včetně dodávky kabelu 4x16 mm2 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 60,000 Součet 60,000											
7	R	VO-210202011	Svítlidlo veřejného osvětlení	kus	2,000	7 980,40	0,00	15 960,80	15 960,80	0,00000	0,000
DLE SPECIFIKACE UVEDENÉ VE VÝPOČTU OSVĚTLENÍ, V PŘÍPADĚ POUŽITÍ JINÝCH SVÍTEL JE ZHOTOVITEL POVINEN VYPRACOVÁNÍM NOVOHO VÝPOČTU OSVĚTLENÍ A TO I V PŘÍPADĚ, KDY BUDOU SLOUPY NA JINÝCH MÍSTECH, NEŽ UVEDENÝCH V VÝPOČTU A SITUACI Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení Celkové navýšení 19,70% Zbývá k dokončení 2,000 Součet 2,000											
M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky						0,00	2 870,40	2 870,40	0,000		0,000
8	R	220890202R00	Revize	h	26,000	110,40	0,00	2 870,40	2 870,40	0,00000	0,000
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% Zbývá k dokončení 26,000 Součet 26,000											
M23 Montáže potrubí						2 053,03	1 242,00	3 295,03	0,000		0,000
9	R	230191005R00	Uložení chráničů ve výkopu PE 50x3 0mm	m	45,000	27,60	0,00	1 242,00	1 242,00	0,00000	0,000

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezon-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

45,000

45,000

Součet

45,000

10	345	3457114701	Kabelové chráničky	m	52 240	39 30	2 053 03	0 00	2 053 03	0 00000	0 000
----	-----	------------	--------------------	---	--------	-------	----------	------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezon-2022>

Pro materiál 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení

Celkové navýšení 22,80%

Zbývá k dokončení

52,240

52,240

Součet

52,240

M46

Zemní práce při montážích

0,00

18 141,24

18 141,24

0,000

17	R	460010022RT1	Výkopy kabelové trasy podél silnice dlouhé trasy do 100 m	km	0 060	2 042 40	0 00	122 54	122 54	0 00000	0 000
----	---	--------------	--	----	-------	----------	------	--------	--------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezon-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

0,060

0,060

Součet

0,060

11	R	460070543RT1	Jáma pro stožár výložníkový zapuštěný, hornina 3 ruční výkop jámy	kus	2 000	910 80	0 00	1 821 60	1 821 60	0 00000	0 000
----	---	--------------	--	-----	-------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezon-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

2,000

2,000

Součet

2,000

14	R	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	2 000	939 65	0 00	1 879 30	1 879 30	0 00000	0 000
----	---	--------------	--	-----	-------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezon-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

2,000

2,000

Součet

2,000

15	R	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	2 000	246 40	0 00	496 80	496 80	0 00000	0 000
----	---	--------------	--	-----	-------	--------	------	--------	--------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezon-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

2,000

2,000

Součet

2,000

12	R	460200173RT2	Výkop kabelové výhybny 35/60 cm hor.3 ruční výkop výhy	m	45 000	165 60	0 00	7 452 00	7 452 00	0 00000	0 000
----	---	--------------	---	---	--------	--------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezon-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

45,000

45,000

Součet

45,000

13	R	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC šifka 33 cm fólie PVC šifka 33 cm	m	45 000	7 18	0 00	323 10	323 10	0 00000	0 000
----	---	--------------	--	---	--------	------	------	--------	--------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezon-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

45,000

45,000

Součet

45,000

18	R	460490026R00	Deska krycí kabelová plastová šifka 300 mm	m	45 000	73 02	0 00	3 285 90	3 285 90	0 00000	0 000
----	---	--------------	--	---	--------	-------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezon-2022>

Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení

Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení

Celkové navýšení 19,70%

Zbývá k dokončení

45,000

45,000

Součet

45,000

16	R	460570173R00	Zához výhybny 35/60 cm, hornina třídy 3 se zhuštěním	m	60 000	55 20	0 00	2 760 00	2 760 00	0 00000	0 000
----	---	--------------	--	---	--------	-------	------	----------	----------	---------	-------

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>
Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezon-2022>

Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení

Celkové navýšení 10,40%

Zbývá k dokončení

50,000

50,000

Součet

50,000

Celkem	2 053,03	100 996,34	103 049,37	0,000
---------------	-----------------	-------------------	-------------------	--------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00_ZBV003b_VCP_II
Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská

KSO: 822 29 31
Místo: Ondřejovská
CZ-CPV: 45233161-5
CC-CZ: 21121
Datum: 19. 5. 2022
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: Město Mnichovice
Zhotovitel: HES stavební s.r.o.
Projektant: Ing. Tomáš Rak
Zpracovatel: HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
IČ: 00240478
DIČ: CZ00240478
IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213
IČ: 74156179
DIČ:
IC: 28143213
DIČ: CZ28143213

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			711 421,18
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 711 421,18	Výše daně 149 398,45
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			860 819,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00_ZBV003b_VCP_II

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská

Místo: Ondřejovská

Datum:

19. 5. 2022

Zadavatel: Město Mnichovice

Projektant:

Ing. Tomáš Rak

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		711 421,18	860 819,63	
SO 000	Společné pro celou stavbu	300 000,00	363 000,00	STA
SO 000_UN_O BJIZDKA	Společné pro celou stavbu	300 000,00	363 000,00	Soupis
SO 302	Odvodnění	343 479,87	415 610,64	STA
SO 302_NUN_ PROPUSTE K	Odvodnění	343 479,87	415 610,64	Soupis
SO 402	Veřejné osvětlení - Přechod a místa pro přecházení	67 941,31	82 208,99	STA
SO 402_NUN_ PRESUN_V O	Veřejné osvětlení - Přechod a místa pro přecházení	67 941,31	82 208,99	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská

Objekt:

SO 000 - Společné pro celou stavbu

Soupis:

SO 000_UN_OBJIZDKA - Společné pro celou stavbu

KSO:

Místo: **Ondřejovská**

CC-CZ:

Datum: **19. 5. 2022**

Zadavatel:

Město Mnichovice

IČ:

00240478

DIČ:

CZ00240478

Zhotovitel:

HES stavební s.r.o.

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

Projektant:

Ing. Tomáš Rak

IČ:

74156179

DIČ:

Zpracovatel:

HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH**300 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	300 000,00	21,00%	63 000,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****363 000,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích – chodník Ondřejovská

Objekt:

SO 000 - Společné pro celou stavbu

Soupis:

SO 000_UN_OBJIZDKA - Společné pro celou stavbu

Místo:

Ondřejovská

Datum:

19. 5. 2022

Zadavatel:

Město Mnichovice

Projektant:

Ing. Tomáš Rak
HES stavební s.r.o.

Zhotovitel:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

(Daniel Stibůrek)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**300 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

300 000,00

VRN5 - Finanční náklady

200 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Ondřejovská

Objekt: SO 000 - Společné pro celou stavbu

Soupis: SO 000_UN_OBJIZDKA - Společné pro celou stavbu

Místo: Ondřejovská

Zadavatel: Město Mnichovice

Zhotovitel: HES stavební s.r.o.

Datum: 19. 5. 2022

Projektant: Ing. Tomáš Rak

Zpracovatel: HES stavební s.r.o.
(Daniel Stibůrek)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							300 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				300 000,00	
D	VRN5		Finanční náklady				200 000,00	
27	K	059002000	Ostatní finance	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/059002000								
Poznámka k položce								
Finanční plnění ve prospěch: ROPID a sdružením partnerům za objízdné trasy.								
P								
V případě vyššího finančního užití než je v této položce uvedeno bude částka navýšena dle rozloh nákladů zhotovitele								
VV								
VV								
1								
Součet								
1,000								
1,000								
D	VRN7		Provozní vlivy				100 000,00	
28	K	072103021	Zajištění DIO komunikace I. třídy	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072103021								
Poznámka k položce								
Provozní doprava zněcích přístrojů z objízdných trasách po celou dobu výstavby i s údržbou a doplňováním								
P								
VV								
VV								
1								
Součet								
1,000								
1,000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Ondřejovská

Objekt:

SO 302 - Odvodnění

Soupis:

SO 302_NUN_PROPUSTEK - Odvodnění

KSO:

Místo: Ondřejovská

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:

Město Mnichovice

IČ:

00240478

DIČ:

CZ00240478

Zhotovitel:

HES stavební s.r.o.

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

Projektant:

Ing. Tomáš Rak

IČ:

74156179

DIČ:

Zpracovatel:

HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH**343 479,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	343 479,87	21,00%	72 130,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****415 610,64**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Ondřejovská

Objekt:

SO 302 - Odvodnění

Soupis:

SO 302_NUN_PROPUSTEK - Odvodnění

Místo:

Ondřejovská

Datum:

19. 5. 2022

Zadavatel:

Město Mnichovice

Projektant:

Ing. Tomáš Rak

Zhotovitel:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

HES stavební s.r.o.
(Daniel Stibůrek)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	343 479,87
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	302,35
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	5 814,70
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	4 791,36
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	28 260,99
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	2 418,14
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	10 288,69
82 - Potrubí z trub železobetonových a předpjatých	96 622,23
89 - Ostatní konstrukce	7 500,00
914 - SDZ	3 336,50
915 - VDZ	496,80
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	874,04
998 - Přesun hmot	19 707,88
HSV - Práce a dodávky HSV	162 014,27
1 - Zemní práce	19 397,37
4 - Vodorovné konstrukce	44 241,82
8 - Trubní vedení	70 164,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 574,01
997 - Přesun sutě	17 636,21
M46 - Zemní práce při montážích	1 051,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Ondřejovská

Objekt:

SO 302 - Odvodnění

Soupis:

SO 302_NUN_PROPUSTEK - Odvodnění

Místo:

Ondřejovská

Datum:

19. 5. 2022

Zadavatel:

Město Mnichovice

Projektant:

Ing. Tomáš Rak
HES stavební s.r.o.
(Daniel Stibůrek)

Zhotovitel:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

343 479,87

D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky					302,35	
1	K	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	3,480	55,20	192,10	SoD + 10,40%

PP

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m

Poznámka k položce:

Původní popis ve VV od Theodor Collno

121100002RA0

Sejmutí ornice a uložení na depozit

sejmutí ornice tl. 150mm + ohumusování + osetí

P

ZDE ROZDĚLENO DO POLOŽEK DLE CS-URS NEECH SOD LČ

USTANOVENÍ SOD

uložení uvažováno do 50 000 m

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/cni/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

Práce práce : 100% z celku při neruší 10 40% = 10 40% navýšení

VV

Celkové navýšení 10 40%

23,200*0,150

3,480

VV

Součet

3,480

1	K	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	3,675	30,00	110,25	SoD + 5,60%
---	---	--------------	--	----	-------	-------	--------	-------------

PP

Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění

Poznámka k položce:

Původní popis ve VV od Theodor Collno

121100002RA0

Sejmutí ornice a uložení na depozit

sejmutí ornice tl. 150mm + ohumusování + osetí

P

ZDE ROZDĚLENO DO POLOŽEK DLE CS-URS NEECH SOD LČ

USTANOVENÍ SOD

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>

Práce práce : 100% z celku při neruší 5 60% = 5 60% navýšení

VV

Celkové navýšení 5 60%

23,200*0,150

3,480

VV

Součet

3,480

VV

3,48*1,056 *Přepočtené koeficientem množství

3,675

D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky					5 814,70	
2	K	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	11,780	463,80	5 463,56	SoD + 15,95%

PP

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ

Poznámka k položce:

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/cni/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

P

Práce práce : 100% z celku při neruší 15 95% = 15 95% navýšení

VV

Celkové navýšení 15 95%

11,780

11,780

VV

Součet

11,780

3	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	3,534	99,36	351,14	SoD + 10,40%
---	---	--------------	--	----	-------	-------	--------	--------------

PP

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3

Poznámka k položce:

Zdroj cenového koeficientu : <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>Zdroj cenového koeficientu : <https://www.czso.cz/csu/czso/cni/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022>

P

Práce práce : 100% z celku při neruší 10 40% = 10 40% navýšení

VV

Celkové navýšení 10 40%

11,780*0,3

3,534

VV

Součet

3,534

D	15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu					4 791,36	
---	----	--	--	--	--	--	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	31,000	88,32	2 737,92	SoD + 10,40%
	PP		Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m Poznámka k položce pažení výkopu u silnice (dočasné)					
	P		Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
			Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení					
	VV		Celkové navýšení 10,40%					
	VV		31,000		31,000			
	VV		Součet		31,000			
4	K	151101301R00	Rozepršení stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m2	31,000	55,20	1 711,20	SoD + 10,40%
	PP		Rozepršení stěn pažení - příložené - hl. do 4 m Poznámka k položce pažení výkopu u silnice (dočasné)					
	P		Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
			Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení					
	VV		Celkové navýšení 10,40%					
	VV		31,000		31,000			
	VV		Součet		31,000			
5	K	151101311R00	Odstranění rozepršení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	31,000	11,04	342,24	SoD + 10,40%
	PP		Odstranění rozepršení stěn - příložené - hl. do 4 m Poznámka k položce pažení výkopu u silnice (dočasné)					
	P		Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
			Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení					
	VV		Celkové navýšení 10,40%					
	VV		31,000		31,000			
	VV		Součet		31,000			
D	16	Zemní práce - přemístění výkopku					28 260,99	
10	K	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	4,983	103,06	513,55	SoD + 28,83%
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m Poznámka k položce nosnost 30 t					
	P		Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
			Pro dopravu v prostředí 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení					
	VV		Celkové navýšení 28,83%					
	VV		33,220 "m2*0,150 "ornice nová"		4,983			
	VV		Součet		4,983			
8	K	162701109RT6	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	969,080	10,31	9 991,21	SoD + 28,83%
	PP		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Poznámka k položce nosnost 30 t					
	P		Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
			Pro dopravu v prostředí 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení					
	VV		Celkové navýšení 28,83%					
	VV		40,500+40,500-11,780"zásypy nové"		69,220			
	VV		Součet		69,220			
	VV		69,22*14 "Přepočtené koeficientem množství"		969,080			
11	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	23,200	95,04	2 204,93	SoD + 5,60%
	PP		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Poznámka k položce Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/					
	P		Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
			Pro dopravu v prostředí 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení					
	VV		Celkové navýšení 5,60%					
	VV		23,200 "ornice stará"		23,200			
	VV		Součet		23,200			
8	K	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	69,220	103,06	7 133,81	SoD + 28,83%
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: nosnost 30 t Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení Celkové navýšení 28,83% 40,500+40,500-11,780"zásypy nové" Součet 69,220								
10	K	162701109RT6	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	69,762	10,31	719,25	SoD + 28,83%
PP Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Poznámka k položce: nosnost 30 t Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení Celkové navýšení 28,83% 33,220 "m2"0,150 "ornice nová" Součet 4,983 4,983*14 "Přepočtené koeficientem množství" 69,762								
8	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	69,220	95,04	6 578,67	SoD + 5,60%
PP Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Pro přesun hmot s využitím mechanizace 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení Celkové navýšení 5,60% 40,500+40,500-11,780"zásypy nové" Součet 69,220								
7	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	11,780	95,04	1 119,57	SoD + 5,60%
PP Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Pro přesun hmot s využitím mechanizace 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení Celkové navýšení 5,60% 11,780 "zpětný zásyp starý" Součet 11,780								
D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 2 418,14								
7	K	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	11,780	115,95	1 365,89	SoD + 15,95%
PP Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou Poznámka k položce: dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m zásyp vykopanou zemínou Ve VV 40,500 m3, ale vykopáno pouze 11,780 m3 (zde upraveno) Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce provedené strojem 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení Celkové navýšení 15,95% 11,780 "zásypy staré" Součet 11,780								
6	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,650	637,73	1 052,25	SoD + 15,95%
PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Poznámka k položce: potrubí dle rozměrů a množství Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce provedené strojem 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení Celkové navýšení 15,95% 1,650 Součet 1,650								
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 10 288,69								
9	K	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	17,500	29,67	519,23	SoD + 18,66%
PP Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce hrutnění pláňe Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní stroje 100% z celku při nárůstu 18,66% = 18,66% navýšení Celkové navýšení 18,66% VV17,50017,500 VVSoučet17,500								
10	K	182300010RAB	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm	m2	33,220	57,98	1 926,10	SoD + 15,95%
PPRozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm Poznámka k položce Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení Celkové navýšení 15,95% VV56,420-23,200 "ornice nová"33,220 VVSoučet33,220								
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	8,969	724,52	6 498,22	CS ÚRS 2022 01 + 22,80%
PPzemina pro terénní úpravy - ornice Poznámka k položce Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro metení 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení Celkové navýšení 22,80% VV(56,420-23,200)*0,150*1,8 "ornice nová"8,969 VVSoučet8,969								
11	K	182300010RAB	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm	m2	23,200	57,98	1 345,14	SoD + 15,95%
PPRozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm Poznámka k položce Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navýšení Celkové navýšení 15,95% VV23,200 "ornice stará"23,200 VVSoučet23,200								
D82Potrubí z trub železobetonových a předpjatých96 622,23								
15	K	822442111RT2	Montáž trub ŽB těs, pryžovými kroužky DN 600	m	17,500	5 222,75	91 398,13	CS ÚRS 2022 01+dod. cena
PPMontáž trub ŽB těs, pryžovými kroužky DN 600 Poznámka k položce včetně dodávky trub TŽHC 16/250 Aktuální skladba ceny Kontrola: 857,03/100/91 "koeficienty při platné metodice" CS ÚRS 2022 01=941,88 Dodávka: 3424 70 "cena" = 1650 175 "množství" = 595 31 manipulace=4280,88 VV17,50017,500 VVSoučet17,500								
16	M	59223791	Práh podkladní 50-60 IZX 12/80	kus	14,000	373,15	5 224,10	dod. cena
PPPráh podkladní 50-60 IZX 12/80 Poznámka k položce B&BC Práh podkladní 50-60 IZX 12/80 podkladní prahy Výchozí cena dle aktuálního ceníku výrobce B & BC, a. s. VV14,014,000 VVSoučet14,000								
D89Ostatní konstrukce7 500,00								
21	K	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
PPVýšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže Poznámka k položce včetně dodávky mříže 20x20x10 mm VV1,01,000 VVSoučet1,000								
D914SDZ3 336,50								
22	K	914001111R00.1	Osazení sloupků dopr.začky vč. beton. základu	kus	1,000	1 048,80	1 048,80	SoD + 10,40%
PPOsazení sloupků dopr.začky vč. beton. základu								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% 1 "přesun stávajícího SDZ" Součet								
		VV			1,000			
		VV			1,000			
22	M	40445241	patka pro sloupek AI D 70mm	kus	1,000	1 238,90	1 238,90	CS ÚRS 2022 01 + 44,90%
		PP	patka pro sloupek AI D 70mm					
Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Pro materiál 100% z celku při nárůstu 44,90% = 44,90% navýšení Celkové navýšení 44,90%								
22	K	914001125R00	Osazení vislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	1 048,80	1 048,80	SoD + 10,40%
		PP	Osazení vislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu					
Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% 1 "přesun stávajícího SDZ" Součet								
		VV			1,000			
		VV			1,000			
		D	915	VDZ			496,80	
22	K	966006132R00	Odstranění dopr.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,000	496,80	496,80	SoD + 10,40%
		PP	Odstranění dopr.značek se sloupky, s bet.patkami					
Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% 1 "přesun stávajícího SDZ" Součet								
		VV			1,000			
		VV			1,000			
		D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			874,04	
17	K	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	2,262	386,40	874,04	SoD + 10,40%
		PP	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm					
Poznámka k položce: Přeseknutí železobetonové trubky DN 600 mm: seřeznutí bet.trubky Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení Celkové navýšení 10,40% 2*3,141*0,300*obvod**1,2"koef. šikm." Součet								
		VV			2,262			
		VV			2,262			
		D	998	Přesun hmot			19 707,88	
24	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	49,480	398,30	19 707,88	CS ÚRS 2022 01 + 5,60%
		PP	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práci 100% z celku při nárůstu 5,60% = 5,60% navýšení Celkové navýšení 5,60% 55,650-6,170 Součet								
		VV			49,480			
		VV			49,480			
		D	HSV	Práce a dodávky HSV			162 014,27	
		D	1	Zemní práce			19 397,37	
10	K	122151402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	3,480	108,56	377,79	CS ÚRS 2022 01 + 15,95%
		PP	Vykopávky v zemních na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Poznámka k položce: Rozdělení pro ornici a zásypy ZDE ROZDĚLENO DO POLOŽEK DLE CS ÚRS NEBO SOD DLE USTANOVENÍ SOD Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navyšení Celkové navyšení 15,95% 23,200*0,150 Součet 3,480								
8	K	122151402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	69,220	108,56	7 514,52	CS ÚRS 2022 01 + 15,95%
PP Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 Poznámka k položce: Rozdělení pro ornici a zásypy ZDE ROZDĚLENO DO POLOŽEK DLE CS ÚRS NEBO SOD DLE USTANOVENÍ SOD Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navyšení Celkové navyšení 15,95% 40,500+40,500-11,780"zásypy nové" Součet 69,220								
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	69,220	166,21	11 505,06	CS ÚRS 2022 01 + 15,95%
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách Poznámka k položce: Původní popis dovoz sypaniny ze vzdálenosti 15 km ZDE ROZDĚLENO DO POLOŽEK DLE CS ÚRS NEBO SOD DLE USTANOVENÍ SOD Ve VV 28 700 m3, výkopávky 11 760 m3 (včetně zhuštění) z celku celkem původně 40 500+40 500-11 780 Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,95% = 15,95% navyšení Celkové navyšení 15,95% 40,500+40,500-11,780 Součet 69,220								
D 4 Vodorovné konstrukce							44 241,82	
13	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	15,700	293,37	4 605,91	CS ÚRS 2022 01 + 19,70%
PP Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého Poznámka k položce: Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 X200 do 20 cm pod lomový kámen Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 19,70% = 2,60% navyšení Pro měnění 75% z celku při nárůstu 2,60% = 15,10% navyšení Celkové navyšení 15,70% 15,700 Součet 15,700								
13	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	157,000	36,62	5 749,34	CS ÚRS 2022 01 + 19,70%
PP Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022 Pro práce 25% z celku při nárůstu 19,70% = 2,60% navyšení Pro měnění 75% z celku při nárůstu 2,60% = 15,10% navyšení Celkové navyšení 15,70% 15,700*10 Součet 157,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	451319779	Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z betonu	m2	15,700	10,38	162,97	CS ÚRS 2022 01 + 19,70%
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za zřízení podkladu nebo lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv tloušťku z betonu prostého					
			Poznámka k položce					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
	P		Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení					
			Celkové navýšení 19,70%					
			15,700		15,700			
	VV		Součet		15,700			
	VV							
14	K	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm	m2	15,700	2 148,00	33 723,60	CS ÚRS 2022 01 + 19,70%
	PP		Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm					
			Poznámka k položce					
			lomový kámen					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
	P		Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení					
			Celkové navýšení 19,70%					
			15,700		15,700			
	VV		Součet		15,700			
	VV							
	D	8	Trubní vedení				70 164,86	
18	K	894221116	Šachty kanalizační z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 1000 dno beton C 25/30	kus	1,000	45 584,57	45 584,57	CS ÚRS 2022 01 + 19,70%
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových s obložním dna betonem tř. C 25/30 DN 1000					
			Poznámka k položce					
			Šachty z betonu, obj. C25/30 A41, stěky kruh DN 1000					
			výš. při šachtě DN1000 pro DN600					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
	P		Pro práce 25% z celku při nárůstu 10,40% = 2,60% navýšení Pro materiál 75% z celku při nárůstu 22,80% = 15,96% navýšení					
			Celkové navýšení 19,70%					
			1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV							
19	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 220,58	1 220,58	CS ÚRS 2022 01 + 10,40%
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250					
			Poznámka k položce					
			poklop lit. kruhový D 600					
			maximální šachta DN1000 pro DN600					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
	P		Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení					
			Celkové navýšení 10,40%					
			1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV							
19	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	1,000	8 751,96	8 751,96	CS ÚRS 2022 01 + 44,90%
	PP		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125					
			Poznámka k položce					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/					
	P		Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení					
			Celkové navýšení 10,40%					
			1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV							
20	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	2,360	4 309,20	10 169,71	CS ÚRS 2022 01 + 19,70%
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25					
			Poznámka k položce					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
	P		Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení					
			Celkové navýšení 10,40%					
			2,360		2,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,360		2,360			
VV			Součet		2,360			
20	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	8,795	504,61	4 438,04	CS ÚRS 2022 01 + 10,40%
PP			Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
P			Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
			Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení					
VV			Celkové navýšení 10,40%		8,795			
VV			2*3,141*(0,500+0,300)*obvod**1,750		8,795			
			Součet		8,795			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 574,01	
23	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	3,000	3 524,67	10 574,01	CS ÚRS 2022 01 + 10,40%
PP			Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm					
P			Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
			Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení					
VV			Celkové navýšení 10,40%		3,000			
VV			Součet		3,000			
D	997		Přesun sutě				17 636,21	
25	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,165	857,22	5 284,76	CS ÚRS 2022 01 + 28,83%
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
P			Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
			Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení					
VV			Celkové navýšení 28,83%		6,165			
VV			6,165"propustek"		6,165			
			Součet		6,165			
26	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	117,135	24,92	2 919,00	CS ÚRS 2022 01 + 28,83%
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
P			Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
			Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení					
VV			Celkové navýšení 28,83%		6,165			
VV			6,165"propustek"		6,165			
VV			Součet		6,165			
			6,165*19 'Přepočtené koeficientem množství		117,135			
27	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	6,165	1 530,00	9 432,45	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221625					
VV			6,165"propustek"		6,165			
VV			Součet		6,165			
D	M46		Zemní práce při montážích				1 051,92	
12	K	460650016R00	Podkladová vrstva z betonu	m3	0,338	3 112,20	1 051,92	SoD + 19,70%
PP			Podkladová vrstva z betonu					
P			Poznámka k položce: Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10					
			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
VV			Celkové navýšení 19,70%		0,338			
VV			1,500*1,500*0,150		0,338			
			Součet		0,338			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích - chodník Ondřejovská

Objekt:

SO 402 Veřejné osvětlení - Přechod a místa pro přecházení

Soupis:

SO 402_NUN_PRESUN_VO - Veřejné osvětlení - Přechod a místa pro přecházení

KSO:

Místo: Ondřejovská

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2022

Zadavatel:

Město Mnichovice

IC

00240478

DIČ:

CZ00240478

Zhotovitel:

HES stavební s.r.o.

IC

28143213

DIČ:

CZ28143213

Projektant:

Ing. Tomáš Rak

IC

74156179

DIČ:

Zpracovatel:

HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)

IC

28143213

DIČ:

CZ28143213

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH**67 941,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 941,31	21,00%	14 267,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****82 208,99**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezpečné a bezbariérové chodníky v Mnichovicích -- chodník Ondřejovská

Objekt:

SO 402 - Veřejné osvětlení - Přechod a místa pro přecházení

Soupis:

SO 402_NUN_PRESUN_VO - Veřejné osvětlení - Přechod a místa pro přecházení

Místo:

Ondřejovská

Datum:

19. 5. 2022

Zadavatel:

Město Mnichovice

Projektant:

Ing. Tomáš Rak

Zhotovitel:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

HES stavební s.r.o.
(Daniel Stibůrek)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

67 941,31

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	846,81
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	560,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	418,53
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	97,40
19 - Zemní práce - ražení a hloubení důlní	126,00
33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce	15 299,20
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	80,00
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	1 414,62
HSV - Práce a dodávky HSV	1 443,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 443,65
M21 - Elektromontáže	41 148,00
M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	2 594,40
PSV - Práce a dodávky PSV	3 912,70
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 912,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce. Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
			Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení					
	VV		Celkové navýšení 10,40%			1,400		
	VV		Součet			1,400		
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				418,53	
43	K	162301102RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1,400	103,06	144,28	SoD + 28,83%
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m Poznámka k položce: nosnost 30 t					
P			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
			Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení					
VV			Celkové navýšení 28,83%			1,400		
VV			Součet			1,400		
44	K	162701109RT6	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	26,600	10,31	274,25	SoD + 28,83%
PP			Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Poznámka k položce: nosnost 30 t					
P			Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
			Pro dopravní prostředky 100% z celku při nárůstu 28,83% = 28,83% navýšení					
VV			Celkové navýšení 28,83%			26,600		
VV			Součet			26,600		
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				97,40	
50	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,700	139,14	97,40	SoD + 15,95%
PP			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
P			Pro zemní práce prováděné strojně 100% z celku při nárůstu 15,55% = 15,55% navýšení					
VV			Celkové navýšení 15,95%			0,700		
VV			Součet			0,700		
D	19		Zemní práce - ražení a hloubení důlní				126,00	
60	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,400	90,00	126,00	SoD
PP			Poplatek za skládku horniny 1- 4					
VV			1,400			1,400		
VV			Součet			1,400		
D	33		Sloupy a pilíře, rámové konstrukce				15 299,20	
73	K	338920024R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm	m	2,800	552,00	1 545,60	SoD + 10,40%
PP			Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
P			Pro práce 100% z celku při nárůstu 10,40% = 10,40% navýšení					
VV			Celkové navýšení 10,40%			2,800		
VV			Součet			2,800		
74	M	59228416	Palisáda přírodní armov. Masiv 17,5x20x150 cm	kus	14,000	982,40	13 753,60	SoD + 22,80%
PP			Palisáda přírodní armov. Masiv 17,5x20x150 cm Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
P			Pro práce 100% z celku při nárůstu 22,80% = 22,80% navýšení					
VV			Celkové navýšení 22,80%			14,000		
VV			Součet			14,000		
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				80,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,000	80,00	80,00	
	PP		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm					
	P		Poznámka k položce: šterkodrt frakce 0-32 mm					
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné							1 414,62	
98	K	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	3,000	386,40	1 159,20	SoD + 10,40%
	PP		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm					
	P		Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
			Pro práce 100% z celku při nárůstu 10 40% = 10 40% navýšení					
	VV		Celkové navýšení 10 40%		3,000			
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
99	M	592 PŘÍRODNÍ	Dlažba sklad. vibrolisovaná tl. 60mm - PŘÍRODNÍ	m2	1,040	245,60	255,42	SoD + 22,80%
	PP		Dlažba sklad. vibrolisovaná tl. 60mm - PŘÍRODNÍ					
	P		Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
			Pro práce 100% z celku při nárůstu 22 80% = 22 80% navýšení					
	VV		Celkové navýšení 22 80%		1,040			
	VV		1,040*1,000		1,040			
	VV		Součet		1,040			
D HSV Práce a dodávky HSV							1 443,65	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 443,65	
22	K	966051111	Bourání betonových palisád osazovaných v řadě	m3	0,840	1 718,63	1 443,65	CS URS 2022 01 + 10,40%
	PP		Bourání palisád betonových osazených v řadě					
	P		Poznámka k položce: Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/ Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/cr/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022					
			Pro práce 100% z celku při nárůstu 10 40% = 10 40% navýšení					
	VV		Celkové navýšení 10 40%		0,840			
	VV		(1,400+2*0,700)*0,200*1,500		0,840			
	VV		Součet		0,840			
D M21 Elektromontáže							41 148,00	
25	K	210100096-D	Demontáž - Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm2	kus	6,000	54,00	324,00	HES
	PP		Demontáž - Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm2					
26	K	210100096R	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm2	kus	8,000	96,00	768,00	HES
	PP		Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm2					
27	K	210100099	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	6,000	128,40	770,40	HES
	PP		Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2					
28	K	210100099-D	Demontáž - Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	8,000	45,60	364,80	HES
	PP		Demontáž - Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2					
29	K	210202016-D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	1,000	408,00	408,00	HES
	PP		Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový					
30	K	210204201-D	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	384,00	384,00	HES
	PP		Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
31	K	210220301-D	Demontáž svorek připojovacích	kus	1,000	60,00	60,00	HES
	PP		Demontáž svorek připojovacích					
32	K	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	10,000	57,60	576,00	HES
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)					
33	K	210812011-D	Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	10,000	31,20	312,00	HES
	PP		Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)					
34	K	210812038-D	Demontáž výložníku do 3 m	kus	1,000	732,00	732,00	HES

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Demontáž výložníku do 3 m								
35	K	220370023	Montáž atypického třmenového výložníku na stožár	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	HES
PP Montáž atypického třmenového výložníku na stožár								
36	K	220370023-D	Úprava stožáru JB 10	kus	1,000	848,40	848,40	HES
PP Úprava stožáru JB 10								
37	K	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	12,000	48,00	576,00	HES
PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2								
38	K	741373002R	Montáž LED svítidlo na výložník	kus	1,000	488,40	488,40	HES
PP Montáž LED svítidlo na výložník								
39	K	9999999	Statické posouzení stožáru JB 10	kpl	1,000	12 600,00	12 600,00	HES
PP Statické posouzení stožáru JB 10								
40	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	816,00	6 528,00	HES
PP Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný								
41	K	HZS4122	Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů speciálních - montážní plošina	hod	8,000	1 140,00	9 120,00	HES
PP Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů speciálních - montážní plošina								
42	K	OSM.77078	Atyp výložník dl. Do 2 m - žár.zink.	kus	1,000	5 028,00	5 028,00	HES
PP Atyp výložník dl. Do 2 m - žár.zink.								
D M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky							2 594,40	
15	K	229830013R00	Demontáž stožáru veřejného osvětlení, včetně odvozu a ekologické likvidace	kus	1,000	2 594,40	2 594,40	SoD + 10,40%
PP Demontáž stožáru veřejného osvětlení, včetně odvozu a ekologické likvidace								
Poznámka k položce								
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/								
Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022								
Pro práce 100% z celku přináleží 10,40% = 10,40% navýšení :								
Celkové navýšení 10,40%								
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D PSV Práce a dodávky PSV							3 912,70	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							3 912,70	
23	K	741136001	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2	kus	1,000	2 132,10	2 132,10	CS ÚRS 2022 01 + 10,40%
PP Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2								
Poznámka k položce								
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/								
Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022								
Pro práce 100% z celku přináleží 10,40% = 10,40% navýšení :								
Celkové navýšení 10,40%								
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
24	M	35436029	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm	kus	1,000	1 780,60	1 780,60	CS ÚRS 2022 01 + 22,80%
PP spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm								
Poznámka k položce								
Zdroj cenového koeficientu : https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/								
Zdroj cenového koeficientu : https://www.czso.cz/csu/czso/ci/indexy-cen-vyrobcu-brezen-2022								
Pro práce 100% z celku přináleží 22,80% = 22,80% navýšení :								
Celkové navýšení 22,80%								
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

