



Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č. SOD15-212

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012
Sb.

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Název: **Obec Rohatec**
Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec
IČO: 00488526
zastoupený: Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Tomáš Letocha, místostarosta obce
telefon: +420 518 359 230
bank. spojení: KB a.s. - Hodonín
číslo účtu: 23327671/0100

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČO: 26285363
DIČ: CZ26285363
zastoupený: Jozefem Anovčínem, jednatelem
zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 41915
tel./ fax: +420 518 120 022 / +420 518 321 031
bank. spojení: KB a.s. – Hodonín, č. ú.: 1786990257/0100

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SOD 15-212 uzavřené dne 15. 9. 2015.

1. V článku II. Předmět plnění se vkládá nový text, který bude mít následující znění:



„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění – vícepráce, a práce a dodávky, které nebudou realizovány – méněpráce. Rozsah je vymezen ve změnových listech č. 2 a č.3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.“

Důvody změn:

- Dle změnového listu č.2 – popis změny: změna povrchu dopadové plochy herních prvků. Zdůvodnění změny: byl vybrán vhodnější materiál pro lepší využitelnost herního prvku.
- Dle ZL č.3- popis změny: změna částí multifunkčních herních prvků, které nemění funkci prvku, změna půdorysu dopadové plochy u prvků č. 9 a 23 a posuny vybraných herních prvků a stromu. Zdůvodnění změny: Funkčnost herních prvků zůstává zachována, pouze jsou měněny jednotlivé komponenty herního prvku dle designu vybraného dodavatele. Herní prvky uvedené v projektové dokumentaci mají pouze ilustrativní charakter. Vybraný dodavatel není schopen vyrobit zcela identický prvek. Změna půdorysu z důvodu záměny herních prvků, posun z důvodu provozních vztahů.
- Posun termínu dokončení projektu: Z důvodu nedostatku konstrukčního materiálu v návaznosti na jeho specifickou a jeho nedostatek v rámci ČR, jelikož byla potřeba zvýšeného množství na stejné investiční akci využívajících tento materiál podpořených dotačním titulem.

2. V článku II. Předmět plnění se ruší odstavec 2.5 a nahrazuje se novým, který bude mít následující znění:

„2.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Termín zahájení projektu:

21. 09. 2015

Termín dokončení projektu:

22. 12. 2015“

3. V článku III. Cena díla a platební podmínky se vkládá nový text který bude mít následující znění:

„Z důvodů uvedených v článku II. se cena díla zvyšuje o částku 3 742,- Kč bez DPH a snižuje o částku 3 742,- Kč bez DPH dle Změnového listu č.2; a zvyšuje o částku 725 046,- Kč bez DPH a snižuje o částku 725 046,- Kč bez DPH dle Změnového listu č.3. Celková cena díla zůstává beze změn.“



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

III. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Součástí dodatku: Přílohy: – změnový list č. 2
– změnový list č. 3

V Hodoníně, dne 26. 11. 2015

V Rohatci, dne 26. 11. 2015

Zhotovitel:

Objednatel:

Jozef Anovčín
jednatel

Ing. Jarmil Adamec, PhD.
starosta obce

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01
okr. HODONÍN
IČO: 00488526

-8-
STAVEBNÍ
FIRMA PLUS, s.r.o.
Měšťanská 109, 695 01 Hodonín
tel.: 518 340 763, fax: 518 321 031
IČ: 26285363 DIČ: CZ26285363