

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 30. 9. 2014**

SMLUVNÍ STRANY:

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:

Jméno: **ONYX wood spol. s r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: C 8075 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený: Ing. Jan Bican, jednatel
Sídlo: Prachatice, Žernovická 257, PSČ 38301
Doručovací adresa: Žernovická 257, 383 01 Prachatice
IČ: 25178644
DIČ: CZ25178644
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Prachatice
Číslo účtu: 243836216/0300
Kontaktní osoba: František Bican - tel: 777294930, e-mail: fbican@onyx-wood.com

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52
Zastoupená: ředitelem Ing. Jiřím Henzlem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Doručovací adresa: Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100
kontaktní osoba: Vlastimil Ondráček, tel.: 725 741 295, e-mail: ondracek@tshk.cz

(dále jen „objednatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2014:**

II.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30. 9. 2014 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to dodání herních prvků včetně instalace, dopadových ploch z lité pryže a konečných terénních úprav, v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 114065 ze dne 25. 7. 2014 na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Vybudování dětského hřiště v lokalitě Podzámčí“ a nabídkou zhotovitele (dále i jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal danou smlouvou (dále i jen jako „smlouva“) dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě.
2. Objednatel i zhotovitel konstatují, že po započetí provádění díla vyšlo najevo, že k zákonnému provedení díla je potřeba rozhodnutí o změně využití území, které doposud nebylo vydáno. Smluvní strany se proto dohodly na přerušení provádění díla, a to ke dni 13. 11. 2014, kdy tímto přerušením se staví lhůta pro provedení díla (viz čl. IV. odst. 2 smlouvy). Vydáním předmětného rozhodnutí, resp. nabytím právní moci tohoto rozhodnutí, počíná lhůta pro provedení díla opět běžet, a to za předpokladu podmínek počasí umožňujících řádné provádění díla (předpoklad 1. 3. 2015, může však být i dříve, přesně určí objednatel). V případě, že nebudou takové podmínky počasí, prodlužuje se termín provedení díla o počet dnů podmínek počasí neumožňujících řádné provedení díla. Počátek opětovného provádění díla se poznamená ve stavebním deníku. V případě sporu nebo pochybností o podmínkách počasí, tj. zda již umožňují řádné provádění díla nebo nikoliv, je rozhodující a pro obě smluvní strany právně závazné stanovisko objednatele.
3. Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na aktuální stav rozpracovanosti díla, který je oběma smluvními stranám znám, a s ohledem na zhotoviteli již vzniklé náklady v souvislosti s prováděním díla, se smluvní strany zároveň dohodly na změně čl. V. odst. 4 smlouvy, jehož dosavadní znění se zcela ruší a nově zní takto:

Část ceny díla (viz čl. V. odst. 1 smlouvy) ve výši celkem 960.969,-- Kč bez DPH, tj. 1.162.772,49 Kč vč. 21 % DPH, bude uhrazena ještě před řádným provedením díla, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předmětného přerušení provádění díla, a to dle oběma smluvními stranami písemně potvrzených zápisů ve stavebním deníku a objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací (a případných věcí dodaných zhotovitelem za účelem jejich zpracování do prováděného díla), který musí být přílohou faktury.

Zbývajíc část ceny díla, tj. částka ve výši 632.577,-- Kč bez DPH, tj. 765.418,17 Kč vč. 21 % DPH, bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí řádně provedeného díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzených zápisů ve stavebním deníku a objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací (a případných věcí dodaných zhotovitelem za účelem jejich zpracování do provedeného díla), který musí být přílohou faktury.

Faktury (dále jako „faktury“ nebo „faktura“) musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.


V případě prodloužení zhotovitelem s řádným provedením díla o více než 10 dnů je objednatel oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit s účinností ode dne doručení tohoto odstoupení zhotoviteli.

III.

1. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s tím, že každá strana obdrží po jednom stejnopisu.
4. Tento dodatek lze měnit jen písemnou formou.

V Hradci Králové dne 13. 11. 2014

Za zhotovitele:



. Jan Bican, jednatel
ONYX wood spol. s r.o.

Za objednatele:

**KÉ SLUŽB
KRÁLOVÉ**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Příloha Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo z 30.09.2014 „Vybudování dětského hřiště v lokalitě Podzámčí“ -

Věková skupina 2-5 let

Mini sestava + zvuková podlaha (104120M+200420)	1	Cel.	102 822	102 822
Houpadlo Koník (010501)	1	Cel.	12 356	12 356
Houpadlo Pes (010502)	1	Cel.	12 356	12 356

Univerzální spíše pro větší

Multifunkční sestava Hrad+ zvuková podlaha (Q70906-1+200422)	1	Cel.	361 456	361 456
Houpačka hnízdo (020417M)	1	Cel.	60 774	60 774

Věková skupina 5 a více let

Lanová pyramida (GS-W1001)		Cel.	143 922	143 922
Lanovka (160050-1)		Cel.	104 646	104 646
Kolotoč Waltz (112341)		Cel.	97 351	97 351

bez DPH

895 683

DPH 21 %

188 093

CELKEM - herní včetně DPH

1 083 776

Ostatní

výkopové práce	83,7	m3		65 286
----------------	------	----	--	--------

CELKEM - montáž bez DPH

65 286

DPH 21 %

13 710

CELKEM - montáž včetně DPH

78 996

960

201

1 162

