



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele SD/00595/2013 /1

č. zhotovitele 2013/10/152

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

zastoupený
se sídlem
IČ:
DIČ:

MĚSTO TÁBOR

starostou Ing. Jiřím Fišerem
Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
00253014
CZ00253014zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
dozor investora a koordinát. BOZPIng. Jiří Fišer
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz
Ing. Vladimír Kofroňbankovní spojení
číslo účtuČeská spořitelna, a.s., pobočka Tábor
9021-701427349/0800tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)
tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)
(dále jen "objednatel")

fax 381 486 329

1.2 Zhotovitel:

Zastoupený:

se sídlem
IČ:
DIČ:

DAICH spol. s r.o.

Josefem Kubíkem, jednatelem společnosti
Tomášem Křížkem, jednatelem společnosti
Železná 366, 390 02 Tábor
42407559
CZ42407559

zástupce ve věcech smluvních

Josef Kubík, jednatel

zástupce ve věcech technických

Josef Kubík, jednatel

odborné vedení provádění stavby - vedoucí týmu: Josef Kubík

- obor autorizace:

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

- číslo autorizace:

0101766

odborné vedení provádění stavby - stavbyvedoucí: Roman Lukáč

- obor autorizace:

stavby vodního hospodářství a krajinského inženýrství,

specializace stavby hydrotechnické

- číslo autorizace:

0102090

obchodní rejstřík

u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429

bankovní spojení

KB Tábor

číslo účtu

240546301/0100

tel. 381 252 463, fax 381 279 109, e-mail: info@daich.cz

(dále jen "zhotovitel")



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 3 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2013/10/152 a č. objednatele SD/00595/2013 uzavřené dne 12. 7. 2013.

Smluvní strany se vzájemně dohodly o rozšíření předmětu plnění smlouvy dle schválených ZL 1 - 4.

Vzhledem ke změnám smlouvy dle dodatků č.1, č.2 a k rozšíření předmětu plnění dle ZL 1 – 4 došlo k posunutí prací do klimaticky nevhodného období. 5.12.2013 byly práce přerušeny, zahájeny byly 17.3.2014. Zápisem ve SD ze dne 10.4.2014, s uplatněním bodu 4.2. SOD, bylo dohodnuto kompletní dokončení díla do 31.5.2014.

Cena za dílo:

Cena dle schválených dodatků bez DPH	6 325 907,00 Kč
Cena dodatku č. 3 bez DPH	782 740,00 Kč
Nová cena celkem bez DPH	7 108 647,00 Kč

Doba plnění:

Dokončení dle SoD	06.11. 2013
Dokončení dle Dod. č.2	05.12. 2013 platí pro objekty:
SO 02	– Stezka se sloučeným provozem pro chodce a cyklisty
SO 04.1	– Úprava komunikace u Ctiborova mlýna
SO 04.2	– Obnova odvodnění komunikace u Ctiborova mlýna
SO 05	– Úprava náhonu
SO 09	– Stavební úpravy můstku
Dokončení dle Dod. č.3	31.05. 2014 platí pro objekty:
SO 03	– Stavební úpravy schodiště u Ctiborova mlýna
SO 06	– Výpustné a manipulační objekty
SO 07	– Objekty volnočasových aktivit
SO 10	– Ostatní náklady
SO 11	– Vedlejší náklady
SO 12	– Publicita



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. zhotovitele 2013/10/152 a č. objednatele SD/00595/2013 uzavřené dne 12. 7. 2013 se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou ZL 1 – 4 a jejich rekapitulace v příloze.

Tento dodatek č. 3 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

28 -05- 2014

V Táboře dne

Za objednatele:

Ing. Jiří Fišer
starosta



V Táboře dne 21. 05. 2014

Za zhotovitele:

Tomáš Křížek
jednatel společnosti



SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Změnový list č.	Název	Cena bez DPH
1	Výměna podloží cyklostezky	198 546,00
2	Prodloužení opěrné stěny	234 865,00
3	Práce nad rámec nabídky	305 330,00
4	Náhradní výsadba zeleně	43 999,00
CELKEM BEZ DPH		782 740,00

15.4. 2014 

 **DAICH** spol.s r.o.
Železná 366, 390 02 Tábor
tel.: 381 252 463
fax: 381 279 109
IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Výměna podloží cyklostezky

Předkladatel : Daich , spol. s.r.o.

Název akce : Revitalizace Tisemenického potoka-II.etapa-2.stavba (2.část)

Číslo SOD : 2013/10/152, č.objednatele SD/00595/2013

Stavební objekt : SO_02: Stezka se sloučeným provozem

Iniciátor změny : projektant

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : navýšení ceny o 198 546 Kč bez DPH 21 %

Vliv na harmonogram prací : bez prodloužení

Technický popis : V úseku staničení 0,500-0,620 je dle P.D niveleta pláň na stávajícím rozbahněném terénu
Dle posudku geologa je nutno nahradit stávající zeminu v průměrné tl.35 cm
drceným kamenivem 32/63 mm.Další vrstvy položit dle P.D.

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	Radim Oliva	15.4.2014 
Za projektanta :	ARCH BLAHA	
Za objednatele :	DAICH UAD.	

DAICH spol.s r.o.
 Želiezská 308, 390 02 Tábor
 tel.: 381 252 483
 fax: 381 279 109
 IČO: 42407558 DIČ: CZ42407558

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Revitalizace Tisemenického potoka II.etapa výměna podloží cyklostezky	Rozpočet:
----------------------	--	--	-----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		001: Zemní práce				
3	122202202	Odkopávky a prokopávky pro silnice - hornina 3, množství přes 100 do 1 000 m3 (120*3,1*0,5)	m3	186,00	60,00	11 160,00
4	122202209	Příplatek k cenám odkopávek a prokopávek pro silnice za lepivost horniny - hornina 3	m3	186,00	10,00	1 860,00
	162701105	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, do 10 000 m na skládku	m3	186,00	110,00	20 460,00
	162701109	Příplatek k vodor.přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 860,00	11,00	20 460,00
	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4	m3	186,00	52,00	9 672,00
	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	186,00	9,00	1 674,00
	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	297,6	50	14 880,00
		005: Komunikace				
	564741112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 50 cm (120*3,1)	m2	372	300	111 600,00
		Posudek geotechnika	ks	1,00	6 780,00	6 780,00
CELKEM						198 546

ZMĚNOVÝ LIST Č : 2

Název : prodloužení opěrné stěny

Předkladatel : Daich , spol. s.r.o.

Název akce : Revitalizace Tisemenického potoka-II.etapa-2.stavba (2.část)

Číslo SOD : 2013/10/152, č.objednatele SD/00595/2013

Stavební objekt : SO 03 Oprava schodiště u Ctiborova mlýna

Iniciátor změny : investor, projektant

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 234 865 Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : do 31.5.2014


Technický popis :
Prodloužení opěrné stěny podél komunikace o 28m
Dodávka a montáž kamených stupňů lomených, které nebyly v rozpočtu.

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	Radim Oliva	15.4.2014
Za projektanta :	ARCH BLAHA	
Za objednatele :	HOŘEŽNÍ VLAŠ.	



úkázka:

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena
SO_03: Oprava schodiště u Ctiborova mlýna							234 865
Prodloužení opěrné stěny							
001: Zemní práce							13 395,68
1.	SP	132202202	Hloubení rýh ručním nebo pneum. nářadím šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3 viz. výkres č.3 a 4	m3	20,16	350	7 056,00
výkop základu 28*0,8*0,9							
2.	SP	132202209	Příplatek k cenám hloubení rýh ručně nebo pneum. nářadím šířky přes 600 do 2 000 mm za lepivost - hornina 3	m3	10,8	10	108,00
4.	SP	162201101	Dovoz výkopku z meziskládky pro zásypy - hornina 1 až 4, do 20 m ručně	m3	20,16	18	362,88
5.	SP	162201101	Odvoz výkopku na meziskládku - hornina 1 až 4, do 20 m ručně	m3	20,16	18	362,88
6.	SP	162201102	Dovoz výkopku z meziskládky pro zásypy - hornina 1 až 4, přes 20 do 50 m ručně	m3			
8.	SP	167101101	Nakládání, neulehlého výkopku pro zásypy - hornina 1 až 4	m3	20,16	52	1 048,32
9.	SP	171201201	Uložení sypaniny - na meziskládku	m3	20,16	9	181,44
10.	SP	174101101	Zásyp sypaninou - jáma, rýha nebo kolem objektů, se zhutněním	m3	16,8	61,2	1 028,16
11.	SP	182201101	Svahování trvalých svahů - násypů	m2	116	28	3 248,00
002: Základy							2 184,00
1.	SP	212752212	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních, štěrkopiskové lože, obsyp, v otevřeném výkopu - D 100 mm viz. výkres č.1	m	28	78	2 184,00
003: Svislé konstrukce							184 866,40
1.	SP	326213311R	Obkladové zdivo ŽLB zdí z kamene ma MC maltu /bez dodání kamene/ 28*1,2*0,35	m3	11,76	3440	40 454,40
2.	SP	327323128	Zdi a valy z betonu železového - bez pomocného lešení - Prostředí běžné, třída betonu C 30/37 28*0,8*0,9 základ 28*0,3*1,3 stěna	m3	31,08	2550	79 254,00
3.	SP	327351211	Bednění zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m - zřízení viz. výkres č.3 a 4 28*1,2*2	m2	67,2	620	41 664,00
4.	SP	327351221	Bednění zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m - odstranění	m2	67,2	120	8 064,00
6.	SP	327361040	Výztuž zdí a valů - svařované sítě - drát žebírkový viz. výkres č.5	t	0,6	25700	15 420,00
006: Úpravy povrchu							9 576,00
1.	SP	627452101	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné - zeď z kamene viz. výkres č.3	m2	33,6	285	9 576,00
009: Ostatní konstrukce a práce							4 536,00
7.	SP	962022391	Bourání zdiva kamenného nadzákladového nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - vápenocementová 28*1,2*0,5	m3	16,8	250	4 200,00
10.	SP	979071112	Očištění vybouraných kamenů od spojovacího materiálu - s původním vyplněním spár maltou 28*1,2*0,5	m3	16,8	20	336,00
711: Izolace proti vodě							1 938,72
1.	SP	711491272	Provedení izolace z textilií - textilie ochranná, plocha svislá viz. výkres č.4	m2	33,6	28	940,80
2.	H	711492	Textilie ochranná netkaná - 500 g/m2	m2	36,96	27	997,92
Doplnění nástupních stupňů schodiště							18 378,00
1.	SP	434191421	Osazování kamenných schodišťových stupňů	m	3,6	610	2 196,00
2.	H	434192	Dodání kamenných schod. stupňů šikmých	m	3,6	4495	16 182,00

CELKEM

234 865

ZMĚNOVÝ LIST Č : 3

Název : Práce nad rámec cen.nabídky

Předkladatel : Daich , spol. s.r.o.

Název akce : Revitalizace Tisemenického potoka-II.etapa-2.stavba (2.část)

Číslo SOD : 2013/10/152, č.objednatele SD/00595/2013

Stavební objekt :

Iniciátor změny : investor, projektant

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 305 330 Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez prodloužení

Technický popis :
SO_07: Volnočasové aktivity
rozšíření elektropíště
SO_04.2: Obnova odvodnění komunikace
dolamování skály pro výkop kanalizace
osazení odvodň.žlabu v silnici
SO_06: Výpustní a manipulační objekty
dolamování skály pro výkop pro objekt manipulační šachty 4 a potrubí pro stavidlo
Práce nad rámec během výstavby
kosení travin a křovív údolí před zahájením
odvodnění louky,čerpání původ.náhona
provizorní cesta pro Tábor.slavnosti
odvodnění dvora Housova mlýna
úprava břehu potoka po povodních mezi
chodníkem a potokem
SO_03: Oprava schodiště u Ctiborova mlýna
vysekání křovin před zahájením prací

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	Radim Oliva	15.4.2014 DAICH
Za projektanta :	ARCH BLAHA	
Za objednatele :	KOPROH UAD.	



Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace Tisemenického údolí	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SO_07: Volnočasové aktivity				
	0101VD	Rozšíření piliře s elektr.rozvaděči	kpl	1,00	4 680,00	4 680,00
	0102VD mat.	dodávka skříně elektroměru	ks	1,00	1 940,00	1 940,00
	0103VD mat.	dodávka zásuvkové skříně	ks	1,00	2 150,00	2 150,00
	0104VD	D+M čistící soupravy ke grilu	ks	2,00	265,00	530,00
	181300010	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 10 cm, dovoz z 15 km, vč. osetí trávou	m2	620,00	95,10	58 962,00
						68 262,00
		SO_04.2: Obnova odvodnění komunikace				
	113107153	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	1,05	30,00	31,50
	138401201	Dolamování rýh v hor.5	m3	12,00	2 275,00	27 300,00
	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,32	110,00	1 355,20
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,32	9,00	110,88
	972VD	Poplatek za skládku	t	22,10	100,00	2 210,00
	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1,05	10,20	10,71
	567211210	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm	m2	1,05	200,00	210,00
	0105VD mat.	Odvodňovací žlab betonový, š.200mm	m	3,50	2 850,00	9 975,00
	0106VD mat.	Litínový rošt typ D vč. aretace délka 500 mm	ks	7,00	1 711,00	11 977,00
	0107VD	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem do betonu	m	3,50	850,00	2 975,00
	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení otevřený výkop	t	0,30	10,00	3,00
						56 158,29
		SO_06: Výpustní a manipulační objekty				
	138401201	Dolamování rýh v hor.5	m3	18,00	2 275,00	40 950,00
	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	18,00	110,00	1 980,00
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,00	9,00	162,00
	975VD	Poplatek za skládku zeminy	t	32,40	50,00	1 620,00
						44 712,00
		Práce nad rámcem během výstavby				
	111103202	Kosení travního porostu stř.hustého	har	0,50	10 780,00	5 390,00
	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000	60,00	3 000,00
	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	50,00	500,00
	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 pro odvodňovací kanály	m3	30,00	160,00	4 800,00
	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	30,00	10,00	300,00
	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	30,00	110,00	3 300,00
	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	200,00	10,20	2 040,00
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,000	9,00	270,00
	975VD	Poplatek za skládku zeminy	t	48,00	50,00	2 400,00
						22 000,00
		provizorní cesta (Táb.slavnosti)				
	564821111	Podklad ze šterku 8/16 po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	180,00	57,00	10 260,00
	113107508	Odstanění podkladu, kam.drcené tl.8 cm	m2	180,00	30,00	5 400,00
	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,40	110,00	1 584,00
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,40	9,00	129,60
	972VD	Poplatek za skládku kameniva	t	27,36	100,00	2 736,00
	129303101	Čištění vodotečí, včetně úpravy dna pro nátok náhona	m3	12,00	714,99	8 579,88
	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,00	110,00	1 320,00
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,00	9,00	108,00
	972VD	Poplatek za skládku	t	18,00	50,00	900,00
						31 017,48
		úprava břehu potoka po povodních mezi chodníkem a potokem				
	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu, kamen 0/500	m3	48,000	952,00	45 696,00
						45 696,00
		odvodnění dvora v Housově mlýně				
	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	4,00	1 118,99	4 475,96
	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,00	52,00	208,00
	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,00	110,00	440,00
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,00	9,00	36,00

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Revitalizace Tisemenického údolí			Rozpočet:	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	975VD	Poplatek za skládku zeminy	t	6,40	50,00	320,00
	0108VD	D+M hranolů,	m	20,00	252,00	5 040,00
	175101101	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,100	220,00	22,00
	583413420	kamenivo drcené drobné frakce 0-4 třída B	t	0,180	318,00	57,24
						10 599,20
		SO_02: Stezka se sloučeným provozem				
	0109VD	D+M ocel.sloupku,nátěr červená x bílá,osazení do betonu	ks	1,00	665,00	665,00
						665,00
		SO_03: Oprava schodiště u Ctiborova mlýna				
	111200001	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, ve svahu, spálení	m2	311,00	47,61	14 806,71
	162301501	Vodorovné přemístění křovin	m2	311,00	36,70	11 413,70
						26 220,41
	Celkem za					305 330

ZMĚNOVÝ LIST Č : 4

Název : Náhradní výsadba zeleně

Předkladatel : Daich , spol. s.r.o.

Název akce : Revitalizace Tisemenického potoka-II.etapa-2.stavba (2.část)

Číslo SOD : 2013/10/152, č.objednatele SD/00595/2013

Stavební objekt :

Iniciátor změny : investor

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 43.999,- Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez prodloužení

Technický popis : Náhradní výsadba zeleně dle požadavků investora

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	Radim Oliva	15.4.2014
Za projektanta :	ARCH BLAHIA	
Za objednatele :	KARZON UAD.	

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace Tisemenického potoka II.etapa-2.stavba (2.část)

Místo: Tábor

Datum: 14.04.2014

Objednavatel: Město Tábor
Zhotovitel: DAICH spol. s r.o.

Projektant: Oliva Radim
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
Náklady z rozpočtu							43 999,00
HSV - Práce a dodávky HSV							43 999,00
1 - Zemní práce							40 026,80
2	M	5102	Tilia cordata 14-16	ks	2,000	2 585,00	5 170,00
3	M	5103	Crataegus laevigata "Pauls Scarlet" 14-16	ks	6,000	3 795,00	22 770,00
11	K	183101121	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1 až	kus	8,000	429,00	3 432,00
19	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině	kus	8,000	325,00	2 600,00
14	K	184202112	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůly do 3 m	kus	8,000	231,00	1 848,00
20	M	5301	Kůl frézovaný 6 cm/2,5 m	ks	8,000	77,00	616,00
21	M	5302	Příčka 6cm/40cm	ks	8,000	14,00	112,00
22	M	5303	Úvazek	ks	8,000	16,50	132,00
15	K	184501111	Zhotovení obalu z rákosu v jedné vrstvě v rovině a	m2	8,000	39,00	312,00
23	M	5304	Rákos	m2	8,000	53,00	424,00
16	K	184921093	Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu	m2	16,000	37,50	600,00
24	M	5305	Borka drcená	m3	1,600	748,00	1 196,80
25	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,000	275,00	275,00
17	K	185851111	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 6000	m3	1,000	539,00	539,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							3 972,20
99 - Přesuny hmot a sutí							3 972,20
26	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinářské úpravy	t	6,064	655,00	3 972,20