

DODATEK č.2 k SMLouvě o dílo

UZAVŘENÁ DLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „OBČANSKÝ ZÁKONÍK“)

„Komplexní úsporné opatření na budově hasičské zbrojnice v Obci Dvorce“**SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL: **OBEC DVORCE**
SÍDL: **NÁMĚSTÍ 13, 793 68 DVORCE**
IČ: **00295973**
Zastoupený: **Jan Božovský, starostou obce**
Zástupce pro věci technické: **Jan Božovský**
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: **Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1847652359/0800**
Datová schránka: **ZTQBEHE**

NA STRANĚ JEDNÉ JAKO „OBJEDNATEL“

ZHOTOVITEL:
Obchodní firma/jméno a příjmení: **Jurčík - stavebnictví s.r.o.,**
Sídlo / místo podnikání: **Příčná 173, 793 12 Horní Benešov**
IČ: **26876574**
Zastoupený: **Ing. František Jurčík**
Zástupce pro věci technické: **Ing. František Jurčík**
Zápis v obchodním rejstříku **sp. zn. C 41068 vedená u Krajského soudu v Ostravě**
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: **43-19690267/0100**
Datová schránka: **dj3b2hk**

NA STRANĚ DRUHÉ JAKO „ZHOTOVITEL“.

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1724 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČR v platném znění Dodatek k SoD tohoto znění:

Článek II.**Předmět dodatku**

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o méně a více práce, s tím související změna ceny díla a doby plnění.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce podrobně specifikované v příloze č. 2 Dodatku.
- 2.3. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 2 Dodatku.

Původní cena díla dle SoD	3 090 016,45,- Kč (bez DPH)
Cena dod.č1. navýšena o	46 078,73,- Kč (bez DPH)
Cena dod.č2. navýšena o	112 548,53,- Kč (bez DPH)
Celková cena díla, dle dod.č.2.:	3 248 643,71,-Kč (bez DPH),
	3 930 858,89,-Kč vč. 21% DPH

- 2.4. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava doby plnění předmětu smlouvy a to následovně:
- z důvodu rozšíření předmětu plnění díla
 - ukončení a předání díla se posouvá do vhodných klimatických podmínek, tak aby došlo k dodržení stanovených technologických postupů pro provádění díla, **nejpozději však do 30.05.2026.**

Článek III.

Závěrečné ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento Dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.
- 3.3. Tento Dodatek se je vyhotoven ve třech vyhotoveních, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení tohoto dodatku.
- 3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1.

Přílohy:

- příloha č.1. Rozpočet méně a víceprací

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy včetně jejích příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ji na základě svobodné vůle.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jan Božovský
starosta obce

.....
Ing. František Jurčík
jednatel