

# SMLOUVA O DÍLO

## Dodatek č. 1

uzavřený na základě ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)  
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“)

**Číslo smlouvy: 2008**

### **OBJEDNATEL:**

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Název:                            | <b>Obec Dambořice</b>                                |
| Sídlo:                            | Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice                    |
| IČ:                               | 00284840                                             |
| Zastoupený ve věcech smluvních:   | Ing. Zbyněk Pastyřík                                 |
| Zastoupený ve věcech technických: | Ing. Radek Martiňák                                  |
| Bankovní spojení:                 | 3053482 / 0300, Československá obchodní banka, a. s. |

### **ZHOTOVITEL:**

|                                   |                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                            | <b>Moravská stavební unie – MSU s.r.o.</b>                                                 |
| Sídlo:                            | Jižní náměstí 7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice                                              |
| IČ:                               | 485 29 303                                                                                 |
| Zastoupený ve věcech smluvních:   | Ing. Tibor Vališ, jednatel společnosti,<br>Ing. Marian Pala, ředitel společnosti, jednatel |
| Zastoupený ve věcech technických: | Ing. Marian Pala, ředitel společnosti, jednatel                                            |
| Bankovní spojení:                 | ČSOB a.s.                                                                                  |
| Číslo účtu:                       | 372571103/0300                                                                             |

## **Čl. II – Předmět dodatku**

S ohledem na přerušení prací na díle *Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Dambořicích* (dále jen „dílo“) ze dne 19. 10. 2020, mění se smlouva o dílo č. 2008 ze dne 28. 4. 2020 (dále jen „původní SOD“) uzavřená na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku *Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Dambořicích*, identifikátor veřejné zakázky na profilu zadavatele: *P20V00000001* (dále jen „původní VZ“).

Předmětem dodatku č. 1 je úprava rozsahu díla původní smlouvy. Úpravu rozsahu díla definují Změnové listy č. 1. až č. 14., které jsou přílohou tohoto dodatku. Technický a věcný rozsah úprav díla vymezují jednotlivé položkové rozpočty, které jsou přiloženy ke každému Změnovému listu (dále jen „ZL“) zvlášť. Úprava rozsahu díla má vliv na výši celkové ceny díla. V souvislosti s výše popsanou úpravou rozsahu díla, dochází i k úpravě termínu realizace díla.

1. Ruší se odst. 1. čl. V původní smlouvy. Zrušené ustanovení se nahrazuje níže uvedeným:

#### **Článek VI. - Termíny provedení díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy v souladu s níže uvedenými termíny:

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Předání a převzetí staveniště                                  | 1. 5. 2020   |
| Zahájení stavebních prací                                      | 1. 5. 2020   |
| Provedení díla (termín pro dokončení, předání a převzetí díla) | 14. 12. 2020 |
| Počátek běhu záruční lhůty                                     | 14. 12. 2020 |
| Vyklizení a vyčištění staveniště                               | 18. 12. 2020 |

2. Ruší se odst. 1. čl. VI. původní SOD a nahrazuje se níže uvedeným:

#### **Článek VI. - Cena díla a platební podmínky**

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a dodatku č. 1 a činí:

Cena dle výsledku zadávacího řízení (číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele Obce Dambořice: P20V00000001):

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Cena bez DPH          | 8 287 900,00,-  |
| DPH z ceny díla       | 1 740 459,00,-  |
| Cena díla, včetně DPH | 10 028 359,00,- |

Cena dle dodatku č. 1:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Cena bez DPH          | 1 525 575,17,- |
| DPH z ceny díla       | 320 370,79,-   |
| Cena díla, včetně DPH | 1 845 945,96,- |

Cena dle výsledku zadávacího řízení a dodatku č. 1 celkem:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Cena celkem bez DPH          | 9 813 475,17,-  |
| DPH z celkové ceny díla      | 2 060 829,79,-  |
| Cena díla celkem, včetně DPH | 11 874 304,96,- |

Cena dodatku č. 1 je definována a vyčíslena na základě Změnových listů č. 1. až č. 14. (změnový list dále jen „ZL“):

ZL č. 1:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Cena bez DPH    | -30 903,20 |
| DPH             | -6 489,67  |
| Cena včetně DPH | -37 392,87 |

## ZL č. 2:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Cena bez DPH    | 223 540,28 |
| DPH             | 46 943,46  |
| Cena včetně DPH | 270 483,74 |

## ZL č. 3:

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Cena bez DPH    | 72 558,11 |
| DPH             | 15 237,20 |
| Cena včetně DPH | 87 795,31 |

## ZL č. 4:

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Cena bez DPH    | 26 807,00 |
| DPH             | 5 629,47  |
| Cena včetně DPH | 32 436,47 |

## ZL č. 5:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Cena bez DPH    | 119 293,79 |
| DPH             | 25 051,70  |
| Cena včetně DPH | 144 345,49 |

## ZL č. 6:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Cena bez DPH    | 179 109,74 |
| DPH             | 37 613,05  |
| Cena včetně DPH | 216 722,79 |

## ZL č. 7:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Cena bez DPH    | 196 688,56 |
| DPH             | 41 304,60  |
| Cena včetně DPH | 237 993,16 |

## ZL č. 8:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Cena bez DPH    | 155 548,40 |
| DPH             | 32 665,16  |
| Cena včetně DPH | 188 213,56 |

## ZL č. 9:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Cena bez DPH    | 310 093,07 |
| DPH             | 65 119,54  |
| Cena včetně DPH | 375 212,61 |

## ZL č. 10:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Cena bez DPH    | 6 885,82 |
| DPH             | 1 446,02 |
| Cena včetně DPH | 8 331,84 |

ZL č. 11:

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Cena bez DPH    | 57 371,89 |
| DPH             | 12 048,10 |
| Cena včetně DPH | 69 419,99 |

ZL č. 12:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Cena bez DPH    | 308 366,99 |
| DPH             | 64 757,07  |
| Cena včetně DPH | 373 124,06 |

ZL č. 13:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Cena bez DPH    | -71 974,98 |
| DPH             | -15 114,75 |
| Cena včetně DPH | -87 089,73 |

ZL č. 14:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Cena bez DPH    | -27 810,30 |
| DPH             | -5 840,16  |
| Cena včetně DPH | -33 650,46 |

3. Ruší se odst. 4. čl. VI. původní SOD a nahrazuje se níže uvedeným:
  4. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě Zadávací dokumentace (3) Technické podmínky – PD, položkový rozpočet „slepý“ (dále jen „nabídkový výkaz výměr“) a současně na základě Změnových listů č. 1. až 14. v rámci dodatku č. 1.
4. Ruší se odst. 5. čl. VI. původní SOD a nahrazuje se níže uvedeným:
  5. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří položkový rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr (dále jen „položkový rozpočet“).

Cena dle dodatku č. 1 je stanovena na základě samostatných rozpočtů jednotlivých změnových listů č. 1. až 14.
5. Ruší se *Příloha č. 4 - Časový harmonogram postupu prací – finanční harmonogram* původní SOD. Aktualizovaný Časový harmonogram postupu prací je přílohou tohoto dodatku č. 1.

### Čl. III – Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s odst. 5, 6 a 9 § 222 ZZVZ. Dodatek č. 1 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.
2. Dodatek č. 1 má charakter úpravy, v jejímž důsledku dochází ke změně nebo rozšíření nebo zúžení předmětu plnění původní SOD.
3. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě ustanovení čl. XIV. odst. 2. a 7. původní SOD.
4. Všechna ostatní ustanovení původní SOD nedotčená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
5. Zhotovitel souhlasí, aby byl tento dodatek uveřejněn v souladu se ZZVZ.
6. Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 ObčZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
8. Osoby podepisující dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
9. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
10. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
11. Přílohy tohoto dodatku tvoří kopie ZL č. 1. až č. 14 se svými přílohami a aktualizovaný Časový harmonogram průběhu prací – finanční harmonogram.

V Dambořicích dne 12. 11. 2020



**Ing. Tibor Vališ, jednatel**  
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.  
zhotovitel



**Ing. Zbyněk Pastyřík, starosta**  
Obec Dambořice  
objednatel



**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:**

Uzavření dodatku č. 1 schválila Rada obce Dambořice na své 51 schůzi, která se uskutečnila dne 11. 11. 2020.



**Položkový rozpočet**

|         |                               |                                                                                                         |  |    |                                              |           |            |
|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------------------------------------------|-----------|------------|
| S:      | 2008_1                        | Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Dambořicích                                                |  |    |                                              |           |            |
| O:      | 01                            | Dodatek                                                                                                 |  |    |                                              |           |            |
| R:      | ZL 01                         | Vodorovné nosné kce                                                                                     |  |    |                                              |           |            |
|         |                               |                                                                                                         |  |    |                                              |           |            |
| P.č.    | Číslo položky                 | Název položky                                                                                           |  | MJ | Množství                                     | Cena / MJ | Celkem     |
| Díl: 3  | Svislé a kompletní konstrukce |                                                                                                         |  |    |                                              |           |            |
| 1       | 317944318T2                   | Výškování nosníků č. 14-22 do přípravných otvorů včetně dodávky profilu 1C 14                           |  | t  | -1,01530                                     | 30 056,00 | -30 515,86 |
|         |                               | 1 01a : -22,50*0,0143<br>vřetna : -130,0143*12<br>okno GS-G12 : -130,0143*4<br>okna 1 01b : -130,0143*6 |  |    | -0,07150<br>-0,51480<br>-0,17160<br>-0,25740 |           | -30 515,86 |
| Díl: 99 | Stavení a přestav hmot        |                                                                                                         |  |    |                                              |           |            |
| 2       | 990201108E00                  | Přestav hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                          |  | t  | -1,10668                                     | 350,00    | -387,34    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | <b>číslo ZL: 02</b>                                                                 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Moravská stavební unie – MSU s.r.o.<br>Jižní nám. 7/7, 627 00 Brno                  |                                                                                     |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obec Dambořice<br>Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice                                 |                                                                                     |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Dambořicích                            |                                                                                     |
| SOD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2008 ze dne 28.4.2020                                                               |                                                                                     |
| Název:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Upravy povrchů – stropy                                                             | Datum: 22.5.2020                                                                    |
| <p>Podpis zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změnového listu:</b><br/>R-ZL 02 – Úprava povrchů, stropy</p> <p><b>Popis:</b><br/>Při realizaci díla bylo zjištěno, že strop vykazuje vady, které je nutné sanovat celoplošným provedením armovací tkaniny do stěrky.<br/>Dále byla zjištěna potřeba doplnění ryh omítkovnou mezi ocelovými sloupy a přízdívkami.<br/>Výše uvedené práce nebyly součástí smluvního rozpočtu a jejich provedení nemohl zhotovitel předpokládat.<br/>Nedlinou součástí tohoto ZL je položkový rozpočet „ZL 02“ (dále jen „R-ZL 02“), který řeší obecnou charakteristiku tohoto ZL do technických podrobností.</p> <p><b>Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ</b><br/>a) Pakliže R-ZL 02 obsahuje položky, které neobsahoval původní rozpočet* platí, že tyto položky definují dodatečné stavební práce, služby a dodatky ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a rozšiřují tak předmět díla v souladu s citovaným ustanovením ZZVZ.<br/>b) Pakliže R-ZL 02 obsahuje položky, které jsou obsaženy v původním rozpočtu (tedy jedná se o položky nesoucí stejné označení – „Číslo položky“) platí, že tyto položky doplňují rozsah položek původního rozpočtu. Položky obsažené v R-ZL 02 definují změnu ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ a upravují tak předmět díla v souladu s citovaným ustanovením ZZVZ.<br/>c) Pakliže R-ZL 02 obsahuje položky, které jsou minusové/záporné, jedná se o části díla původního rozpočtu, které se v důsledku okolností vyplývajících z výše uvedených písmen a) a b), či jiných důvodů nerealizují.<br/>*Původní rozpočet = Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla, SOD ze dne 28. 4. 2020</p> |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| Stanovisko TDS: souhlasí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Cena méněpráci bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cena vícepráci bez DPH:                                                             |                                                                                     |
| 51 464,04 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 275 004,32 Kč                                                                       |                                                                                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dopad na termín realizace:                                                          |                                                                                     |
| 223 540,28 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ne                                                                                  |                                                                                     |
| Za objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TDS                                                                                 | Za zhotovitele:                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Ing. Zbyněk Pastýřik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ing. Radek Martinák                                                                 | Ing. Tboř Vališ, jednatel                                                           |

OPTEC DAMEBORICE  
Kusácká ul. č. 248 35 DAMBOŘICE  
IČ: 12824846, DIČ: CZ12824846





### Položkový rozpočet

| S:             | 2008_1                                          | Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Dambouřicích |            |           |                   |  |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|--|
| O:             | 01                                              | Dodatek                                                   |            |           |                   |  |
| R:             | ZL 03                                           | Hrubé podlahy                                             |            |           |                   |  |
|                |                                                 |                                                           |            |           |                   |  |
| P.č.           |                                                 |                                                           |            |           |                   |  |
| P.č.           |                                                 |                                                           |            |           |                   |  |
| P.č.           | Název položky                                   | MJ                                                        | Množství   | Cena / MJ | Celkem            |  |
| Díl: 2         | <b>Základy a základní zádání</b>                |                                                           |            |           | <b>31 915,14</b>  |  |
| 1/2715311GR00  | Podklad základy z kamenných travekto 16-32 mm   | m3                                                        | 28,14625   | 1 095,00  | 31 915,14         |  |
|                | 101b, 101a, GH-G12 582 02570,05                 |                                                           | 28,14625   |           |                   |  |
| Díl: 63        | <b>Podlahy a podlaňové konstrukce</b>           |                                                           |            |           | <b>85 613,00</b>  |  |
| 2/6313192R100  | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm c 2025          | m3                                                        | 21,50000   | 3 982,00  | 85 613,00         |  |
|                | Včetně výpočetů dle přílohy opš. bez zápisů!    |                                                           |            |           |                   |  |
| Díl: 96        | <b>Bourání konstrukcí</b>                       |                                                           |            |           | <b>-86 005,22</b> |  |
| 3/9603819Z900  | Bourání drátě beton želez. II. do 40 mm, p l m2 | m2                                                        | -579,55000 | 148,40    | -86 005,22        |  |
| Díl: 99        | <b>Savenitní přesun hmot</b>                    |                                                           |            |           | <b>41 035,19</b>  |  |
| 4/99922110BR00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m   | t                                                         | 117,24340  | 350,00    | 41 035,19         |  |

## ZMĚNOVÝ LIST

|                     |                                                                                     |                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b> |                                                                                     | <b>Číslo ZL: 04</b> |
| Zhotovitel:         | Moravská stavební unie – MSU s.r.o.                                                 |                     |
| Investor:           | Jičín nám. 7/71, 627 00 Brno<br>Obec Dambořice<br>Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice |                     |
| Název akce:         | Prestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučiva v Dambořicích                           |                     |
| Sdíl:               | 2008 ze dne 28.4.2020                                                               |                     |
| Název:              | Výplně otvorů – vrata změna                                                         | Datum: 19.6.2020    |

Podpis zmocněnců potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmetn změnového listu:**  
R-ZL 04 – Vrata změna

**Popis:**  
Při realizaci díla bylo dohodnuto, že dojde ke změně 2xk průmys ových vrat za garažová vrata výkopná. Současné došlo k navýšení ceny za investorem vybraný odstín pvcrchu vat a dveří.


Výše uvedené práce nebyly součástí smluvního rozpočtu a jejich provedení je neoddtělné.  
Nedílnou součástí tohoto ZL je položkový rozpočet „ZL 04“ (dále jen „R-ZL 04“), který řší obecnou charakteristiku tohoto ZL do technických podrobností.

**Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ**

- a) Pakliže R-ZL 04 obsahuje položky, které neobsahoval původní rozpočet\* platí, že tyto položky definují dodatečné stavební práce, služby a dodatky ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a rozšiřují tak předmět díla v souladu s citovaným ustanovením ZZVZ.
- b) Pakliže R-ZL 04 obsahuje položky, které jsou obsaženy v původním rozpočtu (tedy jedná se o položky nesoudící stejné označení – „Číslo položky“) platí, že tyto položky doplňují rozsah položek původního rozpočtu. Položky obsažené v R-ZL 04 definují změnu ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ a upravují tak předmět díla v souladu s citovaným ustanovením ZZVZ.
- c) Pakliže R-ZL 04 obsahuje položky, které jsou minusové/záporné, jmená se o částí díla původního rozpočtu, které se v důsledku okolností vyplývajících z výše uvedených písmen a) a b) či jiných důvodů nerealizují.

\*Původní rozpočet = Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla, SDD ze dne 28. 4. 2020

| Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Stanovisko TDS: souhlasi                        | Cena víceprac' bez DPH:    |
| Cena méněpráci bez DPH                          | 54 490,00 Kč               |
| + 27 683,00 Kč                                  |                            |
| Výsledná cena změny bez DPH:                    | Dopad na terrén realizace: |
| 26 807,00 Kč                                    | Ne                         |
| Za objednatele:                                 | TDS                        |
| Za zhotovitele:                                 |                            |


Ing. Zbyněk Pastýřek
Ing. Radek Martínák
Ing. Tibor Vališ, jednatel

OFFICE DANCE  
300 Kesteven St., 5th Fl., Cambridge  
; 607-6345, DR. CLAUDE

| Položkový rozpočet stavby                    |  |                                                   |  |                                                          |  |      |  |               |  |
|----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|------|--|---------------|--|
| Stavba:                                      |  | 2008_1                                            |  | Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Danbořicích |  |      |  |               |  |
| Objekt:                                      |  | 01                                                |  | Dodatek                                                  |  |      |  |               |  |
| Rozpočet:                                    |  | ZL 04                                             |  | Výplň otvorů - vrata změna                               |  |      |  |               |  |
| Objednatel:                                  |  |                                                   |  | IČO:                                                     |  | DIČ: |  |               |  |
| Zhotovitel:                                  |  | Moravská stavební unie - MSU s.r.o.               |  | IČO: 48529303                                            |  | DIČ: |  |               |  |
| Výpracoval:                                  |  | Jižní náměstí 7/7<br>61900<br>Brno-Dolní Heršpice |  |                                                          |  |      |  |               |  |
| Rozpis ceny                                  |  |                                                   |  |                                                          |  |      |  | Celkem        |  |
| HSV                                          |  |                                                   |  |                                                          |  |      |  | 0,00          |  |
| PSV                                          |  |                                                   |  |                                                          |  |      |  | 26 807,00     |  |
| MON                                          |  |                                                   |  |                                                          |  |      |  | 0,00          |  |
| Vedlejší náklady                             |  |                                                   |  |                                                          |  |      |  | 0,00          |  |
| Ostatní náklady                              |  |                                                   |  |                                                          |  |      |  | 0,00          |  |
| Celkem                                       |  |                                                   |  |                                                          |  |      |  | 26 807,00     |  |
| Rekapitulace dílů                            |  |                                                   |  |                                                          |  |      |  |               |  |
| Základ pro sníženou DPH                      |  | 15                                                |  | %                                                        |  |      |  | 0,00 CZK      |  |
| Snížená DPH                                  |  | 15                                                |  | %                                                        |  |      |  | 0,00 CZK      |  |
| Základ pro základní DPH                      |  | 21                                                |  | %                                                        |  |      |  | 26 807,00 CZK |  |
| Základní DPH                                 |  | 21                                                |  | %                                                        |  |      |  | 5 629,47 CZK  |  |
| Zaokrouhlení                                 |  |                                                   |  |                                                          |  |      |  | 0,00 CZK      |  |
| Cena celkem s DPH                            |  |                                                   |  |                                                          |  |      |  | 32 436,47 CZK |  |
| v Danbořicích dne 19.06.2020                 |  |                                                   |  |                                                          |  |      |  |               |  |
| Za zhotovitele                               |  |                                                   |  | Za objednatele                                           |  |      |  |               |  |
|                                              |  |                                                   |  |                                                          |  |      |  |               |  |
| Moravská stavební unie - MSU s.r.o.          |  |                                                   |  | Moravská stavební unie - MSU s.r.o.                      |  |      |  |               |  |
| Jižní náměstí 7/7, 61900 Brno-Dolní Heršpice |  |                                                   |  | Jižní náměstí 7/7, 61900 Brno-Dolní Heršpice             |  |      |  |               |  |

| Rekapitulace dílů |                       |          |           |     |
|-------------------|-----------------------|----------|-----------|-----|
| Číslo             | Název                 | Typ dílu | Celkem    | %   |
| 767               | Konstrukce zámečnické | PSV      | 26 807,00 | 100 |
| Cena celkem       |                       |          | 26 807,00 | 100 |

Položkový rozpočet

|                             |               |                                                                                           |     |          |           |            |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| S:                          | 2008_1        | Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Danbořicích                                  |     |          |           |            |
| O:                          | 01            | Dodatek                                                                                   |     |          |           |            |
| R:                          | ZL 04         | Výplně otvorů - vrata změna                                                               |     |          |           |            |
| P.č.                        | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     |
| Díl:                        | 767           | Konstrukce zámečnická                                                                     |     |          |           | 26 807,00  |
| 1                           | EV01          | Průmyslová vrata 2x6 ocelobitková, výplň serově panely, celk. rozměr 210x2300mm           | kus | -1,00000 | 27 663,00 | -27 663,00 |
| 2                           | GV1           | Gardžiová vrata výklopná nezateplená, sníž. kování s přípravou pro 1 jednotku 2800x2300mm | kus | 1,00000  | 21 490,00 | 21 490,00  |
| 3                           | GV1-1         | Vrata - příplatek za RAL dle výběru investora                                             | kpl | 1,00000  | 33 000,00 | 33 000,00  |
| výpočet: 19*2300+1*3000 : 1 |               |                                                                                           |     |          |           | 1,00000    |

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | Číslo ZL: 05               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Moravská stavební unie – MSU s.r.o.                      |                            |  |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jihl. nám. 7/7, 627 00 Brno                              |                            |  |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obec Dambořice                                           |                            |  |
| SoD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pod kostelem 69, 696 35 Dambořice                        |                            |  |
| Název:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Dambořicích |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2008 ze dne 28.4.2020                                    |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fasáda a úpravy otvorů dveří a vrat                      |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum: 23.6.2020                                         |                            |  |
| Podepsání zmocnění potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                            |  |
| Předmět změnového listu:<br>R-ZL 05 – Fasáda a úpravy otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                            |  |
| Popis:<br>Při realizaci díla bylo dohodnuto, že v projektem neřešené části objektu dojde úpravám - dispoziční změny uspořádání příček vč. veškerých s tím spojených prací, dále budou vyměněny vstupní dveře a provedena oprava fasády.<br>Výše uvedené práce nebyly součástí smluvního rozpočtu.<br>Nedílnou součástí tohoto ZL je položkový rozpočet „ZL 05“ (dále jen „R-ZL 05“), který řeší obecnou charakteristiku tohoto ZL do technických podrobností.<br>Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZVZ<br>a) Pakliže R-ZL 05 obsahuje položky, které neobsahoval původní rozpočet* platí, že tyto položky definují dodatečné stavební práce, služby a dodávky ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ“) a rozšiřují tak předmět díla v souladu s citovaným ustanovením ZVZ.<br>b) Pakliže R-ZL 05 obsahuje položky, které jsou obsaženy v původním rozpočtu (tedy jedná se o položky nesoucí stejné označení „Číslo položky“) platí, že tyto položky doplňují rozsah počtek původního rozpočtu. Položky obsažené v R-ZL 05 definují změnu ve smyslu § 222 odst. 6 ZVZ a upravují tak předmět díla v souladu s citovaným ustanovením ZVZ.<br>c) Pakliže R-ZL 05 obsahuje položky, které jsou minusové/záporné, jedná se o části díla původního rozpočtu, které se v důsledku okolností vyplývajících z výše uvedených písmen a) a b), či jiných důvodů, nerealizují.<br>*Původní rozpočet – Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla, SOD ze dne 28. 4. 2020 |                                                          |                            |  |
| Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 ZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                            |  |
| Stanovisko TDS: souhlasí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                            |  |
| Cena méněprací bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena víceprací bez DPH:                                  |                            |  |
| 0,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119 293,79 Kč                                            |                            |  |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | Dopad na termín realizace: |  |
| 119 293,79 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ne                                                       |                            |  |
| Za objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TDS                                                      | Za zhotovitele:            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                            |  |
| Ing. Zbyněk Pastýřek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ing. Radek Martiňák                                      | Ing. Tibor Valis, jednatel |  |

OSKOC DAMBOŘICE  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet  
č. 025-245, 01C 12/04/2016

| Položkový rozpočet stavby                                                          |                                     |                                                          |          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Stavba:                                                                            | 2008_1                              | Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Dambořicích |          |                |
| Objekt:                                                                            | 01                                  | Dodatek                                                  |          |                |
| Rozpočet:                                                                          | ZL 05                               | Fasáda a úpravy otvorů dveří a vrat                      |          |                |
| Objednatel:                                                                        | IČO:                                |                                                          |          |                |
|                                                                                    | DIČ:                                |                                                          |          |                |
| Zhotovitel:                                                                        | Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | IČO:                                                     | 48529303 |                |
|                                                                                    | Jihní náměstí 7/7                   | DIČ:                                                     |          |                |
|                                                                                    | 61900 Brno-Dolní Heršpice           |                                                          |          |                |
| Vypracoval:                                                                        |                                     |                                                          |          |                |
| Rozpis cen                                                                         |                                     |                                                          |          | Celkem         |
| HSV                                                                                |                                     |                                                          |          | 100 517,79     |
| PSV                                                                                |                                     |                                                          |          | 18 776,00      |
| MON                                                                                |                                     |                                                          |          | 0,00           |
| Vedlejší náklady                                                                   |                                     |                                                          |          | 0,00           |
| Ostatní náklady                                                                    |                                     |                                                          |          | 0,00           |
| Celkem                                                                             |                                     |                                                          |          | 119 293,79     |
| Rekapitulace daní                                                                  |                                     |                                                          |          |                |
| Základ pro sníženou DPH                                                            | 15 %                                |                                                          |          | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH                                                                        | 15 %                                |                                                          |          | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH                                                            | 21 %                                |                                                          |          | 119 293,79 CZK |
| Základní DPH                                                                       | 21 %                                |                                                          |          | 25 051,70 CZK  |
| Zaokrouhlení                                                                       |                                     |                                                          |          | 0,00 CZK       |
| Cena celkem s DPH                                                                  |                                     | 144 345,49 CZK                                           |          |                |
| v Dambořicích dne 23.06.2020                                                       |                                     |                                                          |          |                |
|                                                                                    |                                     |                                                          |          |                |
| Za zhotovitele                                                                     |                                     | Za objednatele                                           |          |                |
| OSKOC DAMBOŘICE<br>Příloha č. 1 – Položkový rozpočet<br>č. 025-245, 01C 12/04/2016 |                                     |                                                          |          |                |

Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu | Celkem     | %   |
|-------------|---------------------------------|----------|------------|-----|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce   | HSV      | 59 631,37  | 50  |
| 61          | Úpravy povrchu vnitřní          | HSV      | 691,20     | 1   |
| 62          | Úpravy povrchu vnější           | HSV      | 17 835,00  | 15  |
| 94          | Lešení a stavební výtahy        | HSV      | 3 274,88   | 3   |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      | 4 676,63   | 4   |
| 98          | Staveništní přesun hmot         | HSV      | 8 354,87   | 7   |
| 769         | Otvorové prvky z plasty         | PSV      | 18 776,00  | 16  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      | 6 053,84   | 5   |
| Cena celkem |                                 |          | 119 293,79 | 100 |

**Položkový rozpočet**

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 2008_1 | Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Danbořicích |
| O: 01     | Dodatek                                                  |
| R: ZL 05  | Fasáda                                                   |

| P.č.            | Číslo položky                          | Název položky                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>   | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>   |                                                                                          |     |          |           | <b>59 631,37</b> |
| 1               | 31023821R00                            | Zacvaká otvorů plochy do 1 m2 chitami na MVC 1"19                                        | m3  | 8,00000  | 3 744,00  | 29 892,00        |
| 2               | 31023821R00                            | Zacvaká otvorů plochy do 4 m2 chitami na MVC 65 0,8*70,5*2                               | m3  | 1,60000  | 3 504,00  | 5 606,40         |
| 3               | 31520131R00                            | Vyrovnání zdiva pod omítku malbou ze SMS tl. 20 mm po přibídní: 2,7*40,2                 | m2  | 2,16000  | 169,20    | 366,47           |
| 4               | 342946511R00                           | Ukrojení příček k chod. korym. na hmotost. Všechné dodávky včetně spojovacího materiálu. | m   | 8,00000  | 100,00    | 800,00           |
| 5               | 346231811R72                           | Přizdvíhací ocelové okruhy pro vrata s použitím suché malbyové omítky                    | m2  | 17,50000 | 1 309,00  | 22 807,50        |
| <b>Díl: 61</b>  | <b>Úpravy povrchu vnitřní</b>          |                                                                                          |     |          |           | <b>691,20</b>    |
| 6               | 612424637R00                           | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková                                                       | m2  | 2,16000  | 320,00    | 691,20           |
| <b>Díl: 62</b>  | <b>Úpravy povrchu vnější</b>           |                                                                                          |     |          |           | <b>17 835,00</b> |
| 7               | 622472122R00                           | Omítka sítě vnější z SMS min. síla 10,25*3                                               | m2  | 30,75000 | 580,00    | 17 835,00        |
| <b>Díl: 94</b>  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>        |                                                                                          |     |          |           | <b>3 274,88</b>  |
| 8               | 941941041R00                           | Montáž lešení let. Jarda posádkovní š. 1,2 m, H. 10 m. Všechné kotvení včetně.           | m2  | 30,75000 | 55,00     | 1 691,25         |
| 9               | 941941291R00                           | Odkaz na mm. položky pořadí 7: 30,75000                                                  | m2  | 30,75000 | 25,00     | 615,00           |
| 10              | 941941641R00                           | Odkaz na mm. položky pořadí 8: 30,75000*0,8                                              | m2  | 30,75000 | 31,50     | 968,63           |
| <b>Díl: 96</b>  | <b>Bourání konstrukcí</b>              |                                                                                          |     |          |           | <b>4 676,63</b>  |
| 11              | 96023119R00                            | Bourání příček z ocel. pálených prýtlů tl. 140 mm netřesná část: 3*2,65*2                | m2  | 15,90000 | 130,00    | 2 067,00         |
| 12              | 960661125R00                           | Vyvěšení dřevěných dveřních klídek pl. do 2 m2 d5 3                                      | kus | 3,00000  | 13,40     | 40,20            |
| 13              | 960662459R00                           | Vybourání dřevěných dveřních zártnů pl. do 2 m2 d5 0,8*2*3                               | m2  | 4,80000  | 190,00    | 912,00           |
| 14              | 076010301R00                           | Očištění omlotek vnějších MVC v okolí: 1-4 do 100 %                                      | m2  | 30,75000 | 53,90     | 1 657,43         |
| <b>Díl: 98</b>  | <b>Staveništní přesun hmot</b>         |                                                                                          |     |          |           | <b>8 354,87</b>  |
| 15              | 980231109R00                           | Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 12 m                                            | t   | 23,87107 | 350,00    | 8 354,87         |
| <b>Díl: 769</b> | <b>Otvorové prvky z plasty</b>         |                                                                                          |     |          |           | <b>18 776,00</b> |
| 16              | 161002                                 | Plastové 16" vnitřní, výplň senovité, celk. rozměr 1000/1950mm D→M                       | kus | 1,00000  | 18 776,00 | 18 776,00        |
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |                                                                                          |     |          |           | <b>6 053,84</b>  |
| 17              | 0760066112R00                          | Nastřelení nebo překládání suti a vybouraných hmot včetně                                | t   | 7,36879  | 94,00     | 697,79           |

\* při výstavbě šlapav na schůdku - dřevěný na základě povolení požárního  
 a) oddělení oprav po vodu - vyzdobení na požadovanou výšku (v suti do 15 m) vodorovně  
 a š. 60 cm k 1 m svisle  
 b) natřeno nebo přelakováno - dřevěný do 15 m vodorovně a š. 60 cm k 1 m svisle

|    |              |                                            |   |         |        |          |
|----|--------------|--------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 18 | 076006111R00 | Odkaz suti a výbor. hmot na skladiště 1 km | t | 7,36879 | 181,60 | 1 327,27 |
|----|--------------|--------------------------------------------|---|---------|--------|----------|

**Položkový rozpočet**

|                                                                                     |                                                          |                                             |    |          |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| S: 2008_1                                                                           | Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Dambořicích |                                             |    |          |           |          |
| O: 01                                                                               | Dodatek                                                  |                                             |    |          |           |          |
| R: ZL 05                                                                            | Fasáda                                                   |                                             |    |          |           |          |
|                                                                                     |                                                          |                                             |    |          |           |          |
| P.č.                                                                                | Číslo položky                                            | Název položky                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
| Všechna množství na opravě prostěpek a stáčení na skládce, bez poplatků za skládku. |                                                          |                                             |    |          |           |          |
| 15                                                                                  | 97908112R00                                              | Příplatek k dopravě za každý déšť 1 km      | t  | 7,30875  | 12,70     | 92,82    |
| 20                                                                                  | 97908211R00                                              | Vnitřní opravy k dopravě aut do 10 m        | t  | 7,30875  | 254,00    | 1 856,42 |
| 21                                                                                  | 97908212R00                                              | Příplatek k vnitřní dopravě aut za déšť 5 m | t  | 36,54375 | 10,00     | 365,44   |
| 22                                                                                  | 979090001R00                                             | Poplatek za skládku stavebního              | t  | 7,30875  | 240,00    | 1 754,10 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | <b>Číslo ZL: 06</b>                                                                 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Moravská stavební unie – MSU s.r.o.                                                 |                                                                                     |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obec Dambořice                                                                      |                                                                                     |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice                                                   |                                                                                     |
| SOD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Dambořicích                            |                                                                                     |
| Název:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2008 ze dne 28.4.2020                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Venkovní úpravy – komunikace                                                        | Datum: 19.7.2020                                                                    |
| <p>Podpis zmocněnců potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změnového listu:</b><br/>R-ZL 06 – Venkovní úpravy</p> <p><b>Popis:</b><br/>V průběhu provádění bylo zjištěno, že skutečné výškové poměry a reálné komunikace jsou odlišné od návrhu a bylo potřeba odstranit a provést podklad z kaménka vč. bourání dlažeb. Tyto práce nebyly součástí PD ani smluvního rozpočtu. Současně byla vyzkoušena vegetační dlažba za zatravnění tvárnice.</p> <p>Výše uvedené práce nebyly součástí smluvního rozpočtu a zhotovitel je nemohl předpokládat.</p> <p>Nedílnou součástí tohoto ZL je položkový rozpočet „ZL 06“ (dále jen „R-ZL 06“), který řeší obecnou charakteristiku tohoto ZL do technických podrobností.</p> <p><b>Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ</b></p> <p>a) Pakliže R-ZL 06 obsahuje položky, které neobsahoval původní rozpočet* platí, že tyto položky definují dodatečné stavební práce, služby a dodatky ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a rozšiřují tak předmět díla v souladu s citovaným ustanovením ZZVZ.</p> <p>b) Pakliže R-ZL 06 obsahuje položky, které jsou obsaženy v původním rozpočtu (tedy jedná se o položky nesoucí stejné označení – „Číslo položky“), platí, že tyto položky doplňují rozsah položek původního rozpočtu. Položky obsažené v R-ZL 06 definují změnu ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ a upravují tak předmět díla v souladu s citovaným ustanovením ZZVZ.</p> <p>c) Pakliže R-ZL 06 obsahuje položky, které jsou minusové/záporné, jedná se o část díla původního rozpočtu, které se v důsledku okolností vyplývajících z výše uvedených písmen a) a b), či jiných důvodů nerealizují.</p> <p>*Původní rozpočet = Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla, SOD ze dne 28. 4. 2020</p> |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Stanovisko TDS: souhlasí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Cena méněpráci bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cena vícepráci bez DPH:                                                             |                                                                                     |
| 93 390,92 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 272 500,56 Kč                                                                       |                                                                                     |
| <b>Výsledná cena změny bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| 179 109,74 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ne                                                                                  |                                                                                     |
| <b>Dopad na termín realizace:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Za objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Za zhotovitele:                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Ing. Zbyněk Pastýřák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ing. Radek Marthák                                                                  | Ing. Tíbor Vališ, jednatel                                                          |

OBEC DAMBOŘICE  
Pod Kostelem 69, 696 35 DAMBOŘICE  
IČ: 02839446 DIČ: CZ02839446

|                                                                           |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Položkový rozpočet stavby                                                 |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba:                                                                   |  | 2008_1 Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Damboficích |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt:                                                                   |  | 01 Dodatek                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet:                                                                 |  | ZL 06 Vekoví úpravy                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel:                                                               |  | IČO:<br>DIČ:                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel:                                                               |  | IČO: 48529303<br>DIČ:                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval:                                                               |  | Brno-Dolní Heršpice                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis cen                                                                |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem                                                                    |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 109,74                                                                |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| HSV                                                                       |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                      |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| PSV                                                                       |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                      |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| MON                                                                       |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                      |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlejší náklady                                                          |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                      |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatní náklady                                                           |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00                                                                      |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem                                                                    |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 109,74                                                                |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace daní                                                         |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH                                                   |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 % 0,00 CZK                                                             |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Snížená DPH                                                               |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 % 0,00 CZK                                                             |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro základní DPH                                                   |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 % 179 109,74 CZK                                                       |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní DPH                                                              |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 % 37 613,05 CZK                                                        |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaokrouhlení                                                              |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 CZK                                                                  |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem s DPH                                                         |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 722,79 CZK                                                            |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| v Damboficích dne 19.07.2020                                              |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele                                                            |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele                                                            |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| OBEC DAMBOFICE<br>Představenstvo<br>IČO: 00326336 DIČ: CZ00243440<br>(17) |  |                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |

Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu | Celkem     | %   |
|-------------|---------------------------------|----------|------------|-----|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      | 11 746,50  | 7   |
| 5           | Komunikace                      | HSV      | 102 954,26 | 57  |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci  | HSV      | 646,80     | 0   |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      | 6 084,40   | 3   |
| 99          | Stavovací práce                 | HSV      | 10 657,13  | 6   |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU      | 47 020,65  | 26  |
| Cena celkem |                                 |          | 179 109,74 | 100 |

# Položkový rozpočet

| S: 2008_1            | Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Damborčicích                                                                            |     |              |           |                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-------------------|
| O: 01                | Dodatek                                                                                                                              |     |              |           |                   |
| R: ZL 06             | Vekovní úpravy                                                                                                                       |     |              |           |                   |
|                      |                                                                                                                                      |     |              |           |                   |
| P.č. a číslo položky | Název položky                                                                                                                        | MJ  | Množství     | Cena / MJ | Celkem            |
| Díl: 1               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                   |     |              |           | <b>11 746,50</b>  |
| 113124125100         | Odstavení podkladů z kamenné a drceného št. 10,25% 75                                                                                | m3  | 30,75000     | 382,00    | 11 746,50         |
| Díl: 5               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                    |     |              |           | <b>102 954,26</b> |
| 21564112225100       | Poklad z bet. roztoku E 16-32 po zrušení 25 cm                                                                                       | m2  | 21,75000     | 138,40    | 3 010,20          |
|                      | BD neředěn štěr. 37,25                                                                                                               |     |              |           |                   |
| 31564871115100       | Poklad ze štěrku po zrušení tloušťky 25 cm                                                                                           | m2  | 21,75000     | 218,40    | 4 750,20          |
|                      | Odstav. na min. polohy podl. 2: 21,75000                                                                                             |     |              |           |                   |
| 41564871115112       | Poklad ze štěrku po zrušení tloušťky 25 cm (šířka odtr. 30 cm)                                                                       | m2  | 21,75000     | 205,20    | 4 461,10          |
|                      | Odstav. na min. polohy podl. 2: 21,75000                                                                                             |     |              |           |                   |
| 51564821115100       | Poklad bet. vepř. tloušťka 30 mm k. do 500 m2                                                                                        | m2  | 21,75000     | 213,00    | 4 622,30          |
|                      | místo BD: 21,754                                                                                                                     |     |              |           |                   |
| 6156226320R          | Tvarovce z betonu: 600x400x80 mm př. k. štěr. 30 cm                                                                                  | kus | -2 026,83300 | 46,10     | -93 300,92        |
|                      | ZD: -4420,00% 417,11 - 2026,8333                                                                                                     |     |              |           |                   |
| 7156249130R          | Dřevěná vepřevka LORALOR 24/24/81 nel. dle PD 4427-18                                                                                | kus | 1 077,75000  | 22,50     | 179 589,38        |
|                      | výměra BD za ZD: 37,25                                                                                                               |     | 7 956,00000  |           |                   |
|                      |                                                                                                                                      |     | 21,75000     |           |                   |
| Díl: 91              | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                |     |              |           | <b>648,80</b>     |
| 8150217476R          | Obrazovka sloního nájezdový 1000/150/150 bez 10-2                                                                                    | kus | 8,00000      | 80,80     | 646,50            |
| Díl: 96              | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                            |     |              |           | <b>6 084,40</b>   |
| 91650510225100       | Bourání drážky beton. do hl. 10 do 40 mm, dl. 1 m2                                                                                   | m2  | 41,00000     | 148,40    | 6 084,40          |
|                      | pod zámkovku: 41,0025                                                                                                                |     |              |           |                   |
| Díl: 99              | <b>Stavení a přeprav hmot</b>                                                                                                        |     |              |           | <b>10 857,13</b>  |
| 101602220115100      | Přístavba m. st. beton. komunikace, kryt dlažbový                                                                                    | 1   | 58,07500     | 185,40    | 10 697,13         |
| Díl: D96             | <b>Přesuny sutí a vyzdobení hmot</b>                                                                                                 |     |              |           | <b>47 020,65</b>  |
| 111979051125100      | Nákladní nebo přepravní sutí a vyzdobení hmot                                                                                        | 1   | 44,48500     | 141,35    | 6 287,95          |
|                      | <b>1066</b>                                                                                                                          |     |              |           |                   |
|                      | pr. vodorovně dopravě do sutu, 1000 kg za 200 m (provozovník) podhlínek,                                                             |     |              |           |                   |
|                      | pr. vodorovně dopravě do vody, vyhození na břehy, na dno, na příkop, na okraj, na sádku do 15 m, vodorovně k nábřeží do 4 m, příkop, |     |              |           |                   |
|                      | pr. nakl. č. 1000 kg, přepravní, dopravu do 15 m, vodorovně a sádku do 4 m, sádku,                                                   |     |              |           |                   |
| 121979051115100      | Odvaz sutí a výbor hmot na sádku do 1 km                                                                                             | 1   | 44,48500     | 278,30    | 12 380,18         |
|                      | <b>1068</b>                                                                                                                          |     |              |           |                   |
| 1319790511215100     | Přístavba k. odstav. za sádky ca. 1 km                                                                                               | 1   | 44,48500     | 15,94     | 709,54            |
| 141979051115100      | Vnitřní stavění a dopravu sutí do 10 m                                                                                               | 1   | 44,48500     | 224,40    | 9 982,43          |
| 151979051215100      | Přístavba k. v. v. dopravu sutí za dle 5 m                                                                                           | 1   | 44,48500     | 10,00     | 4 448,50          |
| 161979051015100      | Poplatek za sádku stavební sutí                                                                                                      | 1   | 44,48500     | 297,00    | 13 212,05         |

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | Číslo ZL: 07                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Moravská stavební unie – MSU s.r.o.                                                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jihl. nám. 717, 627 00 Brno                                                         |                                                                                     |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obec Damborčice                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pod Kostelem 69, 696 35 Damborčice                                                  |                                                                                     |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Damborčicích                           |                                                                                     |
| SoD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2008 ze dne 28.4.2020                                                               |                                                                                     |
| Název:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plot                                                                                | Datum: 3.8.2020                                                                     |
| Podpis zmocnění potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Předmět změnového listu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| R-ZL 07 - Plot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Popis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| V průběhu realizace bylo upřesněno provedení plotu, kdy část plotu bude provedena jako prefabrikovaná z betonových skládaných dílců na základě vzorkování.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Výše uvedené práce nebyly součástí smluvního rozpočtu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Nedílnou součástí tohoto ZL je položkový rozpočet „ZL 07“ (dále jen „R-ZL 07“), který řeší obecnou charakteristiku tohoto ZL do technických podrobností.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| a) Pakliže R-ZL 07 obsahuje položky, které neobsahoval původní rozpočet* platí, že tyto položky definují dodatečné stavební práce, služby a dodatky ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a rozšíří tak předmet díla v souladu s citovaným ustanovením ZZVZ.                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| b) Pakliže R-ZL 07 obsahuje položky, které jsou obsaženy v původním rozpočtu (tedy jedná se o položky nesoucí stejné označení – „Číslo položky“) platí, že tyto položky doplňují rozsah položek původního rozpočtu. Položky obsažené v R-ZL 07 definují změnu ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ a upravují tak průměrná díla v souladu s citovaným ustanovením ZZVZ. |                                                                                     |                                                                                     |
| c) Pakliže R-ZL 07 obsahuje položky, které jsou minusové/záporné, jedná se o část díla původního rozpočtu, které se v důsledku okolností vyplývajících z výše uvedených písmen a) a b), či jiných důvodů nerealizují.                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| *Původní rozpočet – Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla, SOD ze dne 28.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Stanovisko TDS: souhlasí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| Cena měnoprac bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cena víceprací bez DPH:                                                             |                                                                                     |
| 0,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 196 688,56 Kč                                                                       |                                                                                     |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dopad na termín realizace:                                                          |                                                                                     |
| 196 688,56 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ne                                                                                  |                                                                                     |
| Za objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TDS                                                                                 | Za zhotovitele:                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Ing. Zbyněk Pastýřek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ing. Radek Martinák                                                                 | Ing. Tibor Vališ, jednatel                                                          |

OFEC DAMEŘIČE  
Příkazatel: Ing. Tibor Vališ  
16.11.2020, 16:02:07:4900



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          | <b>Číslo ZL: 08</b> |                             |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Moravská stavební unie – MSU s.r.o.                      |                     |                             |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jihní nám. 7/7, 627 00 Brno                              |                     |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obec Dambořice                                           |                     |                             |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Dambořicích |                     |                             |
| SoD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2008 ze dne 28.4.2020                                    |                     |                             |
| Název:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podbití                                                  | Datum:              | 12.8.2020                   |
| Podpis: Podpis zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                     |                             |
| Předmět změnového listu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                     |                             |
| R-ZL 08 - Podbití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                     |                             |
| <b>Popis:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                     |                             |
| V průběhu realizace byl zjištěn nevyhovující technický stav stávajícího podbití střechy. Tato část nebyla v PO ani rozpočtu řešena. Bylo navrženo demontování stávající ztrouchnivělé obložení a provedení nového včetně povrchové úpravy omítkou. Tyto práce je potřeba provést před prováděním fasády.                                                      |                                                          |                     |                             |
| Výše uvedené práce nebyly součástí smluvního rozpočtu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                     |                             |
| Nedílnou součástí tohoto ZL je položkový rozpočet „ZL 08“ (dále jen „R-ZL 08“), který řadí obecnou charakteristiku tohoto ZL do technických podrobností.                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                     |                             |
| <b>Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZVZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                     |                             |
| a) Pakliže R-ZL 08 obsahuje položky, které neobsahoval původní rozpočet* platí, že tyto položky definují dodatečné stavební práce, služby a dodatky ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ“) a rozšiřují tak předmět díla v souladu s citovaným ustanovením ZVZ.                                         |                                                          |                     |                             |
| b) Pakliže R-ZL 08 obsahuje položky, které jsou obsaženy v původním rozpočtu (tedy jedná se o položky nesoucí stejné označení – „Číslo položky“), platí, že tyto položky doplňují rozsah položek původního rozpočtu. Položky obsažené v R-ZL 08 definují změnu ve smyslu § 222 odst. 6 ZVZ a upravují tak předmět díla v souladu s citovaným ustanovením ZVZ. |                                                          |                     |                             |
| c) Pakliže R-ZL 08 obsahuje položky, které jsou minusové/záporné, jedná se o části díla původního rozpočtu, které se v důsledku okolností vyplývajících z výše uvedených písmen a) a b), či jiných důvodů nerealizují.                                                                                                                                        |                                                          |                     |                             |
| *Původní rozpočet = Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla, SOD ze dne 28.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                     |                             |
| <b>Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 ZVZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                     |                             |
| <b>Stanovisko TDS: souhlasí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                     |                             |
| Cena méněpráci bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cena vícepráci bez DPH:                                  |                     |                             |
| 0,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 155 548,40 Kč                                            |                     |                             |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dopad na termín realizace:                               |                     |                             |
| 155 548,40 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ano                                                      |                     |                             |
| Za objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TDS                                                      | Za zhotovitele:     |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                     | Ing. Tibor Valčík, jednatel |

OBEC DAMBOŘICE  
2008 ze dne 08.08.2020  
Ing. Tibor Valčík

| Položkový rozpočet stavby    |       |                                                      |                             |                |
|------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Stavba:                      | 2008  | Přestavba objektu č.1 obecní farmy Loučka, Dambořice |                             |                |
| Objekt:                      | SO 01 | Stavební úpravy                                      |                             |                |
| Rozpočet:                    | ZL 08 | Podbití varianta pelinka + nátěr                     |                             |                |
| Objednatel:                  |       |                                                      | IČO:                        |                |
|                              |       |                                                      | DIČ:                        |                |
| Zhotovitel:                  |       |                                                      | IČO:                        |                |
|                              |       |                                                      | DIČ:                        |                |
| Vypracoval:                  |       |                                                      |                             |                |
| Rozpis ceny                  |       |                                                      |                             | Celkem         |
| HSV                          |       |                                                      |                             | 79 742,47      |
| PSV                          |       |                                                      |                             | 75 805,93      |
| MON                          |       |                                                      |                             | 0,00           |
| Vedlejší náklady             |       |                                                      |                             | 0,00           |
| Ostatní náklady              |       |                                                      |                             | 0,00           |
| Celkem                       |       |                                                      |                             | 155 548,40     |
| Rekapitulace daní            |       |                                                      |                             |                |
| Základ pro sníženou DPH      | 15    | %                                                    |                             | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH                  | 15    | %                                                    |                             | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH      | 21    | %                                                    |                             | 155 548,40 CZK |
| Základní DPH                 | 21    | %                                                    |                             | 32 665,16 CZK  |
| Zaokrouhlení                 |       |                                                      |                             | 0,00 CZK       |
| Cena celkem s DPH            |       |                                                      |                             | 188 213,56 CZK |
| v Dambořicích dne 12.08.2020 |       |                                                      |                             |                |
| Za zhotovitele               |       |                                                      | Za objednatele              |                |
|                              |       |                                                      |                             |                |
| Ing. Tibor Valčík            |       |                                                      | Ing. Tibor Valčík, jednatel |                |

Rekapitulace dílů

| Číslo  | Název                   | Typ dílu | Celkem     | %   |
|--------|-------------------------|----------|------------|-----|
| 6      | Úpravy povrchu, podlahy | HSV      | 17 572,50  | 11  |
| 62     | Úpravy povrchů vnější   | HSV      | 61 902,00  | 40  |
| 99     | Stavení přesun hmot     | HSV      | 267,97     | 0   |
| 762    | Konstrukce tesáříské    | PSV      | 11 833,09  | 8   |
| 763    | Dřevostavby             | PSV      | 63 972,84  | 41  |
| Celkem |                         |          | 155 548,40 | 100 |

# Položkový rozpočet

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| S: 2008  | Přestavba objektu č. 1 obecní famy Loučka, Dambolice |
| O: SO 01 | Stavební úpravy                                      |
| R: 8     | Podbití varianta pelinka + nátěr                     |

| P. č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Díl: 6   |               | Úpravy povrchu, podlahy                                                                                                   |    |           |           | 17 572,50 |
| 1        | 601028172     | Suk na podhledech vnější keramik V. 2 mm, rubné<br>(0,25+0,5)*(58+52)                                                     | m2 | 82,50000  | 213,00    | 17 572,50 |
| Díl: 62  |               | Úpravy povrchů vnější                                                                                                     |    |           |           | 61 902,00 |
| 2        | 621481211     | Montáž výztužné síle (perinky) do atřky-podhledy včetně<br>výztužné síle a stěrkyového imelu Baumit<br>(0,25+0,5)*(58+52) | m2 | 82,50000  | 287,00    | 23 677,50 |
| 3        | 622300172     | Tření nátěrových spár imelem včetně dodávky imelu<br>Baumitac Polymurthane<br>58+52                                       | m  | 110,00000 | 67,50     | 7 425,00  |
| 4        | 622421481     | Doplňky zmrst. systémů, rohová lišta s diagonálkou<br>58+52+0,9*2                                                         | m  | 111,00000 | 109,50    | 12 154,50 |
| 5        | 622471317     | Nátěr nebo nátěřík stěn vnějších, sálalířnost 1 - 2 barva silikonová<br>Protibauatofie<br>(0,25+0,5)*(58+52)              | m2 | 82,50000  | 226,00    | 18 645,00 |
| Díl: 99  |               | Stavení přesun hmot                                                                                                       |    |           |           | 267,97    |
| 6        | 990281108     | Přesun hmot pro opravy a celřbu do výšky 12 m                                                                             | 1  | 0,76662   | 350,00    | 267,97    |
| Díl: 762 |               | Konstrukce tesáříské                                                                                                      |    |           |           | 11 833,09 |
| 7        | 762342203     | Montáž laťování střech včetně dodávky řeziva, uleř 4x6 cm<br>(0,25+0,5)*(58+52)                                           | m2 | 82,50000  | 130,00    | 10 725,00 |
| 8        | 7623935000    | Spojovací prostředky pro montáž stropů<br>(0,25+0,5)*(58+52)*0,025                                                        | m3 | 2,06250   | 177,00    | 365,06    |
| 9        | 990762202     | Přesun hmot pro tesáříské konstrukce, výšky do 12 m                                                                       | %  | 110,00000 | 6,70      | 743,03    |
| Díl: 763 |               | Dřevostavby                                                                                                               |    |           |           | 63 972,84 |
| 10       | 763616232     | Im. obložení podhledů, desky nad š. 18mm, P+D, žroubov<br>(0,25+0,5)*(58+52)                                              | m2 | 82,50000  | 227,00    | 18 727,50 |
| 11       | 60725039      | Deska dřevotřísková OSB ECO 3 N - 4PD š. 22 mm<br>(0,25+0,5)*(58+52)*1,25                                                 | m2 | 103,12500 | 367,00    | 37 859,38 |
| 12       | 990763201     | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m                                                                                | %  | 568,36890 | 9,10      | 5 169,96  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       | <b>Číslo ZL: 09</b>                                                                   |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Moravská stavební unie – MSU s.r.o.                                                   |                                                                                       |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jihl. nám. 7/7, 627 00 Brno                                                           |                                                                                       |
| Název:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obec Dambořice                                                                        |                                                                                       |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Dambořicích                              |                                                                                       |
| SoD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2008 ze dne 28.4.2020                                                                 |                                                                                       |
| Název:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Úpravy elektroinstalace                                                               |                                                                                       |
| Datum: 4.9.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
| <p>Podpisem zmocnění patrvrží v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změnového listu:</b><br/>R-ZL 09 – Úpravy elektroinstalace</p> <p><b>Popis:</b><br/>V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající objekt nemá řešený systém hromosvodů. V PD ani rozpočtu tyto práce nejsou obsaženy, je ale nutné jejich provedení pro úspěšnou kolaudaci objektu.</p> <p>Výše uvedené práce nebyly součástí smluvního rozpočtu, jejich provedení je nutné.</p> <p>Nedílnou součástí tohoto ZL je položkový rozpočet „ZL 09“ (dále jen „R-ZL 09“), který řadí obecnou charakteristiku tohoto ZL do technických podrobností.</p> <p><b>Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZVZ</b></p> <p>a) Pakliže R-ZL 09 obsahuje položky, které neobsahoval původní rozpočet* platí, že tyto položky definují dodatečné stavební práce, služby a dodávky ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a rozšiřují tak předmět díla v souladu s citovaným ustanovením ZZVZ.</p> <p>b) Pakliže R-ZL 09 obsahuje položky, které jsou obsaženy v původním rozpočtu (tedy jedná se o položky nesoucí stejné označení – „číslo položky“) platí, že tyto položky doplňují rozsah položek původního rozpočtu. Položky obsažené v R-ZL 09 definují změnu ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ a upravují tak předmět díla v souladu s citovaným ustanovením ZZVZ.</p> <p>c) Pakliže R-ZL 09 obsahuje položky, které jsou minusové/záporné, jedná se o části díla původního rozpočtu, které se v důsledku okolností vyplývajících z výše uvedených písmen a) a b), či jiných důvodů nerealizují.</p> <p>*Původní rozpočet = Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla, SOO ze dne 28.4.2020</p> |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
| Stanovisko TDS: souhlasí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
| Cena měněpráci bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cena vícepráci bez DPH:                                                               |                                                                                       |
| 0,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 310 093,07 Kč                                                                         |                                                                                       |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dopad na termín realizace:                                                            |                                                                                       |
| 310 093,07 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ano                                                                                   |                                                                                       |
| Za objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TDS                                                                                   | Za zhotovitele:                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Ing. Zbyněk Pastýřek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ing. Radek Martiňák                                                                   | Ing. Těbor Vališ, ředitel                                                             |

OBEC DAMBOŘICE  
Pod Kocalskou 81, 627 00 DAMBOŘICE  
IČ: 61229494, DIČ: CZ61229494

Zakázková č.:

**Přestavba obj.č.1 obecní farmy Loučka na garáže a sklady v Dambořicích  
D.1.4 d - ochrana před bláskem**

Rozpočet č.: P091302

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Rekapitulace rozpočtu</b>            |                      |
| <b>HLAVA I</b>                          |                      |
| Dodávka materiálu                       | 43 480,20 Kč         |
| <b>Celkem</b>                           | <b>43 480,20 Kč</b>  |
| <b>HLAVA II</b>                         |                      |
| Projektová a projektová práce           |                      |
| Projektová dokumentace                  | 6 000,00 Kč          |
| <b>Celkem</b>                           | <b>6 000,00 Kč</b>   |
| <b>HLAVA III</b>                        |                      |
| Základní rozpočtové náklady             |                      |
| Podružný materiál                       | 1 363,81 Kč          |
| Podřídná výroba                         | 5 590,08 Kč          |
| <b>Celkem</b>                           | <b>6 953,87 Kč</b>   |
| <b>HLAVA IV</b>                         |                      |
| Montážní práce a služby                 | 232 679,00 Kč        |
| <b>Celkem</b>                           | <b>232 679,00 Kč</b> |
| <b>HLAVA V</b>                          |                      |
| Minimální doprava                       | 10 200,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>                           | <b>10 200,00 Kč</b>  |
| <b>HLAVA VI</b>                         |                      |
| Vedlejší náklady                        |                      |
| Náklady na umístění stavby              | 800,00 Kč            |
| Montážní stroje a mechanismy            | 2 000,00 Kč          |
| <b>Celkem</b>                           | <b>2 800,00 Kč</b>   |
| <b>HLAVA VII</b>                        |                      |
| Osazení náklady                         |                      |
| Lesní práce                             | 1 500,00 Kč          |
| <b>Celkem</b>                           | <b>1 500,00 Kč</b>   |
| <b>HLAVA VIII</b>                       |                      |
| Náklady hrazené z provozních prostředků |                      |
| Revize a zkoušky                        | 4 500,00 Kč          |
| <b>Celkem</b>                           | <b>4 500,00 Kč</b>   |
| <b>Celkem bez DPH</b>                   | <b>310 093,07 Kč</b> |

V Dambořicích dne 4. 9. 2020

OBEC DAMBOŘICE  
Pod Kocalskou 81, 627 00 DAMBOŘICE  
IČ: 61229494, DIČ: CZ61229494

za objednatele

za zhotovitele

Výbrany dodavatel stavby bude spřítovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebnímu technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

| Rozpočet              |                               |       |    |            | P091302             |
|-----------------------|-------------------------------|-------|----|------------|---------------------|
| Hromosvody a uzemnění |                               |       |    |            |                     |
| Číslo položky         | Popis položky                 | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem              |
| STPASKA               | PASKA NEREZ K ST              | 45    | M  | 29,00 Kč   | 1 305,00 Kč         |
| DOHT                  | DRZAK VZDAL. H DOHT NA TRUBKU | 18    | KS | 36,00 Kč   | 648,00 Kč           |
| STITEKPVK             | STITEK PVC BEZ OZNAČENÍ       | 14    | KS | 4,00 Kč    | 56,00 Kč            |
| DOJA-25               | DRZAK UHELNÍKU DOJA-25        | 42    | KS | 26,00 Kč   | 1 092,00 Kč         |
| DRAT10                | DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM     | 111,6 | KG | 29,00 Kč   | 3 236,40 Kč         |
| DOHJK                 | DRZAK KLOUB VZDALENEHO HROM   | 16    | KS | 46,00 Kč   | 736,00 Kč           |
| DOHS                  | DRZAK VZDAL. H. "T" DOHS      | 6     | KS | 45,00 Kč   | 270,00 Kč           |
| KOH                   | KLOUB VZDALENEHO HROMOSVODU   | 16    | KS | 47,00 Kč   | 752,00 Kč           |
| 480099CZ              | TABULKA VYSTŘ. PLAST CZ       | 14    | KS | 63,00 Kč   | 882,00 Kč           |
| IT                    | TYC IZOLACI IT 1000MM         | 18    | KS | 151,00 Kč  | 2 718,00 Kč         |
| ITJ68                 | TYC IZOLACI PRO JIMAC ITJ68   | 24    | KS | 176,00 Kč  | 4 224,00 Kč         |
| JR 3.0                | JIMACI TYC JR 3.0             | 2     | KS | 449,00 Kč  | 898,00 Kč           |
| JR 2.5                | JIMACI TYC JR 2.5             | 3     | KS | 339,00 Kč  | 1 017,00 Kč         |
| OU1.7                 | UHELNÍK OCHRANNÝ OU 1,7       | 14    | KS | 138,00 Kč  | 1 932,00 Kč         |
| SP                    | SVORKA PŘIPOJOVACÍ SP         | 5     | KS | 11,00 Kč   | 55,00 Kč            |
| SR2B                  | SVORKA SPOJOVACÍ SR2B         | 24    | KS | 18,00 Kč   | 432,00 Kč           |
| SOA                   | SVORKA OKAPOVACÍ SOA          | 20    | KS | 16,00 Kč   | 320,00 Kč           |
| DRATBALMGST4          | DRAT ALMGSI 8MM MEKKY 7.4M/KG | 35,6  | KG | 121,00 Kč  | 4 307,60 Kč         |
| SK                    | SVORKA KRIZOVA SK             | 32    | KS | 21,00 Kč   | 672,00 Kč           |
| SR03B                 | SVORKA SPOJOVACÍ SR3B         | 30    | KS | 31,00 Kč   | 930,00 Kč           |
| PV23                  | PODPERA VEDENI PV 23          | 240   | KS | 12,00 Kč   | 2 880,00 Kč         |
| PASEK30/4             | PASEK FEZN 30X4MM (0,96KG/M)  | 209   | KG | 32,00 Kč   | 6 688,00 Kč         |
| PV1P-55               | PODPERA VEDENI PV1P-55        | 90    | KS | 27,00 Kč   | 2 430,00 Kč         |
| SS                    | SVORKA SPOJOVACÍ SS           | 80    | KS | 9,00 Kč    | 720,00 Kč           |
| SZA                   | SVORKA ZKUSEBNÍ SZA           | 14    | KS | 30,00 Kč   | 420,00 Kč           |
| <b>Celkem</b>         |                               |       |    |            | <b>39 345,30 Kč</b> |

| Montáž dle ceníku M741 |                                          |       |     |            |                     |
|------------------------|------------------------------------------|-------|-----|------------|---------------------|
| Číslo položky          | Popis položky                            | Počet | MJ  | Jedn. cena | Celkem              |
| 743622200              | Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby      | 133   | kus | 52,00 Kč   | 6 916,00 Kč         |
| 743622100              | Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby      | 482   | kus | 46,00 Kč   | 22 172,00 Kč        |
| 743621120              | Mont hromosvod drát s podpěr nad -p10mm- | 30    | m   | 109,00 Kč  | 3 270,00 Kč         |
| 743624110              | Montáž hromosvod úhel,knb do zdiva       | 14    | kus | 224,00 Kč  | 3 136,00 Kč         |
| 763903510              | náter zem pásku 1krycí pruhy             | 15    | m   | 9,00 Kč    | 135,00 Kč           |
| 743629300              | Montáž hromosvod štlíku označ svodu      | 14    | kus | 46,00 Kč   | 644,00 Kč           |
| 743624200              | Montáž hromosvod ochranných listů        | 14    | kus | 75,00 Kč   | 1 050,00 Kč         |
| 743621110              | Mont hromosvod drát s podpěr do -p10mm   | 270   | m   | 104,00 Kč  | 28 080,00 Kč        |
| 742894210              | Montáž tabulek pro přístř šroubov        | 14    | kus | 23,00 Kč   | 322,00 Kč           |
| 740999910              | Zabezpečení pracovníště                  | 10    | hod | 345,00 Kč  | 3 450,00 Kč         |
| JimacI lvc JR          | Montáž jímací tyče do 3m                 | 5     | ks  | 184,00 Kč  | 920,00 Kč           |
| JimacI jímací          | Montáž pomocného jímáče                  | 8     | ks  | 75,00 Kč   | 600,00 Kč           |
| osazení PV 23          | Montáž podpěr PV23 do plechové krytiny   | 240   | ks  | 17,00 Kč   | 4 080,00 Kč         |
| 743411121              | Montáž krabic instal zapušt P1H 4hr      | 1     | kus | 75,00 Kč   | 75,00 Kč            |
| 743612121              | Monti uzem drátu-p10mm v zemi městě      | 150   | m   | 35,00 Kč   | 5 250,00 Kč         |
| 743612111              | Monti uzem pásku Fezn v zemi             | 220   | m   | 35,00 Kč   | 7 700,00 Kč         |
| 743419130              | Ověření krabic vřikem na 4 šrouby        | 1     | kus | 6,00 Kč    | 6,00 Kč             |
| 220 060401             | Ušetření kabelu zátkou s lepidlem        |       | ks  | 75,00 Kč   | 0,00 Kč             |
| <b>Celkem</b>          |                                          |       |     |            | <b>87 806,00 Kč</b> |

| Úložný materiál,krabice a příslušenství |                               |       |    |            |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------|----|------------|------------------|
| Číslo položky                           | Popis položky                 | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem           |
| HMOZDINKA/10C                           | HMOZDINKA 8/100MMZAT1.OUK. NH | 118   | KS | 4,00 Kč    | 472,00 Kč        |
| KUZV                                    | KRABICE DO ZAT.S VKEM         | 1     | KS | 380,00 Kč  | 380,00 Kč        |
| <b>Celkem</b>                           |                               |       |    |            | <b>852,00 Kč</b> |

| Stavební práce při elektromontážích - 846-9 |                                     |       |     |             |                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----|-------------|----------------------|
| Číslo položky                               | Popis položky                       | Počet | MJ  | Jedn. cena  | Celkem               |
| 174311318                                   | Zájaz kabel Rýhy 35x50Ht 3. ručně   | 300   | m   | 188,00 Kč   | 50 400,00 Kč         |
| 953993120                                   | Osazení hmoždinek sítn cíhel d.8 mm | 118   | kus | 11,00 Kč    | 1 298,00 Kč          |
| 973031300                                   | Sekání kapes zdi cih krabic15x15x10 | 1     | kus | 75,00 Kč    | 75,00 Kč             |
| 110022200                                   | Výkop vedení podzem v zástavbě      | 1     | kpl | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč          |
| 132311318                                   | Výkop kabel. Rýhy 35x60Ht 3. ručně  | 300   | m   | 273,00 Kč   | 81 900,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>                               |                                     |       |     |             | <b>134 673,00 Kč</b> |

| Ostatní materiál |                              |       |    |            |                    |
|------------------|------------------------------|-------|----|------------|--------------------|
| Číslo položky    | Popis položky                | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem             |
| 1317507          | LEPIDLO MONTAZNI UNIVER 310M | 24    | KS | 125,00 Kč  | 3 000,00 Kč        |
| <b>Celkem</b>    |                              |       |    |            | <b>3 000,00 Kč</b> |

| Barvy a nátěry |                                       |       |    |            |                    |
|----------------|---------------------------------------|-------|----|------------|--------------------|
| Číslo položky  | Popis položky                         | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem             |
| VLB000550      | Asfaltový lak (ochrana zemních spojů) | 15    | kg | 144,00 Kč  | 2 160,00 Kč        |
| VLB000390      | Benzin technický                      | 3     | l  | 35,00 Kč   | 105,00 Kč          |
| <b>Celkem</b>  |                                       |       |    |            | <b>2 265,00 Kč</b> |

| Demontáž dle ceníku M741 |                                         |       |     |            |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------|-----|------------|---------------------|
| Číslo položky            | Popis položky                           | Počet | MJ  | Jedn. cena | Celkem              |
| 740999902dem             | Demontáž stávajících rozvodů hromosvodu | 30    | hod | 340,00 Kč  | 10 200,00 Kč        |
| <b>Celkem</b>            |                                         |       |     |            | <b>10 200,00 Kč</b> |

Materiál celkem  
Montážní práce celkem  
45 460,20 Kč  
232 679,00 Kč

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | <b>číslo ZL: 10</b>                                                                   |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Moravská stavební unie – MSU s.r.o.                                                   |                                                                                       |  |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jižní nám. 717, 627 00 Brno                                                           |                                                                                       |  |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obec Damborice                                                                        |                                                                                       |  |
| SOD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pod Kostelem 69, 696 35 Damborice                                                     |                                                                                       |  |
| Název:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Damborěch                                |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2008 ze dne 28.4.2020                                                                 |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Úpravy elektroinstalace - garáž                                                       | Datum: 4.9.2020                                                                       |  |
| <p>Podepsaní zmocněníci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změnového listu:</b></p> <p>R-ZL 10 – Úpravy elektroinstalace v garážích</p> <p><b>Popis:</b></p> <p>V průběhu realizace bylo doloženo doplnění svítidel v m.č. 1.01 a doplnění elektroinstalace a s tím spojené úpravy v rozvaděči</p> <p>Výše uvedené práce nebyly součástí smluvního rozpočtu.</p> <p>Nedílnou součástí tohoto ZL je položkový rozpočet „ZL 10“ (dále jen „R-ZL 10“), který řeší obecnou charakteristiku tohoto ZL do technických podrobností.</p> <p><b>Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZZV</b></p> <p>a) Pakliže R-ZL 10 obsahuje položky, které neobsahoval původní rozpočet* platí, že tyto položky definují dodatečné stavební práce, služby a dodatky ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a rozšiřují tak předmět díla v souladu s citovaným ustanovení ZZVZ.</p> <p>b) Pakliže R-ZL 10 obsahuje položky, které jsou obsaženy v původním rozpočtu (tedy jedná se o položky nesoucí stejné označení – „Číslo položky“) platí, že tyto položky doplňují rozsah položek původního rozpočtu. Položky obsažené v R-ZL 10 definují změnu ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ a upravují tak předmět díla v souladu s citovaným ustanovení ZZVZ.</p> <p>c) Pakliže R-ZL 10 obsahuje položky, které jsou minusové/záporné, jedná se o část díla původního rozpočtu, které se v důsledku okolností vyplývajících z výše uvedených písmen a) a b), či jiných důvodů nerealizují.</p> <p>*Původní rozpočet = Hláška č. 1 – Položkový rozpočet díla, SOD ze dne 28. 4. 2020</p> |                                                                                       |                                                                                       |  |
| <b>Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |  |
| Stanovisko TDS: souhlasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       | Cena víceprací bez DPH:                                                               |  |
| Cena měněnací bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | 16 992,71 Kč                                                                          |  |
| * 10 106,89 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |  |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       | Dopad na termín realizace:                                                            |  |
| 6 895,82 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | Ne                                                                                    |  |
| Za objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TDS                                                                                   | Za zhotovitele:                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Ing. Zbyněk Pastýřík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ing. Radek Martinák                                                                   | Ing. Tboř Vališ, jednatel                                                             |  |

Přestavba obj.č.: obecni farmy Loučka  
na garáže a sklady v Dambořicích

ELEKTROIZOVODY

NÁVRH ROZPOČTU

Rekapitulace

A/ Elektroizovy (materiál, montáž)

B/ Dodávky

E/ D/ C/ B/ A/

ZÁKLADNÍ NÁKLADY bez DPH CELKEM

-5 629,49 Kč  
-4 477,41 Kč  
0,00 Kč  
0,00 Kč  
0,00 Kč  
-10 106,89 Kč

Firma :  
V Dambořicích dne 4.9. 2020

za objednatel  
za zhotovitele  
OBEC DAMBOŘICE  
Předseda obce, Ing. Zdeněk Štěpánek  
Ing. Zdeněk Štěpánek

číslo pol. název položky m.j. množství cena jedn. dodávka materiál montáž jedn. montáž

A/ ELEKTROIZOVODY

montáž :

kabel CRY-4 5x2,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

kabel CRY-4 3x1,5mm<sup>2</sup>

[illegible]

| Položkový rozpočet stavby |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |               |  |
|---------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| Stavba:                   |  | 2008_1 Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Damborčicích                                               |  |  |  |  |  |               |  |
| Objekt:                   |  | 01 Dodatek                                                                                                     |  |  |  |  |  |               |  |
| Rozpočet:                 |  | ZL 11 Šitová zeď + int. plitka                                                                                 |  |  |  |  |  |               |  |
| Objednatel:               |  | IČO:<br>DIČ:                                                                                                   |  |  |  |  |  |               |  |
| Zhotovitel:               |  | Moravská stavební unie - MSU s.r.o.<br>IČO: 48529303<br>DIČ:<br>Jižní náměstí 7/7<br>61900 Brno-Dolní Heršpice |  |  |  |  |  |               |  |
| Výpracoval:               |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |               |  |
| Rozpis cen                |  | Celkem                                                                                                         |  |  |  |  |  |               |  |
| HSV                       |  | 55 960,69                                                                                                      |  |  |  |  |  |               |  |
| PSV                       |  | 1 411,20                                                                                                       |  |  |  |  |  |               |  |
| MON                       |  | 0,00                                                                                                           |  |  |  |  |  |               |  |
| Vedlejší náklady          |  | 0,00                                                                                                           |  |  |  |  |  |               |  |
| Ostatní náklady           |  | 0,00                                                                                                           |  |  |  |  |  |               |  |
| Celkem                    |  | 57 371,89                                                                                                      |  |  |  |  |  |               |  |
| Rekapitulace daní         |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  |               |  |
| Základ pro sníženou DPH   |  | 15 %                                                                                                           |  |  |  |  |  | 0,00 CZK      |  |
| Snížená DPH               |  | 15 %                                                                                                           |  |  |  |  |  | 0,00 CZK      |  |
| Základ pro základní DPH   |  | 21 %                                                                                                           |  |  |  |  |  | 57 371,89 CZK |  |
| Základní DPH              |  | 21 %                                                                                                           |  |  |  |  |  | 12 048,10 CZK |  |
| Zakrouhlení               |  |                                                                                                                |  |  |  |  |  | 0,00 CZK      |  |
| Cena celkem s DPH         |  | 69 419,99 CZK                                                                                                  |  |  |  |  |  |               |  |

|                                                                                                         |  |                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| v Damborčicích                                                                                          |  | dne 21.09.2020                                                                                          |  |
| <br>Za zhotovitele |  | <br>Za objednatele |  |
| OHEC DAMBORČICE<br>Pod Koutem 84, 690 35 Damborčice<br>IČ: 0090346, DIČ: CZ0090346                      |  |                                                                                                         |  |

Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                         | Typ díla | Celkem    | %   |
|-------------|-------------------------------|----------|-----------|-----|
| 2           | Základy a zvláštní zakládání  | HSV      | 2 863,90  | 5   |
| 3           | Svislá a kompletní konstrukce | HSV      | 32 820,00 | 57  |
| 61          | Úpravy povrchu vnitřní        | HSV      | 17 640,00 | 31  |
| 99          | Slaveništní přesun hmot       | HSV      | 2 637,19  | 5   |
| 784         | Malby                         | PSV      | 1 411,20  | 2   |
| Cena celkem |                               |          | 57 371,89 | 100 |

# Položkový rozpočet

|    |        |                                                          |
|----|--------|----------------------------------------------------------|
| S: | 2008_1 | Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Dambořicích |
| O: | 01     | Dodatek                                                  |
| R: | ZL 11  | Štitová zeď + nt. příčka                                 |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| Díl: 2   | 1             | Zakládání a zvláštní zakládání                                                          |    |          |           | 2 863,50  |
|          | 1             | Zakládání základových pásů C 20/25                                                      | m3 | 0,30000  | 2 835,00  | 850,50    |
|          | 2             | Zakládání základových pásů - zřícení                                                    | m2 | 0,30000  | 581,00    | 587,20    |
|          | 3             | Boční stěny základových pásů - odstranění                                               | m2 | 1,20000  | 120,00    | 144,00    |
|          | 4             | Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí průměr drátu 4,0, ška 100/100 mm KA16       | t  | 0,03000  | 38 700,00 | 1 161,00  |
| Díl: 3   | 1             | Svislé a kompletní konstrukce                                                           |    |          |           | 32 820,00 |
|          | 1             | Zdivo z tvárnice Ytong tloušťky 25 cm                                                   | m2 | 12,00000 | 1 785,00  | 21 420,00 |
|          | 2             | Štitová zeď 12                                                                          | m2 | 12,00000 | 850,00    | 11 400,00 |
|          | 3             | Příčky z desek Ytong II, 20 cm tloušťky P 4 - 550, 550 x 245 x 200                      | m2 | 12,00000 | 320,00    | 11 520,00 |
| Díl: 61  | 1             | Úpravy povrchu vnitřní                                                                  |    |          |           | 17 640,00 |
|          | 1             | Otmak vnitřní zdiva, MVC, tloušťka 24                                                   | m2 | 24,00000 | 320,00    | 7 680,00  |
|          | 2             | Štitová zeď 12                                                                          | m2 | 12,00000 | 170,00    | 2 040,00  |
|          | 3             | Montáž vyzdívané sítě (celistvý) do stěny včetně vyzdívané sítě a svařované sítě Barmat | m2 | 24,00000 | 320,00    | 7 680,00  |
| Díl: 99  | 1             | Staveništní přesun hmot                                                                 |    |          |           | 2 637,19  |
|          | 1             | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                           | t  | 7,53482  | 350,00    | 2 637,19  |
| Díl: 784 | 1             | Malby                                                                                   |    |          |           | 1 411,20  |
|          | 1             | Penetrace podlaží valdřem 2 x                                                           | m2 | 24,00000 | 21,00     | 504,00    |
|          | 2             | Malba vnitřní příčka 24                                                                 | m2 | 24,00000 | 37,80     | 907,20    |
|          | 3             | Malba vnitřní, Tencolac, bílá, bez penetrace 2 x                                        | m2 | 24,00000 | 37,80     | 907,20    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | Číslo ZL: 12               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Moravská stavební unie – MSU s.r.o.                      |                            |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obec Dambořice                                           |                            |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Dambořicích |                            |
| SoD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2008 ze dne 28.4.2020                                    |                            |
| Název:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oprava nevyužitých prostor                               | Datum: 8.10.2020           |
| <p>Podpisání zmocnění potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změnového listu:</b></p> <p>R-ZL 12 – Oprava nevyužitých prostor</p> <p><b>Popis:</b></p> <p>V průběhu realizace byl zjištěn nevyhovující stav nevyužívaných prostor, který vyžaduje kompletní sanaci.</p> <p>Výše uvedené práce nebyly součástí smluvního rozpočtu a zhotovitel je nemohi předpokládat. Nedinou součástí tohoto ZL je položkový rozpočet „ZL 12“ (dále jen „R-ZL 12“), který řeší obecnou charakteristiku tohoto ZL do technických podrobností.</p> <p><b>Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ</b></p> <p>a) Pakliže R-ZL 12 obsahuje položky, které neobsahoval původní rozpočet* platí, že tyto položky definují dodatečné svařební práce, služby a dodatky ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a rozšiřují tak předmět díla v souladu s citovaným ustanovením ZZVZ.</p> <p>b) Pakliže R-ZL 12 obsahuje položky, které jsou obsaženy v původním rozpočtu (tedy jeoná se o položky nesoucí stejné označení – „Číslo položky“) platí, že tyto položky doplňují rozsah poštěk původního rozpočtu. Položky obsažené v R-ZL 12 definují změnu ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ a upravují tak předmět díla v souladu s citovaným ustanovením ZZVZ.</p> <p>c) Pakliže R-ZL 12 obsahuje položky, které jsou, minusevé/záporné, jedná se o část díla původního rozpočtu, které se v důsledku okolností vyplývajících z výše uvedených písmen a) a b), či jiných důvodů nerealizují.</p> <p>*Původní rozpočet – Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla, SOD ze dne 28. 4. 2020</p> |                                                          |                            |
| <b>Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                            |
| Stanovisko TDS: souhlasí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                            |
| Cena méněpráci bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena vícepráci bez DPH:                                  |                            |
| 0,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308 366,99 Kč                                            |                            |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dopad na termín realizace:                               |                            |
| 308 366,99 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ano                                                      |                            |
| Za objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TDS                                                      | Za zhotovitele:            |
| Ing. Zbyněk Pastýřík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ing. Radek Marthák                                       | Ing. Tíbor Vališ, jednatel |

OSPEC DAMBOŘICE  
P.O. BOX 100, 684 55 DAMBOŘICE  
Č. 6033350, IČO: 123018490



**Položkový rozpočet**

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 2008_1 | Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Dambořicích |
| O: 01     | Dodatek                                                  |
| R: ZL 12  | Oprava hav. stavu neužívaných prostorů                   |

| P.č./Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>      | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                |    |           |           | <b>7 472,17</b>  |
| 131744413R12       | Výšleňové okení č. 14-22 do přípravek u okenního rámce včetně dodávky profilu LC 14                 | t  | 0,12870   | 30,666,00 | 3,868,21         |
| 21319201316R00     | Výšleňové okení č. 14-22 do přípravek u okenního rámce včetně dodávky profilu LC 14                 | m2 | 0,12870   | 168,20    | 3,868,21         |
| 21319201316R00     | Výšleňové okení č. 14-22 do přípravek u okenního rámce včetně dodávky profilu LC 14                 | m2 | 0,12870   | 168,20    | 3,868,21         |
| <b>Díl: 62</b>     | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                        |    |           |           | <b>64 489,26</b> |
| 3162011152R00      | Štuk na stěnách sádkou 034 tl. 5 mm, ručně                                                          | m2 | 21,30000  | 157,30    | 3,350,49         |
| 416002216R00       | Odkaz na m. položky pořadí 13 - 21,30000                                                            | m2 | 21,30000  |           | 3,350,49         |
| 516024113R00       | Odkaz na m. položky pořadí 13 - 21,30000                                                            | m2 | 21,30000  |           | 3,350,49         |
| 616024113R00       | Odkaz na m. položky pořadí 13 - 21,30000                                                            | m2 | 21,30000  |           | 3,350,49         |
| 7160123172         | Štuk na podhledech vnější keramiky V 2 mm, ručně                                                    | m2 | 13,50000  | 213,00    | 2,875,50         |
| 8162146121         | Monáž výztužné síť (perforky) do sádky-podhledy včetně výztužné síť s sádkou imalu Baumit           | m2 | 13,50000  | 287,00    | 3,874,50         |
| 91622300172        | Těsnění nepropadacích spár líním včetně dodávky líní                                                | m  | 18,00000  | 67,50     | 1,215,00         |
| 10162242161        | Doplňky zápleti systémů, rovnovážka s okapníkou                                                     | m  | 19,00000  | 109,50    | 2,090,30         |
| 111622471317       | Náhr. nebo náhr. stěn vnějších, sádkou 1 - 2 bava silikonová Profbaustoffe                          | m2 | 13,50000  | 226,00    | 3,051,00         |
| <b>Díl: 64</b>     | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                |    |           |           | <b>674,63</b>    |
| 1216489113R14      | Okení parapet, desky, plast, alumin. s nář. 20 cm včetně dodávky plastové parapetní desky 8. 350 mm | m  | 2,50000   | 269,86    | 674,63           |
| <b>Díl: 711.2</b>  | <b>Sanace</b>                                                                                       |    |           |           | <b>42 291,15</b> |
| 131PPVUS150        | Penzosy přehrávkové a soti přijímající sanaci omítky komplet sádkou dle PD D+M                      | m2 | 21,30000  | 1,075,90  | 22,914,54        |
| 141VSPSI           | Vnější svídlá polymercementová stěrková izolace v kombinaci sádkou dle PD D+M                       | m2 | 21,30000  | 767,80    | 16,354,14        |
| 151ZS              | Zapouzdření sádky (sádky) D+M                                                                       | m2 | 21,30000  | 141,80    | 3,022,47         |
| <b>Díl: 94</b>     | <b>Lešení a stavební výhyby</b>                                                                     |    |           |           | <b>10 637,55</b> |
| 161941555001R00    | Lešení včetně pomůcek, výška podlahy do 1,2 m                                                       | m2 | 153,50000 | 69,30     | 10,637,55        |
| <b>Díl: 96</b>     | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                           |    |           |           | <b>34 385,47</b> |
| 17196105511R00     | Bourání základů, železobetonových                                                                   | m3 | 5,84680   | 4,000,00  | 23,385,20        |
| 18196105511R00     | Připevnění základového pásu                                                                         | m  | 17,75000  | 424,00    | 7,526,00         |

**Položkový rozpočet**

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 2008_1 | Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Dambořicích |
| O: 01     | Dodatek                                                  |
| R: ZL 12  | Oprava hav. stavu neužívaných prostorů                   |

| P.č./Číslo položky | Název položky                                                                                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| 19196001125R00     | Výšeňové okení včetně křídel p. do 2 m2                                                                             | kus | 4,00000   | 13,40     | 53,60            |
| 21196001125R00     | Výšeňové okení včetně křídel p. nad 2 m2                                                                            | kus | 1,00000   | 24,20     | 24,20            |
| 20196001625R00     | Výšeňové okení včetně křídel p. do 2 m2                                                                             | m2  | 3,00000   | 190,00    | 570,00           |
| 22196001625R00     | Výšeňové okení včetně křídel p. nad 2 m2                                                                            | m2  | 4,00000   | 179,60    | 718,40           |
| 23197801152R00     | Odkaz na m. položky pořadí 13 - 21,30000                                                                            | m2  | 21,30000  | 53,90     | 1,148,07         |
| <b>Díl: 98</b>     | <b>Demolice</b>                                                                                                     |     |           |           | <b>33 770,44</b> |
| 24198011413R00     | Demolice budov, zdvojnásobení ke 20%, MC post. roz.                                                                 | m3  | 153,50200 | 220,00    | 33,770,44        |
| <b>Díl: 99</b>     | <b>Stavění prstů přesun hmot</b>                                                                                    |     |           |           | <b>1 135,41</b>  |
| 25199001108R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                                       | t   | 3,24404   | 350,00    | 1,135,41         |
| <b>Díl: 762</b>    | <b>Konstrukce tesáří</b>                                                                                            |     |           |           | <b>15 724,29</b> |
| 261762311921R00    | Výšeňové okení včetně křídel p. do 2 m2 a 3 m                                                                       | m   | 77,00000  | 188,00    | 12,586,00        |
| 271762312203       | Monáž, lakování stěn včetně opasky / řeziva, 10x8-4x6 cm                                                            | m2  | 13,50000  | 130,00    | 1,755,00         |
| 281762316500       | Odkaz na m. položky pořadí 7 - 13,50000                                                                             | m3  | 13,50000  | 177,00    | 2,386,50         |
| 29199016202R00     | Přesun hmot pro tesáří a konstrukce, výšky do 12 m                                                                  | %   | 147,50740 | 6,60      | 973,56           |
| <b>Díl: 763</b>    | <b>Dřevostavby</b>                                                                                                  |     |           |           | <b>10 458,69</b> |
| 301763115232       | M. sádkování podlahy, desky nad 1. 18mm P+D šroubky                                                                 | m2  | 13,50000  | 227,00    | 3,054,50         |
| 3118072500R        | Odkaz na m. položky pořadí 7 - 13,50000                                                                             | m2  | 13,50000  | 387,00    | 5,214,50         |
| 32199016202R00     | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m                                                                          | %   | 95,55130  | 9,00      | 860,96           |
| <b>Díl: 764</b>    | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                        |     |           |           | <b>13 026,01</b> |
| 331764161921R00    | Opatření krovu krovu z lak. Pz plechu, D. 120 mm včetně izolace, odvětrání, spodního materiálu a zateplení výpomoc: | m   | 2,50000   | 462,00    | 1,155,00         |
| 341764161521R00    | Zláb podokení pátů z lak. Pz plechu, ř. 330 mm včetně řeziva, řeziva a spávek                                       | m   | 17,75000  | 472,50    | 8,388,88         |
| 35176416152R00     | Kotlík střešní ovládní z lak. Pz plechu, 330x120 mm                                                                 | kus | 1,00000   | 367,50    | 367,50           |
| 36176416133R12     | Opravení parapetu, lakovaný Pz plech, ř. 330 mm lepení Eriklom                                                      | m   | 2,50000   | 369,00    | 917,50           |
| 371764132611R00    | Demontáž žlábu pátů, rovných, ř. 330 mm, do 45°                                                                     | m   | 25,27000  | 52,20     | 1,319,08         |
| 38176415462R00     | Demontáž odpadních trub krovových, D. 120 mm                                                                        | m   | 5,00000   | 55,00     | 275,00           |
| 39198716122R00     | Přesun hmot pro klempířské krov, výšky do 12 m                                                                      | %   | 125,00070 | 4,20      | 525,04           |
| <b>Díl: 766</b>    | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                        |     |           |           | <b>1 476,30</b>  |
| 40176601123R12     | Truhlářské okení spáry, ostení, Pz folie + PP folie Pz folie síly 100 mm, PP folie síly 100 mm                      | m   | 4,90000   | 199,50    | 977,55           |
| 41176601123R13     | Truhlářské okení spáry, ostení, Pz folie + PP folie + páska PT folie síly 100 mm, PP folie síly 100 mm              | m   | 2,50000   | 199,50    | 498,75           |

|    |        |                                                            |
|----|--------|------------------------------------------------------------|
| S: | 2008_1 | Prestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Darboňovicích |
| O: | 01     | Dodatek                                                    |
| R: | ZL 12  | Oprava hav. stavu neuvžívaných priestorů                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

Človek, a spet kace parodije a (ar)gorazdno. Mili, blagostni pakti pod nām a pod vrtiši peripet, vymezovazmo provazne pod vrtini parapet a silikonoveho Imetu.

|                 |                                                   |           |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Díl: 769        | Otvorové prvky z plastu                           | 11 181,50 |
| 421NK01         | Otiro plast. žalnice C+S, trojoklo 250x1200mm D+M | 11 181,50 |
|                 | Kus                                               | 1,00000   |
| Díl: D86        | Přesuny suli a vyburaných hmot                    | 61 654,12 |
| 431975068112R00 | Nakládání nebo překládání suli a vyburaných hmot  | 90,00     |
|                 | t                                                 | 74,46661  |

## References

- při vodovodné dopravě po suchu: přepravy za ztížených provozních podmínek,  
při vodovodné dopravě po vodě: vylodění na suchu nebo na přelodění na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodovorné  
sacovací 4 m svislo,  
při nakládání nebo přeladění: dopravy do 15 m vodovorné a srovnání do 4 m svislo.

|    |              | t                                                                                       | t |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 44 | 97908011R00  | Cenaz suli a vobzor "Imot na skladištu do 1 km"                                         |   | 18.680    |
|    |              | Vsejane razložen na dopravnih prostihale e aložen na skladištu bez poplata za skladištu |   |           |
| 45 | 97908012R00  | Priplatek k vobzoru za každy mješ 1 km                                                  | t | 74.44661  |
| 46 | 97908021R00  | Vnitrostravni doprava suli do 10 m                                                      | t | 254.000   |
| 47 | 97908022R00  | Priplatek k vnitrosti doprave suli za dalšich 5m                                        | t | 372.23004 |
| 48 | 979596001R00 | Priplatek za skladištu stavajni suli                                                    | t | 74.44661  |
|    |              |                                                                                         |   | 240.000   |
|    |              |                                                                                         |   | 17.867,19 |
|    |              |                                                                                         |   | 3.722,33  |
|    |              |                                                                                         |   | 18.680    |
|    |              |                                                                                         |   | 13.519,59 |

Účastné nuložení na doopravni prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku

|                 |                                              |   |           |        |           |
|-----------------|----------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 45/973081/21R00 | Pripadek k ulovu za kačky, delší 1 km        | t | 74,44651  | 12,70  | 945,67    |
| 45/973082/21R00 | Vnitrostřanský doprava sud, do 10 m          | t | 74,44651  | 254,00 | 18 908,44 |
| 47/973082/21R00 | Připadek k vinici, doprava sudů za delší 5 m | t | 372,22304 | 10,00  | 3 722,33  |
| 45/973900/01R00 | Poplatek za skládku stavebního               | t | 74,44651  | 240,00 | 17 657,19 |

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Žadatel:    | Moravská stavební unie – MSU s.r.o.<br>Jičín nám. 7/7, 627 00 Brno |
| Investor:   | Obec Dambořice<br>Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice                |
| Název akce: | Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Dambořicích           |
| soD:        | 2008 ze dne 28. 4. 2020                                            |
| Název:      | Provedení soku lu garží                                            |
|             | Datum: 8. 10. 2020                                                 |

**Podpisání zmocnění potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**

**Předmět změnového listu:**

R-ZL 13 – Keram. sokl

**Popis:**

V průběhu realizace bylo dohodnuto provedení soklu garaží v rámci technologického řešení podlahové stěrky tzn. nátěrem. Tímto dochází k odpočtu za práce provedení soklu keramického, který je uveden v rozpočtu.

Nedlinou součástí tohoto ZL je položkový rozpočet „ZL 13“ (dále jen „R-ZL 13“), který řeší obecnou charakteristiku tohoto ZL do technických podrobností.

## Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZVZ

- a) **Pakliče R-ZL 13** obsahuje položky, které neobsahoval původní rozpočet<sup>1</sup> platí, že tyto položky definují dodatečné stavění práce, služby a dodatky ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zřizování veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) tak rozšířit tak předmět díla v souladu s citovaným ustanovením.
- b) **Pakliče R-ZL 13** obsahuje položky, které jsou obsaženy v původním rozpočtu (tedy jedná se o položky nezoucí stěžejní označení – „Číslo položky“ platí, že tyto položky doplňují rozsed položek původního rozpočtu citovaného v R-ZL 13 definují změnu ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ a upravují tak předmět díla v souladu s citovaným ustanovením ZZVZ).

\*původní rozpočet = příloha č. 1 - Položkový rozpočet dila. SOD ze dne 28. 4. 2020

**Stanovisko TDS: souhlasí**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Cena méněpráci bez DPH       | Cena vícepráci bez DPH:    |
| = 71 974,98 Kč               | 0,00 Kč                    |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Dopad na termín realizace: |
| = 71 974,98 Kč               | Ne                         |

*Psychological*

71 974 98 Kč №

Ne

*Psychological*

|                |     |
|----------------|-----|
| За издателите: | TDS |
|----------------|-----|

OSCAR DAMEONCE  
and Kestiana 6B, 69B 35 DAMBOUCE  
16, 6924419, 016 02028440

2008\_1

Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Dambořicích

01

Dodatek

ZL 13

Keram.sokl odpočet

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

IČO: 48529303

DIČ:

Vypracoval:

Jiří náměšť 717

Brno-Dolní Heršpice

81900

Rozpis cen:

Celkem

HSV

0,00

PSV

-71 974,98

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

-71 974,98

Rekapitulace díla

Základ pro sníženou DPH

15

%

0,00 CZK

Snížená DPH

15

%

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21

%

-71 974,98 CZK

Základní DPH

21

%

-15 114,75 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-87 089,73 CZK

Dambořicích

dne

08.10.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

OSPEC DAMBOŘICE

Podlažní úroveň 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

IČ: 02842918, DIČ: CZ02842918

| Rekapitulace díla |                             |          |            |     |
|-------------------|-----------------------------|----------|------------|-----|
| Číslo             | Název                       | Typ díla | Celkem     | %   |
| 771               | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV      | -71 974,98 | 100 |
| Cena celkem       |                             |          | -71 974,98 | 100 |

2008\_1

Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Dambořicích

01

Dodatek

ZL 13

Keram.sokl odpočet

P.č. číslo položky

Název položky

MJ

Množství

Cena / MJ

Celkem

Díl: 771

Podlahy z dlaždic a obklady

-71 974,98

1/7713011H00

Obklad sokla rovný od úrovně výšky do 100 mm

m

-360,00000

94,40

-33 984,00

2/771479001R00

Rezaní dlaždic keramických pro sokly

m

-360,00000

75,00

-27 000,00

3/968771202R00

Přesun hmoty pro podlahy z dlaždic výšky do 12 m

%

-847,80000

5,40

-4 578,12

4/5976403R

Dlažba s hrnutím maná 300x300x8 mm

m2

-41,40000

154,90

-6 412,96

Základ pro snížení sazeby

Konec provozního součtu

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 1 z 1



**Položkový rozpočet**

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| S: 2008_1 | Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Dambořicích |
| O: 01     | Dodatek                                                  |
| R: ZL 14  | Venkovní přestřešení odpadů                              |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 98 |               | <b>Demolice</b>                                       |    |           |           | <b>-11 621,28</b> |
| 1       | 98101141R00   | Demolice budov zdivo, podíl kea do 30%, MC, post.roz. | m3 | -32,83400 | 220,00    | -11 621,28        |

Budovy výšky do 35 m

přístřešek: -1'436'1,57,1

-52,83400

|          |              |                                                   |   |           |       |                   |
|----------|--------------|---------------------------------------------------|---|-----------|-------|-------------------|
| Díl: D96 |              | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>            |   |           |       | <b>-16 189,02</b> |
| 2        | 979208112R00 | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot | t | -18,54488 | 90,00 | -1 669,04         |

**Všechné**

- při vodorovné dopravě po suchu, přepravy za ztížených provozních podmínek;

- při vodorovné dopravě po vodě, vyložení na břehy nebo na překládání na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovné a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání dopravě do 15 m vodorovné a současně do 4 m svisle,

|   |              |                                               |   |           |        |           |
|---|--------------|-----------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 3 | 979208111R00 | Doprava sutí a výbor. hmot na skládku do 1 km | t | -18,54488 | 181,00 | -3 356,35 |
|---|--------------|-----------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|

Všechná odložení na dopravní prostředek a překládání na skládku, bez poplatků za skládku.

|   |              |                                               |   |           |        |           |
|---|--------------|-----------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 4 | 979208112R00 | Připravení k dopravě za kabinou dle 1 km      | t | -18,54488 | 12,70  | -245,22   |
| 5 | 979208211R00 | Vnitrosouvratňová doprava sutí do 10 m        | t | -18,54488 | 254,00 | -4 809,40 |
| 6 | 979208212R00 | Připravení k dopravě, dopravě sutí za dle 5 m | t | -97,72440 | 10,00  | -977,24   |
| 7 | 979209001R00 | Poplatek za skládku stavění sutí              | t | -18,54488 | 240,00 | -4 650,77 |



Stavba:

Přestavba objektu č. 1 obecní farmy Loučka v Dambořicích

| Finanční harmonogram v Kč bez DPH   | 573 497       | 1 112 965      | 2 087 957   | 861 167     | 877 624     | 625 995        | 2 148 695      | 1 525 575 |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| Měsíc                               | 5/2020        | 6/2020         | 7/2020      | 8/2020      | 9/2020      | 10/2020        | 11/2020        | 12/2020   |
| Kalendářní týden                    | 19 20 21 22   | 23 24 25 26 27 | 28 29 30 31 | 32 33 34 35 | 36 37 38 39 | 40 41 42 43 44 | 45 46 47 48 49 | 50 51     |
| <b>Převzetí staveniště</b>          | 04.05.2020    |                |             |             |             |                |                |           |
| Odpojení stavby od elektriny        | ELEKTRO       |                |             |             |             |                |                |           |
| Připojení stavby na st. rozvaděč    | ELEKTRO       |                |             |             |             |                |                |           |
| Demontáž el. rozvodů v hale         | MSU           |                |             |             |             |                |                |           |
| Bourání příček v hale               | MSU           |                |             |             |             |                |                |           |
| Demontáž oken a vrat v hale         | MSU           |                |             |             |             |                |                |           |
| Vysekání uložení pro I profily      | MSU           |                |             |             |             |                |                |           |
| Betónáž uložení pro nové otvory     | MSU           |                |             |             |             |                |                |           |
| Přezdění nových otvorů              | MSU           |                |             |             |             |                |                |           |
| Uložení I profilů pro nové otvory   | MSU           |                |             |             |             |                |                |           |
| Bourání nových otvorů               | MSU           |                |             |             |             |                |                |           |
| Osekání vnitřních omítek            | MSU           |                |             |             |             |                |                |           |
| Podepření ocelových sloupů          | Zámečník      |                |             |             |             |                |                |           |
| Zašterkování podlah v hale          | MSU           |                |             |             |             |                |                |           |
| Pokládka kari sítí v hale           | MSU           |                |             |             |             |                |                |           |
| Betónáž podlah v hale               | MSU           |                |             |             |             |                |                |           |
| Zdění příček v hale                 | MSU           |                |             |             |             |                |                |           |
| Montáž oken                         | Oknaři        |                |             |             |             |                |                |           |
| Vnitřní hrubé omítky                | MSU           |                |             |             |             |                |                |           |
| Vnitřní štukové omítky              | MSU           |                |             |             |             |                |                |           |
| Vnitřní malby a nátěry              | Malíř-natěrač |                |             |             |             |                |                |           |
| Montáž vrat                         |               |                |             |             |             |                |                |           |
| Montáž elektro rozvodů, hromosvod   | ELEKTRO       |                |             |             |             |                |                |           |
| Lití podlah - finální vrstva        | Pontlaň       |                |             |             |             |                |                |           |
| Venkovní bourací práce              | MSU           |                |             |             |             |                |                |           |
| Výkop kolem stavby pro hydroizolaci | MSU           |                |             |             |             |                |                |           |
| Provedení venkovní hydroizolace     | MSU           |                |             |             |             |                |                |           |
| Provedení fasády                    | MSU           |                |             |             |             |                |                |           |
| Provedení klempířské                | Klempíř       |                |             |             |             |                |                |           |
| Venkovní terénní úpravy             | MSU           |                |             |             |             |                |                |           |
| Dokončovací práce                   | MSU           |                |             |             |             |                |                |           |
| <b>Dokončení a předání díla</b>     | 14.12.2020    |                |             |             |             |                |                |           |

