

DODATEK č. 1

ke SMLouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 18/23

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Mcely
Sídlo: 289 36, Mcely 51
zastoupeno: Eva Gleichová, starostka
IČO: 00239411
DIČ: CZ00239411
Bank. spojení: 9324191/0100
Telefon: +420 601 339 982

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Eva Gleichová, starostka

ve věcech technických: Eva Gleichová, starostka, LUDĚK Němeček, místostarosta

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o
Sídlo: Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6956
zastoupen: Ing. Jana Friedrichová, jednatel
IČO: 43090150
DIČ: CZ43090150
Bank. spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 1412058/0300
Telefon: +420 321 763 031

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Jana Friedrichová, jednatel

ve věcech technických: Alexandr Hájek, DiS., jednatel

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“

Po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento dodatek ke smlouvě o dílo, která se doplňuje v těchto bodech:

II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 je provést na stavební zakázce: „**Rekonstrukce místní komunikace na poz. č. 1024/1, 1028, Mcely**“ stavební vícepráce a po vzájemné dohodě neprovést některé stavební práce (dále jen „méněpráce“) v rozsahu dle odst. 2.2 tohoto čl. a dále dle změnového listu č.1 a jeho příloh – cenových soupisů stavebních víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. V průběhu provádění zemních prací byla odhalena stávající nefunkční dešťová kanalizace. Došlo ke změně PD - výměna a zprovoznění stávající dešťové kanalizace.

Článek III.

Doba plnění a způsob předání staveniště

3.1 Vzhledem k nutnosti realizaci stavebních víceprací dle odst. 2.2, čl. II smluvní strany sjednávají nový termín dokončení stavebního díla.

3.2 Termín dokončení stavebního díla je tímto Dodatkem č.1 stanoven takto: 16. 10. 2023

Článek V.

Cena za plnění a platební podmínky

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši takto:

Komunikace a zpevněné plochy – méněpráce č.1	-298 629,09 Kč
<u>Komunikace a zpevněné plochy – vícepráce č.1</u>	<u>480 825,91 Kč</u>
Cena stavebních méněprací a víceprací celkem bez DPH	182 196,82 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>38 261,33 Kč</u>
Cena stavebních víceprací a méněprací celkem včetně DPH	220 458,15 Kč

tj. cena celkem za stavební práce dle smlouvy o dílo a dodatku:

Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo bez DPH	1 645 588,01 Kč
<u>Cena stavebních víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>182 196,82 Kč</u>
Cena stavebních prací celkem bez DPH	1 827 784,83 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>383 834,81 Kč</u>
Cena stavebních prací celkem včetně DPH	2 211 619,64 Kč

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele 18/23 beze změny.

Uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno zastupitelstvem obce Mcely usnesením č. 4 ze dne 23. 8. 2023.

Ve Mcelích dne

V Nové Vsi I dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Mcely

HALKO stavební společnost, s.r.o.

.....
Eva Gleichová
starostka

.....
Ing. Jana Friedrichová
jednatel