

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052345/3 (ORG 5121)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Investiční akce: **„Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany“**

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokrálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem dodatku č. 3 smlouvy o dílo: Ing. Jana Jakubů,
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. 7808230257/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 657 68 Brno-Štýřice
společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí střediska realizace – technický dozor objednatele
Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi –
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **KOMFORT, a.s.**, Křenová 478/72, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Krejčím, místopředsedou představenstva
IČ: 25524241
DIČ: CZ 25524241
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. ú.: 854743641/0100

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
2611.

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo (č. 5615052345 u objednatele) ze dne 4.5.2015 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.5.2015 a dodatku č. 2 ze dne 15.7.2015.

Článek II. Předmět smlouvy – doplňuje se o odst. 9 tohoto znění:

9. Z předmětu smlouvy se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 3, 4, 6, 7 ze dne 12.11.2015 a položkových rozpočtech zpracovaných zhotovitelem dne 3.12.2015.

Předmět smlouvy se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 2, 3, 5, 6 ze dne 12.11.2015 a položkových rozpočtech zpracovaných zhotovitelem dne 3.12.2015.

Článek IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem - oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu se změnovými listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a položkovými rozpočty ze dne 8.6.2015 a 3.12.2015 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 4.5.2015 bez DPH	38.803.350,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	+550.570,83 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH	+290.446,27 Kč
<u>Cena méněprací dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH</u>	<u>-168.459,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	39.475.908,10 Kč
DPH 21 %	8.289.940,70 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	47.765.848,80 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 vč. položkových rozpočtů ze dne 3.12.2015

Doložka

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/046 dne 15.12.2015.

V Brně dne
Za objednatele:

15 -12- 2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

.....
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne
Za zhotovitele:

15/12/2015

KOMFORT
stavební firma a.s.
602 00 Brno, Křenová 72
IČ: 255 24 241
-28-

.....
za KOMFORT, a.s.
Ing. Pavel Krejčí
místopředseda představenstva

Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany
Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z1	0,00	0,00	0,00	550.570,83	115.619,87	666.190,70	550.570,83	115.619,87	666.190,70
Z2	0,00	0,00	0,00	7 068,57	1 484,40	8 552,97	7 068,57	1 484,40	8 552,97
Z3	60 145,20	12 630,49	72 775,69	227 637,90	47 803,96	275 441,86	167 492,70	35 173,47	202 666,17
Z4	6 870,00	1 442,70	8 312,70	0,00	0,00	0,00	-6 870,00	-1 442,70	-8 312,70
Z5	0,00	0,00	0,00	25 000,00	5 250,00	30 250,00	25 000,00	5 250,00	30 250,00
Z6	30 739,80	6 455,36	37 195,16	30 739,80	6 455,36	37 195,16	0,00	0,00	0,00
Z7	70 704,00	14 847,84	85 551,84	0,00	0,00	0,00	-70 704,00	-14 847,84	-85 551,84
Z8									
Z9									
Z10									
Z11									
Z12									
	168 313,80	35 376,39	203 835,39	290 446,27	60 993,72	351 439,99	121 987,27	25 617,33	147 604,60

Součet proveden bez Zl č.1

Antonie
BRNO, 14. 11. 2019
BRNO, 14. 11. 2019
BRNO, 14. 11. 2019

Antonie



PŘÍLOHA Č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ÚSEK: SO 01 – Budova tělocvičny, D.1.4e-Zařízení zdravotně tech.instalací	2
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Díl: Zdravotní technika 800- 721 A 02-Vnitřní vodovod – D + M 1ks hydrantové skříně	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 4/12/2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL p. Crha Dušan	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zdravotní technika 800- 721 A 02 – Vnitřní vodovod – D + M 1ks hydrantové skříně DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace stupeň DPS zpracovaná spol. S-projekt plus,a.s.,třída Tomáše Bati 508,760 01 Zlín ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz.položkový rozpočet ZL 2 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Týká se chybějící 1ks hydrantové skříně: Ve výkazu výměr je uvedeno 2ks hydrantové skříně, v projektové dokumentaci je D + M 3ks hydrantových skříní. POKYN VYDAL: Ing. Jiří Jašek, vedoucí výroby, Komfort a.s. DATUM: 12/11/2015	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
 STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p.Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing.Škrabalová Elena





PŘÍLOHA Č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ÚSEK: SO 01 – Budova tělocvičny, D.1.4e-Zařízení zdravotně tech.instalací.	Změnový list č. 2																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Díl: Zdravotní technika 800- 721, A02 – Vnitřní vodovod – D + M 1ks hydrantové skříně																	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 4/12/2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: p.Dušan Crha																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zdravotní technika 800-721, A02 – Vnitřní vodovod – D + M 1ks hydrantové skříně DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace stupeň DPS zpracovaná spol. S-projekt plus,a.s., třída Tomáše Bati 508, 760 01 Zlín ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz.položkový rozpočet ZLč.2 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">7.068,57 Kč</td><td style="text-align: right;">1.484,40 Kč</td><td style="text-align: right;">8.552,97 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">7.068,57 Kč</td><td style="text-align: right;">1.484,40 Kč</td><td style="text-align: right;">8.552,97 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	7.068,57 Kč	1.484,40 Kč	8.552,97 Kč	Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl	7.068,57 Kč	1.484,40 Kč	8.552,97 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce	7.068,57 Kč	1.484,40 Kč	8.552,97 Kč														
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl	7.068,57 Kč	1.484,40 Kč	8.552,97 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 12/11/2015 Ing. Jiří Jašek, vedoucí výroby, Komfort a.s.																	
VYJÁDŘENÍ: 4.12.2015 OD: _____ GP _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p.Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing.Škrabalová Elena																

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	902	ZL č.2	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Budova tělocvičny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
4-2715-077	Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany		Náklady na m.j.	0
Projektant	S - Projekt plus a.s. Zlín		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	S - Projekt plus a.s. Zlín			
Objednatel	Statutární město Brno, měst.č. Brno-Tuřany			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00		
Z	PSV celkem	7 068,57		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
ZRN	celkem	7 068,57		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	7 068,57	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	7 068,57	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 3/12/2015	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 stavební firma a.s. 602 00 Brno, Křenová 72 IČ: 255 04 241 -23-	
Základ pro DPH	21,0 %	7 068,57 Kč
DPH	21,0 %	1 484,40 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		8 552,97 Kč

Poznámka :

Stavba :	4-2715-077 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Rozpočet : 902
Objekt :	SO 01 Budova tělocvičny	ZL č.2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod	0	7 068,57	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	7 068,57	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4-2715-077 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Rozpočet: 902
Objekt :	SO 01 Budova tělocvičny	ZL č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
1	722250133	Hydrantový systém, hubice DN 25mm, hadice 30m plechová skříň - dodávka + montáž	ks	1,00	6 997,20	6 997,20
2	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	69,97	1,02	71,37
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				7 068,57



PŘÍLOHA Č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ÚSEK: SO 01 – Budova tělocvičny,D.1.1-2.Stavební a konstrukční	3
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Díl:M43a,b,c,d- Konstrukce a úpravy OK pro uchycení slunolamu,kotvení Al stěn ve vstupním objektu,odpočet požárních žebříků v OK.	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 4/12/2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL p. Crha Dušan	
PŘEDMĚT ZMĚNY: M 43a,b – Konstrukce a úpravy OK pro uchycení slunolamu,kotvení Al-stěn ve vstupním objektu,odpočet požárních žebříků v OK. DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace stupeň DPS zpracovaná spol. S-projekt plus,a.s.,třída Tomáše Bati 508,760 01 Zlín ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz.položkový rozpočet ZLč.3 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Týká se doplnění konstrukcí a úpravy OK pro osazení slunolamu,Al-výplní: Zadávací dokumentace neupřesňovala detailní osazení konstrukcí slunolamu,osazení a kotvení Al-stěn ve vstupu.Bylo nutné provést doplnění a úpravy ocel.konstrukcí pro jejich osazení.Rozpočet Ok obsahoval konstrukci požárních žebříků,tyto jsou obsaženy v zámečnických výrobcích/pol.č.Z5.1,Z5.2,Z5.3/. Viz.rozpočet. POKYN VYDAL:  Ing. Jiří Jašek, vedoucí výroby, Komfort a.s. DATUM: 12/11/2015	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
 STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p.Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing.Škrabalová Elena




PŘÍLOHA Č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ÚSEK: SO 01 – Budova tělocvičny, D.1.1-2. Stavební a konstrukční	Změnový list č. 3																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Díl: M 43a,b,c,d – Konstrukce a úpravy OK pro uchycení slunolamu, kotvení Al-stěn ve vstupu, odpočet požárních žebříků v OK.																	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 4/12/2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: p. Dušan Crha																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: M 43a,b, – Konstrukce a úpravy OK pro uchycení slunolamu, kotvení Al-stěn ve vstupu, odpočet požárních žebříků v OK. DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace stupeň DPS zpracovaná spol. S-projekt plus, a.s., třída Tomáše Bati 508, 760 01 Zlín ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet ZLč.3 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">227.637,90 Kč</td><td style="text-align: right;">47.803,96 Kč</td><td style="text-align: right;">275.441,86 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">- 60.145,20 Kč</td><td style="text-align: right;">- 12.630,49 Kč</td><td style="text-align: right;">- 72.775,69 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">167.492,70 Kč</td><td style="text-align: right;">35.173,47 Kč</td><td style="text-align: right;">202.666,17 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	227.637,90 Kč	47.803,96 Kč	275.441,86 Kč	Méněpráce	- 60.145,20 Kč	- 12.630,49 Kč	- 72.775,69 Kč	Rozdíl	167.492,70 Kč	35.173,47 Kč	202.666,17 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce	227.637,90 Kč	47.803,96 Kč	275.441,86 Kč														
Méněpráce	- 60.145,20 Kč	- 12.630,49 Kč	- 72.775,69 Kč														
Rozdíl	167.492,70 Kč	35.173,47 Kč	202.666,17 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 12/11/2015 Ing. Jiří Jašek, vedoucí výroby, Komfort a.s.																	
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ GP _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
 STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Škrabalová Elena																

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	903	ZL č.3	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Budova tělocvičny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
4-2715-077	Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany		Náklady na m.j.	0
Projektant	S - Projekt plus a.s. Zlín		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	S - Projekt plus a.s. Zlín			
Objednatel	Statutární město Brno, měst.č. Brno-Tuřany			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00		
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	167 492,70		
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	167 492,70		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	167 492,70	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	167 492,70	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 3/12/2015		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
		 Stavby a.s. 602 00 Brno, Křenová 72 IČ: 255 24 141 -28-		
Základ pro DPH		21,0 %	167 492,70 Kč	
DPH		21,0 %	35 173,47 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				202 666,17 Kč

Poznámka :

Stavba :	4-2715-077 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Rozpočet :	903
Objekt :	SO 01 Budova tělocvičny	ZL č.3	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0,00	0,00	0,00	-60 145,20	0,00
M43a Konstrukce pro uchycení slunolamu	0,00	0,00	0,00	150 311,90	0,00
M43b Úprava OK pro kotvení Al stěny	0,00	0,00	0,00	77 326,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	167 492,70	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	4-2715-077 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Rozpočet: 903
Objekt :	SO 01 Budova tělocvičny	ZL č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				
1	M43a - OK	D.1.4. - Ocelové konstrukce - dle specifikace OK žebříky:-1032,5	kg	-1 032,50 -1 032,50	50,76	-52 409,70
2	M43a1 - OK	D.1.4. - Ocelové konstrukce - TENKOSTĚNNÉ PRVKY vč.kotev a spojek žebříky:-99,8	kg	-99,80 -99,80	77,51	-7 735,50
	Celkem za	M43 Montáže ocelových konstrukcí				-60 145,20
Díl: M43a		Konstrukce pro uchycení slunolamu				
3	430a1	Materiál - 1370kg	kpl	1,00	33 902,00	33 902,00
4	430a2	Výroba - 1338kg	kpl	1,00	22 908,00	22 908,00
5	430a3	Zinkování vč. dopravy - 1338kg	kpl	1,00	18 170,00	18 170,00
6	430a4	Práškové lakování vč. dopravy - 1338kg	kpl	1,00	18 285,00	18 285,00
7	430a5	Vyřezání otvoru pro žiletky, zpětné vyplnění lemování plechem v barvě fasády	kus	7,00	4 682,80	32 779,60
8	430a6	Navaření žiletky vč. montážní plošiny	kus	7,00	1 725,00	12 075,00
9	430a7	Montáž zbývajících ocelových profilů vč. jeřábu a plošiny	kus	6,00	2 032,05	12 192,30
	Celkem za	M43a Konstrukce pro uchycení slunolamu				150 311,90
Díl: M43b		Úprava OK pro kotvení Al stěny				
10	430d1	Materiál a výroba - 108kg	kpl	1,00	4 715,00	4 715,00
11	430d2	Tryskání a nátěry	kpl	1,00	1 713,50	1 713,50
12	430d3	Montáž vč. dopravy	kpl	1,00	5 750,00	5 750,00
13	430d4	D+M PUR panelů vč. plechů Al v RAL 7016 10,8 m2	kpl	1,00	28 750,00	28 750,00
14	430d5	Dmtž stáv. PUR panelů, úprava, zpětná montáž	kpl	1,00	36 397,50	36 397,50
	Celkem za	M43b Úprava OK pro kotvení Al stěny				77 326,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	903- ZL č.3 - méněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Budova tělocvičny	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
4-2715-077	Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Náklady na m.j.	0
Projektant	S - Projekt plus a.s. Zlín	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	S - Projekt plus a.s. Zlín		
Objednatel	Statutární město Brno, měst.č. Brno-Tuřany		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	
Z	PSV celkem	0,00	
R	M práce celkem	-60 145,20	
N	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	-60 145,20	
	HZS	0,00	
	ZRN+HZS	-60 145,20	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	-60 145,20	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 3/12/2015	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH		21,0 %	-60 145,20 Kč
DPH		21,0 %	-12 630,49 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč
DPH		0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-72 775,69 Kč

Poznámka :

Stavba :	4-2715-077 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Rozpočet : 903-
Objekt :	SO 01 Budova tělocvičny	ZL č.3 - méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	0	-60 145,20	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	-60 145,20	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet




Stavba :	4-2715-077 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Rozpočet: 903-
Objekt :	SO 01 Budova tělocvičny	ZL č.3 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				
1	M43a - OK	D.1.4. - Ocelové konstrukce - dle specifikace OK	kg	-1 032,50	50,76	-52 409,70
		žebříky:-1032,5		-1 032,50		
2	M43a1 - OK	D.1.4. - Ocelové konstrukce - TENKOSTĚNNÉ PRVKY	kg	-99,80	77,51	-7 735,50
		vč.kotev a spojek				
		žebříky:-99,8		-99,80		
Celkem za		M43 Montáže ocelových konstrukcí				-60 145,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	903+ ZL č.3 - vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Budova tělocvičny	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
4-2715-077	Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Náklady na m.j.	0
Projektant	S - Projekt plus a.s. Zlín	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	S - Projekt plus a.s. Zlín		
Objednatel	Statutární město Brno, měst.č. Brno-Tuřany		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00		
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	227 637,90		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	227 637,90		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	227 637,90	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	227 637,90	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : 3/12/2015	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
			
Základ pro DPH	21,0 %		227 637,90 Kč
DPH	21,0 %		47 803,96 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			275 441,86 Kč

Poznámka :

Stavba :	4-2715-077 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Rozpočet : 903+
Objekt :	SO 01 Budova tělocvičny	ZL č.3 - vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M43a Konstrukce pro uchycení slunolamu	0	0	0	150 311,90	0
M43b Úprava OK pro kotvení Al stěny	0	0	0	77 326,00	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	227 637,90	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4-2715-077 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Rozpočet: 903+
Objekt :	SO 01 Budova tělocvičny	ZL č.3 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M43a	Konstrukce pro uchycení slunolamu				
1	430a1	Materiál - 1370kg	kpl	1,00	33 902,00	33 902,00
2	430a2	Výroba - 1338kg	kpl	1,00	22 908,00	22 908,00
3	430a3	Zinkování vč. dopravy - 1338kg	kpl	1,00	18 170,00	18 170,00
4	430a4	Práškové lakování vč. dopravy - 1338kg	kpl	1,00	18 285,00	18 285,00
5	430a5	Vyřezání otvoru pro žiletky, zpětné vyplnění lemování plechem v barvě fasády	kus	7,00	4 682,80	32 779,60
6	430a6	Navaření žiletky vč. montážní plošiny	kus	7,00	1 725,00	12 075,00
7	430a7	Montáž zbývajících ocelových profilů vč. jeřábu a plošiny	kus	6,00	2 032,05	12 192,30
	Celkem za	M43a Konstrukce pro uchycení slunolamu				150 311,90
Díl:	M43b	Úprava OK pro kotvení Al stěny				
8	430d1	Materiál a výroba - 108kg	kpl	1,00	4 715,00	4 715,00
9	430d2	Tryskání a nátěry	kpl	1,00	1 713,50	1 713,50
10	430d3	Montáž vč. dopravy	kpl	1,00	5 750,00	5 750,00
11	430d4	D+M PUR panelů vč. plechů Al v RAL 7016 10,8 m2	kpl	1,00	28 750,00	28 750,00
12	430d5	Dmtž stáv. PUR panelů, úprava, zpětná montáž	kpl	1,00	36 397,50	36 397,50
	Celkem za	M43b Úprava OK pro kotvení Al stěny				77 326,00



PŘÍLOHA Č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ÚSEK: SO 01 – Budova tělocvičny, D.1.1-2. Stavební a konstrukční	4
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Díl: 767 – K-ce zámečnické – změna šířky předělovací stěny-opony z 23m na 22m.	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 4/12/2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL p. Crha Dušan	
PŘEDMĚT ZMĚNY: 767 –K-ce zámečnické – změna šířky předělovací stěny-opony z 23m na 22m. DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace stupeň DPS zpracovaná spol. S-projekt plus, a.s., třída Tomáše Bati 508, 760 01 Zlín ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet ZLč. 4 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Týká se změny šířky předělovací stěny-opony z 23m na 22m: Důvodem zkrácení je nutnost volného rozvinutí opony podél zasunuté tribuny/š. složené tribuny je 1m/plus volný prostor pro chůzi z rozdělených částí tělocvičny/0,7m šířky/. Viz. rozpočet. POKYN VYDAL: Ing. Jiří Jašek, vedoucí výroby, Komfort a.s. DATUM: 12/11/2015	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Škrabalová Elena



PŘÍLOHA Č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ÚSEK: SO 01 – Budova tělocvičny, D.1.1-2. Stavební a konstrukční	Změnový list č. 4																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Díl: 767 – K-ce zámečnické – změna šířky předělovací stěny-opony z 23m na 22m.																	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 4/12/2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: p. Dušan Crha																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: 767 – K-ce zámečnické – změna šířky předělovací stěny-opony z 23m na 22m. DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace stupeň DPS zpracovaná spol. S-projekt plus, a.s., třída Tomáše Bati 508, 760 01 Zlín ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet ZLč.5 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">- 6.870,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-1.442,70 Kč</td><td style="text-align: right;">- 8.312,70 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">- 6.870,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-1.442,70 Kč</td><td style="text-align: right;">-8.312,70 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce	- 6.870,00 Kč	-1.442,70 Kč	- 8.312,70 Kč	Rozdíl	- 6.870,00 Kč	-1.442,70 Kč	-8.312,70 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Méněpráce	- 6.870,00 Kč	-1.442,70 Kč	- 8.312,70 Kč														
Rozdíl	- 6.870,00 Kč	-1.442,70 Kč	-8.312,70 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Jiří Jašek, vedoucí výroby, Komfort a.s. DATUM: 12/11/2015																	
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ GP _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Škrabalová Elena																

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	904	ZL č.4	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Budova tělocvičny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
4-2715-077	Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany		Náklady na m.j.	0
Projektant	S - Projekt plus a.s. Zlín		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	S - Projekt plus a.s. Zlín			
Objednatel	Statutární město Brno, měst.č. Brno-Tuřany			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00		
Z PSV celkem	-6 870,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	-6 870,00		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	-6 870,00	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-6 870,00	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 3/12/2015	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 SYMPORUM s.r.o. 602 00 Brno Křenová 72 IČ: 245 24 747 -23-	
Základ pro DPH	21,0 %	-6 870,00 Kč
DPH	21,0 %	-1 442,70 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-8 312,70 Kč

Poznámka :



PŘÍLOHA Č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ÚSEK: SO 01 – Budova tělocvičny, D.1.1-2. Stavební a konstrukční	5
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Díl: 767 – K-ce zámečnické – D + M dělicího protipožárního vodorovného pásu v dutině mezi stěnou a obkladem	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 4/12/2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL p. Crha Dušan	
PŘEDMĚT ZMĚNY: 767 – K-ce zámečnické – D + M dělicího protipožárního vodorovného pásu v dutině mezi stěnou a obkladem DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace stupeň DPS zpracovaná spol. S-projekt plus, a.s., třída Tomáše Bati 508, 760 01 Zlín ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet ZLč. 5 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Týká se dodatečné montáže dělicího protipožárního vodorovného pásu v dutině mezi stěnou a obkladem: PD a VV neobsahují požadavek PBŘ na provedení vodorovné přepážky proti šíření ohně v prostoru dutiny mezi stěnou a obkladem. Na štitových stěnách musí být tato přepážka ve výšce max. +4,3 m od podlahy, u stěny severní je to přepážka v prostorech mezi dveřmi tak, aby přerозdělovala prostor na dvě části max. 3m. Tyto přepážky budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm – viz. dokumentace a detaily. Viz. rozpočet. POKYN VYDAL: Ing. Jiří Jašek, vedoucí výroby, Komfort a.s. DATUM: 12/11/2015	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Škrabalová Elena





PŘÍLOHA Č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ÚSEK: SO 01 – Budova tělocvičny, D.1.1-2. Stavební a konstrukční	Změnový list č. 5																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Díl: 767 – K-ce zámečnické – D + M dělicího protipožárního vodorovného pásu v dutině mezi stěnou a obkladem.																	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 4/12/2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: p. Dušan Crha																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: 767 – K-ce zámečnické – D + M dělicího protipožárního vodorovného pásu v dutině mezi stěnou a obkladem. DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace stupeň DPS zpracovaná spol. S-projekt plus, a.s., třída Tomáše Bati 508, 760 01 Zlín ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet ZLč.5 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">25.000,00 Kč</td><td style="text-align: right;">5.250,00 Kč</td><td style="text-align: right;">30.250,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">25.000,00 Kč</td><td style="text-align: right;">5.250,00 Kč</td><td style="text-align: right;">30.250,00 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	25.000,00 Kč	5.250,00 Kč	30.250,00 Kč	Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl	25.000,00 Kč	5.250,00 Kč	30.250,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce	25.000,00 Kč	5.250,00 Kč	30.250,00 Kč														
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl	25.000,00 Kč	5.250,00 Kč	30.250,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Jiří Jašek, vedoucí výroby, Komfort a.s. DATUM: 12/11/2015																	
VYJÁDŘENÍ: 4.12.2015 OD: _____ GP PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:																	
 STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Škrabalová Elena																	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	905	ZL č.5	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Budova tělocvičny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
4-2715-077	Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany		Náklady na m.j.	0
Projektant	S - Projekt plus a.s. Zlín		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	S - Projekt plus a.s. Zlín			
Objednatel	Statutární město Brno, měst.č. Brno-Tuřany			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00		
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	25 000,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	25 000,00		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	25 000,00	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	25 000,00	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 3/12/2015		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
				
Základ pro DPH		21,0 %	25 000,00 Kč	
DPH		21,0 %	5 250,00 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				30 250,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	4-2715-077 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Rozpočet :	905
Objekt :	SO 01 Budova tělocvičny	ZL č.5	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	0	25 000,00	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	25 000,00	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4-2715-077 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Rozpočet: 905
Objekt :	SO 01 Budova tělocvičny	ZL č.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				
1	M43a1 - OK	D.1.4. - Ocelové konstrukce - TENKOSTĚNNÉ PRVKY vč.kotev a spojek	kg	322,54	77,51	25 000,00
		D+M protipožární vodorovný pás, pozinkovaný profil:322,53905		322,54		
Celkem za		M43 Montáže ocelových konstrukcí				25 000,00



PŘÍLOHA Č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ÚSEK: SO 01 – Budova tělocvičny, PS 01- Elektrické požární signalizace	6
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: PS 01 – EPS – náhrada otevírání dveří – elektromagnety jsou nahrazeny mechanickou částí.	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 4/12/2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL p. Crha Dušan	
PŘEDMĚT ZMĚNY: PS 01 – EPS – elektromagnety pro otevírání dveří jsou nahrazeny mechanickou částí. DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace stupeň DPS zpracovaná spol. S-projekt plus,a.s.,třída Tomáše Bati 508,760 01 Zlín ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz.položkový rozpočet ZLč. 6 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Týká se EPS – elektromagnety pro otevírání dveří jsou nahrazeny mechanickou částí: Upřesněním prováděcí dokumentace pro realizaci EPS s ohledem na fungující systém otevírání dveří jsou elektromagnety nahrazeny mechanickou částí.Tato náhrada nemá vliv na cenu. Viz.rozpočet. POKYN VYDAL: Ing. Jiří Jašek, vedoucí výroby, Komfort a.s. DATUM: 12/11/2015	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
 STÁVEBNÍ DOZOR: BKOM - p.Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing.Škrabalová Elena




PŘÍLOHA Č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ÚSEK: SO 01 – Budova tělocvičny, PS 01- Elektrické požární signalizace	Změnový list č. 6																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: PS 01 - EPS – náhrada otevírání dveří-elektromagnety jsou nahrazeny mechanickou částí.																	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 4/12/2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: p.Dušan Crha																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: PS 01 – EPS – elektromagnety pro otevírání dveří jsou nahrazeny mechanickou částí. DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace stupeň DPS zpracovaná spol. S-projekt plus,a.s.,třída Tomáše Bati 508,760 01 Zlín ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz.položkový rozpočet ZLč.6 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">30.739,80 Kč</td><td style="text-align: right;">6.455,36 Kč</td><td style="text-align: right;">37.195,16 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">-30.739,80 Kč</td><td style="text-align: right;">- 6.455,36 Kč</td><td style="text-align: right;">- 37.195,16 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Jiří Jašek, vedoucí výroby, Komfort a.s. DATUM: 12/11/2015			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	30.739,80 Kč	6.455,36 Kč	37.195,16 Kč	Méněpráce	-30.739,80 Kč	- 6.455,36 Kč	- 37.195,16 Kč	Rozdíl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce	30.739,80 Kč	6.455,36 Kč	37.195,16 Kč														
Méněpráce	-30.739,80 Kč	- 6.455,36 Kč	- 37.195,16 Kč														
Rozdíl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
VYJÁDŘENÍ: <i>souhlasím 4.12.2015</i> OD: _____ GP PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p.Crha Dušan SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing.Škrabalová Elena																	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	906	ZL č.6	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Budova tělocvičny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
4-2715-077	Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany		Náklady na m.j.	0
Projektant	S - Projekt plus a.s. Zlín		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	S - Projekt plus a.s. Zlín			
Objednatel	Statutární město Brno, měst.č. Brno-Tuřany			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00		
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	0,00		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0,00	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 3/12/2015	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 KUMFORT s.r.o. 602 00 Brno, Křenová 72 IČ: 255 24 241	
Základ pro DPH	21,0 %		0,00 Kč
DPH	21,0 %		0,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	4-2715-077 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Rozpočet : 906
Objekt :	SO 01 Budova tělocvičny	ZL č.6

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	4-2715-077 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Rozpočet: 906
Objekt :	SO 01 Budova tělocvičny	ZL č.6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
1	220037a	Dveřní elektromagnet s přídržnou silou 272 kg s odolností na stříh - montáž	kus	-4,00	1 281,00	-5 124,00
2	220037b	Dveřní elektromagnet s přídržnou silou 272 kg s odolností na stříh - materiál	kus	-4,00	6 403,95	-25 615,80
3	2209371b	Bezpečnostní centrála PAN SCU, max 5A vč. záložního zdroje	kus	2,00	9 763,00	19 526,00
		jedna požární=2 větrací skupiny, :2		2,00		
		ovládání a synchronizace pož. motorů a zámku:				
4	2209372b	Bezpečnostní tlačítko HSE-H s resetem a ukazateli "POŽÁR" "OK" "PORUCHA"	kus	2,00	848,90	1 697,80
5	2209373b	Kryt bezpečnostní centrály SCU ocelový plech	kus	2,00	4 758,00	9 516,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	906-	ZL č.6 - méněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Budova tělocvičny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
4-2715-077	Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany		Náklady na m.j.	0
Projektant	S - Projekt plus a.s. Zlín		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	S - Projekt plus a.s. Zlín			
Objednatel	Statutární město Brno, měst.č. Brno-Tuřany			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00		
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	-30 739,80		
N	M dodávky celkem	0,00		
ZRN	celkem	-30 739,80		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	-30 739,80	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-30 739,80	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 3/12/2015	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 KOMEOR s.r.o. Brno, Křenová 72 602 00 Brno, Křenová 72 IČ: 255 04 241 -25-	
Základ pro DPH	21,0 %	-30 739,80 Kč
DPH	21,0 %	-6 455,36 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-37 195,16 Kč

Poznámka :

Stavba :	4-2715-077 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Rozpočet :	906-
Objekt :	SO 01 Budova tělocvičny	ZL č.6 - méněpráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	-30 739,80	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	-30 739,80	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	4-2715-077 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Rozpočet: 906-
Objekt :	SO 01 Budova tělocvičny	ZL č.6 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
1	220037a	Dveřní elektromagnet s přídržnou silou 272 kg s odolností na stříh - montáž	kus	-4,00	1 281,00	-5 124,00
2	220037b	Dveřní elektromagnet s přídržnou silou 272 kg s odolností na stříh - materiál	kus	-4,00	6 403,95	-25 615,80
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-30 739,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	906+	ZL č.6 - vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Budova tělocvičny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
4-2715-077	Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany		Náklady na m.j.	0
Projektant	S - Projekt plus a.s. Zlín		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	S - Projekt plus a.s. Zlín			
Objednatel	Statutární město Brno, měst.č. Brno-Tuřany			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00		
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	30 739,80		
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	30 739,80		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	30 739,80	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	30 739,80	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 3/12/2015	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 S - Projekt plus a.s. 602 00 Brno, Křenová 72 IČ: 255 94 241	

Základ pro DPH	21,0 %	30 739,80 Kč
DPH	21,0 %	6 455,36 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		37 195,16 Kč

Poznámka :

Stavba :	4-2715-077 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Rozpočet : 906+
Objekt :	SO 01 Budova tělocvičny	ZL č.6 - vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	30 739,80	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	30 739,80	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4-2715-077 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Rozpočet: 906+
Objekt :	SO 01 Budova tělocvičny	ZL č.6 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
1	2209371b	Bezpečnostní centrála PAN SCU, max 5A vč. záložního zdroje - materiál	kus	2,00	9 763,00	19 526,00
		jedna požární=2 větrací skupiny, :2		2,00		
		ovládání a synchronizace pož. motorů a zámku:				
2	2209372b	Bezpečnostní tlačítko HSE-H s resetem a ukazateli "POŽÁR" "OK" "PORUCHA" - materiál	kus	2,00	848,90	1 697,80
3	2209373b	Kryt bezpečnostní centrály SCU ocelový plech - materiál	kus	2,00	4 758,00	9 516,00
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				30 739,80



PŘÍLOHA Č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ÚSEK: SO 01 – Budova tělocvičny, D.1.1-2. Stavební a konstrukční	7
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Díl: 767 – K-ce zámečnické – pol. Z1.3- náhrada elektromagnetického ovládání vnitřních žaluzií za mechanické ovládání.	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 4/12/2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL p. Crha Dušan	
PŘEDMĚT ZMĚNY: 767 –K-ce zámečnické – pol.č.Z 1.3 – náhrada elektromagnetického ovládání vnitřních žaluzií za mechanické ovládání. DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace stupeň DPS zpracovaná spol. S-projekt plus,a.s., třída Tomáše Bati 508, 760 01 Zlín ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz.položkový rozpočet ZLč. 7 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Týká se záměny elektromechanického ovládání vnitřních žaluzií za mechanické ovládání: Uživatel nepožaduje a z provozních důvodů souhlasí se záměnou elektromagnetického ovládání vnitřních žaluzií za mechanické ovládání. Viz.rozpočet. POKYN VYDAL: Ing. Jiří Jašek, vedoucí výroby, Komfort a.s. DATUM: 12/11/2015	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p.Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing.Škrabalová Elena





PŘÍLOHA Č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ÚSEK: SO 01 – Budova tělocvičny, D.1.1-2. Stavební a konstrukční	Změnový list č. 7																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Díl: 767 – K-ce zámečnické – pol.č.Z 1.3- náhrada elektromagnetického ovládání vnitřních žaluzií za mechanické ovládání.																	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 4/12/2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: p. Dušan Crha																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: 767 – K-ce zámečnické – pol.č.Z1.3 – náhrada elektromagnetického ovládání vnitřních žaluzií za mechanické ovládání. DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace stupeň DPS zpracovaná spol. S-projekt plus, a.s., třída Tomáše Bati 508, 760 01 Zlín ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet ZLč.7 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNÍ:</th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">-70.704,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-14.847,84 Kč</td><td style="text-align: right;">-85.551,84 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">-70.704,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-14.847,84 Kč</td><td style="text-align: right;">-85.551,84 Kč</td></tr></tbody></table>		NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce	-70.704,00 Kč	-14.847,84 Kč	-85.551,84 Kč	Rozdíl	-70.704,00 Kč	-14.847,84 Kč	-85.551,84 Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Méněpráce	-70.704,00 Kč	-14.847,84 Kč	-85.551,84 Kč														
Rozdíl	-70.704,00 Kč	-14.847,84 Kč	-85.551,84 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Jiří Jašek, vedoucí výroby, Komfort a.s. DATUM: 12/11/2015																	
VYJÁDŘENÍ: 4.12.2015 OD: _____ GP PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
 STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Škrabalová Elena																

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	907	ZL č.7	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Budova tělocvičny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
4-2715-077	Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany		Náklady na m.j.	0
Projektant	S - Projekt plus a.s. Zlín		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	S - Projekt plus a.s. Zlín			
Objednatel	Statutární město Brno, měst.č. Brno-Tuřany			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00		
Z	PSV celkem	-70 704,00		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	-70 704,00		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	-70 704,00	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-70 704,00	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 2/12/2015	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 S - Projekt plus a.s. 602 00 Brno, Křenová 72 IČ: 255 24 241	
Základ pro DPH	21,0 %		-70 704,00 Kč
DPH	21,0 %		-14 847,84 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-85 551,84 Kč

Poznámka :

Stavba :	4-2715-077 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Rozpočet : 907
Objekt :	SO 01 Budova tělocvičny	ZL č.7

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	-70 704,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-70 704,00	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4-2715-077 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Rozpočet: 907
Objekt :	SO 01 Budova tělocvičny	ZL č.7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	7670103 PC	Z1.3 , D+M, Vnitřní řaluzie 2500x1000 mm změna ovládání z elektrického na ruční	ks	-24,00	2 946,00	-70 704,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				-70 704,00