

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č.2406/2021

o dodávce stavebních prací uzavřená podle ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Obec Smidary
se sídlem:	Náměstí Prof. Babáka 106, 503 53 Smidary
IČ:	00269549
zastoupená:	Dana Draščíková, starostka obce
Tel.:	+420 495 496 127
e-mail:	obec@smidary.cz , podatelna@smidary.cz

a

Zhotovitel:

název:	Stavoka Kosice, a.s.
sídlo:	Kosice 130, 503 51 Kosice
IČ:	25275119
statutární orgán:	<i>Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva</i>
tel., fax:	+420 495 499 461
mobil:	
e-mail:	info@stavokakosice.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek smlouvy o dílo s následujícími ustanoveními

1. Důvod a účel dodatku

- objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.7.2021 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rozšíření oprav komunikací v obci Červeněves a Chotělice**“ (dále již jen „smlouva“).
- Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.
- V průběhu provádění prací byla zjištěna nutnost změn předmětu díla proti stavu předpokládanému zadávací dokumentací, což bylo provedeno změnovým rozpočty víceprací. Jedná se o práce, které byly předem nepředvídatelné a nutné k řádnému provedení díla a jejich potřeba vyplývá ze zjišťovacího protokolu a soupisu stavebních prací.
- Posunutí termínu dokončení dle čl.III SoD

2. Změna předmětu díla

- Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět díla se mění na základě změnových rozpočtů víceprací - Komunikace v obci Červeněves – vícepráce a Komunikace v obci Chotělice – vícepráce, které jsou jako nedílná příloha součástí tohoto dodatku a kterými dochází k narovnání skutečně provedených prací od plánovaných projekčních prací. Jedná se zejména o navýšení množství opravovaných asfaltových ploch, silničních obrub, zřízení uličních vpustí a přeložek kanalizace.

3. Změna ceny díla

Původní cena díla dle SOD	4.943.328,09 Kč bez DPH
Dodatek č.1	+ 562.050,27,- Kč bez DPH
Nová cena díla	5.505.378,36 Kč bez DPH
DPH 21%	1.156.129,46 Kč
Nová cena díla vč. DPH	6.661.507,82Kč vč DPH

4. Změna termínu splnění díla

- Smluvní strany se dohodly na tom, že z důvodu nutnosti koordinace prací s ostatními pracemi (přeložky kanalizací, opravy obrub) se prodlužuje termín ukončení doby plnění díla do **30.6.2022**

5. Závěrečná ustanovení

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní jednání, nebyl mezi účastníky učiněna.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti beze změny.

Smidary, dne 23.6.2022

Obec
SMIDARY
1




objednatel

Dana Draštková, starostka obce

V Koscích, dne 23.6.2022

Stavoka Koscice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119



zhotovitel

Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva