

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 19. 03. 2025 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Město Chrastava

sídlo: 463 31 Chrastava, náměstí 1. máje 1

IČO: 00262871

DIČ: CZ00262871

zastoupený: Ing. Michael Canov, starosta města

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem
objednatel jednat a podepisovat:

- Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava

- Jaromír Tichý, investiční referent MěÚ Chrastava

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- technický dozor objednatel, koordinátor BOZP a geologický dozor jsou zapsáni ve stavebním deníku
(dále též „**objednatel**“ nebo „**zadavatel**“)

a

Obchodní firma: SaM silnice a mosty a.s.

sídlo: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

zastoupený: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem
zhotovitele jednat a podepisovat:

- Ing. Ladislav Štěpánek, stavbyvedoucí

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále též „**zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel (dále též „**smluvní strany**“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy
o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 03. 2025 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro
objednatel provést dílo pod názvem: **Chodník podél ulice Andělohorské v Chrastavě**. (dále též
„**smlouva**“)
2. Vzhledem k tomu, že při provádění díla vyvstala potřeba určitých změn předmětu smlouvy, dohodly
se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy, a to v souladu s příslušnými ustanoveními
smlouvy a ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „**ZZVZ**“). Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu pro
zhotovení a předání zhotoveného díla objednateli, a to do 12. 01. 2026, když původně byl tento
termín stanoven do 21. 10. 2025, tj. do 5 (pěti) kalendářních měsíců od předání staveniště
zhotoviteli, přičemž na základě písemného požadavku objednatel byly na prováděném díle
dočasně pozastaveny práce v období od 01. 10. 2025 do 23. 11. 2025, z důvodu realizace přeložky
čtyř podpěrných bodů (stožárů) NN, které jsou v kolizi se stavbou a jsou řešeny jako samostatná
stavba ČEZ Distribuce. Další prodloužení v délce 30 dní si pak vyžádají změny v provádění díla,
přičemž v této souvislosti vyhotovily smluvní strany změnové listy č. 1 až 5, které jsou volnou
přílohou tohoto dodatku smlouvy.

II. Změna závazku ze smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ ve spojení s ustanoveními čl. V odst. 6 až 10 smlouvy, tak že součet hodnot všech těchto změn činí 181 175,60 Kč bez DPH, tj. 1,42 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, přičemž vícepráce jsou v hodnotě 79 785,60 Kč bez DPH a méněpráce jsou v hodnotě 101 390,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy podle ustanovení § 222 odstavce 6 ZZVZ ve spojení s ustanoveními čl. V odst. 6 až 10 smlouvy, tak že cenový pokles spojený s takto provedenými změnami, po odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebudou s ohledem na tyto změny realizovány, činí 244 512,92 Kč bez DPH, tj. 1,91 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, přičemž vícepráce jsou v hodnotě 2 369 777,90 Kč bez DPH a méněpráce jsou v hodnotě 2 614 290,82 Kč bez DPH.

Celková hodnota dodatkem č. 1 smlouvy realizovaných víceprací je 2 449 563,50 Kč bez DPH a méněprací 2 715 680,82 Kč bez DPH. Celková cena díla se tak dodatkem č. 1 smlouvy **sníží o 266 117,32 Kč bez DPH.**

Ustanovení čl. V odst. 1 smlouvy se tedy mění takto:

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): **12 523 870,19 Kč**

21% sazba DPH: **2 630 012,74 Kč**

celková cena včetně DPH: **15 153 882,93 Kč.**

Ustanovení čl. IV odst. 1 druhé věty smlouvy nově zní takto:

Termín pro zhotovení a předání zhotoveného díla objednateli: do 12. 01. 2026.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.
2. Volnou přílohou dodatku č. 1 smlouvy jsou změnové listy č. 1 až 5.
3. Dodatek č. 1 smlouvy se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel jej podepisuje uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ust. § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel jej podepisuje v souladu s ust. § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah dodatku č. 1 smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí, že tento byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Chrastava dne 15. 12. 2025, a to usnesením č. 2025/18/V.

V Chrastavě, dne 19. 12. 2025

V České Lípě, dne 23. 12. 2025

objednatel
Ing. Michael Canov, starosta města

zhotovitel
Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a
ředitel podniku