

1646 V6

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2013

č. zhotovitele: 107/13

č. objednatele:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Dodáno dne:	21-10-2013
PODATELNA	
Č.j.:	2200/E/13 1

FELECKA

SMLUVNÍ STRANY:

Zhotovitel

Obchodní jméno: **NOVOSTAV s.r.o.**
Jednající: Ing. Milošem Králem, jednatelem
Sídlo: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, značka C 1840
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: č. účtu: 1034616/0300
IČ: 455 39 006
DIČ: CZ 45539006

(dále jako „zhotovitel“)

a

Objednatel

Obchodní jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Jednající: ředitelem Ing. Jiřím Henzlem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl Pr. vložka 52
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Hradec Králové
Číslo účtu: 636270217/0100
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447

(dále jako „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2013:**

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2013 smlouvu o dílo (dále jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „OPRAVA POVRCHŮ CHODNÍKŮ - KUKLENY“, kdy podkladem pro uzavření smlouvy byla zadávací dokumentace výběrového řízení objednatele č. 113070 ze dne 24. 6. 2013 a nabídka zhotovitele ze dne 8. 7. 2013 (dále jen jako „dílo“).

2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení díla ze 14. 10. 2013 do 16. 11. 2013, a to z důvodu pozdního vydání stavebního povolení pro objednatele a prodlevy ve Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Hradci Králové pro zhotovitele a následného vytyčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací, tj. článek 2, odst. 2.1. písm. b) smlouvy se v tomto smyslu mění, tj. nově zní:

b) dokončení díla – příprava na pokládku živice nejpozději do 16. 11. 2013.

3. V ostatním zůstává výše uvedená smlouva tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a z nichž si každá ze smluvních stran ponechá po jednom.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem ze strany obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísň či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 16. 10. 2013

ZHOTOVITEL:

NOVOSTAV s.r.o.
Střelecká 672
HRADEC KRÁLOVÉ
TEL./FAX: 495 267 729

NOVOSTAV s.r.o.

Ing. Miloš Král, jednatel

OBJEDNATEL:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Ing. Jiří Henzl, ředitel