

Dodatek ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Zhotovitel:

a

Objednatel:

AB Facility a.s.

DCD IDEAL spol. s r.o.

U Trezorky 921/2

Dynín 88

158 00 Praha, Jinonice

373 64 Dynín

IČO: 24172413

IČO: 47217022

DIČ: CZ24172413

DIČ: CZ47217022

Smluvní strany se dohodli na změně ustanovení IV. Bodu 1. písm. b) Smlouvy o dílo uzavřené dne 28.7.2017.

Z důvodu nepředvídatelných okolností nebude ze strany zhotovitele možné splnit závazný termín dodání díla do 20 dní od předání stavebního povolení.

Stavební povolení bylo předáno 5.12.2017.

Vzhledem k vánočním svátkům a svátkům nového roku nebude možné v těchto dnech provádět ze strany zhotovitele dílo. Tím vzniknou časové prostoje, které v době podpisu smlouvy nebylo možné objektivně předvídat, z důvodu nepředvídatelnosti termínu vydání stavebního povolení.

Obě strany se dohodly na pevném datu předání díla a to do 15.1.2018.

V Dyníně 21.12.2017


Za zhotovitele:


ATALIAN CZ s.r.o. 
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 6
IČO: 24172413
DIČ: CZ24172413


Bc. Zdeněk Potomský, MBA

předseda představenstva

Za objednatele:


Ing. Martin Sedláček

jednatel


Jaroslav Dolina

jednatel