

DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Evidenční číslo zhotovitele 2009/04201/0440/09/VHS a DS

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

adresa: Jílová 6, 787 01 Šumperk
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
Č.bank.účtu: 3783258/0300
jednající: Ing. Liborem Dostálem, předsedou představenstva
Zápis v OR vedeném u KS Ostrava sp.zn. B 714

Osoby oprávněné k jednání:

RNDr. Jan Závěšický, ředitel společnosti
tel. 583211875, e-mail vhz@vhz.cz

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

IMOS Brno, a.s.

adresa: Olomoucká 174, 627 00 BRNO
IČ: 25322257
DIČ: CZ 25322257
Č.bank.účtu: Komerční banka, a.s., č.ú.: 63706641/0100
za kterou jedná: Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva
zápis v OR vedeném u KS Brno sp. zn. B 2211

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé.

I.

1.1 Dne 8. 6. 2009 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo na stavbu „**Horní Pomoraví II – sever**“ v rámci projektu "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze" a následně dodatky č. 1, 2, 3 a 4 k této smlouvě o dílo.

Projekt "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze" je z podstatné části financován z Operačního programu Životní prostředí a spolufinancován z Fondu soudržnosti EU. K zajištění finančních prostředků pro tento projekt z Operačního programu Životního prostředí v souladu s čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo došlo vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace („RoPD“) ze dne 28. 4. 2014, které obdržel objednatel dopisem dne 7. 5. 2014, č. j. 073567/2014. Tímto aktem bylo umožněno plné zahájení realizace sjednaného díla. Vzhledem k časové limitaci využití dotačních prostředků je nezbytné, aby bylo celé dílo realizováno do konce roku 2015, jinak hrozí ztráta příslibeného dotačního obnosu. S datem 31. 12. 2015 se také pojí ukončení celého Operačního programu Životního prostředí.



- 1.2 Vzhledem k výše uvedenému má objednatel zájem na tom, aby dílo bylo dokončeno dříve, než v původně sjednané lhůtě výstavby, která byla vysoutěžena v roce 2009, a proto zhotoviteli navrhl uzavření tohoto dodatku.
- 1.3 Po podpisu smlouvy o dílo ze dne 8. 6. 2009 byly postupně uzavřeny dodatky č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, jejichž hlavním účelem bylo především smluvně vyřešit stav, kdy objednatel neměl zajištěno financování díla v důsledku toho, že nebyl dokončen proces schvalování poskytnutí dotačních prostředků pro realizaci projektu, zejména nebylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotačních prostředků Evropskou komisí. Vydáním RoPD, které zahrnuje i rozhodnutí Evropské komise o poskytnutí prostředků k projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“, pominuly důvody některých relevantních ustanovení dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 smlouvy o dílo ze dne 8. 6. 2009.
- 1.4 Po dohodě smluvních stran započal zhotovitel s předčasnými pracemi (tj. mimo režim sjednaný v odst. 8.1 obchodních podmínek) na časově nejexponovanějších částech stavby, a to na těchto stavebních objektech:
- a) **Město Hanušovice** – doplnění kanalizace
 - SO 1.001 – Lokalita Sídliště Zábřežská – stoka CA-I
 - b) **Město Šumperk** – rekonstrukce a doplnění kanalizace
 - SO 2.005 – Část lokality 5 Česká čtvrť – stoka Dolnostudénská od šachty D1 po šachtu 3557
 - SO 02 Temenice – stoka Prievidzská 1
 - SO 02 Temenice – stoka Prievidzská 4
 - c) **Město Zábřeh** – rekonstrukce a doplnění kanalizace
 - SO 3.001 Stoka 01.2 z Wolkerových sadů po ulici Křížkovského, Stoka 01.3, ulice Na Řádkách
 - SO 3.004 Kanalizace ve Wolkerových sadech a ul. 28. října po ul. Křížkovského bez části Náhon
 - d) Provedena 1. Část realizační dokumentace (ve smyslu svazku 2.1, přílohy 5 smlouvy o dílo). Tato byla správcem stavby schválena, viz tabulka kontrolních termínů v čl. 8.3 obchodních podmínek, milník č. 1.

II.

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I. je uzavírán tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo, v němž se smluvní strany dohodly na následujících změnách aktuálního znění smlouvy o dílo ve znění jejích příloh:

2.1 V ustanovení článku 2.5 obchodních podmínek se poslední odstavec:

„Nároky objednatele na zaplacení smluvní pokuty podle čl. 8.7 (smluvní pokuty za prodlení) zanikají v případě, dokončí-li zhotovitel dílo řádně a včas a předá jej objednateli bez vad bránících řádnému užívání díla. V takovém případě opětovně nastane zhotoviteli nárok na zaplacení



peněžitých pohledávek vůči objednateli, které podmíněně zanikly započtením nároků objednatele z prodlení zhotovitele dle čl. 8.7 obchodních podmínek.“

ruší a nahrazuje se zněním:

„Dokončí-li zhotovitel dílo bez vad bránících řádnému užívání díla v termínu do 30. listopadu 2015, zanikají nároky objednatele na zaplacení smluvních pokut podle čl. 8.7. (smluvní pokuty za prodlení), a to i tehdy, pokud již byly uhrazeny nebo započteny. V takovém případě má zhotovitel nárok na vrácení uhrazené smluvní pokuty, jakož i na zaplacení své pohledávky, proti které byla smluvní pokuta započtena. Stejně platí i v případě, že termín 30. listopadu 2015 bude překročen z důvodů majících dle obchodních podmínek za následek přerušení nebo prodloužení prací.“

2.2 Ustanovení čl. 6.5 obchodních podmínek:

„Na staveništi nebude realizována pracovní činnost, která by mohla rušit noční klid, pracovní činnost ve dnech pracovního klidu ani pracovní činnost mimo obvyklou pracovní dobu specifikovanou v příloze k obchodním podmínkám, ledaže by:

- a) ve smlouvě o dílo bylo uvedeno jinak;
- b) dal k tomu souhlas správce stavby;
- c) jednalo by se o činnosti nezbytné k odvrácení nebezpečí aktuálně hrozícího životu a zdraví osob nebo vznikem škody na majetku nebo ohrožením životního prostředí; v těchto případech je zhotovitel povinen za použití veškerých dostupných komunikačních prostředků informovat správce stavby“

se ruší a nahrazuje se zněním:

„Na staveništi nebude realizována pracovní činnost, která by mohla rušit noční klid. Zhotovitel je oprávněn provádět práce ve všech dnech v době od 6:00 do 20:00 hodin. V odůvodněných případech (např. v době plánovaných akcí, poutí apod.) může správce stavby tuto dobu upravit.“

Ustanovení PŘÍLOHY k obchodním podmínkám:

Normální pracovní doba	6.5	pondělí až pátek – 07:00 do 15:30, v případě směn od 06:00 do 20:00
------------------------	-----	--

se ruší a nahrazuje se zněním:

Normální pracovní doba	6.5	pondělí až neděle – 06:00 do 20:00
------------------------	-----	------------------------------------

2.3 Ustanovení čl. 8.1 obchodních podmínek se odstavec druhý:

„Zhotovitel ne zahájí realizaci zhotovovacích prací dříve, než objednatel zajistí dostatečné zdroje k financování realizace předmětu díla v rozsahu aktuálně sjednané ceny díla. O této skutečnosti vystaví čestné prohlášení a toto čestné prohlášení předá zhotoviteli; v čestném prohlášení objednatel uvede jednoznačné konstatování o skutečnosti, že má k dispozici dostatečné finanční

zdroje k úhradě aktuálně sjednané ceny díla a stručně nastíní strukturu těchto finančních zdrojů (tj. jedná-li se o finanční zdroje z veřejných prostředků, resp. z jakých, z bankovního úvěru apod).“

ruší a nahrazuje se zněním:

„Zhotovovací práce (provádění díla) nad rámec předčasných prací dle čl. 1.2 tohoto dodatku č. 5 budou zahájeny na pokyn správce stavby. Při podpisu tohoto dodatku byl zhotoviteli předán pokyn správce stavby k zahájení provádění díla nad rámec předčasných prací dle čl. 1.2 tohoto dodatku č. 5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 3 dnů od podpisu dodatku č. 5.“

A odstavec třetí téhož článku, tj. čl 8.1 obchodních podmínek:

„Správce stavby oznámí zhotoviteli datum zahájení zhotovovacích prací, nejméně sedm dní před tímto datem; správce stavby učiní tento úkon teprve po datu doručení prohlášení objednatele dle předchozího odstavce. Zhotovitel zajistí realizaci zhotovovacích prací bez zbytečného odkladu po oznámení data zahájení těchto prací a bude dílo realizovat bez nedůvodných prodlev.“

se taktéž ruší a nahrazuje se zněním:

„Zhotovovací práce budou zahájeny na základě pokynu správce stavby, předaného zhotoviteli při podpisu dodatku č. 5, to dnem předání a převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 3 dnů od podpisu dodatku č. 5.“

Ustanovení bodu 1.1.3.1 obchodních podmínek

„Datum zahájení zhotovovacích prací“ znamená datum zahájení zhotovovacích prací oznámené podle článku 8.1 (zahájení prací“)

se ruší a nahrazuje se zněním:

„Datum zahájení zhotovovacích prací“ znamená datum zahájení zhotovovacích prací dohodnuté postupem podle článku 8.1(zahájení prací“)

Ustanovení PŘÍLOHY k obchodním podmínkám:

Datum zahájení zhotovovacích prací	1.1.3.2 & 8.1	do 28 dní od data, kdy objednatel identifikuje zhotovitel osobu správce stavby
------------------------------------	---------------	--

se ruší a nahrazuje se zněním:

Datum zahájení zhotovovacích prací	1.1.3.1 & 8.1	Datum předání a převzetí staveniště
------------------------------------	---------------	-------------------------------------

2.4 V čl. 8.3 obchodních podmínek se věta:

„Zhotovitel předá správcí stavby do 28 dnů po zahájení zhotovovacích prací o dílo návrh podrobného harmonogramu (programu) prací na celou dobu realizace předmětu díla vycházející z předběžného harmonogramu prací poskytnutého objednatelem v rámci zadávacího řízení a

zohlední požadavky objednatele na součinnost s provozem a na součinnost s dalšími subjekty uvedenou v technických specifikacích.“

se ruší a nahrazuje se zněním

„Zhotovitel předá správci stavby při předání staveniště harmonogram prací v rozsahu prvních 40 % (tj. milníky 1 až 4), a to v podrobnostech nezbytných pro zahájení zhotovovacích prací. Návrh podrobného harmonogramu (programu) prací na celou dobu realizace předmětu díla předá zhotovitel správci stavby do 56 dnů od zahájení zhotovovacích prací. V tomto podrobném harmonogramu budou zohledněny požadavky objednatele na součinnost s provozem a na součinnost s dalšími subjekty uvedenou v technických specifikacích.“

V článku 8.3 – Harmonogram prací se stávající tabulka kontrolních termínů od milníku č. 2 nahrazuje nově aktualizovanou tabulkou těchto kontrolních termínů:

Milník č.	Kontrolní bod – od data zahájení zhotovovacích prací nebo konkrétní datum	Ukazatel
2	Do 3 měsíců	2. Část realizační dokumentace schválená správcem stavby
3	Do 3 měsíců	10 % zhotovovacích prací
4	Do 8 měsíců	40 % zhotovovacích prací
5	Do 17 měsíců	kolaudace staveb kanalizací resp. připravenost staveb ke kolaudaci dle svazku č. 3 – Technická specifikace (příloha č. 2 smlouvy o dílo)
6	Do 17 měsíců	Ukončení všech zhotovovacích prací (odstranění všech vad bránících řádnému užívání díla dle čl. 2.5. obchod.podmínek), vydán protokol o převzetí díla

Ustanovení PŘÍLOHY k obchodním podmínkám:

Lhůta pro dokončení díla	1.1.3.3 & 8.2	do 24 měsíců od zahájení zhotovovacích prací
--------------------------	---------------	--

se ruší a nahrazuje se zněním:

Lhůta pro dokončení díla	1.1.3.3 & 8.2	do 17 měsíců od zahájení zhotovovacích prací
--------------------------	---------------	--

V čl. 8.3 obchodních podmínek se v písm. a) obchodních podmínek za středník doplňuje následující text:

„součástí harmonogramu prací bude vyznačení ucelených částí, které budou předmětem dílčích přejímek.“

2.5 Ustanovení čl. 10.2 obchodních podmínek se doplňuje o následující odstavec:

„Pokud objednatel převezme část díla včetně jeho uvedení do předčasného užívání, nemá toto převzetí vliv na běh záruční doby uvedené v ustanovení čl. III odstavce 8 smlouvy o dílo. Záruční doba počíná běžet převzetím celého díla, tj. od vydání protokolu o převzetí díla.“

2.6 Do kapitoly 10 obchodních podmínek se vkládá nový čl. 10.5 obchodních podmínek v následujícím znění:

„Kolaudací staveb kanalizací“ se rozumí, že zhotovitel dovede tyto stavby a připraví dokumentaci, kterou má o nich dle svazku III zadávacích podmínek – technické specifikace předkládat, do stavu, ve kterém budou způsobilé ke kolaudaci, nebo k předčasnému užívání dle stavebně právních předpisů.

Bude-li dílo nebo jeho ucelená část uvedena do provozu před konečným převzetím objednatelem, hradí náklady na provoz objednatel.“

2.7 Do článku 14.5 obchodních podmínek se na jeho konec doplňuje věta:

„Veškeré nesrovnalosti vzniklé při potvrzování dílčích plateb musí být vyřešeny nejpozději na nejbližším kontrolním dni. Budou-li opatření přijatá v této souvislosti na kontrolním dni splněna do 5-ti pracovních dnů, má se za to, že objednatel (resp. správce stavby) ke dni splnění daných podmínek zhotovitelem vydal potvrzení dílčí platby ve smyslu čl. 14.5 a 14.6 obchodních podmínek. Neuplatnění vzniklé nesrovnalosti na kontrolním dnu však nebude mít za následek zánik práva tuto nesrovnalost později namítat.“

2.8 V článku 14.6 obchodních podmínek se odstavec:

„Splatnost všech nároků zhotovitele uplatněných fakturací (není-li mezi účastníky smlouvy sjednáno nebo obsahem smluvních dokumentů stanoveno jinak) činí 90 dnů od zaslání prohlášení k fakturaci správci stavby, pokud bylo zhotoviteli správce stavby ve lhůtě 28 dnů vydáno potvrzení dílčí platby dle článku 14.5 (Vydání potvrzení dílčí platby). Pokud nebylo vydáno toto potvrzení, má se za to, že splatnost fakturované částky dosud nenastala a nová 90-ti denní lhůta splatnosti začne běžet po obdržení věcně a formálně správné žádosti o potvrzení dílčí platby dle článku 14.2 (Žádost o potvrzení dílčí platby)“.

upřesňuje a nahrazuje se tak zněním:

„Splatnost všech nároků zhotovitele uplatněných fakturací (není-li mezi účastníky smlouvy sjednáno nebo obsahem smluvních dokumentů stanoveno jinak) činí 90 dnů od zaslání prohlášení k fakturaci správci stavby, pokud bylo zhotoviteli správce stavby vydáno potvrzení dílčí platby dle článku 14.5 (Vydání potvrzení dílčí platby). Pokud nebylo vydáno toto potvrzení z důvodu věcně a formálně nesprávné žádosti o potvrzení dílčí platby, má se za to, že splatnost fakturované částky dosud nenastala a nová 90-ti denní lhůta splatnosti začne běžet po obdržení věcně a formálně správné žádosti o potvrzení dílčí platby dle článku 14.2 (Žádost o potvrzení dílčí platby)“.

III.

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě následujících lhůt obchodních podmínek:

- 3.1 Lhůty pro vyjádření nebo schválení ze strany správce stavby uvedené v čl. 4.4 obchodních podmínek se z původních 14 dnů zkracují na 7 dnů.
- 3.2 Lhůta „kontrolního období“ uvedená v čl. 4.5 odst. 6 obchodních podmínek se z původních 21 dnů zkracuje na 14 dnů.
- 3.3 Lhůta pro změnu pokynu správce na základě námitek zhotovitele uvedená v čl. 4.5 obchodních podmínek se z původních 14 dnů nahrazuje lhůtou 7 dnů.
- 3.4 Lhůta pro oznámení předpokládaného data zahájení prací podzhotovitelem uvedená v čl. 5.1 obchodních podmínek se z původních 28 dnů mění na 14 dnů.
- 3.5 Lhůta pro připomínky správce stavby k harmonogramu prací uvedená v čl. 8.3 obchodních podmínek se z původních 14 dnů zkracuje na 7 dnů.
- 3.6 Lhůta pro oznámení nedostatků harmonogramu uvedená v čl. 8.3 obchodních podmínek se z původních 21 dnů zkracuje na 7 dnů.

IV.

Pro účely čl. 5.2 obchodních podmínek platí aktualizovaný formulář identifikace předpokládaných subdodavatelů, který je přílohou dodatku č. 5.

V.

Zhotovitel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu po dokončení díla, nabídne dílo k převzetí objednateli. Doba přebírání díla objednatelem se nezapočítává do Lhůty pro dokončení díla.

VI.

Účastníci uzavírají tento dodatek jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních stejnopisech, přičemž jeden originální stejnopis obdrží zhotovitel a jeden originální stejnopis objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1: Formulář: Předpokládané subdodávky - podzhotovitelé HANUŠOVICE

Příloha č. 2: Formulář: Předpokládané subdodávky - podzhotovitelé ŠUMPERK

Příloha č. 3: Formulář: Předpokládané subdodávky - podzhotovitelé ZÁBŘEH

Příloha č. 4: Formulář: Organizační schéma

Datum... 23. 6. 2014

OBJEDNATEL:

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.



Ing. Libor Dostál
předseda představenstva



Datum... 20. 6. 2014

ZHOTOVITEL:

IMOS Brno, a.s.



Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva



Formulář: Předpokládané subdodávky, organizační schéma

Plánuje-li zhotovitel zadat část zakázky jako subdodávku – je povinen subdodavatele následujícím způsobem identifikovat:

dílčí podprojekt	Horní Pomoraví II – sever - Hanušovice
------------------	--

Pořadové číslo Druhu prací, které hodlá zadavatel zadat	Práce, které zhotovitel hodlá zadat jako subdodávku jiným osobám	Identifikace subdodavatele	Zkušenosti subdodavatele v obdobných zakázkách	Dílčí stavební objekt potenciální realizace subdodávky	Objem subdodávky v % z nabídkové ceny
VŠEOBECNÉ NAKLÁDY					
1	Provedení geodetických prací	GEPROJEKT, s.r.o.,	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	1,15%
2	Přechodné DZ	Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o.	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	0,00%
3	Záchranný archeologický výzkum	ARCHAIA Olomouc o.p.s.	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	0,16%
4	Projektové práce DPS, Provozní řády, Dokumentace skutečného provedení	AQUA PROCON s.r.o., Brno	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	2,02%
SPOLEČNÉ NÁKLADY PRO VŠECHNA MĚSTA					
5	Protlaky	Michlovský-protlaky,a.s. , Zlín	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	1,86%
6	Tlakové a kamerové zkoušky	Lukáš Hladík , Dašice	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	0,65%
7	Živice bez podkladů a materiálu	EUROVIA CS,závod Zlín	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	1,84%
8	Zkoušky zhutnění,	PRESTA s.r.o., Brno - Štýřice	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	0,00%

Příloha č. 1 Dodatku č. 5 ke SMLouvě o dílo

	mechanika zemín				
9	Zkoušky zhutnění, mechanika zemín	QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	0,00%
10	Navrtávky potrubí	HEREL spol. s r.o.	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	0,01%
11	Strojní technologie ČS	EKOMVO s.r.o., Maršovice	viz. příloha	Zábřeh, Hanušovice	0,00%
12	Elektro technologie ČS	ELZACO spol. s r.o., Šumperk	viz. příloha	Zábřeh, Hanušovice	0,00%
HANUŠOVICE KANALIZACE					
13	Práce v Hanušovicích	LB 2000, s.r.o.	viz. příloha	SO 1.003, SO 1.005, SO 1.006, SO 1.007, SO 1.008, SO 1.010	3,00%
14	Práce v Hanušovicích	ŠVÁBSTAF s.r.o., Svitavy	viz. příloha		

Celkem za dílčí podprojekt	
Celkem za dílčí projekt	



 PIVO PIVO, a.s.
 Obchodní 171, 227 00 Brno
 IČO: 123456789

Handwritten signature

Formulář: Předpokládané subdodávky, organizační schéma


Plánuje-li zhotovitel zadat část zakázky jako subdodávku – je povinen subdodavatele následujícím způsobem identifikovat:

dílčí podprojekt	Horní Pomoraví II – sever - Šumperk
------------------	-------------------------------------

Pořadové číslo Druhu prací, které hodlá zadavatel zadat	Práce, které zhotovitel hodlá zadat jako subdodávku jiným osobám	Identifikace subdodavatele	Zkušenosti subdodavatele v obdobných zakázkách	Dílčí stavební objekt potenciální realizace subdodávky	Objem subdodávky v % z nabídkové ceny
VŠEOBECNÉ NAKLÁDY					
1	Provedení geodetických prací	GEPROJEKT, s.r.o.,	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	1,15%
2	Přechodné DZ	Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o.	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	0,00%
3	Záchranný archeologický výzkum	ARCHAIA Olomouc o.p.s.	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	0,16%
4	Projektové práce DPS, Provozní řády, Dokumentace skutečného provedení	AQUA PROCON s.r.o., Brno	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	2,02%
SPOLEČNÉ NÁKLADY PRO VŠECHNA MĚSTA					
5	Přeložky plynovodů - montážní práce vč. materiálu	KAVOPLYN, s.r.o., Postřelmov	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk	1,12%
6	Protlaký	Michlovský-protlaký,a.s., Zlín	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	1,86%
7	Tlakové a kamerové zkoušky	Lukáš Hladík, Dašice	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	0,65%

8	Živice bez podkladů a materiálu	EUROVIA CS, závod Zlín	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	1,84%
9	Zkoušky zhutnění, mechanika zemin	PRESTA s.r.o., Brno - Štýřice	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	0,00%
10	Zkoušky zhutnění, mechanika zemin	QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	0,00%
11	Navrtávky potrubí	HEREL spol. s r.o.	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	0,01%
ŠUMPERK KANALIZACE					
12	Výkopové práce	ŠVÁBSTAF s.r.o., Svitavy	viz. příloha	SO 2.002, SO 2.006, SO 2.007	3,00%
13	Výkopové práce	FORTEX-AGS a.s.	viz. příloha		
14	Přeložky vodovodů	ŠVÁBSTAF s.r.o., Svitavy	viz. příloha	Šumperk	0,21%

Cellkem za dílčí podprojekt	
Cellkem za dílčí projekt	


 ŠVÁBSTAF s.r.o.
 Olomoucká 147, 602 00 Brno
 IČO: 252 00 000
 DIČ: CZ252000000



Formulář: Předpokládané subdodávky, organizační schéma

Plánuje-li zhotovitel zadat část zakázky jako subdodávku – je povinen subdodavatele následujícím způsobem identifikovat:

dílčí podprojekt	Horní Pomoraví II – sever - Zábřeh
------------------	------------------------------------

Pořadové číslo Druhu prací, které hodlá zadavatel zadat	Práce, které zhotovitel hodlá zadat jako subdodávku jiným osobám	Identifikace subdodavatele	Zkušenosti subdodavatele v obdobných zakázkách	Dílčí stavební objekt potenciální realizace subdodávky	Objem subdodávky v % z nabídkové ceny
VŠEOBECNÉ NAKLÁDY					
1	Provedení geodetických prací	GEPROJEKT, s.r.o.,	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	1,15%
2	Přechodné DZ	Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o.	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	0,00%
3	Záchranný archeologický výzkum	ARCHAIA Olomouc o.p.s.	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	0,16%
4	Projektové práce DPS, Provozní řády, Dokumentace skutečného provedení	AQUA PROCON s.r.o., Brno	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	2,02%
SPOLEČNÉ NÁKLADY PRO VŠECHNA MĚSTA					
5	Přeložky plynovodů - montážní práce vč. materiálu	KAVOPLYN, s.r.o., Postřelmov	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk	1,12%
6	Protlaky	Michlovský-protlaky,a.s. , Zlín	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	1,86%
7	Tlakové a kamerové zkoušky	Lukáš Hladík , Dašice	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	0,65%

8	Živice bez podkladů a materiálu	EUROVIA CS, závod Zlín	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	1,84%
9	Zkoušky zhuštění, mechanika zemin	PRESTA s.r.o., Brno - Štýřice	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	0,00%
10	Zkoušky zhuštění, mechanika zemin	QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	0,00%
11	Navrtávky potrubí	HEREL spol. s r.o.	viz. příloha	Zábřeh, Šumperk, Hanušovice	0,01%
12	Strojní technologie ČS	EKOMVO s.r.o., Maršovice	viz. příloha	Zábřeh, Hanušovice	0,00%
13	Elektro technologie ČS	ELZACO spol. s r.o., Šumperk	viz. příloha	Zábřeh, Hanušovice	0,00%
ZÁBŘEH KANALIZACE					
14	Výkopové práce	PROMONT s.r.o., Uherské Hradiště	viz. příloha	SO 3.001, SO 3.002, SO 3.003, SO 3.004, SO 3.006, SO 3.008, SO 3.009, SO 3.010, SO 3.011, SO 3.015	8,00%
15	Výkopové práce	HORSTAV Olomouc spol. s r.o.	viz. příloha		
16	Výkopové práce	Ekosis spol. s r.o.	viz. příloha		
17	Výkopové práce	PM Realstav s. r. o.	viz. příloha		
18	Výkopové práce	PROLES s.r.o.	viz. příloha		
19	Výkopové práce	Insta CZ s.r.o.	viz. příloha		
20	Přeložky vodovodů	PROMONT s.r.o., Uherské Hradiště	viz. příloha	Zábřeh	1,73%
21	Přeložky VO - montážní práce	EKO servis Zábřeh s.r.o.	viz. příloha	Zábřeh	0,11%

Cellkem za dílčí podprojekt	
Cellkem za dílčí projekt	


 Petr Hájek, a.s.
 Olomoucká 17, 527 00 Brno
 IČO: 14620141, DIČ: CZ14620141



Průběh : Organizační schéma

Subdodavatel	Ředitel/jednatel	Jméno	Funkce
PROJEKT, s.r.o.	Ing. Vladimír Rybář	Kateřina Pečenková	vedoucí střediska
Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o.	Karel Svoboda	Milan Kociáb, DiS	technik
ARCHAIA Olomouc o.p.s.	Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.	Mgr. Petra B. M. Veselá	archeolog
KAVOPLYN, s.r.o., Postřelmov	Roman Horký Luboš Makáň	Mgr. Michal Drozd	stavbyvedoucí
EKO servis Zábřeh s.r.o.	Bc. Milan Doubravský	Luděk Foit	vedoucí střediska - Dopravy a veřejného osvětlení
AQUA PROCON s.r.o., Brno	Ing. Josef Šebek, MBA	Ing. Jan Polášek	jednatel společnosti, ředitel Divize 03 - Kanalizace a ČOV
Michlovský-protlaky,a.s. , Zlín	Petr Balcárek	Ing. Jaroslav Ježek Ladislav Ďubašik	stavbyvedoucí
PROMONT s.r.o., Uherské Hradiště	Josef Budař Ing. Martin Budař		
Lukáš Hladík - stavební činnost a velkoobchod	Lukáš Hladík	Tomáš Poledník	technik
ŠVÁBSTAF s.r.o., Svitavy	Libor Šváb	Leoš Bauer	technik
HORSTAV Olomouc spol. s r.o.	Ing. Stanislav Horák Ing. Michal Horák	Ing. Marek Kovář	vedoucí stavební výroby
PRESTA s.r.o., Brno - Štýřice	Stanislav Šmerda		
EUROVIA CS, a. s.	Ing. Josef Štafa	Ing. Ivo Jurygáček	provoz.obch.náměstek
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.	Ing. Jan Jašek - jednatel Ing. Jana Hozzová - ředitelka	Ing. Jan Jašek ml.	vedoucí organizační složky
HEREL spol. s r.o.	Ing. Petr Herel Pavel Šimunek		

Handwritten signature