



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení / Předehůdčí
1	Prípravné práce	11 dny	1.3.17	15.3.17
2	SO 01-PS 01 Hrubé predčistení	28 dny	27.4.17	15.6.17
3	TG-PS 01 Hrubé predčistení	10 dny	11.6.17	22.6.17 2
4	SO 01-PS 02 Čerpací jímka a rozd.obj.	7 dny	17.5.17	25.5.17
5	TG-PS 02 Čerpací jímka a rozd.obj.	11 dny	26.5.17	9.6.17 4
6	SO01-PS 03 Biologický reaktor	53 dny	20.8.17	31.10.17 9
7	TG-PS 03 Biologický reaktor	21 dny	15.11.17	13.12.17 6
8	SO 01-PS 04 Kaloová koncovka	71 dny	20.4.17	27.7.17 1
9	TG-PS 04 Kaloová koncovka	14 dny	16.7.17	2.8.17 8FS-12 dny
10	SO 01-PS 05 Měrné objekty	14 dny	15.11.17	14.12.17 6FS-5 dny
11	TG-PS 05 Měrné objekty 01	3 dny	29.11.17	1.12.17 10FS-3 dny
12	TG-PS 05 Měrné objekty 02	3 dny	21.8.17	23.8.17 13SS+4 dny
13	SO 01-PS 06 kanalizace obtok	16 dny	14.8.17	26.10.17 6SS+10 dny
14	SO 01-PS 07 Ele.inst. MaR	104 dny	13.8.17	3.1.18
15	SO 01-PS 08 ASŘ, GSM přenos.	95 dny	11.9.17	19.1.18
16	SO 01-PS 09 Rekonstrukce provoz. Budovy	71 dny	7.5.17	11.8.17
17	SO 01-PS 10 Zpevněné plochy a oplacení	62 dny	19.12.17	27.3.18 15FS-5 dny
18	SO 02-PS 01 Dešťová zadrž.	80 dny	28.5.17	14.9.17 21
19	SO 02-PS 02 Čerpací stanice	25 dny	1.12.17	4.1.18 18
20	SO 02-PS 03 Přeložka stoky A	5 dny	2.5.17	8.5.17 8SS+8 dny
21	SO 02-PS 04 Přeložka stoky C	5 dny	14.5.17	18.5.17 20
22	SO 02-PS 05 Odlehčovací stoka	6 dny	20.8.17	25.8.17 18SS
23	SO 02-PS 06 Připojka vodovod.ř.	14 dny	4.6.17	21.6.17
24	SO 02-PS 07 Připojka NN	7 dny	11.9.17	19.9.17
25	SO 02-PS 08 Eleinst. a MaR	7 dny	18.9.17	26.9.17 24
26	SO 02-PS 09 ASR a GSM přenos	7 dny	25.9.17	3.10.17 24
27	SO 03-Prodĺ. odlehčovací stoky z OK A1	14 dny	18.9.17	5.10.17
28	SO 04-VRN	280 dny	1.3.17	27.3.18
29				

III 2017: 27., 6., 13., 20., 27., 3., 10., 17., 24., 31., 7., 14., 21., 28., 4., 11., 18., 25., 1., 8., 15., 22., 29., 5., 12., 19., 26., 2., 9., 16., 23., 30., 7., 14., 21., 28., 4., 11., 18., 25.  
 IV 2017: 27., 4., 11., 18., 25., 1., 8., 15., 22., 29., 5., 12., 19., 26., 2., 9., 16., 23., 30., 7., 14., 21., 28., 4., 11., 18., 25.  
 V 2017: 27., 4., 11., 18., 25., 1., 8., 15., 22., 29., 5., 12., 19., 26., 2., 9., 16., 23., 30., 7., 14., 21., 28., 4., 11., 18., 25.  
 VI 2017: 27., 4., 11., 18., 25., 1., 8., 15., 22., 29., 5., 12., 19., 26., 2., 9., 16., 23., 30., 7., 14., 21., 28., 4., 11., 18., 25.  
 VII 2017: 27., 4., 11., 18., 25., 1., 8., 15., 22., 29., 5., 12., 19., 26., 2., 9., 16., 23., 30., 7., 14., 21., 28., 4., 11., 18., 25.  
 VIII 2017: 27., 4., 11., 18., 25., 1., 8., 15., 22., 29., 5., 12., 19., 26., 2., 9., 16., 23., 30., 7., 14., 21., 28., 4., 11., 18., 25.  
 IX 2017: 27., 4., 11., 18., 25., 1., 8., 15., 22., 29., 5., 12., 19., 26., 2., 9., 16., 23., 30., 7., 14., 21., 28., 4., 11., 18., 25.  
 X 2017: 27., 4., 11., 18., 25., 1., 8., 15., 22., 29., 5., 12., 19., 26., 2., 9., 16., 23., 30., 7., 14., 21., 28., 4., 11., 18., 25.  
 XI 2017: 27., 4., 11., 18., 25., 1., 8., 15., 22., 29., 5., 12., 19., 26., 2., 9., 16., 23., 30., 7., 14., 21., 28., 4., 11., 18., 25.  
 XII 2017: 27., 4., 11., 18., 25., 1., 8., 15., 22., 29., 5., 12., 19., 26., 2., 9., 16., 23., 30., 7., 14., 21., 28., 4., 11., 18., 25.  
 I 2018: 27., 4., 11., 18., 25., 1., 8., 15., 22., 29., 5., 12., 19., 26., 2., 9., 16., 23., 30., 7., 14., 21., 28., 4., 11., 18., 25.  
 II 2018: 27., 4., 11., 18., 25., 1., 8., 15., 22., 29., 5., 12., 19., 26., 2., 9., 16., 23., 30., 7., 14., 21., 28., 4., 11., 18., 25.  
 III 2018: 27., 4., 11., 18., 25., 1., 8., 15., 22., 29., 5., 12., 19., 26., 2., 9., 16., 23., 30., 7., 14., 21., 28., 4., 11., 18., 25.  
 IV 2018: 27., 4., 11., 18., 25., 1., 8., 15., 22., 29., 5., 12., 19., 26., 2., 9., 16., 23., 30., 7., 14., 21., 28., 4., 11., 18., 25.  
 V 2018: 27., 4., 11., 18., 25., 1., 8., 15., 22., 29., 5., 12., 19., 26., 2., 9., 16., 23., 30., 7., 14., 21., 28., 4., 11., 18., 25.  
 VI 2018: 27., 4., 11., 18., 25., 1., 8., 15., 22., 29., 5., 12., 19., 26., 2., 9., 16., 23., 30., 7., 14., 21., 28., 4., 11., 18., 25.

Úkol: Rozřezání, Mílník, Souhrmný  
 Úkol: Souhrmný projektu, Neaktivní úkol, Neaktivní mílník, Neaktivní souhrmný  
 Ruční úkol: Ruční úkol, Pouze s dobou trvání, Ruční úkoly zahrnuté v souhrmném úkolu, Ruční souhrmný  
 Pouze zahájení: Pouze zahájení, Pouze s datem dokončení, Vnější úkoly, Vnější mílník  
 Konečný termín: Konečný termín, Průběh, Průběh uvnitř zadávaného úkolu

Projekt: HMG  
 Datum: 29.5.17