



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO „Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - stavba“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

mezi:

Název:	Římskokatolická farnost Předklášteří
Sídlo:	Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří
Doručovací adresa:	Kostelní 16, 666 01 Tišnov
IČO:	680 81 502
Právní forma:	722 - evidované církevní právnické osoby
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupen:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):	

(„objednatel“)

a

Název:	ISS stavtrade s.r.o.
Sídlo:	Březinova 745/27a, Brno – Žabovřesky, 61600
IČO:	29303192
DIČ:	CZ29303192
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72662
Zastoupen:	David Zezula, jednatel
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

Preambule:

Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2019 smlouvu o dílo na akci „Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - stavba“.

Dodatek č. 1 je sjednán v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních a restaurátorských prací vzniklých při realizaci. Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí a z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele, jsou změnami podle ust. § 222 odst.5 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek.

Dodatek č. 1 je dále sjednán z důvodu změny osoby mistra stavební výroby (zástupce hlavního stavbyvedoucího) a jeho zařazení mezi oprávněné zástupce ve věcech technických u zhotovitele.

Předmět dodatku:

Smluvní strany se dále dohodly na následující změně smlouvy o dílo .

1) Článek 3. PŘEDMĚT DÍLA, bod 3.1. smlouvy o dílo se doplňuje takto:

Předmět díla se rozšiřuje o stavební a restaurátorské práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a v položkových rozpočtech, které jsou přílohou Změnového listu.

2) Článek 5. CENA DÍLA, bod 5.1 se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH:	24 611 573,88 Kč
Cena dle SoD s DPH:	29 780 004,39 Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH:	1 609 501,77 Kč
z toho:	méněpráce: - 34 300,00 Kč
	vícepráce: 1 643 801,77 Kč
Cena dle Dodatku č.1 s DPH:	1 947 497,14 Kč
Cena dle SoD ve znění dodatku č. 1 bez DPH:	26 221 075,65 Kč
DPH 21 %	5 506 425,88 Kč
Cena dle SoD ve znění dodatku č. 1 s DPH:	31 727 501,53 Kč

3) Článek 7 STAVĚNIŠTĚ, bod 7.16 se mění a doplňuje takto:

nahrazuje na pozici mistra stavební výroby (zástupce hlavního stavbyvedoucího) k. Restaurátorem vitráží je držitel příslušného povolení MK CR pro restaurování.

4) Článek 14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se doplňuje o závěrečná ustanovení dodatku č. 1 takto:

14.19. Objednatel v souladu s čl. 7.16 smlouvy zkontroloval na základě podkladů předaných zhotovitelem, že nové osoby splňují minimální kvalifikační předpoklady kladené na příslušnou pozici v zadávacím řízení.

14.20. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

14.21. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.

14.22. Tento dodatek považuje za podepsaný a uzavřený ke dni připojení schvalovací doložky Biskupstvím brněnským. Tato schvalovací doložka je podmínkou platnosti a účinnosti dodatku.

14.23. Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

14.24. Součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Předklášteří dne

V Brně dne

Římskokatolická farnost Předklášteří
R.D. Mgr. Josef Rybecký, administrátor

ISS – stavtrade s.r.o.
David Zezula, jednatel