



Dodatek č. 1

Dodávka a instalace fotovoltaických systémů

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. Objednatel:** **Obec Bělotín**
se sídlem: Bělotín 151, 753 64 Bělotín
jednající: Mgr. Eduard Kavala, starosta obce
IČO: 00301019

(dále jen "objednatel")

a

- 1.2. Zhotovitel:** **Agro NWT s.r.o.**
se sídlem: třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín
zastoupený Ing. Radimem Štěpánkem, MBA, jednatelem
IČ, DIČ: 08216878, CZ08216878
číslo účtu: 2071181725/8040, Oberbank, a.s.
tel. / email: +420 604 297 118, radim.stepanek@agronwt.cz
(dále jen "zhotovitel")

2. Preambule

Účastníci uzavřeli dne 28. 8. 2025 smlouvu o dílo, na základě, které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v realizaci zakázky s názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy objektu OÚ a KD Bělotín**“ a to na plnění **pro část 1 s názvem „Dodávka a instalace fotovoltaických systémů“** (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele.

Dílo je financované Operačním programem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí:

- registračním číslem projektu: CZ.05.01.02/01/22_011/0001492
názvem projektu: Výměna zdroje vytápění a fotovoltaický systém v budově OÚ v Bělotíně
- registračním číslem projektu: CZ.05.01.02/01/22_011/0001490
názvem projektu: Výměna zdroje vytápění a fotovoltaický systém v budově KD v Bělotíně
- registračním číslem projektu: 7241300594
názvem projektu: Fotovoltaická elektrárna na budově sběrného dvora v Bělotíně

Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 nevznikne kterákoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní strany.

3. Předmět dodatku č. 1 smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem dodatku č. 1 je prodloužení lhůty pro uvedení objektu Kulturního domu do zkušebního provozu, a to z důvodu posunutí termínu uvedení díla do trvalého provozu ze strany distribuční společnosti oproti původní smlouvě. Toto prodloužení vzniklo na straně distribuční společnosti, která nesplnila své povinnosti v původně přislíbeném termínu. Jedná se tedy o prodloužení způsobené třetí stranou, které zhotovitel nemohl ovlivnit.
- 3.2. V článku III., bod 1 se řeší **prodloužení připojení objektu Kulturního domu** do zkušebního provozu o **12 měsíců** oproti smlouvě. Tento článek nově zní takto:

Zhotovitel zahájí dodávku a instalaci díla a uvede dílo do trvalého provozu:

u objektu Obecního úřadu do 1. 11. 2025 – beze změny

u objektu Sběrného dvora do 1. 11. 2025 – beze změny

Součástí prováděných prací je i výměna střešní krytiny na budově sběrného dvora a výkop pro napojení FVE na elektroměr.

*U objektu Kulturního domu se do **16 měsíců** od výzvy k započetí dodávek uvede objekt do zkušebního provozu, kdy zhotovitel následně zajistí veškeré podklady a činnosti, aby distribuční společnost uvedla dílo do trvalého provozu (TU/, dříve PPP) **nejpozději od 31. 3. 2027**.*

- 3.3. V článku V., bod 1 se mění ustanovení ohledně **proplacení poslední části faktury u objektu Kulturního domu**. Tento článek nově zní takto:

*Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohové platby. Úhrada za plnění smlouvy bude provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po řádném předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, tj. po připojení FVE do distribuční sítě každého objektu zvlášť (objekt obecního úřadu a sběrného dvora). Objekt Kulturního domu bude vyfakturován ve výši 90 % z celkové ceny objektu po jeho instalaci, zbývajících 10 % bude vyfakturováno **po podpisu tohoto dodatku**. Platba proběhne bezhotovostně na bankovní účet uvedený na daňovém dokladu v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.*

- 3.4. Zhotovitel se podpisem tohoto dodatku zavazuje provést řádně a včas veškeré úkony nezbytné ke zdárnému připojení objektu Kulturního domu do distribuční sítě, včetně zajištění všech souvisejících náležitostí, a to ve lhůtě stanovené tímto dodatkem. Zhotovitel odpovídá za splnění tohoto závazku v plném rozsahu, s výjimkou případů prokazatelně způsobených třetími stranami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. V případě prodlení zhotovitele se splněním tohoto závazku se uplatní smluvní pokuta dle článku VIII. smlouvy, a to bez dotčení nároku objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

- 3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Datum viz digitální podpisy

Za objednatele:

V Bělčině,

Mgr.
Eduard
Kavala

Mgr. Eduard Kavala
starosta obce

Za zhotovitele:

Ve Zlíně,

Ing. Radim
Štěpánek,
MBA

Digitálně podepsal
Ing. Radim
Štěpánek, MBA
Datum: 2026.04.15
15:59:05 +02'00'

Ing. Radim Štěpánek, MBA
jednatel Agro NWT s.r.o.

Ing. Ivan
Morávek,

Ing. Ivan Morávek, MBA
jednatel Agro NWT s.r.o.

Digitálně podepsal
Ing. Ivan Morávek,
MBA
Datum: 2026.04.15
16:24:45 +02'00'