



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří – dokončení restaurátorských prací

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Římskokatolická farnost Předklášteří
Sídlo:	Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří
Doručovací adresa:	Kostelní 16, 666 01 Tišnov
IČO:	680 81 502
Právní forma:	722 - evidované církevní právnické osoby
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupen:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):	

(„objednatel“)

a

Název:	A. Q. Attentus Qualitatis s.r.o.
Sídlo:	Tišnovská 266, 679 23 Lomnice
IČO:	277 07 911
DIČ:	
Právní forma:	Právnická osoba – s.r.o.
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53544
Zastoupen:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

Preamble:

Smluvní strany uzavřely dne 29. 3. 2023 smlouvu o dílo na akci „Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří – dokončení restaurátorských prací“ („smlouva“).

Dodatek č. 1 je sjednán v souvislosti se změnami projektu, jejichž potřeba nastala v průběhu realizace.

Změny popsané ve změnovém listu č. 1, které se týkají zúžení restaurátorských prací o restaurování zlacených řezb na kazatelně.

I. Předmět dodatku:

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla podle čl. 4.1. smlouvy, specifikovaný v příloze č. 1 smlouvy (položkový rozpočet), upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce). Předmět díla se zužuje o restaurátorské práce („méněpráce“), které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy v čl. 7 smlouvy „Cena díla“, a to na základě změnového listu č. 1 včetně jeho příloh a položkového rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 1.3. V souladu s výše uvedeným se cena díla mění následovně:

Původní cena díla:

Cena bez DPH:	1 999 137,20 Kč
Sazba DPH:	21 %
Výše DPH:	419 818,81 Kč
Cena s DPH:	2 418 956,01 Kč

Cena prací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1 850 483 Kč
z toho méněpráce:	148 654,20 Kč
Cena prací dle Dodatku č. 1 s DPH:	2 239 084,43 Kč

II. Závěrečná ustanovení:

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden náleží zhotoviteli, dva náleží objednateli.
- 2.3. Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1 včetně příloh

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří – dokončení restaurátorských prací“

V Předklášteří 14.6.2023




Římskokatolická farnost Předklášteří,
R. D. Mgr. Josef Rybecký, administrátor
A. Q. Attentus Qualitatis s.r.o.,
Ing. Mgr. Bc. Ladislav Rozsypal, jednatel

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 1

Zakázka:	Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří - dokončení restaurátorských prací		
Předmět změny:	Restaurování zlacených řezb na kazatelně		
Objekt, místo:	Kostel Nanebevzetí Panny Marie č.p. st 1, k.ú. 767492, Předklášteří		
Objednatel:	Římskokatolická farnost Předklášteří Ondřejova 1062, 666 02 Předklášteří, IČ: 68081502		
Zhotovitel:	A. Q. Attentus Qualitatis s.r.o. Tišnovská 266, 679 23 Lomnice, IČ: 27707911		
Jednatel:	Ing. Mgr. Bc. Ladislav Rozsypal		
reg. číslo projektu	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004632		
Popis změny:			
Na základě dohody smluvních stran dochází k zúžení předmětu díla o restaurování zlacených řezb kazatelny.			
celková cena změny	hodnota méněprací celkem v Kč bez DPH		148 651,20
	ocenění změny předložil:	A. Q. Attentus Qualitatis s.r.o.	dne: 12.6.2023
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-148 654,20
	Výše DPH sazba:	21%	-31 217,38
	náklady na změnu vč. DPH		-179 871,58
termíny	Termín realizace změny:		NE
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Za zhotovitele: Ing. Mgr. Bc. Ladislav Rozsypal		
	Za objednatele: Mgr. Josef Rybecký		
	Za objednatele: Ing. Aleš Taufar		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet změny předložený zhotovitelem ZL_D1 ze dne 12. 6. 2023		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017/012R_ Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie NKP Předklášteří -
 1.2 Restaurování - Architektura
Objekt: SO 01 Kostel Porta Coeli - obnova památky
Rozpočet: R.04_2_D1 Restaurátorské práce - Kazatelna_Dodatek1-méněpráce

Objednatel: Římskokatolická farnost Předklášteří IČO: 68081502
 Ondřejova 1062 DIČ:
 66602 Předklášteří

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-148 654,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-148 654,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-148 654,20 CZK
Základní DPH	21 %	-31 217,38 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -179 871,58 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
R18	Zlacené řezby	HSV			-148 654,20	100,0
Cena celkem					-148 654,20	100,0

Položkový rozpočet

S:	2017/012R_1.2 Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie NKP Předklášteří - Restaurování - Architektura	
O:	SO 01	Kostel Porta Coeli - obnova památky
R:	R.04_2_D1	Restaurátorské práce - Kazatelna_Dodatek1-méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: R18		Zlacené řezby				-148 654,20
1	18.32	lepení konstrukčních spojů	sb	-0,50000	17 000,00	-8 500,00
2	18.34	mechanické čištění povrchových depozitů	sb	-0,61540	23 000,00	-14 154,20
3	18.36	dořezba chybějících prvků	sb	-1,00000	30 000,00	-30 000,00
4	18.37	křídování, broušení, nanášení polimentu – dle druhu zlacení	sb	-1,00000	40 000,00	-40 000,00
5	18.38	zlacení a leštění	sb	-1,00000	50 000,00	-50 000,00
6	18.39	barevná retuš u nepohledových a nezlacených částí	sb	-1,00000	6 000,00	-6 000,00