

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 02/2015/ISŠ

Smlouva o dílo : „ **ISŠ Moravská Třebová – rekonstrukce sociálního zařízení a podlah – budova C** „ ze dne 19. 10. 2015 (dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **Integrovaná střední škola Moravská Třebová**
Brněnská 1405
571 01 Moravská Třebová
Zastoupený Ing. Milošem Mičkou, ředitelem školy
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Milan Ertl
Bankovní spojení: Komerční banka Moravská Třebová
Č.ú. 7730-591/0100
IČO: 15034496
DIČ: CZ15034496

- 2. Zhotovitel:** **Stavební sdružení František Bartášek**
J. K. Tyla 1276/11
571 01 Moravská Třebová
Zastoupený p. Františkem Bartáškem, majitelem a
p. Dagmar Plchovou, majitelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
František Bartášek, Dagmar Plchová
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
František Bartášek, Dagmar Plchová
Bankovní spojení: Komerční banka Moravská Třebová
Č. účtu: 78-9943590297/0100
IČO: 45559261
DIČ: CZ6404012846

Článek I.

Obě smluvní strany se v souladu s článkem XI. **Smlouvy o dílo**, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 19. 10. 2015 (dále jen "smlouva"), dohodly na změně rozsahu díla uvedeném ve Vícepráce a méněpráce na rekonstrukci sociálního zařízení a podlah ISŠ Moravská Třebová ze dne 23. 12. 2015, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Základní změnou, mající vliv na termín dokončení díla, byla náhrada „klasické betonové mazaniny“ za „anhydridový potěr“ a dodržení % vlhkosti dle norem před položením keramické krytiny.

Obě strany současně konstatují, že navržené změny nemají vliv na změnu technických parametrů díla dle zadávací dokumentace.

Článek II.

V návaznosti na změnu rozsahu díla se cena díla dle článku II, smlouvy upravuje takto:

1 018 062,- Kč (Slovy: **jednomilionosmnácttisíctšedesátdva** korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **213 793,- Kč** (Slovy: **dvěstětřinácttisícsedmsetdevadesáttři** korun českých).

Cena včetně DPH činí **1 231 855,- Kč** (Slovy: **jednomiliondvěstětřicetjednatisíc osmsetpadesátpět** korun českých).

Článek III.

V návaznosti na změnu rozsahu díla se termín plnění dle článku III, bod 2 smlouvy upravuje takto:

2. Zhotovitel se zavazuje předmět díla dle čl. I smlouvy předat zhotoviteli nejpozději do 15. 1. 2016.

Článek IV.

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V Moravské Třebové dne 23. 12. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Miloš Mička
ředitel školy

Integrovaná střední škola
Moravská Třebová
Brněnské 1405/41



František Bartášek, Dagmar Plchová
majitel

**Stavební sdružení
František Bartášek**
J. K. Tyla 11, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 455 59 261, DIČ: CZ6404012846
tel./fax: 461 310 279, mobil: 737 411 350
zapsán v živn. rejstříku vedeného OŽÚSY

Vícepráce a méněpráce na rekonstrukci sociálního zařízení a podlah ISŠ
M.Třebová

1) Práce nad rámec SOD dle pol.rozpočtu ze dne 23.12.2015
Cena bez DPH: 46.811,- DPH 21%: 9.830,- Celkem: 56.641,- Kč

2) Elektroinstalace – dle SOD ze dne 19.10.2015
Cena bez DPH: 66.417,- DPH 21% 13.948,- Celkem: 80.365,- Kč

Elektroinstalace-rekonstrukce sociálního zázemí a podlah – viz.pol. rozpočet
ze dne 23.12.2015 - skutečnost

Cena bez DPH: 49.658,- DPH 21%: 10.428,- Celkem: 60.086,-Kč

Rozdíl v elektroinstalaci- méněpráce:

Cena bez DPH : -16.759,- DPH 21% : - 3.520,- celkem: -20.279,- Kč

Celkem navýšení : bez DPH: 30.052,- DPH 21%: 6.310,- Celkem: 36.362,-Kč

V Mor.Třebové dne 23.12.2015

Stavební sdružení
František Porášek
J. K. Tyla 11, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 455 59 261, DIČ: CZ6404012846
tel./fax: 461 310 279, mobil: 737 411 350
zapsán v živn. rejstříku vedeného OŽÚSY