

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 24.4.2017

Smluvní strany

Obec Bezvěrov

IČO: 002 57 541

se sídlem v Bezvěrově čp. 101, 330 41 Bezvěrov

zastoupené starostou Janem Matouškem

- dále jen *objednatel* -

a

Stavitelství Kamínek s.r.o.

se sídlem Líšťany 11, 330 35 Líšťany

IČO: 260 21 471

Zastoupena Radkem Kamínkem - jednatelem

- dále jen *zhotovitel* -

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.4.2017:**

Čl. 1.

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava doby plnění předmětu díla v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu „**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - I/20 BEZVĚROV**”.
2. Nutnost úpravy doby plnění vznikla nezávisle na vůli zhotovitele. Dodatkem č.1 ze dne 30.9.2017 byla prodloužena doba plnění v důsledku prodloužení 3. osoby a nepředvídatelných okolností na souběžně probíhající stavbě I/20 Bezvěrov-průtah. Tímto se plnění předmětu díla – stavby posunulo do období s velmi nejistými klimatickými podmínkami, které si následně skutečně vyžádaly další prodlevy při provádění díla nezávislé na vůli zhotovitele, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo možné provádět stavební práce.
3. S ohledem navýše uvedené je nutné stanovenou dobu plnění díla prodloužit.
4. V důsledku nepředvídatelných okolností došlo k úpravě doby plnění a čl. II Doba plnění se mění takto:

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, realizovat a předat smluvený předmět díla objednateli v těchto termínech:
 - **zahájení realizace smluveného předmětu plnění - duben 2017**
 - **ukončení realizace a předání smluveného předmětu plnění - konec září 2017**
2. Zhotovitel vyplní příslušný termín ukončení realizace a předání smluveného předmětu plnění. Zadavatel (objednatel) preferuje minimalizaci lhůty pro plnění dle této smlouvy. Max. termín dokončení předmětu plnění je zadavatelem stanoven na termín 30.9.2017.
3. Termín plnění je stanoven závazně a je nepřekročitelný. Porušení tohoto termínu bude chápáno objednatelům jako závažné porušení této smlouvy a budou uplatněny veškeré sankce a penále z této smlouvy vyplývající.

Se nahrazuje textem:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, realizovat a předat smluvený předmět díla objednateli v těchto termínech:
 - **zahájení realizace smluveného předmětu plnění - duben 2017**
 - **ukončení realizace a předání smluveného předmětu plnění - 15.prosince 2017**
2. Zhotovitel vyplní příslušný termín ukončení realizace a předání smluveného předmětu plnění. Zadavatel (objednatel) preferuje minimalizaci lhůty pro plnění dle této smlouvy. Max. termín dokončení předmětu plnění je zadavatelem stanoven na termín 15.12.2017.
3. Termín plnění je stanoven závazně a je nepřekročitelný. Porušení tohoto termínu bude chápáno objednatelům jako závažné porušení této smlouvy a budou uplatněny veškeré sankce a penále z této smlouvy vyplývající.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si ho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Bezvěrově dne 30.11.2014

OBEC BEZVĚROV

630 41 Bezvěrov 101

tel: 373 317 158

ICO: 257 541, DIČ: CZ00257541

Objednatel

Obec Bezvěrov

Jan Matoušek, starosta

STAVITELSTVÍ KAMÍNEK s.r.o.

Lišany 11, 330 35 Lišany

ICO: 260 21 471

DIČ: CZ260 21 471

①

Zhotovitel

Stavatelství Kamínek s.r.o.

Radek Kamínek, jednatel