

DODATEK č. 3 **ke Smlouvě o dílo**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: A102/2020

číslo smlouvy objednatele: _____

**Název díla: Kanalizace a ČOV pro místní části obce Předotice
– projektová činnost, 1. etapa
(m.č. Vadkovice, Malčice, Třebkov, Křešice a Kožlí)**

Místo plnění díla: Katastrální území Kožlí u Čížové [724408], Křešice u Čížové [724416], Malčice u Mirotic [724424], Podolí II [724432], Třebkov [724467], okres Písek, JČ kraj, ZUJ 509621, NUTS CZ0314509621.

Základní vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
 - b) Zhotovitelem je účastník výběrového řízení po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
 - c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).*
-

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Předotice

sídlo: Předotice 3, 397 01 Písek
statutární zástupce: Bc. Pavel Vainar, starosta
IČ: 00475289
DIČ: CZ00475289
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 0640018399/0800

1.2 Zhotovitel: Ing. Martin Růžička

sídlo: Na Hradbách 35, 377 01 Jindřichův Hradec
statutární zástupce: Ing. Martin Růžička
IČ: 72095989
DIČ: CZ5910211373
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 603924309/0800

Vzhledem ke skutečnosti, že pro umístění ČOV v k. ú. Třebkov a Malčice u Mirotic je vyžadována změna územního plánu, a k dnešnímu dni ke změně územního plánu nedošlo, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7.5.2020, ve znění Dodatku č.1 ze dne 27. 11. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 4. 2021, kterým se mění čl. 3.1. následovně:

Původní znění čl. 3.1. ve znění Dodatku č.2:

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Zahájení plnění díla	01. 05. 2020
Vyhotovení PD pro sloučené řízení (DUSP)	30. 09. 2021
Zajištění platného stavebního povolení v nabytí právní moci	31. 01. 2022
Vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby včetně výkazu výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění a srovnávacího rozpočtu	28. 02. 2022

Nové znění čl. 3.1.:

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Zahájení plnění díla	01. 05. 2020
Vyhotovení PD pro sloučené řízení (DUSP)	30. 04. 2022
Zajištění platného stavebního povolení v nabytí právní moci	10. 08. 2022
Vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby včetně výkazu výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění a srovnávacího rozpočtu	30. 09. 2022

V případě, že nebude zajištěn souhlasvlastníků dotčených pozemků, dle § 184 a stavebního zákona 183/2006 Sb. v platném znění, nejpozději do 30. 06. 2022, dojde k posunu termínů plnění díla o příslušnou lhůtu prodloužení.

Ostatní ustanovení a články Smlouvy o dílo ze dne 7.5.2020 ve znění Dodatku č.1 ze dne 27. 11. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 4. 2021 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu) uvedené v záhlaví tohoto Dodatku č.3 prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento Dodatek č.3.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 3 smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Předoticích, dne 30/9/2021

Za objednatele:

OBEC PŘEDOTICE
☎ 382 273 198
397 01 Písek
okres Písek

Bc. Pavel Vainar
starosta obce Předotice

V Jindřichově Hradci, dne 30/9/2021

Za zhotovitele:

ing. Martin Růžička
Alcedo - projekční kancelář
Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec
DIČ: CZ5910211373 IČ: 72095989
mobil: 604 171 171
email: info@alcedo-project.cz

Ing. Martin Růžička CSc.