

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052345/2 (ORG 5121)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Investiční akce: **„Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo: Ing. Jana Jakubů,
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. 7808230257/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 657 68 Brno-Štýřice
společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí střediska realizace – technický dozor objednatele
Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi –
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Krejčím, místopředsedou představenstva
IČ: 25524241
DIČ: CZ 25524241
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. ú.: 854743641/0100

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
2611.

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo (č. 5615052345 u objednatele) ze dne 4.5.2015 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.5.2015.

Článek II. **Předmět smlouvy** – doplňuje se o odst. 8 tohoto znění:

8. Předmět smlouvy se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a položkovém rozpočtu zpracovaných zhotovitelem dne 8.6.2015.

Článek IV. **Cena díla, odst. 1** se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem - oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu se změnovým listem č. 1 a položkovým rozpočtem ze dne 8.6.2015 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 4.5.2015 bez DPH	38.803.350,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	+550.570,83 Kč
Cena celkem bez DPH	39.353.920,83 Kč
DPH 21 %	8.264.323,37 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	47.618.244,20 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu ze dne 8.6.2015

Doložka

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/028 dne 30.6.2015.

V Brně dne 15.7.2015
Za objednatele:

Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistratu města Brna

V Brně dne 14.7.2015
Za zhotovitele:

KOMFORT
stavební firma a.s.
602 00 Brno, Křenová 72
IČ: 255 24 241 -24-

za KOMFORT, a.s.
Ing. Pavel Krejčí
místopředseda představenstva



PŘÍLOHA Č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ÚSEK: SO 01 – Budova tělocvičny, D.1.1-2. Stavební a konstrukční	1
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Obvodové panely – D + M chybějících obv. panelů tl. 100mm a 220mm OK – D + M chybějících tenkostěnných prvků ocel. konstrukce střechy	
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 8/6/2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL p. Crha Dušan	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Obvodové panely – chybějící výměra stěnových obvodových panelů tl. 100mm a 220mm OK – chybějící výměra tenkostěnných prvků ocel. konstrukce střechy DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace stupeň DPS zpracovaná spol. S-projekt plus, a.s., třída Tomáše Bati 508, 760 01 Zlín ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Týká se D + M obvodových stěnových panelů tl. 100mm a 220mm: Pol. č. 42- ve výměře stěnových panelů tl. 100mm/červený/chybí podhled masky, kterou tyto panely tvoří v přístavbě/snížená část/viz. výkresy SO 01, D1.1.15, 15.2, řezy A, B – výměra 45m² Pol. č. 44- ve výměře stěnových panelů tl. 220mm chybí potřeba k podložení ocelových žlabů na hlavní budově/viz. výkres SO 01, D1.1.15.1 řezy A – výměra 85m² Týká se OK – D + M chybějících tenkostěnných prvků ocel. konstrukce střechy: Pol. č. 170 – ve výměře ocelové konstrukce-tenkostěnné prvky chybí 4.762kg oceli/profilů “Z”/	
POKYN VYDAL: DATUM: 8.6.2015 Ing. Jiří Jašek, vedoucí výroby, Komfort a.s.	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Škrabalová Elena



PŘÍLOHA Č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ÚSEK: SO 01 – Budova tělocvičny, D.1.1-2. Stavební a konstrukční		Změnový list č. 1																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Obvodové panely – D + M chybějících obv. panelů tl. 100mm a 220mm OK – D + M chybějících tenkostěnných prvků ocel. konstrukce střechy																		
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.s. DATUM: 8/6/2015 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: p. Dušan Crha																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Obvodové panely – chybějící výměra stěnových obvodových panelů tl. 100mm a 220mm OK – chybějící výměra tenkostěnných prvků ocel. konstrukce střechy DOTČENÉ MÍSTO: Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace stupeň DPS zpracovaná spol. S-projekt plus, a.s., třída Tomáše Bati 508, 760 01 Zlín ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">550.570,83 Kč</td><td style="text-align: right;">115.619,87 Kč</td><td style="text-align: right;">666.190,70 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">550.570,83 Kč</td><td style="text-align: right;">115.619,87 Kč</td><td style="text-align: right;">666.190,70 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	550.570,83 Kč	115.619,87 Kč	666.190,70 Kč	Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl	550.570,83 Kč	115.619,87 Kč	666.190,70 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce	550.570,83 Kč	115.619,87 Kč	666.190,70 Kč															
Méněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl	550.570,83 Kč	115.619,87 Kč	666.190,70 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Jiří Jašek, vedoucí výroby, Komfort a.s. DATUM: 8/6/2015																		
VYJÁDŘENÍ GP: Při výpočtu délek tenkostěnných profilů došlo k početní chybě, do výkazu výměr nebyla zahrnuta výměra stěnových obvodových panelů vnějších podhledů tl. 100mm a 220mm																		
OD: Ing. Věra Řehůrková, S-projekt plus, a.s., Zlín DATUM: 10.6.2015 S-projekt plus, a.s. třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín projektový atelier																		
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:																		
 STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Škrabalová Elena																		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	901	ZL č.1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Budova tělocvičny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
4-2715-077	Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany		Náklady na m.j.	0
Projektant	S - Projekt plus a.s. Zlín		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	S - Projekt plus a.s. Zlín			
Objednatel	Statutární město Brno, měst.č. Brno-Tuřany			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	181 468,21		
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	369 102,62		
N	M dodávky celkem	0,00		
ZRN	celkem	550 570,83		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	550 570,83	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	550 570,83	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 8/6/2015	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 KUMFORT s.r.o. stavební firma a.s. 602 00 Brno, Křenová 72 IČ: 255 24 241 -28-	
Základ pro DPH	21,0 %		550 570,83 Kč
DPH	21,0 %		115 619,87 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			666 190,70 Kč

Poznámka :

Stavba :	4-2715-077 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Rozpočet : 901
Objekt :	SO 01 Budova tělocvičny	ZL č.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	180 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	633,21	0,00	0,00	0,00	0,00
M43a Ocelové konstrukce	0,00	0,00	0,00	369 102,62	0,00
CELKEM OBJEKT	181 468,21	0,00	0,00	369 102,62	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4-2715-077 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany	Rozpočet: 901
Objekt :	SO 01 Budova tělocvičny	ZL č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	342170020RAA	Panely sténové , jádro PUR tl. nad 8 cm panel tl. 100 mm, červený	m2	45,00	1 053,00	47 385,00	0,01390	0,62550		
2	342170029PC	Panely sténové , jádro PUR tl. nad 8 cm panel tl. 220 mm	m2	85,00	1 570,00	133 450,00	0,02197	1,86745		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				180 835,00		2,49295		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,49	254,00	633,21				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				633,21				
Díl: M43a		Ocelové konstrukce								
4	M43a1 - OK	D.1.4. - Ocelové konstrukce - TENKOSTĚNNÉ PRVKY vč. kotev a spojek	kg	4 762,00	77,51	369 102,62				
	Celkem za	M43a Ocelové konstrukce				369 102,62				