

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: „Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice“

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

U vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2380

zastoupen: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

IČ: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno

Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických:

zástupce Technického dozoru investora (dále: „TDI“)

firmy Garnets Consulting, a.s., Čs. legii 445/4, 415 01 Teplice – Trnovany

Ing. Martin Vondráček, e-mail: m.vondracek@garnets.cz, tel.: +420 606 680 628
(dále: „zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel:

Energie – stavební a báňská a. s

Sídlo: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kontaktní adresa: Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 1399

zastoupen: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

IČ: 45146802

DIČ: CZ 45146802

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kladno

Číslo účtu: 1000141/0100

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Jan Kdýr, výrobní ředitel, tel: 721 831 522, fax: 257 282 478, e-mail: kdyr@enas.cz

V souladu s ustanovením článku 13, bodu 6 smlouvy o dílo ze dne 12. 3. 2015
a z objektivních důvodů na straně objednatele vyvolané dodatečnými stavebními úpravami, se
smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 6 (dále jen „Dodatek“) takto:

I.

1) Ve **Článku 3. Cena za dílo**

se bod 3.1 upravuje takto:

- 3.1 Cena za dílo, specifikované v článku 1. této Smlouvy a Dodatků č.2, č.3, č.4, č.5 této Smlouvy, je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy a Dodatků č.2, č.3, č.4 a č.5 je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH:	159 727 881,80 Kč
Celkem DPH:	33 542 855,15 Kč
Cena díla včetně DPH:	193 270 736,95 Kč

Cena díla se na základě oboustranně odsouhlasených změnových listů navyšuje o tyto částky:

Změnový list č. ZL 17	258 258,00 Kč
Změnový list č. ZL 18	20 799,17 Kč
Změnový list č. ZL 19	39 533,96 Kč
Změnový list č. ZL 22a	0,00 Kč
Změnový list č. ZL 25	374 828,32 Kč
Změnový list č. ZL 31	170 238,33 Kč
Změnový list č. ZL 32	0,00 Kč
Změnový list č. ZL 33	8 352,96 Kč
Změnový list č. ZL 34a	-506 300,74 Kč
Změnový list č. ZL 35	598 590,00 Kč
<u>Změnový list č. ZL 36</u>	<u>130 700,00 Kč</u>
Celkem bez DPH	1 095 000,00 Kč

Cena díla celkem po navýšení na základě tohoto Dodatku č. 6:

Cena díla bez DPH:	160 822 881,80 Kč
Celkem DPH:	33 772 805,20 Kč
Cena díla včetně DPH:	194 595 687,00 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

II.

- 1) Všechna ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne 23.6.2017

V Kladně dne 23.6.2017

Zhotovitel:

Energie – stavební a báňská a.s.

Objednatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s

Energie - stavební a báňská a.s.

Vašíčkova 3081
272 04 Kladno
(50)

VODÁRNY Kladno - MĚLNÍK, a. s.

U vodojemu 3085
272 01 Kladno
5

.....
Ing. Petr Schönfeld
ředitel společnosti

.....
Ing. Zdeněk Osner
předseda představenstva

.....
Mgr. Milan Volf
předseda představenstva

Stavba : Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-279/15/03 číslo zhotovitele: 112 700/15	
ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL	17
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 17.5..2016	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem
			osobně x
Týká se :	SO 1-05.0 - Propojovací potrubí		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : V realizační dokumentaci byly navrženy vzdušníky na potrubích odtahu kalu (č.potrubí: 13a, 13b), proto je nutné osadit na jednotlivá potrubí následující armatury: sedlovou tvarovku, patní koleno, FF kus, šachtový odvzdušňovací ventil.			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 17.5..2016	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Cenový rozdíl bez DPH		258 258,00 Kč	
Počet listů příloh :			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :	
(bez DPH)			
Odsouhlasil spávce stavby (TDI): Garnets Consulting, a. s. Ing. Petr Čermák Datum: 30.3.2017		Odsouhlasil generální projektant (GP): Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Ladislav Sommer Datum: 12	
Předal : Energie - stavební a báňská, a.s. Petr Linksfeiler Datum: 30.3.2017		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Petr Schönfeld Datum: 9.6.2017	

VODÁRNÝ Kladno - MĚLNÍK, a. s.

U vodojemu 3085

272 01 Kladno

Stavba : Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-279/15/03 číslo zhotovitele: 112 700/15		
ZMĚNOVÉ LIST		č. ZL 18		
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 17.5..2016		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem	osobně x
Týká se :	SO 1-03. - Aktivační nádrž - úprava střešního pláště nad armaturní komorou			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Před realizací střešního pláště nad armaturní komorou, bylo nutné vytvořit atiky po obvodu a kolem vstupních poklopů vč. oplechování, dále bylo nutné realizovat spádový beton.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 17.5..2016		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		20 799,17 Kč		
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : dvacetisíc sedmsetdevadesátdevět korun sedmnáct haléřů (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
Odsouhlasil správce stavby (TDI): Garnets Consulting, a. s. Ing. Petr Čermák Datum:		Odsouhlasil generální projektant (GP): Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Ladislav Sommer Ústředí Praha Tábořská 31, 140 16 Praha 4 Datum: 12		
Předal : Energie - stavební a báňská, a.s. Petr Linksfeiler Datum:		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Petr Schönfeld Datum: 9.6.2017		

VODÁRNÝ Kladno - MĚLNÍK, a. s.
 U vodojemu 3085
 272 01 Kladno
 7

prevzal 8.6.2017

Stavba : Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-279/15/03 číslo zhotovitele: 112 700/15	
ZMĚNOVÝ LIST		Č. ZL 19	
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 9.6.2016	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem
			osobně X
Týká se :	PS 01.02-Mechanické předčištění - potrubí odtahu surového kalu		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : Po odstavení usazovacích nádrží bylo zjištěno, že původní potrubí odtahu kalu DN 200, není uloženo v chráničce DN 400, jak bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Do chráničky DN 400, která měla zůstat zachována, mělo být vloženo nové potrubí odtahu kalu DN200 s následným zatěsněním. Po odstavení nádrží bylo zjištěno, že do ŽB konstrukce je zabetonováno litinové potrubí odtahu kalu DN 200, proto bylo nutné vytvořit nové technické řešení, které využívá toto potrubí jako chráničku a vkládá do ní atypicky vyrobené nerez potrubí DN 180. Tato část potrubí se napojuje prostřednictvím příslušných redukcí a lemových nákrůžku na na zbylou potrubní trasu, která je dle zadání.			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 9.6.2016	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Cenový rozdíl bez DPH		39 533,96 Kč	
Počet listů příloh :			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :	
(bez DPH)			
Odsouhlasil spávec stavby (TDI): Garnets Consulting, a. s. Ing. Petr Čermák Datum:		Odsouhlasil generální projektant (GP): Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Ladislav Sommer Ústředí Praha Lábořská 31, 140 16 Praha 4 Datum: 12	
Předal : Energie - stavební a inženýringová společnost, a.s. Petr Linksfeiler Datum:		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Petr Schönfeld Datum: 9.6.2017	

Převzat 2.3.2017


VODÁRNY Kladno - MĚLNÍK, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno

Stavba :		Smlouva o dílo:	
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice		číslo objednatele: R-279/15/03 číslo zhotovitele: 112 700/15	
ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 22a	
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 15.2.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem
			osobně x
Týká se :	SO 1-05.0 - Propojovací potrubí - rozvody plynu v areálu ČOV		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : Tímto změnovým listem je aktualizován rozsah úprav v kotelně (ZL č.13) a dále rozvodů plynu v areálu ČOV (ZL č.22). Jedná se o úpravu rozsahu rozvodů plynu objednatelem, přestavbu pilíře pro HUP a dále doplnění chybějících armatur, které nebyly obsaženy v předané realizační dokumentaci areálových rozvodů.			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 15.2.2017	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Cenový rozdíl bez DPH		0,00 Kč	
Počet listů příloh :			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :	
(bez DPH)			
Odsouhlasil spávce stavby (TDI): Garnets Consulting, a. s. Ing. Petr Čermák		Odsouhlasil generální projektant (GP): Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Ladislav Sommer	
Datum:		Datum:	
Předal : Energie - stavební a báňská, a.s. Petr Linksfeiler		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Petr Schönfeld	
Datum:		Datum:	

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno

Stavba : Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-279/15/03 číslo zhotovitele: 112 700/15	
ZMĚNOVÉ LIST		Č. ZL 25	
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 6.9.2016	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem
			osobně x
Týká se :	SO 1050 - Propojovací potrubí - Opevnění koryta Dřetovického potoka		
Odkazy :	na specifikaci :	zápis v SD ze dne 1. 9. 2016	
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : Při realizaci oprav poškozeného opevnění ve staničení 0,10710 - 0,13354 bylo zjištěno, že rozsah naplavenin ve dně koryta toku je větší než předpokládala projektová dokumentace. Na základě zápisu v SD ze dne 1. 9. 2016 byly odstraněny naplaveniny mezi prahy v hloubce 1,1 m a nahraeny zásypem z kameniva drceného fr. 32-63. Z důvodu statického zajištění byl zásyp překryt betonovou deskou z C 16/20 jako nosná konstrukce pro zádlažburealizovanou dle původní PD.			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 6.9.2016	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Cenový rozdíl bez DPH		374 828,32 Kč	
Počet listů příloh :			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : pětsetšestřicetdevět tisíc šedesát dvacet šest tisíc šedesát čtyř set Kč (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :	
Odsouhlasil spávec stavby (TDI): Garnets Consulting, a. s. Ing. Petr Čermák Datum: 30.3.2017		Odsouhlasil generální projektant (GP): Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Ladislav Sommer Ústředí Praha Tábořská 31, 140 16 Praha 4 Datum: 12	
Předal : Energie - stavební a báňská, a.s. Petr Linkšfeiler Datum: 30.3.2017		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Petr Schönfeld Datum: 9.6.2017	

VODÁRNÝ Kladno - MĚLNÍK, a. s.
 U vodojemu 3085
 272 01 Kladno
 7

Stavba : Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice			Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-279/15/03 číslo zhotovitele: 112 700/15	
ZMĚNOVÝ LIST			č. ZL 31	
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.			Datum : 14.12.2016	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem	osobně x
Týká se :	SO 1-04.7 - Provozní objekt obsluhy - ZTI			
Odkazy :	na specifikaci :	14.4. Technická zpráva - 2. část		
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Zahrnutý změna na základě požadavků zadavatele zahrnuté do projektové dokumentace Provozní budova obsluhy část ZTI				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 14.12.2016	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		170 238,33 Kč		
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
(bez DPH)				
Odsouhlasil správce stavby (TDI): Garnets Consulting, a. s. Ing. Petr Čermák  Datum: 30.3.2017		Odsouhlasil generální projektant (GP): Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Ladislav Sommer  Ústředí Praha Lábořská 31, 140 16 Praha 4 Datum: 12		
Předal : Energie - stavební a báňská, a.s. Petr Linksfeiler  Datum: 30.3.2017		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Petr Schönfeld  Datum: 9.6.2017		

VODÁRNY Kladno - MĚLNÍK, a. s.
 U vodojemu 3085
 272 01 Kladno
 7

Stavba : Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-279/15/03 číslo zhotovitele: 112 700/15		
ZMĚNOVÝ LIST		Č. ZL 32		
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 11.1.2017		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem	osobně x
Týká se :	SO 1-01.1 Odlehčení za lapákem písku, SO 1-0.2 Usazovací nádrže, SO 1-03.2 Aktivační nádrže, SO1-03.6 Regenerace kalu: nerez přelivné hrany			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Po vzájemné dohodě dodavatele s objednatelem, bylo dohodnuto, že projektem navržené přelivné hrany z PVC, budou realizovány z nerez oceli. Tato změna nemá vliv na cenu díla. Po jednotlivých stavebních objektech se jedná o následující prvky: SO 01-01.1 Odlehčení za lapákem písku - P2 SO 01-0.2 Usazovací nádrže - P5 SO 01-03.2 Aktivační nádrže - P1 SO 01.03.6 Regenerace kalu.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 11.1.2017		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		0,00 Kč		
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
(bez DPH)				
Odsouhlasil spávce stavby (TDI): Garnets Consulting, a. s. Ing. Petr Čermák Datum:		Odsouhlasil generální projektant (GP): Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Ladislav Sommer Ústředí Praha Láborova 31, 140 16, Praha 4 Datum: 12		
Předal : Energie - stavební a báňská, a.s. Petr Linksfeiler Datum:		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Petr Schönfeld Datum: 9.6.2017		

Převzal: 8.3.2017

VODÁRNY Kladno - MĚLNÍK, a. s.
 U vodojemu 3085
 272 01 Kladno
 7

Stavba : Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-279/15/03 číslo zhotovitele: 112 700/15	
ZMĚNOVÉ LIST		č. ZL 33	
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 16.3.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem
			osobně x
Týká se :	SO 1-05 - Propojovací potrubí, úprava potoka - základ pod vzorkovač		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : Dodatečný požadavek objednatele na realizaci základu pod vzorkovač, který je situován u odtokového objektu, na pravém břehu potoka.			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 13.9.2016	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Cenový rozdíl bez DPH		8 352,96 Kč	
Počet listů příloh :			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : pěťsetřicetdevět tisíc šedesátdvů set šedesátalérů (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :	
Odsouhlasil správce stavby (TDI): Garnets Consulting, a. s. Ing. Petr Čermák Datum: 30.3.2017		Odsouhlasil generální projektant (GP): Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Ladislav Sommer Ústředí Praha Tábořská 31, 140 16 Praha 4 Datum: 12	
Předal : Energie - stavební a báňská, a.s. Petr Linksfeiler Datum:		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Petr Schönfeld Datum: 9.6.2017	

VODÁRNY Kladno - Mělník, a. s.




U vodojemu 3085

272 01 Kladno

7

Stavba : Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice			Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-279/15/03 číslo zhotovitele: 112 700/15	
ZMĚNOVÉ LIST			Č. ZL 34a	
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.			Datum : 16.3.2017	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem	osobně x
Týká se :	Odpočty a přípočty			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Odpočet položek, které v rámci prací na jednotlivých objektech nebyly realizovány a přípočet malé části prací nad rámec výkazu výměr dle zadávací dokumentace nebo dodatečně požadovaných odběratelem.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 16.3.2017	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH -506 300,74 Kč				
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : pětsettřicetdevět tisíc šedesátdvakerun šedesáthaléřů (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
Odsouhlasil spávce stavby (TDI): Garnets Consulting, a. s. Ing. Petr Čermák Datum: 25.4.2017		Odsouhlasil generální projektant (GP): Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Ladislav Sommer Datum: 16.3.2017		
Předal : Energie - stavební a báňská, a.s. Petr Linksfeiler Datum: 25.4.2017		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Petr Schönfeld Datum: 16.3.2017		

VODÁRNY Kladno - MĚLNÍK, a. s.
 U vodojemu 3085
 272 01 Kladno
 7

Stavba : Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-279/15/03 číslo zhotovitele: 112 700/15		
ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 35		
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 4.5.2017		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem	osobně x
Týká se :	Hromosvod VN a kotelna			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Ocenění nového řešení uzemnění, do kterého je zahrnuta úprava na VN a nově zemnění kotelny, která nebyla součástí zadání.				
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 4.5.2017		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH 598 590,00 Kč				
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : pětsetřicetdevět tisíc šedesátdvácet korun šedesáthaléřů (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
Odsouhlasil spávce stavby (TDI): Garnets Consulting, a. s. Ing. Petr Čermák  Datum: 4.5.2017		Odsouhlasil generální projektant (GP): Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Ladislav Sommer  Datum:		
Předal : Energie - stavební a báňská, a.s. Petr Linksfeiler  Datum: 4.5.2017		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Petr Schönfeld  Datum: VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK, a. s.		

U vodojemu 3005
272 01 Kladno

7

Stavba : Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice			Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-279/15/03 číslo zhotovitele: 112 700/15		
ZMĚNOVÝ LIST			č. ZL 36		
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.			Datum : 6.4.2017		
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	mailem	osobně x
Týká se :		PS 01.04- Kalové a plynové hospodářství - přechodové krabice, úpravy v rozvaděči pro napojení kabelu záložního zdroje napájení ventilátoru, PS 01.03 Biologické čištění - přemístění nádrže síranu železitého, potrubí 20m a odvedení oplachových vod ze strojovny VN			
Odkazy :		na specifikaci : na výkresy : na rozp. podklady : na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : PS 01.04 Kalové a plynové hospodářství zadávací dokumentace neobsahovala přechodové krabice do EX prostředí, ve strojovně plynojemu (4 ks) a dále na vyhnívacích nádržích (2 ks) - pro zajištění chodu ventilátoru plynojemu po dobu výpadku el.energie, budou provedeny úpravy v rozvaděči pro napojení kabelu záložního zdroje PS 01.03 Biologické čištění - s ohledem na požadavek provozovatele na zajištění dopravy síranu větší cisternou, bylo nutné změnit tankovací místo. Uvedená změna vyvolala nutnost otočení osazené nádrže síranu a realizaci napájecího potrubí.					
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum : 6.4.2017	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
Cenový rozdíl bez DPH		130 700,00 Kč			
Počet listů příloh :					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : (bez DPH)			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
Odsouhlasil spávce stavby (TDI): Garnets Consulting, a. s. Ing. Petr Čermák			Odsouhlasil generální projektant (GP): Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Ladislav Sommer		
Datum:			Datum:		
Předal : Energie - stavební a báňská, a.s. Petr Linksfeiler			Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Petr Schönfeld		
Datum:			Datum: 9.6.2017		

VODÁRNÝ Kladno - Mělník, a. s.
 U vodojemu 3085
 272 01 Kladno