

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

Vodovod Mančice – Netušil
Registrační číslo 1200300142

1. Smluvní strany

Zhotovitel: „Společnost Mančice“
Sídlo: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky

Správce: VPK Suchý s.r.o.
Sídlo: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 95134

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): VPK Suchý s.r.o., správce
Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky

IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0429007379/0800
Statutární orgán: Ladislav Suchý, jednatel

Kubr Kolín, s.r.o., společník
IČ: 27200353
DIČ: CZ27200353
Statutární orgán: Jan Březina, jednatel

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
Ladislav Suchý, jednatel VPK Suchý s.r.o.

Číslo smlouvy zhotovitele: 50/2022

Číslo stavby zhotovitele: 50/2022

Zástupce ve věcech

a) smluvních:

Ladislav Suchý, jednatel VPK Suchý s.r.o.
Jan Březina, jednatel Kubr Kolín, s.r.o.

b) technických:

Ladislav Suchý, jednatel VPK Suchý s.r.o.
Jan Březina, jednatel Kubr Kolín, s.r.o.

telefon.: 603 177 855 Fax.: ---
datová schránka ID: k5pbaia
e-mail: suchyml@vpksuchy.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel: **Obec Rašovice**
Sídlo: Rašovice 76, 285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00236373
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-5719161/0710
Zastoupená: Ing. Zbyšek Šaněk, starosta obce

Zástupce ve věcech

a) smluvních: Ing.Zbyšek Šaněk, starosta obce

b) technických: Ing.Zbyšek Šaněk, starosta obce

Technický dozor stavebníka (TDS) – bude uveden v zápisu o předání a převzetí staveniště.

telefon: 327 543 429, 725 021 561

e-mail: ou.rasovice@antee.cz

(dále jen „objednatel“)

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

2. Předmět Dodatku č.1

2.1 Tímto Dodatkem č.1 se mění termín plnění díla z důvodu :

V rámci výstavby vodovodu se Obec Rašovice rozhodla realizovat samostatnou navazující akci vodovodních přípojek v Mančicích a Netušilu. Při realizaci vodovodních přípojek jsou nutné zásahy do povrchu komunikací, jak místních, tak i Krajské správy komunikací Středočeského kraje, kdy v zimním období tj. od 30.11.2025 do 31.03.2026 není možné z důvodu zimní údržby do komunikací zasahovat. Pro provedení kvalitní opravy povrchu dotčených komunikací je žádoucí a ekonomické provést pokládku asfaltových vrstev až po dokončení výstavby vodovodních přípojek.

3. Termín plnění

3.1 Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na změně termínu plnění takto:

Termín dokončení a předání hotového díla dle SOD: 27.03.2026

Nový termín dokončení a předání hotového díla: 31.7.2026

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento Dodatek č.1 vstupuje **v platnost a účinnost** dnem podpisu obou smluvních stran.

4.2 Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č.1, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto Dodatkem č.1, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

4.3 **Dodatek** je vyhotoven ve **čtyřech** stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. – *neplatí při el. podpisech*

V Zásnukách dne

V Rašovicích dne

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele