




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební	Změnový list č. 05
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 05 Upřesnění množství výztuže	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění množství výztuže DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby	
POPIS ZMĚNY: Předmětem změnového listu je bilance množství výztuže na objektu SO 100. Jedná se o rozdíl mezi zasmulvněným VV a skutečným stavem. Ke změně došlo na základě dopracování dokumentace do stupně Výrobní dokumentace. Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k jejímu snížení a nebude mít dopad na změnu celkové doby výstavby.	
 PORR a.s. Dubečská 3226/38 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 48005560 -51-	
POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 31.5.2017	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ		Změnový list č. 05																
ÚSEK: SO100, D.1.1. Architektonicko-stavební																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 05																
Upřesnění množství výztuže		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM:																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění množství výztuže DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D.1.1. –Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D.1.1. –Architektonicko-stavební ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu.																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">64 620,67 Kč</td><td style="text-align: right;">13 570,34 Kč</td><td style="text-align: right;">78 191,01 Kč</td></tr><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-181 071,66 Kč</td><td style="text-align: right;">-38 025,05 Kč</td><td style="text-align: right;">-219 096,71 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 116 450,99 Kč</td><td style="text-align: right;">-24 454,71 Kč</td><td style="text-align: right;">-140 905,70 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Přípočty:	64 620,67 Kč	13 570,34 Kč	78 191,01 Kč	Odpočty:	-181 071,66 Kč	-38 025,05 Kč	-219 096,71 Kč	Rozdíl:	- 116 450,99 Kč	-24 454,71 Kč	-140 905,70 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Přípočty:	64 620,67 Kč	13 570,34 Kč	78 191,01 Kč															
Odpočty:	-181 071,66 Kč	-38 025,05 Kč	-219 096,71 Kč															
Rozdíl:	- 116 450,99 Kč	-24 454,71 Kč	-140 905,70 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 31.5.2017 PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560																		
VYJÁDŘENÍ AD GD: Bez připomínek.																		
OD: _____ PODPIS: DATUM: 14.6.																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 		SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																

Rekapitulace přípočtů a odpočtů


ZL 05

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	Upřesnění množství výztuže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty	kpl	1,00	64 620,67	64 620,67 Kč
		Odpočty	kpl	1,00	-181 071,66	-181 071,66 Kč

		Dopad do ceny celkem bez DPH				-116 450,99 Kč
--	--	------------------------------	--	--	--	----------------



Krycí list rozpočtu

ZL 05

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 05 - Upřesnění množství výztuže**
Přípočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			64 612,88
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			64 612,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	64 612,88 CZK
Základní DPH	21 %	13 568,70 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH**78 181,58 CZK**

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
03	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 639,45
04	Vodorovné konstrukce	HSV			61 973,43
Cena celkem					64 612,88

Přípočty

ZL 05

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 05 - Upřesnění množství výztuže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
44	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) <u>Skutečnost</u> 1.NP: 2.NP: <u>SoD</u> 1.NP: : 3,41*8*0,3*0,4*140/1000 2.NP: : 3,25*7*0,3*0,4*140/1000	t	0,1061 0,741 0,2056 -0,46 -0,38	24 877,00	2 639,45
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
71	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) <u>Skutečnost</u> Věnc 1.NP Věnc 2.NP Věnce atika <u>SoD</u> 54,3279*120/1000	t	2,49 4,3839 3,5333 1,093294 -6,52	24 877,00	61 973,43
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
189	998011002R0X	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,60	3,00	7,79

		Přípočty celkem Kč bez DPH				64 620,67
--	--	-----------------------------------	--	--	--	------------------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			-143 569,58
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-639,34
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-36 862,74
Cena celkem					-181 071,66

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 05 - Upřesnění množství výztuže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

Odpočty						
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
18	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) <u>Skutečnost</u> Základy, část 1 Jímka výtahové šachty 1 Jímka výtahové šachty 2 Základy Z6, Z7 <u>SoD</u> 200,2255*120/1000 Kubatura: 0,66*(2,13*(21,5+1*2)+1,63*7+0,8*(3,4*3+4,4*5+4,8+4,6)) 0,5*275,3876	t	-5,77 16,62847266 0,387455 0,387455 0,8525 -24,02706 62,5317 137,6938 200,2255	24 877,00	-143 569,58
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
45	332361821R00	Výztuž sloupů obých z betonářské oceli 10 505(R) <u>Skutečnost</u> 1.NP: <u>SoD</u> 1.NP: : 3,41*3*3,14*0,175*0,175*140/1000	t	-0,0257 0,112 -0,14	24 877,00	-639,34
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
79	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) <u>Skutečnost</u> Dobetonávka D1 - dolní výztuž Dobetonávka D1 - horní výztuž Dobetonávka D2 - dolní výztuž Dobetonávka D2 - horní výztuž Dobetonávka D3 - dolní výztuž Dobetonávka D3 - horní výztuž Dobetonávka D4 - dolní výztuž Dobetonávka D4 - horní výztuž Dobetonávka D5 - dolní výztuž Dobetonávka D5 - horní výztuž Dobetonávka D6 - dolní výztuž Dobetonávka D6 - horní výztuž Dobetonávka D7 - dolní výztuž Dobetonávka D7 - horní výztuž Dobetonávka D8 <u>SoD</u> (145,47-5,7)*140/1000	t	-1,4818 6,01 0,32 3,55 0,19 1,20 0,05 1,31 0,04 2,58 0,02 1,15 0,05 1,50 0,08 0,03 -19,57	24 877,00	-36 862,74

Odpočty celkem Kč bez DPH					-181 071,66
---------------------------	--	--	--	--	-------------

Krycí list rozpočtu

ZL 05

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 05 - Upřesnění množství výztuže**
Rozdíl

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-104 053,03
PSV			-12 383,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-116 436,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-116 436,95 CZK
Základní DPH	21 %	-24 451,76 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH**-140 888,71 CZK**

Brněnská komunikace
Brněnská komunikace a.s. Repišská 1a 787/1a
633 00 Brno IČ: 253 008 1 DIČ: CZ 607 33 098
rozpočet

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			-106 053,14
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 000,11
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-12 383,92
Cena celkem					-116 436,95

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 05 - Upřesnění množství výztuže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
44	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)	t	0,1061	24 877,00	2 639,45
		<u>Skutečnost</u>				
		1.NP:		0,741		
		2.NP:		0,2056		
		<u>SoD</u>				
		1.NP: : 3,41*8*0,3*0,4*140/1000		-0,46		
		2.NP: : 3,25*7*0,3*0,4*140/1000		-0,38		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
71	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	2,49	24 877,00	61 973,43
		<u>Skutečnost</u>				
		Věnc 1.NP		4,3839		
		Věnc 2.NP		3,5333		
		Věnce atika		1,093294		
		<u>SoD</u>				
		54,3279*120/1000		-6,52		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
189	998011002R0X	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,60	3,00	7,79
		Přípočty celkem Kč bez DPH				64 620,67
		Odpočty				
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				
18	274361821R00	Výztuž základ. pásů z betonářské oceli 10505 (R)	t	-4,26	24 877,00	-106 053,14
		<u>Skutečnost</u>				
		Základy, část 1		18,13655		
		Jímka výtahové šachty 1		0,387455		
		Jímka výtahové šachty 2		0,387455		
		Základy Z6, Z7		0,8525		
		<u>SoD</u>				
		200,2255*120/1000		-24,0271		
		Kubatura:				
		0,66*(2,13*(21,5+1*2))+1,63*7+0,8*(3,4*3+4,4*5+4,8+4,6))		62,5317		
		0,5*275,3876		137,6938		
				200,2255		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
45	332361821R00	Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10 505(R)	t	-0,0257	24 877,00	-639,34
		<u>Skutečnost</u>				
		1.NP:		0,112		
		<u>SoD</u>				
		1.NP: : 3,41*3*3,14*0,175*0,175*140/1000		-0,14		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
79	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	-2,99	24 877,00	-74 357,35
		<u>Skutečnost</u>				
		Dobetonávka D1 - dolní výztuž		4,51		
		Dobetonávka D1 - horní výztuž		0,32		
		Dobetonávka D2 - dolní výztuž		3,55		
		Dobetonávka D2 - horní výztuž		0,19		
		Dobetonávka D3 - dolní výztuž		1,20		
		Dobetonávka D3 - horní výztuž		0,05		
		Dobetonávka D4 - dolní výztuž		1,31		
		Dobetonávka D4 - horní výztuž		0,04		

		Dobetonávka D5 - dolní výztuž		2,58		
		Dobetonávka D5 - horní výztuž		0,02		
		Dobetonávka D6 - dolní výztuž		1,15		
		Dobetonávka D6 - horní výztuž		0,05		
		Dobetonávka D7 - dolní výztuž		1,50		
		Dobetonávka D7 - horní výztuž		0,08		
		Dobetonávka D8		0,03		
		<u>SoD</u>				
		(145,47-5,7)*140/1000		-19,57		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
189	998011002R0X	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-7,28	3,00	-21,83
		Odpočty celkem Kč bez DPH				-181 071,66

		Celkem rozdíl				-116 450,99
--	--	----------------------	--	--	--	--------------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 100, D144 - Silnoprůd	Změnový list č. 06
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 06 Areálové osvětlení	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Areálové osvětlení DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D144 – Silnoprůd ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D144 - Silnoprůd ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby	
POPIS ZMĚNY: Předmětem změnového listu je zahrnutí závěru z Výrobního výboru č. 11 ze dne 23.10.2015, který nebyl zapracován do soutěžní PD. Osvětlení chodníku je nutné zajistit pro provoz objektu. Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a nebude mít dopad na změnu celkové doby výstavby.	
PORR a.s. Dubečská 3238/38 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560 -51-	
POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 3.5.2017	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 100, D144 - Silnoproud	Změnový list č. 06																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 06 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
Areálové osvětlení																	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM:																	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Areálové osvětlení DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D144 - Silnoproud ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D144 - Silnoproud ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu.																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;"><u>Cena bez DPH</u></th><th style="text-align: right;"><u>DPH</u></th><th style="text-align: right;"><u>Cena s DPH</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">39 558,31 Kč</td><td style="text-align: right;">8 307,25 Kč</td><td style="text-align: right;">47 865,56 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">39 558,31 Kč</td><td style="text-align: right;">8 307,25 Kč</td><td style="text-align: right;">47 865,56 Kč</td></tr></tbody></table>			<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>	Vícepráce:	39 558,31 Kč	8 307,25 Kč	47 865,56 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	39 558,31 Kč	8 307,25 Kč	47 865,56 Kč
	<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>														
Vícepráce:	39 558,31 Kč	8 307,25 Kč	47 865,56 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	39 558,31 Kč	8 307,25 Kč	47 865,56 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 3.5.2017																	
VYJÁDRĚNÍ AD: <i>bez připomínek</i>																	
OD: PODPIS: <i>[Signature]</i> DATUM: <i>4.5.17</i>																	
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:																	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Dušan Crha <i>[Signature]</i>	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

ZL 06

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	Areálové osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
		Přípočty	kpl	1,00	39 558,31	39 558,31 Kč
		Odpočty	kpl	1,00	0,00	0,00 Kč
		Dopad do ceny celkem bez DPH				39 558,31 Kč

Krycí list rozpočtu

ZL 06

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 07 - Areálové osvětlení**
Přípočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem


HSV			39 558,31
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			39 558,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 558,31 CZK
Základní DPH	21 %	8 307,25 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 47 865,56 CZK



PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Silnoprúd	PSV			39 558,31
Cena celkem					39 558,31

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 07 - Areálové osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
		Přípočty				
		Materiál				
		Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 včetně natažení	m	240,00	23,59	5 661,24
		Kabel CYKY 2x1,5 mm2 včetně natažení	m	60,00	20,72	1 243,41
		Krabice plastová	ks	6,00	33,00	198,00
		Jistič 1F/10A	ks	1,00	100,00	100,00
		Jistič 1F/4A	ks	1,00	100,00	100,00
		Světlo LED	ks	7,00	2 870,00	20 090,00
		Drobný instalační materiál	kpl	2,00	800,00	1 600,00
		Soumrakový spínač	ks	1,00	1 635,00	1 635,00
		Časový spínač	ks	1,00	2 215,00	2 215,00
		Montáž				
		Montáž krabice	ks	6,00	102,61	615,66
		Osazení jističe	ks	4,00	65,00	260,00
		Úprava rozvaděče	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
		Montáž světla LED	ks	7,00	300,00	2 100,00
		Průraz stěnou 30cm	ks	8,00	280,00	2 240,00
		Přípočty celkem Kč bez DPH				39 558,31

Krycí list rozpočtu

ZL 06

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 07 - Areálové osvětlení**
Odpočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH**0,00 CZK****PORR a.s.**

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
					0,00
					0,00
Cena celkem					0,00

Odpočty

ZL 06

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 07 - Areálové osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Odpočty				

		Odpočty celkem Kč bez DPH				0,00
--	--	----------------------------------	--	--	--	-------------

Krycí list rozpočtu

ZL 06

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 07 - Areálové osvětlení**
Rozdíl

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem

HSV			39 558,31
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			39 558,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 558,31 CZK
Základní DPH	21 %	8 307,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH**47 865,56 CZK**

 Brněnské komunikace
Brněnské komunikace a.s. Hrnčířská třída 27/1a
602 00 Brno IČ: 607 24 050 DIČ: CZ607240503
rozpočet

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Silnoprúd	PSV			39 558,31
Cena celkem					39 558,31

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 07 - Areálové osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
		Materiál				
		Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 včetně natažení	m	240,00	23,59	5 661,24
		Kabel CYKY 2x1,5 mm2 včetně natažení	m	60,00	20,72	1 243,41
		Krabice plastová	ks	6,00	33,00	198,00
		Jistič 1F/10A	ks	1,00	100,00	100,00
		Jistič 1F/4A	ks	1,00	100,00	100,00
		Světlo LED	ks	7,00	2 870,00	20 090,00
		Drobný instalační materiál	kpl	2,00	800,00	1 600,00
		Soumrakový spínač	ks	1,00	1 635,00	1 635,00
		Časový spínač	ks	1,00	2 215,00	2 215,00
		Montáž				
		Montáž krabice	ks	6,00	102,61	615,66
		Osazení jističe	ks	4,00	65,00	260,00
		Úprava rozvaděče	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
		Montáž světla LED	ks	7,00	300,00	2 100,00
		Průraz stěnou 30cm	ks	8,00	280,00	2 240,00
		Odpočty celkem Kč bez DPH				39 558,31

		Celkem rozdíl				39 558,31
--	--	----------------------	--	--	--	------------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: PS 01 Gastrotechnologie	Změnový list č. 07
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 07 Změna gastrotechnologie	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna gastrotechnologie DOTČENÉ MÍSTO: PS 01 Gastrotechnologie ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr PS 01 - Gastrotechnologie ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby	
POPIS ZMĚNY: Předmětem změnového listu je změna gastrotechnologie. - M.č. 154 - Chladicí box je řešen vnitřní vestavbou. Touto změnou jsou ušetřeny náklady na povrchovou úpravu vnitřních stěn. - Podlahová vpust' u škrabky brambor v m.č. 171 z důvodu nedostatku prostoru bude provedena ve velikosti 300 x 300 mm. - Podlahová vpust' 500 x 500 nebude odečtena, bude provedena v m.č. 156 – Sklad a mytí termoportů, která chybí v zadávacím výkazu výměr. Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k jejímu snížení a nebude mít dopad na změnu celkové doby výstavby.  DATUM: 25.5.2017	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: PS 01 - Gastrotechnologie	Změnový list č. 07																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 07 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna gastrotechnologie																	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna gastrotechnologie DOTČENÉ MÍSTO: PS 01 - Gastrotechnologie ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr PS 01 - Gastrotechnologie ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu. <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;"><u>Cena bez DPH</u></th><th style="text-align: center;"><u>DPH</u></th><th style="text-align: center;"><u>Cena s DPH</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">10 611,51 Kč</td><td style="text-align: right;">2 228,42 Kč</td><td style="text-align: right;">12 839,93 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 22 414,38 Kč</td><td style="text-align: right;">- 4 707,02 Kč</td><td style="text-align: right;">- 27 121,40 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 11 802,87 Kč</td><td style="text-align: right;">- 2 478,60 Kč</td><td style="text-align: right;">- 14 281,47 Kč</td></tr></tbody></table>			<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>	Vícepráce:	10 611,51 Kč	2 228,42 Kč	12 839,93 Kč	Méněpráce:	- 22 414,38 Kč	- 4 707,02 Kč	- 27 121,40 Kč	Rozdíl:	- 11 802,87 Kč	- 2 478,60 Kč	- 14 281,47 Kč
	<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>														
Vícepráce:	10 611,51 Kč	2 228,42 Kč	12 839,93 Kč														
Méněpráce:	- 22 414,38 Kč	- 4 707,02 Kč	- 27 121,40 Kč														
Rozdíl:	- 11 802,87 Kč	- 2 478,60 Kč	- 14 281,47 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560 DATUM: 25.5.2017																	
VYJÁDŘENÍ AD: Bez připomínek. 																	
OD: _____ PODPIS: DATUM: 14.6.																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

ZL 07

S:	MŠ Kamechy II
O:	PS01 - Gastrotechnologie
R:	Změna gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
		Přípočty	kpl	1,00	10 611,51	10 611,51 Kč
		Odpočty	kpl	1,00	-22 414,38	-22 414,38 Kč
		Dopad do ceny celkem bez DPH				-11 802,87 Kč



PORR a.s.
Dubečská 3038/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Krycí list rozpočtu

ZL 07

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **PS01 - Gastrotechnologie**
Rozpočet: **ZL 07 - Změna gastrotechnologie**
Přípočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 111,51
PSV			5 500,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 611,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 611,51 CZK
Základní DPH	21 %	2 228,42 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 12 839,93 CZK

Brněnské komunikace
Brněnské komunikace a.s., Brněnská třída 757/1a
639 00 Brno | IČ: 607 33 0081 DIČ: CZ 607 33 0081
rozpočet

PORR a.s.

-51-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			874,80
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 013,57
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1,62
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			2 221,52
G	Gastrotechnologie	PSV			5 500,00
Cena celkem					10 611,51

Přípočty

ZL 07

S:	MŠ Kamechy II
O:	PS01 - Gastrotechnologie
R:	ZL 08 - Změna gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,80	486,00	874,80
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
2	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,10	3 861,00	386,10
3	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,30	1 251,90	1 627,47
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
4	998011002R0X	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,54	3,00	1,62
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
5	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,80	118,50	331,80
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,80	173,50	485,80
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,00	9,30	130,20
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,80	144,30	404,04
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	30,80	15,90	489,72
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,80	135,70	379,96
Díl:	G	Gastrotechnologie				
		156 - Sklad a mytí termoportů				
11	G1	Podlahová vpust s nerez roštem 300x300, D+M	kus	1,00	5 500,00	5 500,00

		Přípočty celkem Kč bez DPH				10 611,51
--	--	-----------------------------------	--	--	--	------------------

Krycí list rozpočtu

ZL 07

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **PS01 - Gastrotechnologie**
Rozpočet: **ZL 08 - Změna gastrotechnologie**
Odpočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			-2 885,37
PSV			-19 528,74
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-22 414,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-22 414,11 CZK
Základní DPH	21 %	-4 706,96 CZK

Zaokrouhlení

0,01 CZK

Cena celkem s DPH**-27 121,06 CZK**

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
311	Sádrokartonové konstrukce	HSV			-2 885,37
781	Obklady keramické	PSV			-19 528,74
Cena celkem					-22 414,11

Odpočty

ZL 07

S:	MŠ Kamechy II
O:	PS01 - Gastrotechnologie
R:	ZL 08 - Změna gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Odpočty				
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				
64	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-6,77	426,20	-2 885,37
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
189	998011002R0X	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,08	3,00	-0,25
Díl:	781	Obklady keramické				
427	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	-20,32	23,30	-473,46
428	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do vel. 20x20cm	m2	-20,32	390,20	-7 928,86
430	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	-20,32	8,10	-164,59
431	781479700R00	Příplatek za diagonální kladení	m2	-20,32	80,10	-1 627,63
432	781.1	Obklad keramický glazovaný, vel. 20x20cm	m2	-22,35	417,60	-9 334,20
433	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	-0,003	4,70	-0,01

		Odpočty celkem Kč bez DPH				-22 414,38
--	--	----------------------------------	--	--	--	-------------------

Krycí list rozpočtu

ZL 07

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **PS01 - Gastrotechnologie**
Rozpočet: **ZL 08 - Změna gastrotechnologie**
Rozdíl

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			-17 302,60
PSV			5 500,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-11 802,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 802,60 CZK
Základní DPH	21 %	-2 478,54 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH**-14 281,14 CZK**

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			874,80
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 013,57
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1,62
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			2 221,52
G	Gastrotechnologie	PSV			5 500,00
311	Sádrokartonové konstrukce	HSV			-2 885,37
781	Obklady keramické	HSV			-19 528,74
Cena celkem					-11 802,60

S:	MŠ Kamechy II
O:	PS01 - Gastrotechnologie
R:	ZL 08 - Změna gastrotechnologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,80	486,00	874,80
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
2	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,10	3 861,00	386,10
3	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,30	1 251,90	1 627,47
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
4	998011002R0X	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,54	3,00	1,62
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
5	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,80	118,50	331,80
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,80	173,50	485,80
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,00	9,30	130,20
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,80	144,30	404,04
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,80	15,90	489,72
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,80	135,70	379,96
Díl:	G	Gastrotechnologie				
		156 - Sklad a mytí termoportů				
11	G1	Podlahová vpusť s nerez roštem 300x300, D+M	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
						10 611,51
		Odpočty				
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				
64	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-6,77	426,20	-2 885,37
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
189	998011002R0X	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,08	3,00	-0,25
Díl:	781	Obklady keramické				
427	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	-20,32	23,30	-473,46
428	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do vel. 20x20cm	m2	-20,32	390,20	-7 928,86
430	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	-20,32	8,10	-164,59
431	781479700R00	Příplatek za diagonální kladení	m2	-20,32	80,10	-1 627,63
432	781.1	Obklad keramický glazovaný, vel. 20x20cm	m2	-22,35	417,60	-9 334,20
433	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	-0,003	4,70	-0,01
						-22 414,38

		Celkem rozdíl				-11 802,87
--	--	----------------------	--	--	--	-------------------