



Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 39/2015

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

Zástupce ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Ryšánek – starosta

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Monika Tydrichová – vedoucí OMI
Rudolf Spáčil – referent OMI

Bankovní spojení:

GE Money Bank, a.s.
č. účtu 100022784/0600

IČ:

00264466

DIČ:

CZ00264466

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.
Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Lukáš Krulich, stavbyvedoucí

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č. ú.: 107-1361330237/0100

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Plátce DPH:

ANO/NE

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. 39/2015 ze dne 30. 4. 2015 (dále jen uzavřené SoD) a dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2015 (dále jen uzavřeného dodatku č. 1) na realizaci stavby: „Revitalizace městského stadionu ve Štětí“, a to takto:

II.

Do smlouvy o dílo se vkládá do čl. 3 nový odst. 3.10, s tímto zněním:

Předmětem díla jsou též veškeré dodatečné stavební práce (vícepráce), které vzešly z jednacího řízení bez uveřejnění konaného dne 23. 7. 2015. Jedná se o dodatečné stavební práce v těchto objektech:

1. Bourací práce
2. Tenisový kurt a chodník
3. Víceúčelové hřiště.

Přesný popis dodatečných stavebních prací je uveden v nabídce zhotovitele a ve výkazu výměr definitivních dodatečných prací, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

III.

Ruší se znění článku 6, odst. 6.1. uzavřené smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto úplným novým zněním:

Na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění se smluvní strany dohodly na této úpravě ceny díla:

Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů MF a v souladu s nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, cenu za dílo jako cenu maximální, pevnou a nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

- Původní cena dle uzavřené SoD a uzavřeného dodatku č. 1:	
	Celková cena bez DPH 6 841 025,03 Kč
	DPH 21 % 1 436 615,26 Kč
	Cena celkem vč. DPH 8 277 640,29 Kč
- Cena dodatečných prací dle jednacího řízení bez uveřejnění:	
	Celková cena bez DPH 433 212,20 Kč
	DPH 21 % 90 974,58 Kč
	Cena celkem vč. DPH 524 186,76 Kč
- Celková cena díla po změně	
	Celková cena bez DPH 7 274 237,23 Kč
	DPH 21 % 1 527 589,82 Kč
	Cena celkem vč. DPH 8 801 827,05 Kč

Cena za dílo je stanovena na základě celkové kalkulace stavebních prací a dodávek realizovaných v rámci této smlouvy, resp. na základě výkazu výměr a jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Výše uvedenou cenu za dílo lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku 6.2 této smlouvy.

DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy.

Stavební práce se týkají přenesené daňové povinnosti.

IV.

Ruší se znění článku 5, odst. 5.2. uzavřené smlouvy o dílo a uzavřeného dodatku č. 1 a nahrazuje se tímto úplným novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v rozsahu článku 3. této smlouvy. Dílo musí být dokončeno a předáno do 31. 10. 2015. Při předání dokončeného díla objednateli bude sepsán mezi objednatelem a zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla. Neprodleně po jeho podpisu oběma stranami je zhotovitel povinen, nejpozději však do 14 dnů od jeho podpisu, vyklidit místo

plnění předmětu této smlouvy a uvést vše do řádného stavu. Dílo je považováno za způsobilé k převzetí, pokud bude bez vad a nedodělků. Objednatel však může převzít dílo, pokud má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

V.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden podepsaný stejnopis.

VI.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ze strany objednatele schválila Rada města Štětí dne 29. 7. 2015 usnesením č. 2015/15/471.

VII.

Ostatní ujednání uzavřené SoD a uzavřeného dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

VIII.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Tento dodatek č. 2 lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků. Nedílnou součástí smlouvy je naceněný položkový výkaz výměr změn stavby.

IX.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí a tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle.

X.

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na všech ustanoveních tohoto dodatku č. 2 a na důkaz souhlasu s tímto dodatkem připojují své podpisy.

Ve Štětí, dne: 17.9.2015

V Litoměřicích, dne: 17.9.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Štětí

Mgr. Tomáš Ryšánek – starosta



Gardenline s.r.o.

Ing. Miloš Náprstek, jednatel



Gardenline s.r.o.
Sídlo: 281 01 Litoměřice
IČ: 252 79 515
DIČ: CZ025 152 023 000
Mimořádná linka: 252 79 515

Přílohy:

- č.1 - Výpis z usnesení Rady města ze dne 29. 7. 2015
- č.2 - Naceněný položkový výkaz výměr změn stavby.

ZL

1 deska	168 010,00
2 frézování	93 313,10
3 skladba kurtu	0,00
4 základ stěny	105 640,50
5 doplnění obrub a drenáží	18 992,60
6 doplnění oplocení	47 256,00
 celkem bez DPH	 433212,2



Změnový list č.1 - bourání betonové desky u zázemí tenisu

počet příloh : 1

Zhotovitel : IČO : 27263827
DIČ : CZ27263827
Název: Gardenline s.r.o.
Adresa: Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Objednatel : IČO : 00264466
DIČ : CZ00264466
Název : Město Štětí
Adresa : Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Stavba :

Revitalizace městského stadionu ve Štětí

Smlouva o dílo č.: objednatele:
zhotovitele :

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE


Pol.	Název položky		Rozdíl proti SOD	
	Bourací práce		168 010,00	
	Celkem bez DPH		168 010,00	

Zdůvodnění změny:

Po odstranění asfaltového krytu stávajícího hřiště byla u objektu zázemí tenisového klubu objevena betonová podkladní deska v ploše 30,0*6,0 m a tl. 0,3 m. Tato deska musí být odstraněna proto, aby bylo možné zhotovit podkladní vrstvy nového hřiště.

Za zhotovitele :

podpis.....



Za objednatele :

podpis.....

Razítko :

V Litoměřicích dne

Změnový list č.2 - změna v rozsahu zemních prací a frézování živice

počet příloh :

Zhotovitel : IČO : 27263827
DIČ : CZ27263827
Název: Gardenline s.r.o.
Adresa: Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Objednatel : IČO : 00264466
DIČ : CZ00264466
Název : Město Štětí
Adresa : Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Stavba :

Revitalizace městského stadionu ve Štětí

Smlouva o dílo č.: objednatele:
zhotovitele :

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Pol.	Název položky	Rozdíl proti SOD	
	Bourací práce	106 550,00	
	Antuka a dlažba	18 998,10	
	Víceúčelové hřiště	-32 235,00	
	Celkem bez DPH	93 313,10	

Zdůvodnění změny:

Při odstraňování stávajícího živичného povrchu hřišť bylo zjištěno, že tloušťka vrstvy přechází z hodnot 0,2m (jen u okrajů hřiště) až k hodnotě 0,25 m (v převážné míře ostatních ploch). Po odstranění zeleně v místě části budoucího antukového kurtu a po zaměření nivelety této plochy bylo zjištěno, že úroveň stávajícího terénu je oproti PD o 0,2 m výše. Proto je nutné odstranit o tuto vrstvu více materiálu. Pro snížení nákladů spojených s výše uvedenými změnami bude niveleta nových hřišť zvednuta o 0,1 m. Z tohoto důvodu vznikly méněpráce spojené s odtěžením 0,05 m původního podloží.

Za zhotovitele :

podpis.....



Razítko :

Gardenline s.r.o.
Adresa: Mlýnský náhon 13, 412 01 Litoměřice
IČO: 27263827 DIČ: CZ27263827
Tel: 283 831 111 Fax: 283 831 112
www.gardenline.cz

Za objednatele :

podpis.....

Razítko :

V Litoměřicích dne

Změnový list č.2 - změna v rozsahu zemních prací a frézování živice

Stavba: Revitalizace městského stadionu ve Štětí

Číslo a název SO: Vnější hrádě

Název dílny

Práce

Podloží

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez

Průřez



Změnový list č.3 - změna skladby antukového kurtu

počet příloh :

Zhotovitel : IČO : 27263827
DIČ : CZ27263827
Název: Gardenline s.r.o.
Adresa: Šefíková 405/13, 412 01 Litoměřice

Objednatel : IČO : 00264466
DIČ : CZ00264466
Název : Město Štětí
Adresa : Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Stavba :

Revitalizace městského stadionu ve Štětí

Smlouva o dílo č.: objednatele:
zhotovitele :

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Pol.	Název položky			Rozdíl proti SOD	
	Antuka a dlažba			0,00	
	Celkem bez DPH			0,00	

Zdůvodnění změny:

Skladba antukového kurtu bude provedena dle patentu firmy Sibera. Tato změna nemá vliv na cenu, kvalitativní hodnoty a záruku díla.

Za zhotovitele :

podpis.....



Za objednatele :

podpis.....

Razítko :

V Litoměřicích dne

Změnový list č. 4 - bourání základu tenisové cvičné stěny

Sledované období :

počet příloh :

Zhotovitel : IČO : 27263827
DIČ : CZ27263827
Název: Gardenline s.r.o.
Adresa: Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Objednatel : IČO : 00264466
DIČ : CZ00264466
Název : Město Štětí
Adresa : Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Stavba :

Revitalizace městského stadionu ve Štětí

Smlouva o dílo č: objednatele:
zhotovitele :

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Pol.	Název položky		Rozdíl proti SOD	
	Bourací práce		105 640,50	
	Celkem bez DPH		105 640,50	


Zdůvodnění změny:

Pod cvičnou tenisovou stěnou byl po jejím odstranění objeven železobetonový základ větších rozměrů, než předpokládala PD. Rozměr základu je 15,4*1*1,36 m.

Za zhotovitele :

podpis.....

Razítko :



Za objednatele :

podpis.....

Razítko :

V Litoměřicích dne

Změnový list č.5 - doplnění obrub a antuky u drenáží

počet příloh :

Zhotovitel : IČO : 27263827
DIČ : CZ27263827
Název: Gardenline s.r.o.
Adresa: Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Objednatel : IČO : 00264466
DIČ : CZ00264466
Název : Město Štětí
Adresa : Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Stavba :

Revitalizace městského stadionu ve Štětí

Smlouva o dílo č.: objednatele:
zhotovitele :

ODSOUHLAŠENÉ ÚDAJE

Pol.	Název položky		Rozdíl proti SOD	
	Antuka a dlažba		18 992,60	
	Celkem bez DPH		18 992,60	

Zdůvodnění změny:

Pro zkvalitnění odvodu povrchové vody bylo dohodnuto, že v místě napojení nového a stávajícího antukového kurtu bude provedené navíc podélné drenážní žebro. V místě napojení těchto kurtů je také potřeba z důvodu různých sklonů obou ploch osadit navíc zahradní betonový obrubník.

Za zhotovitele :

podpis.....

Razítko :



Za objednatele :

podpis.....

Razítko :

V Litoměřicích dne

Změnový list č. 6 - doplnění oplocení

Sledované období :

počet příloh :

Zhotovitel : IČO : 27263827
DIČ : CZ27263827
Název: Gardenline s.r.o.
Adresa: Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

Objednatel : IČO : 00264466
DIČ : CZ00264466
Název : Město Štětí
Adresa : Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Stavba :

Revitalizace městského stadionu ve Štětí

Smlouva o dílo č.: objednatele:
zhotovitele :

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Pol.	Název položky		Rozdíl proti SOD	
	Víceúčelové hřiště		47 256,00	
	Celkem bez DPH		47 256,00	

Zdůvodnění změny:

Při revizi výkazu výměr byly zjištěny rozpory v množství plotových rámu a sítí s příslušenstvím. Na základě požadavku zhotovitele byla do změny doplněna také dodávka pryžových podložek mezi sloupky oplocení a plotové rámy. Ty je nutné osadit pro snížení hlučnosti při nárazu do oplocení a pro ochranu samotného styku těchto prvků.

Za zhotovitele :

podpis.....

Razítko :



Gardenline s.r.o.
Sídlo: 185/13, 412 01 Litoměřice
IČO: 27263827 | DIČ: CZ27263827
www.gardenline.cz

Za objednatele :

podpis.....

Razítko :

V Litoměřicích dne

Zmluvný list č. 6 - doplnění oplocení

Revizija: mēnaskārto stadions veidots

CS 2001-01-01

CS

[illegible][illegible]

the structure of the

10

Das ist ein bisschen anders.

● 2014

$\psi = \psi_{\text{total}} = \psi_{\text{orb}} \psi_{\text{spin}}$

1930

Výpis usnesení z 15. schůze Rady města konané dne 29. 7. 2015

2015/15/471	RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 39/2015 a dodatku č. 1 se společností Gardenline s.r.o., IČ: 27263827 na akci „Revitalizace městského stadionu ve Štětí“ Cena dodatečných stavebních prací dle jednacího řízení bez uveřejnění činí 433 212,20 Kč bez DPH, DPH 21% činí 90 974,56 Kč, celkem 524 186,76 Kč včetně 21% DPH. Celková cena díla po změně činí 7 274 237,23 Kč, DPH 21% činí 1 527 589,82 Kč, celkem 8 801 827,05 Kč včetně 21% DPH. Součástí dodatku je i prodloužení termínu plnění o dobu 1 měsíce, tzn. do 31. 10. 2015.		
2015/15/472	RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o., IČ: 25751018 na akci „Štětí – veřejné osvětlení k veslařskému klubu“ za cenu díla ve výši 654 988,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 137 547,48 Kč, celkem 792 535,48 Kč včetně 21% DPH.		
2015/15/473	RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ARTESO spol. s r.o., IČ: 25014871 na akci „Oprava tanečního parketu v Radouňi“ za cenu díla ve výši 206 606,50 Kč bez DPH, DPH 21% činí 43 387,37 Kč, celkem 249 993,87 Kč včetně 21% DPH.		
2015/15/474	RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 101 v objektu č.p. 131 v obci Chcebuž.		
2015/15/475	RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 55/2015 ze dne 28. 5. 2015 s obchodní firmou Radek Šotola, IČ: 47319437. Nový termín předání akce: „Výměna vstupních dveří v objektu č. p. 686 ve Štětí“ je stanoven do 17. 8. 2015. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.		
2015/15/476	RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 39, 1. máje 598 ve Štětí, nájemkyni Martině Beruškové, od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2015.		
2015/15/477	RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 20, 1. máje 597 ve Štětí nájemkyni Saše Kučové od 1. 8. 2015 do 30. 9. 2015.		
2015/15/478	RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 13, 1. máje 598, Štětí nájemkyni Jaroslavě Bílé od 1. 8. 2015 do 30. 9. 2015.		
2015/15/479	RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 16, 1. máje 597, Štětí nájemcem Monice a Jaroslavu Balogovým, od 1. 8. 2015 do 30. 9. 2015.		
2015/15/480	RM schvaluje přidělení startovacího bytu č. 11, Zahradní 749, Štětí žadatelům Kateřině Hodinkové a Jiřimu Krejzovi, č. ž. 10/15, dle platných pravidel. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 rok. Uzavření nájemní smlouvy bude předcházet složení vratné kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, tj. 9 500,- Kč. Cena nájemného bude ve výši 30,- Kč/m2 podlahové plochy. Celková doba nájmu max. 5 let.		

