

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1.

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“)



**NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ
AGENTURA**

dotační investiční program č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024,
výzva 13/2020 č.j.: NSA-0007/2020/D/5

Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice

Číslo smlouvy: 2021-03-18

Článek I. - Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Název:	Tělovýchovná Jednota Sokol Pohořelice, z.s.
Sídlo:	Tyršova 560, Pohořelice 691 23
IČ:	18511228
Zastoupený ve věcech smluvních:	Petr Kohút
Zastoupený ve věcech technických:	
Bankovní spojení (1):	
Bankovní spojení (2):	

2. ZHOTOVITEL:

Název:	PROSTAVBY, a.s.
Sídlo:	Dědina 447, 683 54 Otnice
IČ:	27713130
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
Zastoupený ve věcech technických:	Viktor Svoboda, předseda představenstva
Bankovní spojení:	
Hlavní stavbyvedoucí:	
Zástupce stavbyvedoucího:	

Čl. II. – Předmět dodatku

1. Dne 18.7. 2022 byl zhotovitel vyzván objednatelem k převzetí staveniště k zahájení stavebních prací ode dne 1.9. 2022 s tím, že na základě požadavku investora budou probíhat do 26.9. 2022 přípravné práce, v souvislosti s postupným ukončením sportovní činnosti a vyklizení prostor objednatelem. Termín ukončení stavby se úměrně prodlužuje do 31.5. 2023. Událo se tak na základě odst. 3. čl. V. Smlouvy o dílo č. 2021-03-18 ze dne 24.5. 2021 (dále jen „původní SOD“) uzavřené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohořelice“ (číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele: 21V00000001) dále jen „původní VZ“ a dle požadavku objednatele ze dne 18.7. 2022 výzvou k převzetí staveniště.

Předmětem dodatku č. 1 je konkretizace termínu realizace díla předjímaná v odst. 4. čl. V. původní SOD.

2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem původní SOD v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	1.9. 2022
Zahájení stavebních prací	26.9. 2022
Dokončení díla	31.5. 2023
Předání a převzetí díla	31.5. 2023
Počátek běhu záruční lhůty	31.5. 2023
Vyklizení a vyčištění staveniště	15.6. 2023

3. Součástí uzavřeného dodatku je v souladu s odst. 4. čl. V. původní SOD detailní časový harmonogram plnění díla v členění min. po týdnech a dále finanční harmonogram plnění v členění po měsících. Tento materiál je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Čl. III. – Závěrečná ujednání

1. Úprava vztahů zakotvená v Dodatku č. 1 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
2. Dodatek č. 1 nemá charakter úpravy, v jejímž důsledku dochází ke změně nebo rozšíření nebo zúžení předmětu plnění původní SOD.
3. Dodatek č. 1 nemá charakter úpravy, v jejímž důsledku dochází ke změně ceny díla původní SOD.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě ustanovení odst. 4. čl. V. původní SOD.
5. Všechna ostatní ustanovení původní SOD nedotčená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
6. Objednatel v souladu s odst. 1. čl. XI. původní SOD ke dni podpisu dodatku č. 1 poskytnul objednateli finanční záruku za řádné provedení díla formou složení příslušné finanční sumy na účet objednatele.
7. Ze strany objednatele byl s uzavřením tohoto dodatku vysloven souhlas dne**18.7.**..... 2022.
8. Zhotovitel souhlasí, aby byl tento dodatek uveřejněn v souladu se ZZVZ.
9. Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 ObčZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
11. Osoby podepisující dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
12. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
13. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

14. Přílohy:

Příloha č. 1. Časový harmonogram plnění díla - finanční harmonogram plnění

V Pohořelicích dne 18.7. 2022	Osobně převzal dne 18. 7. 2022
Petr Kohút oprávněný zástupce objednatele	 oprávněný zástupce zhotovitele

PROSTAVBY

Časový harmonogram
Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohodělce

stavební činnosti	ŘÍJEN 2022					LISTOPAD 2022					PROSINEC 2022					LEDEN 2023					ÚNOR 2023					BŘEZEN 2023					DUBEN 2023					KVĚTEN 2023				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
Přípravné práce																																								
Zemní práce																																								
Antukové kurty																																								
Víceúčelové hřiště																																								
Rekonstrukce zázámí a skladu																																								
Elektroinstalace																																								
Osvětlení																																								
Dokončovací práce																																								

1 díl= 1 týden
Předpokládaná doba výstavby 8 měsíců

PROSTAVBY

Finanční harmonogram
Regenerace tenisového areálu - TJ Sokol Pohodělce

	ŘÍJEN 2022	LISTOPAD 2022	PROSINEC 2022	LEDEN 2023	ÚNOR 2023	BŘEZEN 2023	DUBEN 2023	KVĚTEN 2023
Finanční náklady v jednotlivých měsících v Kč bez DPH	1 500 000,00 Kč	2 569 000,00 Kč	2 950 710,00 Kč	3 150 600,00 Kč	3 985 000,00 Kč	4 350 000,00 Kč	3 289 101,59 Kč	2 164 900,00 Kč
Finanční náklady v jednotlivých letech v Kč bez DPH	7 019 710,00 Kč							
Celkové náklady v Kč bez DPH	23 959 311,59 Kč							

1 díl= 1 měsíc
V Orlích dne 18.7.2022



