

### **Dodatek 3 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2020**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“)

Název: Obec Nemojany

Sídlo: Nemojany 10  
Nemojany  
683 03  
IČ 00292125  
DIČ CZ00292125

Starosta: Dalibor Hlavsa

na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“

a

**Název: Winning PS – stavební firma s.r.o.**

se sídlem/místem podnikání Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

IČ: 49436589

DIČ: CZ49436589

jednající Sebastianem Peterem Wagnerem, jednatelem

zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C vl. 12020

bankovní spojení, číslo účtu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 1387412644/2700

kontaktní osoba: Sebastian Peter Wagner

kontaktní údaje: telefon: +420 774 491 234, e-mail: sebastian.wagner@be-winning.com

na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni této dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

#### **I. Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku jsou změny díla a s tím související změna celkové ceny díla.
2. Smluvní strany konstatují, že ke změnám díla došlo v rámci okolností, které vyvstaly v průběhu realizace a že se jedná o změny objektivně nepředvídatelné.
3. Bližší specifikace změn je uvedena ve změnových listech a rozpočtech změn, které tvoří přílohu tohoto dodatku.



## Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí

### II. Hodnota změn dle dodatků

| číslo | název                                           | Dodatek k SoD č.: | Cena celkem bez DPH |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Z01   | Změny vyvolané projektem                        | 1                 | 292 317,33 Kč       |
| Z02   | Měněpráce                                       | 1                 | -319 425,65 Kč      |
| Z03   | Sanace suterénu 1.PP                            | 1                 | 1 040 615,37 Kč     |
| Z04   | Rozšíření UT 2.NP                               | 1                 | 421 442,68 Kč       |
| Z05   | Příplatek ÚT 3.NP                               | 1                 | 78 317,00 Kč        |
| Z06   | Vybudování WC pro invalidy ve 2NP               | 2                 | 102 708,97 Kč       |
| Z07   | Komín                                           | 2                 | 19 803,91 Kč        |
| Z08   | ÚT knihovna                                     | 2                 | 38 814,84 Kč        |
| Z09   | Doplnění elektro                                | 2                 | 36 207,31 Kč        |
| Z10   | Vzduchotechnika                                 | 2                 | 12 950,00 Kč        |
| Z11   | Úpravy ZTI - stávající místnosti                | 2                 | 23 491,60 Kč        |
| Z12   | Vybudování výlevky v 2NP                        | 2                 | 11 659,82 Kč        |
| Z13   | ÚT příprava pro II.etapu                        | 2                 | 36 495,00 Kč        |
| Z14   | Venkovní schodiště                              | 2                 | 41 233,02 Kč        |
| Z15   | Videotelefony                                   | 2                 | 15 063,00 Kč        |
| Z16   | Sádkartonové konstrukce                         | 2                 | 19 430,00 Kč        |
| Z17   | Vícepráce ASŘ                                   | 2                 | 44 302,24 Kč        |
| Z18   | Dešťová kanalizace                              | 3                 | 171 640,80 Kč       |
| Z19   | Doplnění elektro II                             | 3                 | 33 079,06 Kč        |
| Z20   | Vícepráce ASŘ II                                | 3                 | 156 160,07 Kč       |
| Z21   | Doplnění ZTI                                    | 3                 | 26 953,84 Kč        |
| Z22   | Optimalizace rozsahu montáže záchytného systému | 3                 | -15 000,00 Kč       |

### III. Změny ceny díla

#### Původní cena díla

Cena bez DPH

19 795 150 Kč bez DPH

#### Cena díla po změnách 1 až 5 viz dodatek č. 1

Cena bez DPH

21 308 416,73 Kč bez DPH

**Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické  
základny regionálního školství v působnosti obcí**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| DPH 21%      | 4 474 767,513 Kč |
| Cena vč. DPH | 25 783 184,24 Kč |

**Cena díla po změnách 6 až 17 viz dodatek č. 2**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Cena bez DPH | 21 710 576,44 Kč bez DPH |
| DPH 21%      | 4 559 221,05 Kč          |
| Cena vč. DPH | 26 269 797,49 Kč         |

**Cena díla po změnách 18 až 22 viz tento dodatek**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Cena bez DPH | 22 083 410,21 Kč bez DPH |
| DPH 21%      | 4 637 516,14 Kč          |
| Cena vč. DPH | 26 720 926,35 Kč         |

**Čl. IV  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je založen na dobré víře obou smluvních stran a jejich rozhodné snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se vyskytnou při plnění smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou oboustranně stvrzených vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel
3. Součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Změnový list č. 18 - 22

4. Schvalovací doložka podle § 41 zákona 128/2000 sb. o obcích:

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Zastupitelstvem Obce Nemojany dne 30.06.2021 usnesením č. 8/24/2021 nadpoloviční většinou hlasů členů.



Ministerstvo financí  
Česká republika

**Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické  
základny regionálního školství v působnosti obcí**

V NEMOJANECH 19.04.2021  
V ..... dne: .....

Za objednatele:

Mgr. Dalibor Hlavsa

**OBECE NEMOJANY**  
683 03 p. Luleč  
okres Vyškov

V BRNĚ 19/4/2021  
V ..... dne: .....

Za zhotovitele:

Sebastian Peter Wagner, jednatel

Winning PS - stavební firma s.r.o.  
Křižíkova 2960/72  
612 00 Brno  
IČ: 49436589

**ZŠ Nemojany****Rekapitulace změnových listů**


| číslo                  | název                                           | Dodatek k SoD č.: | Cena celkem bez DPH    |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Z01                    | Změny vyvolané projektem                        | 1                 | 292 317,33 Kč          |
| Z02                    | Méněpráce                                       | 1                 | -319 425,65 Kč         |
| Z03                    | Sanace suterénu 1.PP                            | 1                 | 1 040 615,37 Kč        |
| Z04                    | Rozšíření UT 2.NP                               | 1                 | 421 442,68 Kč          |
| Z05                    | Příplatek ÚT 3.NP                               | 1                 | 78 317,00 Kč           |
| Z06                    | Vybudování WC pro invalidy ve 2NP               | 2                 | 102 708,97 Kč          |
| Z07                    | Komín                                           | 2                 | 19 803,91 Kč           |
| Z08                    | ÚT knihovna                                     | 2                 | 38 814,84 Kč           |
| Z09                    | Doplnění elektro                                | 2                 | 36 207,31 Kč           |
| Z10                    | Vzduchotechnika                                 | 2                 | 12 950,00 Kč           |
| Z11                    | Úpravy ZTI - stávající místnosti                | 2                 | 23 491,60 Kč           |
| Z12                    | Vybudování výlevky v 2NP                        | 2                 | 11 659,82 Kč           |
| Z13                    | ÚT příprava pro II.etapu                        | 2                 | 36 495,00 Kč           |
| Z14                    | Venkovní schodiště                              | 2                 | 41 233,02 Kč           |
| Z15                    | Videotelefony                                   | 2                 | 15 063,00 Kč           |
| Z16                    | Sádkartonové konstrukce                         | 2                 | 19 430,00 Kč           |
| Z17                    | Vícepráce ASŘ                                   | 2                 | 44 302,24 Kč           |
| Z18                    | Dešťová kanalizace                              | 3                 | 171 640,80 Kč          |
| Z19                    | Doplnění elektro II                             | 3                 | 33 079,06 Kč           |
| Z20                    | Vícepráce ASŘ II                                | 3                 | 156 160,07 Kč          |
| Z21                    | Doplnění ZTI                                    | 3                 | 26 953,84 Kč           |
| Z22                    | Optimalizace rozsahu montáže záchytného systému | 3                 | -15 000,00 Kč          |
| <b>Celkem bez DPH:</b> |                                                 |                   | <b>2 288 260,21 Kč</b> |

  
**OBEC NEMOJANY**  
 683 03 p. Luleč  
 okres Vyškov

  
**HANDL s.r.o.**  
 Uhřetice 10, IČ: 277 08 047

  
**Winning PS - stavební firma s.r.o.**  
 Křižíkova 2960/72  
 612 00 Brno  
 IČ: 49436589

| Změnový list | Název<br>změnového listu                        | Zdůvodnění změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZL18         | Dešťová kanalizace                              | Provádění prací, které nebyly zahrnuty v soupisu prací zadávací dokumentace stavby a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jde o výkopové práce (s maximálním využitím výkopů, které byly provedeny v rámci sanace obvodových zdí suterénu), následné zpětné zásypy a obsypy kanalizačního potrubí, dodávky a montáže PVC potrubí pro dešťovou kanalizaci, včetně lapačů střešních splavenin, dopojení dešťové kanalizace na stávající rozvody                                                                                               |
| ZL19         | Doplnění elektro II                             | Práce zahrnují doplnění rozvaděčů a zásuvek na fasádě, doplnění rozvaděčů chrániči, dopojení přečerpávání kondenzátu u vzduchotechnické jednotky ve sklepě, montáž nového uzemnění (hromosvod) z důvodu nevyhovujícího stavu stávajícího uzemnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ZL20         | Vícepráce ASŘ II                                | Provádění prací, které nebyly zahrnuty v soupisu prací zadávací dokumentace stavby anebo vznikly v průběhu provádění prací a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Práce zahrnují odbourání zpětné vybudování schodiště u místnosti 1.23 (vchod knihovna), doplnění zámečnických výrobků (zábradlí podesty v 3NP, větrací mřížky do fasády), montáž oplechování stříšky nad hlavním vstupem, zpevnění parkovacích stání ve dvorní části štěrkem, výkopové práce spojené s montáží uzemnění a úpravou zaústění splaškové kanalizace do jímky. |
| ZL21         | Doplnění ZTI                                    | Práce zahrnují montáž přečerpávací stanice pro kondenzát od vzduchotechnické jednotky ve sklepě, izolace vodovodního potrubí v místnosti č. S02, montáž kanalizačního potrubí v bílé barvě pro odvod kondenzátu od klimatizačních jednotek v podkroví                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ZL22         | Optimalizace rozsahu montáže záchytného systému | Optimalizace rozsahu dodávky + montáže ochrany proti pádu instalované na střeše objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST: Dešťová kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  | číslo ZL: ZL18                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Nemojanech – Etapa I.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Nemojany                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Winning PS-stavební firma s.r.o., Křížíkova 2960/72, 612 00 Brno |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vendolský Martin                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17. 06. 2021                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení Zastupitelstvem Obce Nemojany.</p> <p><b><u>Stávající stav:</u></b> v PD neřešeno</p> <p><b><u>Navrhovaný stav:</u></b> dle PD skutečného provedení stavby</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b> provádění prací, které nebyly zahrnuty v soupisu prací zadávací dokumentace stavby a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jde o výkopové práce, následné zpětné zásypy a obsypy kanalizačního potrubí, dodávky a montáže PVC potrubí pro dešťovou kanalizaci, včetně lapačů sítěšních splavenin, dopojení dešťové kanalizace na stávající rozvody</p> <p><b><u>Komentář ke změně:</u></b> Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky.</p> |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cena méně prací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | Cena více prací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | 171 641 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171 641 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | NE                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vyjádření zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Vyjádření technického dozoru investora (TDS):                                                                                                                                                                                                                                           |
| Souhlasím: Martin Vendolský (Winning PS – stavební firma s.r.o.)<br>Datum: <br>Winning PS - stavební firma s.r.o.<br>Křížíkova 2960/72<br>612 00 Brno<br>IČ: 49436589<br>.....<br>(jméno, příjmení, podpis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | Souhlasím: Ing. Jaromír Handl (Handl, s.r.o.)<br>Datum: <br><br>.....<br>(jméno, příjmení, podpis)             |
| Vyjádření autorského dozoru:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | Vyjádření objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Souhlasím: Ing. Jana Janečková (JPProjekce, s.r.o.)<br>Datum: <br>.....<br>(jméno, příjmení, podpis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  | Souhlasím: Mgr. Dalibor Hlavsa (Obec Nemojany)<br>Datum: 19.7.2021 <br><br>.....<br>(jméno, příjmení, podpis) |
| Přílohy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Rozpočet ZL č.18 – Dešťová kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Položkový rozpočet stavby

|             |                                                                                  |                             |                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Stavba:     | 220Z572.1                                                                        | ZŠ Nemojany - změnové listy |                                  |
| Objekt:     | 01                                                                               | Změnové listy               |                                  |
| Rozpočet:   | ZL18                                                                             | Dešťová kanalizace          |                                  |
| Objednatel: | Obec Nemojany<br>10<br>68303 Nemojany                                            |                             | IČO: 00292125<br>DIČ: CZ00292125 |
| Zhotovitel: | Winning PS-stavební firma s.r.o.<br>Křížíkova 2960/72<br>61200 Brno-Královo Pole |                             | IČO: 49436589<br>DIČ: CZ49436589 |
| Vypracoval: |                                                                                  |                             |                                  |

| Rozpis ceny      |  |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  |  | 105 150,40        |
| PSV              |  |  |  | 66 490,40         |
| MON              |  |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  |  | <b>171 640,80</b> |

| Rekapitulace daní       |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 171 640,80 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 36 044,57 CZK  |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK       |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Cena celkem s DPH</b> | <b>207 685,37 CZK</b> |
|--------------------------|-----------------------|

v BRNE dne \_\_\_\_\_

Winning PS - stavební firma s.r.o.  
Křížíkova 2960/72  
612 00 Brno  
IČ: 49436589

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

OBEC NEMOJANY  
683 03 p. Luleč  
okres Vyškov

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

**HANDL s.r.o.**  
Uhřetice 10, IČ: 277 08 047


## Rekapitulace dílů


| Číslo       | Název                | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|----------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1           | Zemní práce          | HSV      |  |  | 86 157,79  | 50  |
| 4           | Vodorovné konstrukce | HSV      |  |  | 6 002,61   | 3   |
| 8           | Trubní vedení        | HSV      |  |  | 12 990,00  | 8   |
| 721         | Vnitřní kanalizace   | PSV      |  |  | 66 490,40  | 39  |
| Cena celkem |                      |          |  |  | 171 640,80 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |           |                             |
|----|-----------|-----------------------------|
| S: | 220Z572.1 | ZŠ Nemojany - změnové listy |
| O: | 01        | Změnové listy               |
| R: | ZL18      | Dešťová kanalizace          |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           | <b>86 157,79</b>  |
|                 | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>dešťová kanalizace :<br>47,07*0,8*0,8 :<br>30,12480                                                                                                               | m3  | 30,12480 | 123,00    | 3 705,35          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 30,12480 |           |                   |
|                 | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,<br>dešťová kanalizace :<br>73,06*0,8*0,35 :<br>20,45680 | m3  | 20,45680 | 1 082,00  | 22 134,26         |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 20,45680 |           |                   |
|                 | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3<br>47,07*0,8*1,25 :<br>47,07000                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 47,07000 | 1 274,00  | 59 967,18         |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 47,07000 |           |                   |
|                 | 113106231R00  | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu<br>6,5*1,0 :<br>6,5                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 6,50000  | 54,00     | 351,00            |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,50000  |           |                   |
| <b>Díl: 4</b>   |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>6 002,61</b>   |
|                 | 451573111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrku do 65 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>pod potrubí kanalizace:<br>73,06*0,8*0,1 :<br>5,84480                                                                                                                                                               | m3  | 5,84480  | 1 027,00  | 6 002,61          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 5,84480  |           |                   |
| <b>Díl: 8</b>   |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |           | <b>12 990,00</b>  |
|                 | 877375121RT2  | Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300 vč. dodávky PVC přesuvky 315x7,7 a odbočky 315/160                                                                                                                                                                                                            | kus | 3,00000  | 4 330,00  | 12 990,00         |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           | <b>66 490,40</b>  |
|                 | 721176224R00  | Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150<br>dešťová kanalizace : 73,06 :<br>73,06                                                                                                                                                                 | m   | 73,06000 | 782,00    | 57 132,92         |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 73,06000 |           |                   |
| 14              | 721242116R00  | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 11,00000 | 850,68    | 9 357,48          |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           | <b>171 640,80</b> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST: Doplnění elektro II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | <b>číslo ZL: ZL19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Nemojanech – Etapa I.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Nemojany                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Winning PS-stavební firma s.r.o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vendolský Martin                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17. 06. 2021                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení Zastupitelstvem Obce Nemojany.</p> <p><b><u>Stávající stav:</u></b> v PD neřešeno</p> <p><b><u>Navrhovaný stav:</u></b> dle skutečného provedení, dle PD skutečného provedení NN</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b> Práce zahrnují doplnění rozvaděčů a zásuvek na fasádě, doplnění rozvaděčů chrániči, dopojení přečerpávání kondenzátu u vzduchotechnické jednotky ve sklepě, montáž nového uzemnění (hromosvod) z důvodu nevyhovujícího stavu stávajícího uzemnění</p> <p><b><u>Komentář ke změně:</u></b> Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky.</p> |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cena méně prací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cena více prací bez DPH :                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>0 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>33 079 Kč</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>33 079 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>NE</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vyjádření zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | Vyjádření technického dozoru investora (TDS):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Souhlasím: Martin Vendolský (Winning PS – stavební firma s.r.o.)<br><br>Datum: Winning PS - stavební firma s.r.o.<br>Křižíkova 2960/72<br>612 00 Brno<br>IČ: 19436589<br>(jméno, příjmení, podpis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | Souhlasím: Ing. Jaromír Handl (Handl, s.r.o.)<br><br>Datum: <br>(jméno, příjmení, podpis) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>HANDL s.r.o.</b><br/>         Office 10, IČ: 277 08 047       </div>                              |
| Vyjádření autorského dozoru:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | Vyjádření objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Souhlasím: Ing. Jana Janečková (JPProjekce, s.r.o.)<br><br>Datum: <br>(jméno, příjmení, podpis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | Souhlasím: Mgr. Dalibor Hlavsa (Obec Nemojany)<br><br>Datum: 19.7.2021 <br>(jméno, příjmení, podpis) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>OBEC NEMOJANY</b><br/>         683 03 p. Luleč<br/>         okres Vyškov       </div> |
| Přílohy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Rozpočet ZL č.19 – Doplnění elektro II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 220Z572.1 ZŠ Nemojany - změnové listy

**Objekt:** 01 Změnové listy

**Rozpočet:** ZL19 Doplnění elektro II

**Objednatel:** Obec Nemojany

**IČO:** 00292125

10

**DIČ:** CZ00292125

68303

Nemojany

**Zhotovitel:** Winning PS-stavební firma s.r.o.

**IČO:** 49436589

Křižíkova 2960/72

**DIČ:** CZ49436589

61200

Brno-Královo Pole

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

|                  |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 31 196,06        |
| PSV              |  |  | 1 883,00         |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>33 079,06</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 33 079,06 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 6 946,60 CZK  |

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**40 025,66 CZK**

v

*PPUE*

dne

Winning PS - stavební firma s.r.o.

Křižíkova 2960/72

612 00 Brno

IČ: 49436589

Za zhotovitele

OBEC NEMOJANY  
683 03 p. Luleč  
okres Vyškov

HANDL s.r.o.  
Uhrčice 10, IČ: 277 08 047

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| _1          | Doplnění rozvaděčů chrániči     | HSV      |  |  | 7 010,00  | 21  |
| _2          | Rozvaděč na fasádě, školka      | HSV      |  |  | 3 211,64  | 10  |
| _3          | Osvětlení schody a sklep        | HSV      |  |  | 3 600,00  | 11  |
| _4          | Zásuvka přečerpávání kondenzátu | HSV      |  |  | 754,12    | 2   |
| _5          | Nové uzemnění - hromosvod       | HSV      |  |  | 16 620,30 | 50  |
| 767         | Konstrukce zámečnické           | PSV      |  |  | 1 883,00  | 6   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 33 079,06 | 100 |




## Položkový rozpočet

|    |           |                             |
|----|-----------|-----------------------------|
| S: | 220Z572.1 | ZŠ Nemojany - změnové listy |
| O: | 01        | Změnové listy               |
| R: | ZL19      | Doplnění elektro II         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Doplnění rozvaděčů chrániči</b>                            |     |          |           | <b>7 010,00</b>  |
| 1               | Pol_0001      | Proudový chránič 25/4/0,03                                    | ks  | 1,00000  | 645,00    | 645,00           |
| 2               | Pol_0002      | Proudový chránič 25/2/0,03                                    | ks  | 2,00000  | 645,00    | 1 290,00         |
| 3               | Pol_0003      | Jistič 10A/1F                                                 | ks  | 5,00000  | 235,00    | 1 175,00         |
| 4               | Pol_0004      | Úprava rozvaděče, montáž                                      | ks  | 3,00000  | 1 300,00  | 3 900,00         |
| <b>Díl: 2</b>   |               | <b>Rozvaděč na fasádě, školka</b>                             |     |          |           | <b>3 211,64</b>  |
| 5               | Pol_0006      | 4 modulový rozvaděč                                           | ks  | 1,00000  | 1 620,00  | 1 620,00         |
| 6               | Pol_0007      | Proudový chránič 25/2/0,03                                    | ks  | 1,00000  | 645,00    | 645,00           |
| 7               | Pol_0008      | Jistič 6A/1F                                                  | ks  | 1,00000  | 174,28    | 174,28           |
| 8               | Pol_0009      | Jistič 10A/1F                                                 | ks  | 1,00000  | 235,00    | 235,00           |
| 9               | Pol_0010      | Krabice D=68mm univerzální                                    | ks  | 2,00000  | 12,68     | 25,36            |
| 10              | Pol_0011      | Zásuvka dvojité 16A/3p, IP44                                  | kpl | 2,00000  | 256,00    | 512,00           |
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Osvětlení schody a sklep</b>                               |     |          |           | <b>3 600,00</b>  |
| 11              | Pol_0012      | Svítilno přisazené kruhové LED 23W D=300mm, IP21, se senzorem | ks  | 3,00000  | 660,00    | 1 980,00         |
| 12              | Pol_0013      | Svítilno nouzové s piktogramem, LED 5W, IP65, baterie 60min.  | ks  | 3,00000  | 540,00    | 1 620,00         |
| <b>Díl: 4</b>   |               | <b>Zásuvka přečerpávání kondenzátu</b>                        |     |          |           | <b>754,12</b>    |
| 13              | Pol_0014      | CYKY J 3x1,5                                                  | m   | 10,00000 | 11,39     | 113,90           |
| 14              | Pol_0015      | Zásuvka dvojité 16A/3p, IP44                                  | kpl | 2,00000  | 256,00    | 512,00           |
| 15              | Pol_0016      | Instalační trubka ohebná DN32                                 | m   | 6,00000  | 21,37     | 128,22           |
| <b>Díl: 5</b>   |               | <b>Nové uzemnění - hromosvod</b>                              |     |          |           | <b>16 620,30</b> |
| 16              | Pol_0017      | Ochranný úhelník se stěnovými držáky                          | ks  | 6,00000  | 221,02    | 1 326,12         |
| 17              | Pol_0018      | Držák úhelníku                                                | ks  | 22,00000 | 188,50    | 4 147,00         |
| 18              | Pol_0019      | Zkušební svorka , označení svodu                              | kpl | 6,00000  | 44,41     | 266,46           |
| 19              | Pol_0020      | Pásek FeZn 30/4                                               | m   | 50,00000 | 40,25     | 2 012,50         |
| 20              | Pol_0021      | Drát FeZn D=10mm                                              | m   | 33,00000 | 25,66     | 846,78           |
| 21              | Pol_0022      | Svorka křížová zemní                                          | ks  | 6,00000  | 22,73     | 136,38           |
| 22              | Pol_0023      | Svorka křížová kulatina                                       | ks  | 22,00000 | 22,73     | 500,06           |
| 23              | Pol_0024      | Oddálený jmač                                                 | kpl | 1,00000  | 2 510,00  | 2 510,00         |
| 24              | Pol_0025      | Izolace spojů                                                 | kpl | 1,00000  | 375,00    | 375,00           |
| 25              | Pol_0026      | Montáž                                                        | kpl | 1,00000  | 4 500,00  | 4 500,00         |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                  |     |          |           | <b>1 883,00</b>  |
| 26              | Pol_0026      | D+M dvířka revizní, čtyřhranné, 200x200 mm, pozink            | kus | 2,00000  | 675,00    | 1 350,00         |
|                 |               | na rozvaděče ve fasádě (školka, hlavní vstup)                 |     |          |           |                  |
| 27              | Pol_0027      | D+M dvířka revizní, čtyřhranné, 150x150 mm, pozink            | kus | 1,00000  | 533,00    | 533,00           |
|                 |               | na skříňku uzemnění                                           |     |          |           |                  |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>33 079,06</b> |
|---------------|------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST: Vícepráce ASŘ II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | <b>číslo ZL: ZL20</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Nemojanech – Etapa I.            |                                                                                                                                                                                                                          |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Nemojany                      |                                                                                                                                                                                                                          |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Winning PS-stavební firma s.r.o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |                                                                                                                                                                                                                          |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vendolský Martin                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17. 06. 2021                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení Zastupitelstvem Obce Nemojany.</p> <p><b><u>Stávající stav:</u></b> v PD neřešeno</p> <p><b><u>Navrhovaný stav:</u></b> dle PD skutečného provedení stavby</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b> provádění prací, které nebyly zahrnuty v soupisu prací zadávací dokumentace stavby anebo vznikly v průběhu provádění prací a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Práce zahrnují vybudování demontáž zpětnou montáž schodiště u místnosti 1.23 (vchod knihovna), doplnění zámečnických výrobků (zábradlí podesty v 3NP), montáž oplechování stříšky nad hlavním vstupem, zpevnění parkovacích stání ve dvorní části štěrkem, výkopové práce spojené s montáží uzemnění a úpravou zaústění kanalizace do jímky.</p> <p><b><u>Komentář ke změně:</u></b> Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky.</p> |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
| Cena méně prací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | Cena více prací bez DPH :                                                                                                                                                                                                |
| <b>0 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | <b>156 160 Kč</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:                                                                                                                                                                                 |
| <b>156 160 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | <b>NE</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
| Vyjádření zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | Vyjádření technického dozoru investora (TDS):                                                                                                                                                                            |
| Souhlasím: Martin Vendolský (Winning PS – stavební firma s.r.o.)<br>Datum:  Křižíkova 2960/72<br>612 00 Brno<br>IČ: 49436589<br>.....<br>(jméno, příjmení, podpis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | Souhlasím: Ing. Jaromír Handl (Handl, s.r.o.)<br>Datum: <br>.....<br>(jméno, příjmení, podpis)                                       |
| Vyjádření autorského dozoru:<br>Souhlasím: Ing. Jana Janečková (JPProjekce, s.r.o.)<br>Datum: <br>.....<br>(jméno, příjmení, podpis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | Vyjádření objednatele:<br>Souhlasím: Mgr. Dalibor Hlavsa (Obec Nemojany)<br>Datum: 19.7.2021 <br>.....<br>(jméno, příjmení, podpis) |
| Přílohy:<br>1. Rozpočet ZL č.20 – Vícepráce ASŘ II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 220Z572.1 ZŠ Nemojany - změnové listy

**Objekt:** 01 Změnové listy

**Rozpočet:** ZL20 Vícepráce ASŘ II

**Objednatel:** Obec Nemojany

**IČO:** 00292125

10

**DIČ:** CZ00292125

68303

Nemojany

**Zhotovitel:** Winning PS-stavební firma s.r.o.

**IČO:** 49436589

Křižíkova 2960/72

**DIČ:** CZ49436589

61200

Brno-Královo Pole

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 43 592,79         |
| PSV              |  |  | 112 567,28        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>156 160,07</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 156 160,07 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 32 793,61 CZK  |

**Zaokrouhlení**

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**188 953,68 CZK**

v

dne

Winning PS - stavební firma s.r.o.

Křižíkova 2960/72

612 00 Brno

IČ: 49436589

Za zhotovitele

OBEC NEMOJANY  
683 03 p. Luleč  
okres Vyškov

**HANDL s.r.o.**  
Uhřetice 10, IČ: 277 08 047

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                    | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|--------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1           | Zemní práce              | HSV      |  |  | 24 555,77  | 16  |
| 4           | Vodorovné konstrukce     | HSV      |  |  | 98,59      | 0   |
| 5           | Komunikace               | HSV      |  |  | 15 280,43  | 10  |
| 94          | Lešení a stavební výtahy | HSV      |  |  | 2 100,00   | 1   |
| 96          | Bourání konstrukcí       | HSV      |  |  | 1 558,00   | 1   |
| 711         | Izolace proti vodě       | PSV      |  |  | 12 698,80  | 8   |
| 721         | Vnitřní kanalizace       | PSV      |  |  | 1 173,00   | 1   |
| 764         | Konstrukce klempířské    | PSV      |  |  | 30 652,44  | 20  |
| 766         | Konstrukce truhlářské    | PSV      |  |  | 3 452,00   | 2   |
| 767         | Konstrukce zámečnické    | PSV      |  |  | 43 373,00  | 28  |
| 783         | Nátěry                   | PSV      |  |  | 1 076,99   | 1   |
| 799         | Ostatní                  | PSV      |  |  | 20 141,05  | 13  |
| Cena celkem |                          |          |  |  | 156 160,07 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |           |                             |
|----|-----------|-----------------------------|
| S: | 220Z572.1 | ZŠ Nemojany - změnové listy |
| O: | 01        | Změnové listy               |
| R: | ZL20      | Vícepráce ASŘ II            |

| P.č.                                                                                                                                                                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                              | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                                                                          |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                         |     |           |           | <b>24 555,77</b> |
| 1                                                                                                                                                                                      | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                                                                        | m3  | 2,64300   | 123,00    | 325,09           |
| včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu<br>pro uzemnění + úpravu jímky<br>7,5*0,5*0,5 + 0,8*0,8*1,2 :<br>2.6430000000000002 :<br>2,643 |               |                                                                                                                                            |     |           |           |                  |
|                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                            |     | 2,64300   |           |                  |
| 2                                                                                                                                                                                      | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                        | m3  | 10,50000  | 267,00    | 2 803,50         |
| 3                                                                                                                                                                                      | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4                       | m3  | 126,00000 | 21,00     | 2 646,00         |
| Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,50000*12                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                            |     | 126,00000 |           |                  |
| 4                                                                                                                                                                                      | 162201203R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m                                                             | m3  | 10,50000  | 247,50    | 2 598,75         |
| 5                                                                                                                                                                                      | 162201210R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem                                                  | m3  | 10,50000  | 219,00    | 2 299,50         |
| 6                                                                                                                                                                                      | 167101201R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 | m3  | 10,50000  | 719,00    | 7 549,50         |
| 7                                                                                                                                                                                      | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                       | m3  | 10,50000  | 282,50    | 2 966,25         |
| 8                                                                                                                                                                                      | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                                                                                              | m3  | 2,64300   | 1 274,00  | 3 367,18         |
| pro uzemnění + úpravu jímky<br>7,5*0,5*0,5 + 0,8*0,8*1,2 :<br>2.6430000000000002 :<br>2,643                                                                                            |               |                                                                                                                                            |     |           |           |                  |
|                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                            |     | 2,64300   |           |                  |
| <b>Díl: 4</b>                                                                                                                                                                          |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                |     |           |           | <b>98,59</b>     |
| 9                                                                                                                                                                                      | 451573111R00  | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm                                                                                                   | m3  | 0,09600   | 1 027,00  | 98,59            |
| 1,2*0,8*0,1 :<br>9.6000000000000002E-2 :<br>0,096                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                            |     |           |           |                  |
|                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                            |     | 0,09600   |           |                  |
| <b>Díl: 94</b>                                                                                                                                                                         |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                            |     |           |           | <b>2 100,00</b>  |
| 10                                                                                                                                                                                     | 941955003R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m                                                                                               | m2  | 12,00000  | 175,00    | 2 100,00         |
| pro montáž oplechování stříšky nad hlkavním vstupem :<br>12                                                                                                                            |               |                                                                                                                                            |     |           |           |                  |
|                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                            |     | 12,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 96</b>                                                                                                                                                                         |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                  |     |           |           | <b>1 558,00</b>  |
| 11                                                                                                                                                                                     | 971052341R00  | Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,09 m2, tl. 30cm                                                                                          | kus | 2,00000   | 779,00    | 1 558,00         |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Probourání jímky<br>otvory 0,25x0,25 : 2                                                     |               |                                                                                                                                            |     |           |           |                  |
|                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                            |     | 2,00000   |           |                  |
| <b>Díl: 711</b>                                                                                                                                                                        |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                  |     |           |           | <b>12 698,80</b> |
| 12                                                                                                                                                                                     | 711823129RT2  | Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DELTA-MS PROFIL                                                                | m   | 21,20000  | 150,50    | 3 190,60         |
| 21.2 :<br>21,2                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                            |     |           |           |                  |
|                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                            |     | 21,20000  |           |                  |
| 13                                                                                                                                                                                     | 711482020RZ1  | Izolační systém Technodren, svisle včetně dodávky fólie Technodren a doplňků                                                               | m2  | 31,80000  | 299,00    | 9 508,20         |
| 1,5*21,2 :<br>31,8                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                            |     |           |           |                  |
|                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                            |     | 31,80000  |           |                  |
| <b>Díl: 721</b>                                                                                                                                                                        |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                  |     |           |           | <b>1 173,00</b>  |

## Položkový rozpočet

|    |           |                             |
|----|-----------|-----------------------------|
| S: | 220Z572.1 | ZŠ Nemojany - změnové listy |
| O: | 01        | Změnové listy               |
| R: | ZL20      | Vícepráce ASŘ II            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 14   | 721176224R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm | m  | 1,50000  | 782,00    | 1 173,00 |

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Úprava jímky

1.5 :

1,5

1,50000

|                 |                              |                 |
|-----------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Díl: 766</b> | <b>Konstrukce truhlářské</b> | <b>3 452,00</b> |
|-----------------|------------------------------|-----------------|

|    |           |                                 |    |         |        |          |
|----|-----------|---------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 15 | Pol__0009 | D+M klíčky na okna uzamykatelné | ks | 4,00000 | 863,00 | 3 452,00 |
|----|-----------|---------------------------------|----|---------|--------|----------|

|                 |                              |                  |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 764</b> | <b>Konstrukce klempířské</b> | <b>30 652,44</b> |
|-----------------|------------------------------|------------------|

|    |           |                                                           |     |         |           |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 16 | Pol__0010 | D+M krytiny hladké střešní, titanizinkové, tabule 1x1,5 m | kpl | 1,00000 | 25 350,00 | 25 350,00 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

stříška nad hlavním vstupem, včetně rohů

|    |           |                                            |   |          |        |          |
|----|-----------|--------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 17 | Pol__0011 | HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) | h | 12,00000 | 441,87 | 5 302,44 |
|----|-----------|--------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

montáž bednění stříšky nad hlavním vstupem: 6h :

úprava branky u vstupu do školky: 6h :

12

12,00000

|                 |                              |                  |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 767</b> | <b>Konstrukce zámečnické</b> | <b>43 373,00</b> |
|-----------------|------------------------------|------------------|

|    |           |                  |     |         |           |           |
|----|-----------|------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 18 | Pol__0012 | Zábradlí ocelové | kus | 1,00000 | 19 500,00 | 19 500,00 |
|----|-----------|------------------|-----|---------|-----------|-----------|

Na podestě 3NP

|    |           |                  |     |         |           |           |
|----|-----------|------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 19 | Pol__0013 | Zábradlí ocelové | kus | 1,00000 | 10 500,00 | 10 500,00 |
|----|-----------|------------------|-----|---------|-----------|-----------|

Na podestě mezi 2NP/3NP, oválné okno

|    |           |                      |     |         |        |        |
|----|-----------|----------------------|-----|---------|--------|--------|
| 20 | Pol__0014 | D+M mřížka do fasády | kus | 1,00000 | 633,00 | 633,00 |
|----|-----------|----------------------|-----|---------|--------|--------|

Neuzavíratelný otvor, kotelna, mřížka kruhová DN 200, hliníková

|    |           |                      |     |         |        |          |
|----|-----------|----------------------|-----|---------|--------|----------|
| 21 | Pol__0015 | D+M mřížka do fasády | kus | 2,00000 | 500,00 | 1 000,00 |
|----|-----------|----------------------|-----|---------|--------|----------|

Neuzavíratelný otvor, technická místnost/sklad, mřížka čtvercová 150x150 mm, nerezová

|    |           |                                |     |         |           |           |
|----|-----------|--------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 22 | Pol__0016 | D+M stříška nad vchodové dveře | kus | 1,00000 | 11 740,00 | 11 740,00 |
|----|-----------|--------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

vchod do školky, včetně 2 ks upevňovací sady pro zateplenou fasádu, montáže, pomocného lešení

|                 |               |                 |
|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Díl: 783</b> | <b>Nátěry</b> | <b>1 076,99</b> |
|-----------------|---------------|-----------------|

|    |              |                                               |    |         |        |        |
|----|--------------|-----------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 23 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 3,78000 | 179,50 | 678,51 |
|----|--------------|-----------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

včetně pomocného lešení.

dveře do kotelny včetně zárubní, m.č. S07 :

0,8\*2,05\*2+0,05\*2,05\*4+0,9\*0,05\*2 :

3,78

3,78000

|    |              |                                               |    |         |       |        |
|----|--------------|-----------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 24 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 3,78000 | 69,80 | 263,84 |
|----|--------------|-----------------------------------------------|----|---------|-------|--------|

dveře do kotelny včetně zárubní, m.č. S07 :

0,8\*2,05\*2+0,05\*2,05\*4+0,9\*0,05\*2 :

3,78

3,78000

|    |              |                                        |    |         |        |        |
|----|--------------|----------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 25 | 783897131R00 | Nátěr povrchů vodoodpudivý Sikagard 2x | m2 | 0,36000 | 374,00 | 134,64 |
|----|--------------|----------------------------------------|----|---------|--------|--------|

parapet oválného okna mezipodesta 2NP/3NP : 0,3\*1,2 :

0,36

0,36000

|               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| <b>Díl: 5</b> | <b>Komunikace</b> | <b>15 280,43</b> |
|---------------|-------------------|------------------|

|    |              |                                                  |    |           |       |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 26 | 564211111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 5 cm | m2 | 318,00000 | 42,10 | 13 387,80 |
|----|--------------|--------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

vysypání dvorní části: 318,0 :

318

318,00000

|    |              |                                                    |    |          |        |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 27 | 579300016R00 | Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhuštění 9cm | m2 | 12,25000 | 154,50 | 1 892,63 |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

12.25 :

12,25

12,25000

|                 |                |                  |
|-----------------|----------------|------------------|
| <b>Díl: 799</b> | <b>Ostatní</b> | <b>20 141,05</b> |
|-----------------|----------------|------------------|


|    |           |                                                         |     |         |           |           |
|----|-----------|---------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 28 | Pol__0022 | odbourání a zpětná montáž schodiště u vedlejšího vstupu | kpl | 1,00000 | 20 141,05 | 20 141,05 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|


## Položkový rozpočet

|    |           |                             |
|----|-----------|-----------------------------|
| S: | 220Z572.1 | ZŠ Nemojany - změnové listy |
| O: | 01        | Změnové listy               |
| R: | ZL20      | Vícepráce ASŘ II            |

| P.č.         | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|              |               | odbourání betonové mazaniny tl. 100 mm (3m2), betonáž C16/20 (0,3 m3) s výztuží kari 6/150/150 mm 3m2, demontáž+zpětná montáž schodišťových betonových stupňů 2ks, vyzdívání boční stěny z kamene 1m2 |     |          |           |           |
|              |               | Skladba/Norma                                                                                                                                                                                         |     |          |           |           |
| 313216213RT2 |               | Obklad stěn gabiony š.300 mm, oko 100x100 mm, včetně                                                                                                                                                  | m2  | 1,00000  | 4 595,00  | 4 595,00  |
|              |               | dodávky lomového kamene                                                                                                                                                                               |     |          |           |           |
| 433121121R00 |               | Osazování železobetonových schodnic                                                                                                                                                                   | kus | 2,00000  | 551,00    | 1 102,00  |
| 631313611RT3 |               | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20, vyztužená                                                                                                                                                    | m3  | 0,30000  | 4 035,00  | 1 210,50  |
|              |               | ocelovými vlákny 25 kg / m3                                                                                                                                                                           |     |          |           |           |
| 963054949R00 |               | Bourání železobetonových schodnic                                                                                                                                                                     | m   | 2,00000  | 404,00    | 808,00    |
| 965042131R00 |               | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2                                                                                                                                                        | m3  | 3,00000  | 3 675,00  | 11 025,00 |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>156 160,07</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST: Doplnění ZTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | <b>číslo ZL: ZL21</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Nemojanech – Etapa I.            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Nemojany                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Winning PS-stavební firma s.r.o., Křížíkova 2960/72, 612 00 Brno |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vendolský Martin                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17. 06. 2021                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení Zastupitelstvem Obce Nemojany.</p> <p><b><u>Stávající stav:</u></b> v PD neřešeno</p> <p><b><u>Navrhovaný stav:</u></b> dle skutečného provedení, dle PD skutečného provedení ZTI</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b> Práce zahrnují montáž přečerpávací stanice pro kondenzát od vzduchotechnické jednotky ve sklepě, izolace vodovodního potrubí v místnosti č. S02, montáž kanalizačního potrubí v bílé barvě pro odvod kondenzátu od klimatizačních jednotek v podkrovní</p> <p><b><u>Komentář ke změně:</u></b> Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky.</p> |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cena méně prací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | Cena více prací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>0 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | <b>26 954 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:                                                                                                                                                                                                          |
| <b>26 954 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | <b>NE</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vyjádření zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Vyjádření technického dozoru investora (TDS):                                                                                                                                                                                                     |
| Souhlasím: Martin Vendolský (Winning PS – stavební firma s.r.o.)<br><br>Datum:  <b>Winning PS - stavební firma s.r.o.</b><br>Křížíkova 2960/72<br>612 00 Brno<br>IČ: 49436589<br>(jméno, příjmení, podpis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | Souhlasím: Ing. Jaromír Handl (Handl, s.r.o.)<br><br>Datum:  <b>HANDL s.r.o.</b><br>Uhřetice 10, IČ: 277 03 047<br>(jméno, příjmení, podpis)                  |
| Vyjádření autorského dozoru:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | Vyjádření objednatele:                                                                                                                                                                                                                            |
| Souhlasím: Ing. Jana Janečková (JPProjekce, s.r.o.)<br><br>Datum: <br>(jméno, příjmení, podpis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | Souhlasím: Mgr. Dalibor Hlavsa (Obec Nemojany)<br><br>Datum: 19.7.2021  <b>OBEC NEMOJANY</b><br>683 03 p. Luleč<br>okres Vyškov<br>(jméno, příjmení, podpis) |
| Přílohy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Rozpočet ZL č.21 – Doplnění ZTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **220Z572.1 ZŠ Nemojany - změnové listy**

Objekt: **01 Změnové listy**

Rozpočet: **ZL21 Doplnění ZTI**

Objednatel: **Obec Nemojany**

IČO: **00292125**

**10**

DIČ: **CZ00292125**

**68303**

**Nemojany**

Zhotovitel: **Winning PS-stavební firma s.r.o.**

IČO: **49436589**

**Křižíkova 2960/72**

DIČ: **CZ49436589**

**61200**

**Brno-Královo Pole**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 7 930,00         |
| PSV              |  |  | 19 023,84        |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>26 953,84</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>      |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>      |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>26 953,84 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>5 660,31 CZK</b>  |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**32 614,15 CZK**

v



dne



**OBEC NEMOJANY**  
683 03 p. Luleč  
okres Vyškov

Winning PS - stavební firma s.r.o.

Křižíkova 2960/72

612 00 Brno

IČ: 49436589

Za zhotovitele

**HANDL s.r.o.**

Uhřetice 10, IČ: 277 08 017

Za objednatele


## Rekapitulace dílů



| Číslo       | Název                               | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|-------------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| O01         | Ostatní                             | HSV      |  |  | 7 930,00  | 29  |
| 721         | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | PSV      |  |  | 1 002,24  | 4   |
| 722         | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | PSV      |  |  | 15 566,40 | 58  |
| 722         | Zdravotechnika - vnitřní vodovod    | PSV      |  |  | 2 455,20  | 9   |
| Cena celkem |                                     |          |  |  | 26 953,84 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |           |                             |
|----|-----------|-----------------------------|
| S: | 220Z572.1 | ZŠ Nemojany - změnové listy |
| O: | 01        | Změnové listy               |
| R: | ZL21      | Doplnění ZTI                |

| P.č.                                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 001</b>                                               |               | <b>Ostatní</b>                                                                                    |        |          |           | <b>7 930,00</b>  |
| 1                                                             | 0011          | Práce                                                                                             | hod    | 14,00000 | 420,00    | 5 880,00         |
| 2                                                             | 0013          | Konstrukce pro uchycení rozvodů                                                                   | kpl    | 1,00000  | 550,00    | 550,00           |
| 3                                                             | Pol_0012      | Doprava                                                                                           | soubor | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00         |
| <b>Díl: 721</b>                                               |               | <b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>                                                        |        |          |           | <b>1 002,24</b>  |
| 4                                                             | 72586018      | Sifon podomítkový DN 32 PRO KONDENZÁT CHLAZENÍ samočist.                                          | kus    | 1,00000  | 1 002,24  | 1 002,24         |
| <b>Díl: 722</b>                                               |               | <b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>                                                           |        |          |           | <b>2 455,20</b>  |
| 5                                                             | 722181232R00  | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm | m      | 6,00000  | 100,20    | 601,20           |
| 6                                                             | 722221135     | šroubení a tvarvky                                                                                | soubor | 1,00000  | 1 854,00  | 1 854,00         |
| <b>Díl: 722</b>                                               |               | <b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>                                                        |        |          |           | <b>15 566,40</b> |
| 7                                                             | 72213.R       | Přečerpávací stanice pro kondenzát od kotlů a vzt jednotky, 230V, 30l/hod                         | kus    | 2,00000  | 4 178,20  | 8 356,40         |
| Odvod kondenzátu od vzduchotechnické jednotky sklep           |               |                                                                                                   |        |          |           |                  |
| 8                                                             | 721174042     | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 - bílé                                                 | m      | 20,00000 | 330,00    | 6 600,00         |
| Potrubí odvodu kondenzátu pro klimatizační jednotky podkrovní |               |                                                                                                   |        |          |           |                  |
| 10                                                            | 722174003     | Drobný materiál                                                                                   | kpl    | 1,00000  | 610,00    | 610,00           |
| <b>Celkem</b>                                                 |               |                                                                                                   |        |          |           | <b>26 953,84</b> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST: Optimalizace rozsahu montáže záchytného systému</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | číslo ZL: ZL22                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Nemojanech – Etapa I.            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Nemojany                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Winning PS-stavební firma s.r.o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vendolský Martin                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17. 6. 2021                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení Zastupitelstvem Obce Nemojany.</p> <p><b><u>Stávající stav:</u></b> dle cenové nabídky ke stávající SOD</p> <p><b><u>Navrhovaný stav:</u></b> dle PD záchytného systému</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b> optimalizace rozsahu dodávky + montáže ochrany proti pádu instalované na střeše objektu</p> |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cena méně prací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Cena více prací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -15 000 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | 0 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                   |
| -15 000 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NE                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vyjádření zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | Vyjádření technického dozoru investora (TDS):                                                                                                                                                                                                                              |
| Souhlasím: Martin Vendolský (Winning PS – stavební firma s.r.o.)<br>Datum: <br>Winning PS - stavebni firma s.r.o.<br>Křižíkova 2960/72<br>612 00 Brno<br>IČ: 49436589<br>(jméno, příjmení, podpis)                                                                                                                                                                                 |                                                                  | Souhlasím: Ing. Jaromír Handl (Handl, s.r.o.)<br>Datum: <br>(jméno, příjmení, podpis)             |
| Vyjádření autorského dozoru:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  | Vyjádření objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Souhlasím: Ing. Jana Janečková (JPProjekce, s.r.o.)<br>Datum: <br>(jméno, příjmení, podpis)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  | Souhlasím: Mgr. Dalibor Hlavsa (Obec Nemojany)<br>Datum: 17.6.2021 <br>(jméno, příjmení, podpis)  |
| Přílohy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Rozpočet ZL č.22 – Optimalizace rozsahu montáže záchytného systému                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 220Z572.1 ZŠ Nemojany - změnové listy  
**Objekt:** 01 Změnové listy  
**Rozpočet:** 02 ZL22 Optimalizace rozsahu montáže záchytného systému

**Objednatel:** Obec Nemojany IČO: 00292125  
 10 DIČ: CZ00292125  
 68303 Nemojany

**Zhotovitel:** Winning PS-stavební firma s.r.o. IČO: 49436589  
 Křižíkova 2960/72 DIČ: CZ49436589  
 61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | -15 000,00        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>-15 000,00</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -15 000,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 3 150,00 CZK   |

Zaokrouhlení -18 150,00 CZK

**Cena celkem s DPH -18 150,00 CZK**

v



dne



**OBEC NEMOJANY**  
 683 03 p. Luleč  
 okres Vyškov

Winning PS - stavební firma s.r.o.  
 Křižíkova 2960/72  
 612 00 Brno  
 IČ: 49436589

Za zhotovitele

**HANDL s.r.o.**  
 Uhřetice 10, IČ: 277 08 047

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                 | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 767         | Konstrukce zámečnické | HSV      |  |  | -15 000,00 | 100 |
| Cena celkem |                       |          |  |  | -15 000,00 | 100 |

### Položkový rozpočet

|    |           |                                                      |
|----|-----------|------------------------------------------------------|
| S: | 220Z572.1 | ZŠ Nemojany - změnové listy                          |
| O: | 01        | Změnové listy                                        |
| R: | 02        | ZL22 Optimalizace rozsahu montáže záchytného systému |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem            |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                |     |          |            | <b>-15 000,00</b> |
| 233             | 767-98        | D+M ochrany proti pádu vč. kotvení, prostupů střechou , výrobní dokumentace | kpl | 1,00000  | -15 000,00 | -15 000,00        |

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>-15 000,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání