



Číslo smlouvy zhotovitele: 600/22/4081

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO ze dne 28.06.2022
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Dostavba kanalizace Libina a Vodovod Libina“

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Libina

se sídlem: Libina 523, 788 05 Libina
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Aleš Skála, starosta obce
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Mgr. Aleš Skála, starosta obce
- ve věcech technických: Mgr. Zdena Zahradníková
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 262542731/0300
Identifikační číslo: 00302899
DIČ: CZ00302899

dále jen „Objednatel“

„Společnost Libina“

se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu – oddíl -, vložka -

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s.,
na základě plné moci
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, výrobní ředitel VHS Vedoucího společníka
BAK stavební společnost, a.s., na základě pověření
- ve věcech stavby: Ing. Zdeněk Šmíd, hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení: -
Číslo účtu: -
Identifikační číslo: -
DIČ: -



Vedoucí společník

BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14336
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, výrobní ředitel divize VHS
- ve věcech stavby: Ing. Jiří Kácovský, výrobní ředitel divize VHS
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; Česká spořitelna, a.s.; Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 498340511/0100; 3873632/0800; 8010-1808324133/0300
Identifikační číslo: 284 02 758
DIČ: CZ28402758

Společník 1

INSTA CZ s.r.o.

se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc - Hodolany
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15855
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Jan Všetická, obchodní ředitel, na základě plné moci
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Šmíd, hlavní stavbyvedoucí
- ve věcech stavby: Ing. Zdeněk Šmíd, hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 132150481/0300
Identifikační číslo: 253 74 311
DIČ: CZ25374311

Společník 2

RI-STAV s.r.o.

se sídlem: Tři Dvory 49, 784 01 Litovel
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9405
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Radan Vitoul, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Stanislav Krajča
- ve věcech stavby: Stanislav Krajča
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1801362399/0800
Identifikační číslo: 253 50 366
DIČ: CZ25350366

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“



II.

Úvodní ustanovení

Dne 28.06.2022 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „Dostavba kanalizace Libina a Vodovod Libina“ (dále jen „Dílo“). Dne 27.12.2022 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 1“).

III.

Předmět Dodatku č. 2

Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 2“) je změna Díla tak, jak je tato specifikována v oběma smluvními stranami potvrzeném změnovém listu č. 1 (dále jen „Změnový list“), jenž tvoří přílohu č. 2 Dodatku č. 2. Změna Díla, činěná na základě Změnového listu Dodatkem č. 2, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, nemění celkovou povahu Díla (veřejné zakázky) a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče při zadávání veřejné zakázky předvídat. V důsledku těchto skutečností dojde ke změně ceny Díla tak, jak je uvedeno v ustanovení následujícího článku Dodatku č. 2.

IV.

Změna ustanovení Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 2 se mění ust. čl. VII. *Cena díla* odst. 1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, takto:

„1. *Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:*

<i>Položka</i>	<i>Nabídková cena v Kč (bez DPH)</i>	<i>DPH 15 %</i>	<i>DPH 21 %</i>	<i>Nabídková cena v Kč (vč. DPH)</i>
<i>Cena dle smlouvy o dílo</i>	15 727 723,38	-	3 302 821,91	19 030 545,29
<i>Změna ceny dle Dodatku č. 1</i>	-	-	-	-
<i>Změna ceny dle Dodatku č. 2</i>	99 456,02	-	20 885,76	120 341,78
<i>Celková cena díla Dle výkazu výměr</i>	15 827 179,40	-	3 323 707,67 Kč	19 150 887,07

Celkový rozdíl ceny v absolutní hodnotě činí 99 456,02 Kč bez DPH, což představuje celkovou hodnotu změny 0,63% vůči ceně dle smlouvy o dílo. Dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se nejedná o podstatnou změnu.

V.

Závěrečná ujednání



1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Všechna ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, nezměněná Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti i účinnosti.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 tvoří příloha č. 1 - změnový list č. 1 (kopie).
4. Dodatek č. 2 je uzavírán elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran, a to ve smyslu ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou obce Libina (Objednatelem) na schůzi dne 16. 10. 2023 usnesením č.j. 7b/22R/2023.

V obci Libina, dne:

za Objednatele:

Mgr. Aleš Skála Digitálně podepsal
Mgr. Aleš Skála
Datum: 2023.10.20
10:05:32 +02'00'

Mgr. Aleš Skála, starosta obce

V Praze dne:

za Zhotovitele:

Ing. Radek Mrázek, MBA Digitálně podepsal
Ing. Radek Mrázek,
MBA
Datum: 2023.10.20
16:41:34 +02'00'

Ing. Radek Mrázek, MBA,
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.,
Vedoucí společník

Ing. Jan Všeticka Digitálně podepsal
Ing. Jan Všeticka
Datum: 2023.10.24
08:22:44 +02'00'

Ing. Jan Všeticka,
obchodní ředitel, na základě plné moci
INSTA CZ s.r.o.
Společník 1



Radan
Vitoul

Digitálně podepsal
Radan Vitoul
Datum: 2023.10.23
14:06:15 +02'00'

.....
Radan Vitoul
jednatel
RI-STAV s.r.o.
Společník 2

Vodovod Libina			
Změnový list č. 1		Datum předložení	12.9. 2023
		Datum schválení	11.10.2023
Objednatel	Obec Libina		
TDI	IREA s.r.o.		
Zhotovitel	Společnost Libina BAK stavební společnost a.s. INSTA CZ s.r.o. RI-STAV s.r.o.		

Změnový list předkládá:	Společnost Libina	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	Vodovod Libina	

Specifikace změn:

1) Změna č.1

- Z důvodu vyvolaných změn při provádění gravitačních přípojek splaškové kanalizace je řešena také změna trasy a prodloužení vodovodního řadu B2.

Změna č.2

- V důsledku zásobování všech nemovitostí části Horní Libiny řešených projektem je také nově navržen vodovodní řad B3.

Obě změny jsou doloženy viz příložená situace a rozpočet

Odpočet méněprací	0,00Kč
Vícepráce	99 456,02Kč
Rozdíl	99 456,02Kč

(Rozdíl v abs. hodnotě 99 456,02,- Kč což činí 0,63% změny v abs. hodnotě)




Zdůvodnění změny: Změny byla navrženy zhotovitelem a odsouhlaseny investorem a TDI jako alternativní, funkční a lepší řešení. Dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se nejedná o podstatnou změnu. (Celkový rozdíl ceny v abs. hodnotě činí 99 456,02,-Kč bez DPH což činí celkovou hodnotu změny 0,63% vůči ceně z SOD)

Finanční dopad změny:		Navýšení / úspora / beze změny		
	Změny ZL1			celkem
Cena dle SoD	15 727 723,38Kč			15 727 723,38Kč
Vícepráce ZL 1	+ 99 456,02Kč			+ 99 456,02Kč
Méněpráce ZL 1	0Kč			0Kč
Nová cena SOD po ZL 1	15 827 179,40Kč			15 827 179,40Kč
Rozdíl	99 456,02Kč			99 456,02Kč

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Stanovisko TDI: <i>souhlasí</i>	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): <i>souhlasí</i>	
Přílohy:	Rozpočet jednotlivých změn ZL č.1 Situace nově navrženého řešení vodovodu B2 a B3

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO AUTORSKÉHO DOZORU
 irea s.r.o. Horní 3228/6, 787 01 Šumperk Tel.: 604 788 626 irca@irea.cz IČ: 48390062 DIČ: CZ48390062	 VZ PROJEKT s.r.o. Projektční a inženýrská činnost IČO: 08933499 Javorová 222 788 13 Víkřovice
Datum:	Datum:
PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
 OBEC LIBINA PSČ 788 05 IČ: 00302899 DIČ: CZ00302899	 abak BAK stavební společnost, a.s. IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758 www.bak.cz (110)
Datum: 17.10.2023	Datum:

Vodovod Libina

Rekapitulace dodatku č. 2 - vodovod

číslo změny	Popis změny	cena MNP	cena VCP	změna celkem bez DPH	Změn v abs. hodnotě	%	změna celkem s DPH
Změna č.1	Vodovod B2 - prodloužení	0,00	30 682,45	30 682,45	30 682,45	0,19	37 125,76
Změna č.2	Vodovod B3 - nová trasa	0,00	68 773,57	68 773,57	68 773,57	0,43	83 216,02
	Celkem dodatek č.2	0,00	99 456,02	99 456,02	99 456,02	0,63	120 341,78

Cena stavby bez DPH

15 727 723,38 Kč

Cena v dodatku č.2

15 827 179,40 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dostavba kanalizace Libina
Objekt: Změna č.1 - Vodovod B2 - prodloužení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				30 682,45
DPH základní snižená	Základ daně	30 682,45	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00%	6 443,31
			15,00%	0,00
Cena s DPH				37 125,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dostavba kanalizace Libina
Objekt: Změna č.1 - Vodovod B2 - prodloužení
Místo:

Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Uchazeč: Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 30 682,45

HSV - Práce a dodávky HSV 30 682,45

1 - Zemní práce	14 004,96
2 - Zakládání	43,31
3 - Světlé a kompletní konstrukce	784,99
4 - Vodotěsné konstrukce	1 798,93
8 - Trubní vedení	5 333,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 929,90
998 - Přesun hmot	6 787,04

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Dostavba kanalizace Libina
Objekt: Změna č.1 - Vodovod B2 - prodloužení

Místo: Datum:
Zadavatel: 0 Projektant: 0
Uchazeč: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	113107163	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	5,400	100,67	543,60	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dostavba kanalizace Libina
Objekt:
Změna č.2 - Vodovod B3 - nová trasa

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				68 773,57
DPH základní				
snižená				
Základ daně				68 773,57
				0,00
Sazba daně				21,00%
				15,00%
Výše daně				14 442,45
				0,00
Cena s DPH				
v CZK				83 216,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dostavba kanalizace Libina
Objekt: Změna č.2 - Vodovod B3 - nová trasa
Místo:

Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Uchazeč: Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		29 065,12
2 - Zakládání		96,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 744,42
4 - Vodovodné konstrukce		5 330,16
8 - Trubní vedení		11 737,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 718,20
998 - Přesun hmot		15 082,30

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Dostavba kanalizace Libina
Objekt: Změna č.2 - Vodovod B3 - nová trasa

Místo: Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Uchazeč: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				68 773,57	
D	1		Zemní práce				29 065,12	
1	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	16,000	100,67	1 610,68	CS ÚRS 2021 02

