

73/16

DODATEK Č.1

Smlouvy o dílo 73/16 ze dne 29.7.2016

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
a

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu:

(dále jen „zhotovitel“)

Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky

Horova 28, 616 00 Brno

MONETA Money Bank, a.s.

10006-14327514/0600

44992785

CZ44992785

Ing. Pavlem Tyralíkem, starostou

Ing. Milošem Vorbou, vedoucím Odboru majetkového
bytového odboru

Janem Chmelíčkem, referentem OMB

KROS – stav, a.s.

Körnerova 7, 602 00 Brno

Česká spořitelna, a.s.

2054666309/0800

26227657

CZ26227657

Lubomír Smolka

Lubomír Smolka

KS Brno, oddíl B, vložka 3442

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Dodatek č.1 smlouvy o dílo

„Zřízení bezbariérového vstupu do objektu Kino Lucerna, Minská 19, Brno“.

Tímto dodatkem se mění níže uvedené články Smlouvy o dílo takto:

Článek I. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení výměny potrubí kanalizace v délce 200cm a výměny otopných těles viz. položkový rozpočet

Článek IV. Lhůta plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách lhůt plnění této smlouvy:

b) Dokončení a předání stavby nejpozději do 10.10.2016

Článek V. Cena díla

1. Cena díla se mění takto:

Cena díla bez DPH	1 343 682,- Kč
DPH 21%	282 173,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1 625 855,- Kč

Článek XV. Společná a závěrečná ustanovení

13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou další přílohy:

- 7. Položkový rozpočet
- 8. Změnový list č.1

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


„Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv“, (dále jen „zákon o registru smluv“). Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.73/16 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 61. zasedání rady MČ Brno-Žabovřesky, konaném dne 3.10.2016

V Brně dne 3.10.2016

.....


za Objednatele

Ing. Pavel Tyralík
starosta městské části

V Brně dne 3.10.2016

.....


za Zhotovitele

Lubomír Smolka
předseda představenstva

Protokol o změně díla**změnový list číslo 1**

Stavba: „Zřízení bezbariérového vstupu do objektu Kino Lucerna, Minská 19, Brno“

Objekt: Brno-Žabovřesky, objekt Kino Lucerna, Minská 19

Objednatel: Statutární město Brno Městská část Brno – Žabovřesky

Zhotovitel: KROS – stav, a.s., Körnerova 7, 602 00 Brno

Změna:

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: <i>současný stav objektu</i>		
	Popis změny: Zvětšení rozsahu prací - nutná výměna části potrubí kanalizace a výměna otopných těles na wc		
	Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD dodatek-PD dokumentace skutečného provedení jiný	
CENA	vliv změny na náklady stavby:		
	ocenění změny předložil: <i>Lubomír Smolka</i> ve formě položkového rozpočtu		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	70.825,-	
	projekční náklady	-----	-----
	úprava smluvní ceny bez DPH:		
	dosud platná cena dle SOD: 1.272.857,- Kč		
	zvýšení: 70.825,- Kč		
	snížení:		
	nová cena: 1.343.682,- Kč		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel: <i>Lubomír Smolka</i>		<i>[Signature]</i>
	Objednatel: <i>Jan Chmelíček</i>		<i>[Signature]</i>
	TDS: <i>Ing. Jan Kejduš</i>		<i>[Signature]</i>
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: výměna části potrubí kanalizace a výměna otopných těles na wc probíhá současně s realizací akce „Zřízení bezbariérového vstupu do objektu Kino Lucerna, Minská 19, Brno“ bude dokončena do 10.10.2016.		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: Dodatku číslo 1		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	Položkový rozpočet		
Datum	3.10.2016		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Kino Lucerna	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
001	Zřízení bezbariérového vstupu	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
000	změny a dodatky	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zákazkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	7 756	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	47 589	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	13 680	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem		69 025	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS		1 800	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		70 825	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		70 825	Ostatní náklady celkem		0

Vyracoval			Za zhotovitele			Za objednatele		
Jméno :			Jméno :			Jméno :		
Datum :			Datum :			Datum :		
Podpis :			Podpis:			Podpis:		
Základ pro DPH			21,0	%	70 825 Kč			
DPH			21,0	%	14 873 Kč			
Základ pro DPH			0,0	%	0 Kč			
DPH			0,0	%	0 Kč			
CENA ZA OBJEKT CELKEM					85 698 Kč			

Poznámka :

Stavba :	000 změny a dodatky	Rozpočet :
Objekt :	001 Zřízení bezbariérového vstupu	Kino Lucerna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	18 513	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	3 592	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	572	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	14 347	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-37 683	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3 915	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 500	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	219	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	3 172	0	0	0
010 HZS	0	0	0	0	1 800
733 Rozvod potrubí	0	5 970	0	0	0
734 Armatury	0	2 442	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	6 390	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	15 012	0	0	0
781 Obklady keramické	0	13 191	0	0	0
783 Nátěry	0	1 194	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	13 680	0
CELKEM OBJEKT	7 756	47 589	0	13 680	1 800

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	55 345	0
Oborová přírážka	0	0,0	55 345	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	55 345	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	55 345	0
Zařízení staveniště	0	0,0	69 025	0
Provoz investora	0	0,0	69 025	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	69 025	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	69 025	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	000 změny a dodatky	Rozpočet:
Objekt :	001 Zřízení bezbariérového vstupu	Kino Lucerna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	11,30	381,87	4 315,13
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	11,30	23,04	260,35
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,20	991,00	2 180,20
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	13,50	21,00	283,50
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,00	94,80	1 232,40
7	174100050RAD	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	11,00	931,00	10 241,00
	Celkem za	1 Zemní práce				18 512,58
Díl: 34		Stěny a příčky				
8	342255022R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm (((1,5*2,6)-(0,7*2))*3	m2	7,50 7,50	478,97	3 592,28
	Celkem za	34 Stěny a příčky				3 592,28
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
9	452111131R00	Osazení betonových pražců plochy do 750 cm2	kus	3,00	92,00	276,00
10	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	4,00	74,00	296,00
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				572,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
11	602011183RT2	Omítka stěn tenkovrstvá silikátová Cemix TRB, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	23,45	332,00	7 785,40
12	602016193R00	Penetrace hloubková stěn PROFÍ Akryl-Tiefengrund	m2	33,95	56,77	1 927,34
13	612481211R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny příčky 75:5,25*2 opěrné zdi venkovní:23,45	m2	33,95 10,50 23,45	136,50	4 634,18
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				14 346,92
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
14	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	-11,25	155,00	-1 743,75
15	622471328R00	Nátěr stěn vnějších Antigrffiti, slož. 1 - 2	m2	23,45	157,50	3 693,38
16	767100100RU4	Vnitřní příčky WC s dveřmi, výplň HPL, ozn.24 vč.ko	m2	-9,09	4 360,00	-39 632,40
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-37 682,78
Díl: 64		Výplně otvorů				
17	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	3,00	1 305,00	3 915,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				3 915,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
29	960010511R05	Demontáž světlíků vč.zaslepení SDK a úprava 3ks pro VZT	kus	6,00	750,00	4 500,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 500,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
18	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,57	381,50	218,60
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				218,60
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
19	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	4,00	793,00	3 172,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				3 172,00
Díl: 010		HZS				
20	6	Vypuštění topného systému	sb	2,00	350,00	700,00
21	7	Napuštění topného systému, tlaková zkouška	sb	2,00	550,00	1 100,00
	Celkem za	010 HZS				1 800,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
22	3	Úprava potrubí pro nové radiátory svářečské práce	sb	1,00	4 150,00	4 150,00
23	4	Autogenní souprava	sb	1,00	1 820,00	1 820,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				5 970,00
Díl: 734		Armatury				

Položkový rozpočet

Stavba :	000 změny a dodatky	Rozpočet:
Objekt :	001 Zřízení bezbariérového vstupu	Kino Lucerna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	734000004T00	Kchouty kulové vypouštěcí DN 15	kus	2,00	165,00	330,00
25	734000025T00	HE-Therm. hlavice K 6000-00.000	kus	2,00	342,00	684,00
26	734000027T00	HE-Ventil 3511-01.000	kus	2,00	384,00	768,00
27	734000028T00	HE-Šroubení regolux	kus	2,00	330,00	660,00
	Celkem za	734 Armatury				2 442,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
28	7350001 T00	Montáž Otop.těles RADIK	ks	2,00	1 100,00	2 200,00
29	735151573U00	Tělesa Radik Klasik22 v/I 600/600	kus	2,00	1 865,00	3 730,00
30	5	Demontáž otopných těles	ks	2,00	230,00	460,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				6 390,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
31	766200100R02	Dveře vnitřní 700x1970, HPL vč.kování specifikace dle výpisu	kus	3,00	4 930,00	14 790,00
32	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	147,90	1,50	221,85
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				15 011,85
Díl:	781	Obklady keramické				
33	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	15,00	32,80	492,00
		příčky 75:7,5*2		15,00		
34	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	15,00	393,00	5 895,00
		příčky 75:7,5*2		15,00		
35	59710630	Obklad keramický, rozmět 300x600, rektifikovaný,	m2	18,00	378,00	6 804,00
		příčky 75:7,5*2*1,2		18,00		
	Celkem za	781 Obklady keramické				13 191,00
Díl:	783	Nátěry				
36	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	7,00	170,50	1 193,50
	Celkem za	783 Nátěry				1 193,50
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
37	Ag	VZT na WC - ventilátor D 150mm, včetně pohybového čidla, časového spínače a přívodu - dodávka a montáž	kpl	3,00	4 560,00	13 680,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				13 680,00