

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo MHa/011/2026/MD na akci:**

„Obnova části chodníku ul. Hrdlovské, Duchcov“,

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Duchcov
Sídlo:	nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
Statutární zástupce:	Mgr. Zbyněk Šimbera, starosta města
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Jan Zahradníček, místostarosta
IČO:	00 266 299
Zhotovitel:	StavoCont s.r.o.
Sídlo:	Proboštovská 1972, 415 02 Teplice
IČO:	254 85 814
Zastoupená jednatelem:	Pavlem Čížmárem, jednatelem

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Obnova části chodníku ul. Hrdlovské, Duchcov“. Předmětné vícepráce jsou sjednané se Zhotovitelem v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Jedná se o nepředpokládané a nezbytné vícepráce vyvolané v důsledku postupu realizace díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

III. VYJÁDRĚNÍ VÍCEPRACÍ

Předmětné vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku jako Položkový rozpočet změny.

IV. CENA DÍLA

1. Celkový souhrn víceprací dle Položkového rozpočtu změny je:

24 576,80 Kč bez DPH

2. Celkový souhrn méněprací dle Položkového rozpočtu změny je:

- 452 350,40 Kč bez DPH

3. Dodatek ke dni jeho podpisu mění celkovou cenu díla stanovenou ve smlouvě o dílo takto:

660 123,10 Kč bez DPH

138 625,85 Kč DPH 21%

798 748,95 Kč včetně DPH

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy o dílo, které nejsou řešeny tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy Dodatku:

Položkový rozpočet změny č. 1

V Duchcově dne 5.8.2026



Mgr. Zbyněk Šimbera
Objednatel

StavoCont s.r.o.

Proboškovská 1972, 415 02 Teplice
DIČ: CZ25485814



Pavel Čížmár
zhotovitel



MĚSTO DUCHCOV

nám. Republiky 3, P.O.BOX 21a
PSČ 419 01, DUCHCOV
Tel.: 417 514 411, Fax: 417 835 118
E-mail: ma@duchcov.cz

Příloha Dodatku č.1

Položkový rozpočet změny č.1 - Obnova částí chodníku ul. Hrdlovská

Položka	Množství	MJ	cena/MJ	Celkem Kč
Materiál				
Dodání záhonových obrubníků 1000x50x200mm	191,00	ks	69	13 179,00
Dodání silničních obrubníků přírodní nájezdový	295,00	ks	159	46 905,00
Dodání kanálů	3,00	ks	4850	14 550,00
Zemní práce				
Vybourání betonu tl. 20cm	249,00	m2	279	69 471,00
Vybourání asfaltu tl. 10cm	69,00	m2	249	17 181,00
Odkopávky v hornině 3 tl. 25cm	152,00	m2	270	41 040,00
Vytrhání silničních obrubníků	156,00	bm	93	14 508,00
Rýhy pod obrubníky	486,00	bm	84	40 824,00
Přihnutí hlíny k obrubě	121,00	bm	74	8 954,00
Komunikace				
Příprava podkladů ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 18-20cm	401,00	m2	287	115 087,00
Kladení dlažby do drti 2/5 vč.dořezání a přemetení křem.pískem	401,00	m2	280	112 280,00
Kladení silničních obrubníků do betonové lože s oporou	295,00	bm	469	138 355,00
Kladení záhonových obrubníků do betonového lože s oporou	191,00	bm	440	84 040,00
Řezání AB tl. 10 cm	274,00	bm	219	60 006,00
Pokládka balené drti tl. 10 cm	69,00	m2	1840	126 960,00
Výšková úprava šoupat	7,00	ks	990	6 930,00
Výšková úprava kanálů	3,00	ks	3200	9 600,00
Staveniště - přesun hmot				-
Vodorovná doprava suti do 10000m	194,80	t	315	61 362,00
Poplatek za skládku asfalt	13,80	t	450	6 210,00
Poplatek za skládku zemina	68,40	t	280	19 152,00
Poplatek za skládku beton	112,60	t	490	55 174,00
Přesun hmot krytem dlážděným	131,30	t	199	26 128,70
Celkem bez DPH				1 087 896,70
DPH 21%				228 458,31
Celkem s DPH				1 316 355,01

Vícepráce

Položka	Množství	MJ	cena/MJ	Celkem Kč
Dodání silničních obrubníků přírodní přechodový	2,00	ks	469	938,00
Dodání silničních obrubníků H25 šedá	1,00	ks	196	196,00
Dodání zámkové dlažby cihla tl.6cm	1,00	m2	339	339,00
Vytrhání silničních obrubníků	175,00	bm	93	16 275,00
Vybourání betonu tl. 10cm	17,60	m2	229	4 030,40
Odkopávky v hornině 3 tl. 10cm	17,60	m2	159	2 798,40
celkem bez DPH				24 576,80

měněpráce

Položka	Množství	MJ	cena/MJ	Celkem Kč
Materiál				
Dodání záhonových obrubníků 1000x50x200mm	-124,00	ks	69 -	8 556,00
Dodání silničních obrubníků přírodní nájezdový	-122,00	ks	159 -	19 398,00
Dodání kanálů	-2,00	ks	4850 -	9 700,00
Vybourání betonu tl. 20cm	-44,00	m2	279 -	12 276,00
Vybourání asfaltu tl. 10cm	-14,00	m2	249 -	3 486,00
Odkopávky v hornině 3 tl. 25cm	-152,00	m2	270 -	41 040,00
Rýhy pod obrubníky	-243,00	bm	84 -	20 412,00
Přihnutí hlíny k obrubě	-54,00	bm	74 -	3 996,00
Příprava podkladů ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 18-20cm	-177,40	m2	287 -	50 913,80
Kladení dlažby do drti 2/5 vč.dořezání a přemetení křem.pískem	-177,40	m2	280 -	49 672,00
Kladení silničních obrubníků do betonové lože s oporou	-119,00	bm	469 -	55 811,00
Kladení záhonových obrubníků do betonového lože s oporou	-124,00	bm.	440 -	54 560,00
Řezání AB tl. 10 cm	-102,00	bm	219 -	22 338,00
Pokládka balené drti tl. 10 cm	-14,00	m2	1840 -	25 760,00
Výšková úprava šoupat	-7,00	ks	990 -	6 930,00
Výšková úprava kanálů	-2,00	ks	3200 -	6 400,00
Vodorovná doprava suti do 10000m	-79,70	t	315 -	25 105,50
Poplatek za skládku asfalt	-2,80	t	450 -	1 260,00
Poplatek za skládku zemina	-65,10	t	280 -	18 228,00
Poplatek za skládku beton	-11,80	t	490 -	5 782,00
Přesun hmot krytem dlaždovým	-53,90	t	199 -	10 726,10
celkem bez DPH			-	452 350,40

SOD	1 087 896,70
vícepráce	24 576,80
měněpráce	- 452 350,40
celkem bez DPH	660 123,10
DPH 21%	138 625,85
Celkem s DPH	798 748,95