

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo,

uzavřené dne 30.8.2018, mezi :

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel **Obec Velký Beranov**, 588 21 Velký Beranov 58

Zastoupený: Milanem Pulicarem, starostou obce

IČ: 00286834 DIČ CZ00286834

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1466049329/0800

I.2. Zhotovitel : **SKLÁDKY VHS Jihlava, s.r.o.**, Pávovská 5, 586 01 Jihlava

Zastoupen jednatelem společnosti p. Vladimírem Kalným,

IČ: 27726983 DIČ: CZ27726983

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 35-9015260297/0100

Ve smluvních věcech jedná za :

- objednatele: Pulicar Milan - starosta obce

- zhotovitele : Vladimír Kalný – jednatel společnosti

V technických věcech jedná za :

- objednatele: Pulicar Milan, Plevčík Ján,

- za zhotovitele: Vladimír Kalný, Vladimír Musil

Vzhledem ke změnám hydrogeologických podmínek, které se vyskytly v průběhu prováděných prací, se odpovědní zástupci smluvních stran dohodli na tomto dodatku k uzavřené smlouvě:

1) A) Původní znění :

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

III.1. Práce budou provedeny ve 2 etapách:

1. etapa zahrnuje výstavbu inženýrských sítí pod zpevněnými plochami

2. etapa zahrnuje terénní úpravy, provedení svrchních vrstev chodníků a vozovek, zeleň a sadové úpravy.

Termíny realizace:	1. etapa	1. 9. 2018 - 31. 12. 2018
	2. etapa	1. 1. 2019 - 30. 4. 2019

B) Nové znění :

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

III.1. Práce budou provedeny ve 2 etapách:

1. etapa zahrnuje výstavbu inženýrských sítí pod zpevněnými plochami.

Termín dokončení prací v rozsahu etapy č.1 bude z důvodu změny odvodnění staveniště, a následných sanačních prací pod komunikací - **do 31.7.2019.**

Podmínkou pro dokončení prací v tomto termínu je včasné zpracování dodatečné projektové dokumentace k odvodnění staveniště a projekt sanačních prací pod komunikací, který zajistí objednatel.

2. etapa zahrnuje terénní úpravy, provedení svrchních vrstev chodníků a vozovek, zeleň a sadové úpravy.

Termín dokončení prací v rozsahu etapy č.2 bude z důvodu rozestavěnosti rodinných domů dokončen do 3 měsíců od žádosti investora o dokončení stavby (vyjma prací v zimním období, kdy není možné tyto práce provádět).


2) Dále se zástupci smluvních stran dohodli, že změna ceny díla bude řešena v dodatku č.2 po předložení PD k výše uvedeným pracím.

Případné odchylky od smluvní ceny budou řešeny jako vícepráce a méněpráce na základě případných odchylek od původního zadání předmětu díla a následných požadavků objednatele. Rozsah těchto úprav bude zapsán ve stavebním deníku a veškeré úpravy včetně případné úpravy ceny předmětu díla musí být uznány předem objednatelem. Cenová úroveň víceprací bude v cenové úrovni realizování víceprací a méněprací v době uzavření smlouvy. Změny ceny díla budou řešeny vždy písemným dodatkem k této smlouvě. Cena prováděných prací po původním termínu dokončení dle SOD bude oceňována v souladu s cenovou soustavou URS platnou v době realizace prací.

- 3) Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a tímto dodatkem se nemění.
- 4) Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Ve Velkém Beranově dne : 14.12.2018

Za objednatele :



Milan Pulicar
starosta obce

Za zhotovitele:

Vladimír Kalný
jednatel společnosti

Pávoská 5, Jihlava 586 01
IČ: 277 26 983
DIČ: CZ27726983
www.skladkajihlava.cz

