

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052164.01

(ORG 3353)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 50-4577

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:

Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva

K podpisu smlouvy je oprávněn :

Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,

na základě zmocnění ze dne 31.7.2015

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČ : 449 92 785

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno

faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278

Pověření zaměstnanci:

vedoucí oddělení investic a oprav, Ing. Pavel Cigánek,

tel. 724 532 776, e-mail: pciganek@bvk.cz

technický dozor stavby, Ing. Libor Krejčík, tel. 602 442 833,

e-mail: lkrejcik@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Sdružení DS BRNO + FIRESTA CORNOVOVA

Se sídlem Trnkova 150, 628 00 Brno

Zastoupené:

Dopravní stavby Brno, s.r.o. (vedoucí účastník sdružení)

sídlo společnosti Trnkova 150, 628 00 Brno

Zastoupený: Ing. Vlastimil Chládek, ředitel a jednatel

IČ: 45474281

DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062

Pověření zaměstnanci:

stavbyvedoucí, Ing. Jan Bajgar tel. 544 210 300

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

číslo účtu : 7252970267/0100

a

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (účastník sdružení)

sídlo společnosti Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
(dále jen zhotovitel)

název akce : **„Brno, Cornovova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“**

Plné rozvinutí stavebních prací na stavbě „Brno, Cornovova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ bylo podmíněno řešením problematiky dotčení pozemků (vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových), rozsah stavby bylo nutno korigovat ve vazbě na dotčení těchto pozemků. Vodoprávní povolení stavby nabylo tak právní moci až 12.8.2015, zhotovitel mohl zahájit stavební práce s nasazením všech kapacit až od 17.8.2015. Tato skutečnost měla za následek úbytek výkonu stavební výroby v roce 2015 oproti původnímu plánu.

Smluvní strany se dohodly dodatkem na úpravě harmonogramu prací a z toho vyplývající úpravě platebních podmínek. Termín dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo zůstává beze změny a cena díla se nemění.

V. Platební podmínky

Původní text čl. V., odst.2 je nahrazen novým textem a zní :

2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce v souladu s časovým a finančním harmonogramem. Faktury budou doloženy soupisem provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše 1. dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
5 422 000,- Kč bez DPH	17.9.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury:
- kanalizace sběrač E04 (Š1- Š3)

výše 2. dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
800 000,- Kč bez DPH	16.12.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury:
- kanalizace sběrač E04 (Š1- Š3)
- přeložka kabelů

výše 3. dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
6 500 000,- Kč bez DPH	18.2.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 3. dílčí faktury :
- přeložka plynovodu
- kanalizace sběrač E04 (Š3- Š7)

výše 4. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

7 500 000,- Kč bez DPH

18.4.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 4. dílčí faktury :

- kanalizace sběrač E04 (Š3- Š7)
- kanalizace stoka C1
- vodovodní řád L13 – L11 + přípojky

výše 5. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

7 700 000,- Kč bez DPH

18.5.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 5. dílčí faktury :

- kanalizace sběrač E04 (Š3- Š7)
- kanalizace stoka C1, C2, C3 + přípojky
- vodovodní řád L13 – L11 + přípojky
- vodovodní řád L11 – L1 + přípojky
- přeložka plynovodu – přepojení přípojek

výše 6. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

7 500 000,- Kč bez DPH

20.7.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 6. dílčí faktury :

- kanalizační přípojky na stoce C1, C2, C3
- vodovodní řád L13 – L11 + přípojky
- vodovodní řád L11 – L1 + přípojky

XIV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací – změna č.1

V Brně dne 13 -11- 2015

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno




.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne 13 -11- 2015

Za zhotovitele:

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
628 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69
DIČ CZ45474281



.....
za Sdružení DS BRNO + FIRESTA
Ing. Vlastimil Chládek
ředitel a jednatel společnosti DS Brno
na základě plné moci
ze dne 27.8.2014

Časový harmonogram postupu prací - změna č.1

Akce: Brno, Cornoova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

ROK	2015												2016												POZNÁMKA, OMEZENÍ TERMÍNU	STAVEBNÍK		
	MĚSÍC	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI			XII	
1. ÚSEK - ULICE HUSKOVA - BOLZANOVA																												
SBĚRAČ E04 (Š1 - Š3)																											DN 1400 mm dl. 141,4 m	SMB
STOKA C.1																											DN 400 mm - 146,4 m	
KANAL. PŘÍPOJKY																											20 ks	SMB
VODOVOD L13 - L11																											DN 100,dl.136,7 m, mimo zimu	SMB
VOD. PŘÍPOJKY																											18 ks, mimo zimu	SMB
PŘELOŽKA PLYNOVODU																											DN 400 dl.139,2 m - mimo říjen - březen	SMB
PLYN. PŘÍPOJKY - PŘEPOJENÍ																											17 ks, mimo říjen - březen	SMB
PŘELOŽKA KABELŮ																											Kabel UPS + O2 - dl. 47,0 m	SMB
VOZOVKA																												BKOM
2. ÚSEK - BOLZANOVA - OLOMOUCKÁ																												
SBĚRAČ E04 (Š3 - Š7) + PROPOJE																											DN 1400 mm dl. 198,8 m, DN 300 dl.17,9 m	SMB
STOKA C.2 + C.3																											DN 400 mm - 99,0 + 97,0 m	
KANAL. PŘÍPOJKY																											21 ks	SMB
VODOVOD L11 - L1 + PROPOJE																											DN 100,dl.215,3 m	SMB
VOD. PŘÍPOJKY																											21 ks	SMB
PŘELOŽKA KABELŮ																											Kabel UPS + O2 - dl. 57,0 m	SMB
VOZOVKA																												BKOM

STAVBY : BRNO, CORNOVOVA REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU
OBNOVA KOMUNIKACE V ULICI CORNOVOVA

stavebník Statutární město Brno (SMB)
investor Brněnské komunikace, a.s. (BKOM)

Termín zahájení stavebních prací:	15.7.2015
Termín dokončení stavebních prací:	15.8.2016
Délka provádění stavby v kalendářních dnech:	398
Zkrácení předpokládané lhůty plnění v kalendářních dnech:	26

Finanční harmonogram

Označení faktury	Termín vystavení faktury	Částka v Kč bez DPH
1. dílčí faktura	17.9.2015	5 422 000,00 Kč
2. dílčí faktura	16.12.2015	800 000,00 Kč
3. dílčí faktura	18.2.2016	6 500 000,00 Kč
4. dílčí faktura	18.4.2016	7 500 000,00 Kč
5. dílčí faktura	18.5.2016	7 700 000,00 Kč
6. dílčí faktura	20.7.2016	7 500 000,00 Kč
konečná faktura	15.8.2016	6 544 463,00 Kč
Celková částka bez DPH		41 966 463,00 Kč

Brněnské vodárny a kanalizace, z.s.

V Brně dne 13 -11- 2015

Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

Ing. Vlastimil Chládek
ředitel a jednatel společnosti

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, S.R.O.
628 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69
DIČ CZ45474281