



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Obec Libkovice pod Řípem

sídlo: Libkovice pod Řípem 181, 413 01 Roudnice nad labem
Zastoupené: MVDr. František Feix, starosta obce
IČ: 00263915
DIČ: CZ00263915
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 9323471/0100

(dále jen Objednatel)

a

ALLKON s.r.o.

sídlo: Okružní 350, 435 13 Meziboří
zastoupený: Antonínem Hurtem, jednatelem společnosti
kontaktní osoby: Antonín Hurt, tel.č. 777 118 719
IČ: 25008196
DIČ: CZ25008196
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 201490691/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 11031
(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „SEN a stavební úpravy prodejny č.p. 37 Libkovice pod Řípem“, ze dne 11.8.2020, kterým upravuje předmět díla.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu víceprací a méněprací oproti Smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

III. Článek 1. Předmět smlouvy (Dílo) se doplňuje o text:

1. Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny – méněpráce a vícepráce, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze tohoto dodatku – ve Změnovém listu č. 1.
2. Přílohou tohoto Dodatku je Změnový list č. 1.

IV. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku II. Této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	5 322 323,62 Kč
Cena víceprací bez DPH - Dodatek č. 1	42 739,45 Kč
Součet	5 365 063,07 Kč
DPH 21%	1 126 663,24 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 491 726,31 Kč

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Libkovicích pod Řípem, dne 19.3.2021

O B E C
LIBKOVICE POD ŘÍPEM
Libkovice p.Ř. 181, 41301 Roudnice n.L.
IČO: 00263915 ①

za Objednatele
MVDr. František Feix
starosta obce

...pro účely této smlouvy, zaneřádil na:
ALLKON JEDNATEL
Okružní 350, 435 13 Meziboří
IČ: 250 08 196, DIČ: CZ25008196
MONETA Money Bank, Litvínov, a.s.: 201 490 691/0600
ODDÍL E, VLOŽKA 11031, Krajský soud v Ústí nad Labem

za Zhotovitele
Antonín Hurt
jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ:	
Zhotovitel:	ALLKON s.r.o.			
Investor:	Obec Libkovice pod Řípem	Datum: 9.3.2021		
Název akce: Zateplení prodejny Libkovice pod Řípem				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
Odkazy na specifikaci:		osobně ☒		
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: 1) Zřízení umyvadla v prodejně 2) Vyrovnání podkladu pod dlažby v prodejně 3) Zazdění niky v místnosti č.111 4) Zvýšení vnitřní světlosti krovu 5) Bourání komínu a zdl v 1 PP 6) Betonová mazanina a úpravy povrchů 7) Foukaná izolace 8) Odpočet jímky na dešťovou vodu 9) Otlučení omítky v koupelně č. m. 114 10) Bourání příčky v prodejně				
Popis a zdůvodnění změny:				
1) V prostoru prodejny je nově vybudované umyvadlo dle požadavku investora – odstavec 4, § 222				
2) Z důvodu velkých nerovností podlahy v prodejně je nutné navýšit vyrovnání podkladů – odstavec 6, § 222				
3) V m.č. 111 v prostoru nového okna je stávající nika. Pro osazení nového okna dle PD je nutné niku zazdít. – odstavec 6, § 222				
4) Ve stávajícím krovu je vnitřní světlost prostoru určeného pro foukanou izolaci 0 až 500mm. Je nutné zvýšit krov pro dosažení požadované tl. foukané izolace. – odstavec 6, § 222				
5) Stávající komínové těleso je v rozporu s PD a zasahuje do prostoru kuchyň. linky. Je nutná jeho demolice. – odstavec 6, § 222				
6) Po vybourání příček v prostoru bytových jednotek byl zjištěn výškový rozdíl mezi podlahami. Je nutné tento rozdíl sjednotit. – odstavec 6, § 222				
7) Po propočtení množství nafoukané izolace v požadované tloušťce byl zjištěn rozdíl v m3. Foukaná izolace byla dopočtena dle skutečného stavu. – odstavec 6, § 222				
8) Na požadavek investora nebude u objektu osazena jímka na dešťovou vodu. Bude použita stávající jímka – odstavec 4, § 222				
9) Z důvodu velkých nerovností stávající omítky v prostoru koupelny m.č. 114 je nutné provést nové jádro pod keramické obklady. – odstavec 6, § 222				
10) Na požadavek investora byla zbourána příčka v prodejně pro zvětšení plochy, oproti tomu nebyla zbourána příčka mezi byt. jednotkou a prodejnou, ale byla vystavena SDK příčka s tep. izolací, která splňuje akustické a protipožární vlastnosti se shodou PBŘ. – odstavec 4, § 222				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☒ odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

 **ŘEDSKAL** *Touš*

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: projektant souhlasí s uvedenými změnami

SONET
BUILDING
Klucperova 1541, 539 01 Hlinsko
IČ: 29007747, DIČ: CZ29007747
www.sonetbuilding.cz

Stanovisko energetického specialisty:



Energomex s.r.o.
Uralská 6
150 00 Praha 6, IČ: 29042577
www.energomex.cz
tel: 739 510 229, 732 728 837

SOUHLASÍM

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL:

Zhotovitel: ALLKON s.r.o.

Změnový list vystavil: Tomáš Škrábal

Datum: 9.3.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: 1) Zřízení umyvadla v prodejně

2) Vyrovnání podkladu pod dlažby v prodejně

3) Zazdění niky v místnosti č.111

4) Zvýšení vnitřní světlosti krovu

5) Bourání komínu a zdi v 1 PP

6) Betonová mazanina a úpravy povrchů

7) Foukaná izolace

8) Odpočet jímky na dešťovou vodu

9) Otlučení omítky v koupelně č. m. 114

10) Bourání příčky v prodejně

Popis a zdůvodnění změny:

1) V prostoru prodejny je nově vybudované umyvadlo dle požadavku investora – **odstavec 4, § 222**

2) Z důvodu velkých nerovností podlahy v prodejně je nutné navýšit vyrovnání podkladů – **odstavec 6, § 222**

3) V m.č. 111 v prostoru nového okna je stávající nika. Pro osazení nového okna dle PD je nutné niku zazdít. – **odstavec 6, § 222**

4) Ve stávajícím krovu je vnitřní světlost prostoru určeného pro foukanou izolaci 0 až 500mm. Je nutné zvýšit krov pro dosažení požadované tl. foukané izolace. – **odstavec 6, § 222**

5) Stávající komínové těleso je v rozporu s PD a zasahuje do prostoru kuchyně. linky. Je nutná jeho demolice. – **odstavec 6, § 222**

6) Po vybourání příček v prostoru bytových jednotek byl zjištěn výškový rozdíl mezi podlahami. Je nutné tento rozdíl sjednotit. – **odstavec 6, § 222**

7) Po propočtení množství nafoukané izolace v požadované tloušťce byl zjištěn rozdíl v m3. Foukaná izolace byla dopočtena dle skutečného stavu. – **odstavec 6, § 222**

8) Na požadavek investora nebude u objektu osazena jímka na dešťovou vodu. Bude použita stávající jímka – **odstavec 4, § 222**

9) Z důvodu velkých nerovností stávající omítky v prostoru koupelny m.č. 114 je nutné provést nové jádro pod keramické obklady. – **odstavec 6, § 222**

10) Na požadavek investora byla zbourána příčka v prodejně pro zvětšení plochy, oproti tomu nebyla zbourána příčka mezi byt. jednotkou a prodejnou, ale byla vystavena SDK příčka s tep. izolací, která splňuje akustické a protipožární vlastnosti se shodou PBŘ. – **odstavec 4, § 222**

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

- 92 713,15 Kč

135 452,60 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

42 739,45 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí


Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

.....pro Váš stavbu žádný shon, zavolajte na:



Okružní 350, 435 13 Meziboří, IČ: 250 08 196

Rekapitulace +/- nákladů

Stavba: SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37
Místo: Libkovice pod Řípem
Objednatel: Obec Libkovice pod Řípem
Zhotovitel: Allkon s.r.o.

čís.	Popis	Cena celkem
1	Zřízení umyvadla v prodejně	13 309,55
2	Vyrovnání podkladu pod dlažby v prodejně	7 548,00
3	Zazdění niky v místnosti č. 111	5 232,50
4	Zvýšení vnitřní světlosti krovu	50 962,88
5	Bourání komínu a zdí v 1.PP	12 273,32
6	Beton. mazanina a úpravy povrchů	30 136,85
7	Foukaná izolace	10 528,00
8	Odpočet jímky na dešťovou vodu	-92 713,15
9	Otlučení omítky v koupelně č. m. 114	5 461,50
10	Bourání příčky v prodejně	0,00

42 739,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37 - umyvadlo
v prodejně**

Místo: Libkovice pod Řípem

Datum:

Zadavatel: Obec Libkovice

Projektant:

Zhotovitel: Allkon s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 309,55
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 559,55
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				8 257,00
10	K	721173723	Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 50	m	3,000	309,00	927,00
30	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	3,000	305,00	915,00
32	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	3,000	59,00	177,00
67	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur přípevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000	1 252,00	1 252,00
77	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,000	220,00	440,00
81	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	4 250,00	4 250,00
84	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	296,00	296,00
D	781		Dokončovací práce - obklady				3 302,55
245	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	1,500	48,10	72,15
247	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových	m2	1,500	420,00	630,00
248	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	1,500	300,00	450,00
6	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	1,200	1 792,00	2 150,40
D	M		Práce a dodávky M				1 750,00
D	21-M		Elektromontáže				1 750,00
	K	Pol1	Přívod pro senzorovou baterii včetně zdroje 24V	soubor	1,000	1 750,00	1 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37 -
vyrovnání podkladu a dozdívka niky

Místo:

Libkovice pod Řípem

Datum:

Zadavatel:

Obec Libkovice

Projektant:

Zhotovitel:

Allkon s.r.o.

Zpracovatel:

Př p	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 771 Podlahy z dlaždic							
227	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	18,500	408,00	7 548,00

7 548,00
7 548,00
7 548,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEN a stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 37 - vyrovnání

Místo:

Libkovice pod Řípem

Datum:

Zadavatel:

Obec Libkovice

Projektant:

Zhotovitel:

Allkon s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 232,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 232,50
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 232,50
10	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	3,500	872,00	3 052,00
30	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	m	1,000	1 120,00	1 120,00
32	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu	m2	3,500	175,00	612,50
67	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	3,500	128,00	448,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení vnitřní světlosti krovu

Místo: Libkovice pod Řípem

Datum:

Zadavatel: Obec Libkovice
Zhotovitel: Allkon s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 962,88
D	PSV		Práce a dodávky PSV				50 962,88
D	3		Konstrukce tesařské				50 962,88
		762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezu 50/150mm	m	154,000	161,00	24 794,00
		762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezu 100/100mm	m	24,000	202,00	4 848,00
M	60512130		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 5m	m3	1,370	6 850,00	9 384,50
M	60514101		řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,480	6 480,00	3 110,40
		783223011	Napouštěcí jednonásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	94,600	56,30	5 325,98
		762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	soub	1,000	3 500,00	3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Bourání komínu a stěn v 1.PP

Místo: Libkovice pod Řípem
Zadavatel: Obec Libkovice
Zhotovitel: Aiklon s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV
D 3 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 273,32
12 273,32
7 352,02

	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,680	969,00	658,92	
	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových	m3	0,830	1 750,00	1 452,50	
	966081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo	m2	6,000	98,00	588,00	
	460680701	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm	m2	6,000	431,00	2 586,00	
	965082922	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl do	m3	0,600	561,00	336,60	
M	7412108A	Demontáž rozvaděčů zazděných na MVC do pl. 0,5m2	ks	2,000	865,00	1 730,00	
	997	Přesun sutě				4 921,30	
	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,340	598,00	2 595,32	
	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,340	234,00	1 015,56	
	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	43,400	10,20	442,68	
	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	4,34	199,94	867,74	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Betonová mazanina a úpravy povrchů

Místo:

Libkovice pod Řípem

Datum:

Zadavatel:

Obec Libkovice

Projektant:

Zhotovitel:

Allkon s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem

30 136,85

D PSV

Práce a dodávky PSV

30 136,85

D 3

Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 136,85

77	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,600	3 700,00	2 220,00
	K	274361829	Výztuž beton mazanin z betonářské oceli KARI 10 505 (R)	t	0,076	28 500,00	2 166,00
21	K	310231051	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	1,120	1 590,00	1 780,80
	K	6122440A	Mytí betonových povrchů stěn, vč přípravy podkladů	m2	62,300	83,50	5 202,05
227	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	46,000	408,00	18 768,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Doplnění foukané izolace

Místo: Libkovice pod Řípem

Datum:

Zadavatel: Obec Libkovice
Zhotovitel: Allkon s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 528,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 528,00
D	3		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 528,00
131	K	713114413	Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z minerálních vláken nižší objemové hmotnosti otevřená volně foukaná, tloušťky vrstvy přes 250 do 300 mm (52 kg/m3)	m3	9,400	1 120,00	10 528,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odpočet jímky na dešťovou vodu

Místo: Libkovice pod Řípem

Datum:

Zadavatel: Obec Libkovice

Projektant:

Zhotovitel: Allkon s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-92 713,15
D PSV			Práce a dodávky PSV				-92 713,15
D 3			Trubní vedení				-81 700,00
19	K	891522323	D+M vystrojení jímky (kalové čerpadlo s plováky, výtlak 30 m, spínače, kabeláž, armatury) venkovní obkládání přes el. spínač uzamykatelný, napojení do rozvaděče, jištění)	sbr	-1,000	23 500,00	-23 500,00
20	K	894231321	D+M betonové jímky o objemu 7m3 vč. hydroizolace, nátokového a odtokového otvoru, pochozí poklop, instalační a revizní otvor s poklopem, kruhového půdorysu	kus	-1,000	58 200,00	-58 200,00
D 4			Vodorovné konstrukce				-11 013,15
13	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-4,560	1 160,00	-5 289,60
14	K	452311182	Základová deska ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový polštář 25 cm	m3	-1,659	3 450,00	-5 723,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Otlučení omítky v koupelně č. m. 114

Místo:

Libkovice pod Řípem

Datum:

Zadavatel:

Obec Libkovice

Zhotovitel:

Allkon s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 461,50
D PSV Práce a dodávky PSV							5 461,50
D 3 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							5 461,50
19	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	16,500	115,00	1 897,50
20	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	16,500	216,00	3 564,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bourání příčky mezi míst. č. 101 a 102

Místo:

Libkovice pod Řípem

Datum:

Zadavatel:

Obec Libkovice

Projektant:

Zhotovitel:

Allkon s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		3	Trubní vedení				6 907,28
96	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	16,560	113,00	1 871,28
5	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,250	598,00	2 541,50
109	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,250	234,00	994,50
110	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	63,750	10,20	650,25
111	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	4,250	199,94	849,75
D		4	Svislé a kompletní konstrukce				-17 582,00
25	K	311234045	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm	m2	-14,900	1 180,00	-17 582,00
D		4	Vodorovné konstrukce				10 674,74
20	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	16,560	644,61	10 674,74