



Protokol o změně díla

Změnový list č.1

Předmět díla:	Zateplení objektu společnosti Kaiser service		
Objekt:	SO 01 Deemulgační stanice a administrativní část		
Objednatel:	Kaiser service, s.r.o.		
Zhotovitel:	BV-Dex, s.r.o., vranovská 21, 614 00 Brno		
TDI:	Ing. Petr Čermák		
Projektant:	DEA Energetická agentura s.r.o.		
Popis změny: Jedná se o změnu provedení střešního pláště nad deemulgační stanicí oproti projektové dokumentaci. Původně uvažovaná nová krytina z asfaltových pásů bude nahrazena PVC fólií tl. 1,5mm (Broof - T3) a to včetně všech sytémových prvků, detailů a napojení na ostatní střešní konstrukce. Tato změna přinese vyšší kvalitu provedení díla na této části a lze ji provádět i za horších klimatických podmínek. Změna byla odsouhlasena zodpovědným projektantem a nebude mít dopad na cenu díla.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	0
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	0
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
	dodatek k PD		
jiné			
údaje o čerpání rezervy	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu bez DPH		0
	Výše DPH sazba:		0
	náklady na změnu vč. DPH		0
termíny	Termín realizace změny:	12/2016 - 01/2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	12.12.2016	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	12.12.2016	
	TDI:	12.12.2016	
	Projektant:	12.12.2016	
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Dodatek č. 1 k SoD "Zateplení objektů v rámci areálu"

Smluvní strany:

Objednatel:

Kaiser servis, spol. s r.o.

Zastoupena: Radimem Opluštěm, jednatelem

se sídlem: Bezručova č. pop. 608, 678 01 Blansko

IČO: 26274906

DIČ: CZ26274906

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 41376

Bankovní spojení: 19-4793250277/0100

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel

BV-DEX, s.r.o.

Zastoupena: Janem Burešem – ředitelem společnosti

se sídlem: Vranovská 68/21, 614 00 Brno

IČO: 26926938

DIČ: CZ26926938

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 46038

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. ú. 1992156001/5500

(dále jen "zhotovitel")

Uzavírají a tímto uzavřeli podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo "Zateplení objektů v rámci areálu"

I.

Při provádění prací na akci: "Zateplení objektů v rámci areálu", v rozsahu dle smlouvy o dílo "Zateplení objektů v rámci areálu", uzavřené dne 23. 8. 2016, byla zjištěna potřeba změny termínu dokončení díla.

Důvody změny termínu dokončení díla jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku.

Přílohy: 1. Změnový list
2. Aktualizovaný harmonogram Zateplení objektu společnosti Kaiser servis
3. Kopie stavebního deníku

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla do 7. 5. 2017

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo "Zateplení objektů v rámci areálu", ve znění dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.


BV-Dex
BV-Dex, s.r.o., Vránovská 21, 614 00 BRNO
IČO: 26926938, DIČ: CZ 26926938





V Brně, dne 4.1. 2017
Za Zhotovitele


Kaiser[®]
servis
Kaiser servis, spol. s r.o.
Bezručova 608/36, 678 01 Blansko
provozovna: Trnkova 111, 628 00 Brno
tel. 800 888 248 IČ: 26274906 DIČ: CZ26274906

V Brně, dne 4.1. 2017
Za Objednatele

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Zateplení objektu v rámci areálu společnosti Kaiser servis		
Objekt:	SO01, SO02		
Objednatel:	Kaiser servis spol. s.r.o., Bezručova 608/36, 678 01 Blansko		
Zhotovitel:	BV Dex, s.r.o., Vranovská 21, 614 00 brno		
TDI:	Petr Čermák		
Projektant:	DEA energetická agentura s.r.o.		
Popis změny: Změnový list na posun termínu dokončení stavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Nejedná se však o prodloužení doby výstavby akce. Dne 21.12.2016, na základě nepříznivých klimatických podmínek, kdy nelze dodržet technologické postupy a ČSN (normy) jednotlivých výrobců a dodavatelů stavebních hmot a prvků byla stavba zastavena. Jednalo se především o zastavení všech prací z důvodu návaznosti na všechny profese. Přílohou zápis ze stavebního deníku, harmonogram postupu prací, v závislosti na vhodné klimatické podmínky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		Zhotovitel
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
		jiné	
údaje o čerpání rezervy	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu bez DPH		0,00
	Výše DPH sazba:		0,00
	náklady na změnu vč. DPH		0,00
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla: ANO		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	20.12.2016	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	20.12.2016	
	TDI:	20.12.2016	
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	20.12.2016	
přílohy	Přílohy:		

Datum	Denní záznamy stavby
20.12.2016	TODAY! - - 3°C
	TODAY POCASÍ 3
	- ÚKON VEŠTĚNÍ
	- ZADĚLÁNÍ MATERIÁLŮ
	- ÚKON STAVBY
21.12.2016	Zápis TDI:
	- na základě nepříznivých klimatických podmínek, kdy
	nelze dodržet technologické postupy a ČSN (Chování)
	jednotlivých výrobců a dodavatelů stavebních
	hmot a prvků, byla stavba zastavena. Jedná
	se především o zastavení všech stavebních prací
	z důvodu návaznosti na všechny profese.
	O dalším postupu prací bude objednatel
	informován s 5ti denním předstihem.
18.1.2017	Zápis TDI:
	- dnešního dne proběhla koordináční porada
	za účasti zhotovitele a objednatele
	- projednána reklamáce a nespokojenost s
	instalovanými garážovými vraty TRIO
	Postup prací zatím pozastaven z důvodu
	nepříznivého počasí
1.2.2017	Zápis TDI:
	- dnešního dne proběhla koordináční porada
	- projednána možný postup prací
	- stavební činnost pozastavena z důvodu klimatických
	podmínek
15.2.2017	Zápis TDI:
	- dnešního dne proběhla koordináční porada
	- stavební činnost pozastavena z důvodu
	nepříznivých klimatických podmínek

Datum	Denní záznamy stavby
1.3.2017	Zápis TD1
	- dnešního dne proběhla koordináční porada
	- předjednána možný postup prací k datu 8.3.2017
	
8.3.2017	Zápis TD1:
	- Postup prací
	- přípravné práce na střešníku pláště nad
	decentralizací stanicí
	- příprava VZT a UT
	
9.3.2017	POČASÍ 4°C
	POČET PRACOVNÍKŮ 3
	POPIS PRÁCE
	- MONTÁŽ IZOLANTU FORMY A ADMINISTRATIVY
	SO 01
	
10.3.2017	POČASÍ 3°C 8°C
	POČET PRACOVNÍKŮ 3 + 2 + 2
	POPIS PRÁCE
	- MONTÁŽ IZOLANTU ADMINISTRATIVY SO-01
	- MONTÁŽ ZATEPENÍ STŘECHY
	- FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ - MONTÁŽ
	- VEDOUcí pracovník - MONTÁŽ
	
11.3.	POČASÍ 2°C 4°C
	POČET PRACOVNÍKŮ 3 + 2 + 2
	- MONTÁŽ IZOLANTU ADMINISTRATIVY SO-01
	- MONTÁŽ ZATEPENÍ STŘECHY
	- FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ - MONTÁŽ
	- VEDOUcí pracovník - MONTÁŽ
	 