



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg VA / 2014 – 2020

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Město Boží Dar
se sídlem: 362 62 Boží Dar 1
zastoupený: Ing. Janem Horníkem, starostou města
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Jan Horník, starosta města
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
[redacted]
IČO: 00479705
DIČ: CZ00479705
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
- a
- 2. Zhotovitel:** AMP Chomutov a.s.
zápis v OR: vedeném Krajským úřadem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1197
se sídlem: Pražská 720/31, 430 01 Chomutov
zastoupený: Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Vladimír Čermák
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
[redacted]
IČO: 254 02 188
DIČ: CZ25402188
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

dále též jako „smluvní strany“

I. Předmět

Předmětem Dodatku je provedení stavebních prací stavby „Výstavba veřejného soc. zařiz. na p.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a p.p.č. 1538/3, Klínovec“ na základě zpracovaného Změnového listu č. 6, Změnového listu č. 7, Změnového listu č. 8 a prodloužení doby dokončení a předání díla nejpozději do 28. 2. 2021.



II. Důvod změny

1. Na základě provedení stavebních prací dle změnových listů se mění čl. IV. Cena díla Smlouvy o dílo následovně:

	cena díla bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
Původní cena	6 013 344,14 Kč	1 262 802,27 Kč	7 276 146,41 Kč
Změnový list č. 1	84.727,50 Kč	17.792,78 Kč	102.520,28 Kč
Změnový list č. 2	328.207,97 Kč	68.923,67 Kč	397.131,64 Kč
Změnový list č. 3	23.317,23 Kč	4.896,62 Kč	28.213,85 Kč
Změnový list č. 4	-21.856,61 Kč	-4.589,89 Kč	-26.446,50 Kč
Změnový list č. 5	10.007,16 Kč	2.101,50 Kč	12.108,66 Kč
Změnový list č. 6	2.888,00 Kč	606,48 Kč	3.494,48 Kč
Změnový list č. 7	27.941,43 Kč	5.867,70 Kč	33.809,13 Kč
Změnový list č. 8	56.125,22 Kč	11.786,30 Kč	67.911,52 Kč
Celková cena	6.524.702,04 Kč	1.370.187,43 Kč	7.894.889,47 Kč

Smluvní strany že konstatují, že provedení stavebních prací dle změnových listů je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

- nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- nižší než 15 % původní hodnoty závazku a součet hodnot všech předchozích změn.

2. Z důvodu výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 došlo na území České republiky k vyhlášení nouzového stavu spojeného s řadou karanténních opatření omezující činnost podnikatelů i jiných nepodnikatelských subjektů, dopravu a přepravu materiálů, služeb a osob, a to od 5. 10. 2020 do 23. 12. 2020 s predikcí jeho prodloužení. Z těchto důvodů a z důvodu nařízených karanténních opatření a onemocnění SARS-CoV-2 u zaměstnanců zhotovitele stavby a u zaměstnanců jeho dodavatelů nemohl zhotovitel s takovýmto omezením řádně provádět práce na zakázce.

Pro daný případ nelze aplikovat § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, jelikož se nejedná o podstatnou změnu závazku, která by

- umožnila účast jiných dodavatelům nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení,
- změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
- vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

III. Závěrečné ustanovení

1. Prodloužením doby dokončení a předání díla není zhotovitel v prodlení, protože nemohl plnit z důvodu vyšší moci. Proto nebude uplatňována smluvní pokuta za nedodržení termínu dle bodu č. 9.1 Smlouvy o dílo.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- příloha č. 1: Změnový list č. 6
příloha č. 2: Změnový list č. 7
příloha č. 3: Změnový list č. 8
příloha č. 4: Aktualizovaný harmonogram stavby

V Božím Daru dne 16. 12. 2020

V Božím Daru dne 16. 12. 2020

[redacted]
[redacted]

město Boží Dar
Ing. Jan Horník, starosta města
Objednatel



[redacted]
AMP Chomutov a.s.
Ing. Vladimír Čermák, předseda představenstva
Zhotovitel

AMP Chomutov a.s.
430 01 Chomutov, Pražská 720/31
IČ: 25402188, DIČ: CZ25402188

Rekapitulace změn

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení na p.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.č. 5327/1 a

Objekt:

PK - Přípojka splaškové kanalizace

Místo:

Klinovec

Zadavatel:

Město Boží Dar

Zhotovitel

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

změna č. :	popis změny:	méněpráce	vícepráce	celkem
ZL6	Doplnění přívzdušňovacích hlavíc na kanalizační potrubí + baterie u výlevky	0,00	2 888,00	2 888,00
ZL7	Dopočet chybějících asfaltových pásů + oplechování - skladba střešní kce	0,00	27 941,43	27 941,43
ZL8	Doplnění vodoměrné šachty dle požadavku provozovatele vodovodních sítí	0,00	56 125,22	56 125,22
CELKEM		0,00	86 954,65	86 954,65

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL č.6	
STAVBA:	Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov		Číslo stavby:	39/17
Stavební objekt:			Číslo objektu:	
Část:				
Popis změny: Doplnění přívzdušňovacích hlavic na kanalizační potrubí + baterie u výlevky				
Zdůvodnění změny: ...				
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD	Příloha č./název	
	časový plán prací	má vliv, posun termínu dokončení díla do 28.2.2021	Příloha č./název	
	cena odpočtů v Kč bez DPH	0,00	Příloha č./název	
	cena přípočtů v Kč bez DPH	2 888,00	Příloha č./název	ZL6-VP
	cena změny v Kč bez DPH	2 888,00	Příloha č./název	
	ostatní		Příloha č./název	
Navrhovatel změny:			Podpis: Lhota na sebrušení	
Vyjádření objednatele:			Datum/Podpis	
Vyjádření projektanta:			Datum/Podpis	
Vyjádření zhotovitele:			Datum/Podpis	
Vyjádření účastníků řízení:			Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
datum				
Poznámky, seznam příloh: Příloha ke Změnovému listu: ZL6-VP				

SOUPIS PRACÍ změny č. 6 - vícepráce

Druh změny:

Doplnění přívzdušňovacích hlavíc na kanalizační potrubí + baterie u výlevky

Stavba:

výstavba vel. sou. zařízení nap. úst. 00077 vč. přípojek na p.p.č. 332/11 a 1330/3, Klínovec, k.ú. Láchnov

Objekt:

Místo:

Klínovec

Datum:

05.11.2020

Zadavatel:

Město Boží Dar

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

Zhotovitel:

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 888,00	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 888,00	
1	K	721274126	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	2,000	364,00	728,00	URS
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 160,00	
2	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s ořádivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	1,000	2 160,00	2 160,00	URS

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL č.7	
STAVBA:	Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov	Číslo stavby:	39/17	
Stavební objekt:		Číslo objektu:		
Část:				
Popis změny: Dopočet chybějících asfaltových pásů + oplechování - skladba střešní kce				
Zdůvodnění změny: ...				
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD	Příloha č./název	
	časový plán prací	má vliv, posun termínu dokončení díla do 28.2.2021	Příloha č./název	
	cena odpočtů v Kč bez DPH	0,00	Příloha č./název	
	cena připočtů v Kč bez DPH	27 941,43	Příloha č./název	ZL7-VP
	cena změny v Kč bez DPH	27 941,43	Příloha č./název	
	ostatní		Příloha č./název	
Navrhovatel změny:		Podpis:		
		Lhůta na schválení		
Vyjádření objednatele:			Datum/Podpis	
Vyjádření projektanta:			Datum/Podpis	
Vyjádření zhotovitele:			Datum/Podpis	
Vyjádření účastníků řízení:			Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
datum				
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha ke Změnovému listu: ZL7-VP				

SOUPIS PRACÍ změny č. 7 - vícepráce

Druh změny:

Dopočet chybějících asfaltových pásů + oplechování - skladba střešní kce

Slavob:

vystavba vel.soc. zařízení (např. st. obor / vč. přípojek na p.p.č. 002/11) a 1000/02, Náměstí, k.ú. Lázně

Objekt:

Místo: Klínovec Datum: 05.11.2020
Zadavatel: Město Boží Dar Projektant: Jurica a.s. - Ateliér Sokolov
Zhotovitel: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01 Zpracovatel: Eva Marková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

1	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	42,063	11,20	471,11	SoD pol. 85
	VV		dočasná parozábrana					
	VV		14,75*6,85		101,038			
	VV		první - kotvená vrstva					
	VV		15,90*9,00		143,100			
	VV		celkem		244,138			
	VV		v rozpočtu		202,075			
	VV		244,138-202,075		42,063			

2	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	48,372	127,90	6 186,84	SoD pol. 86
	VV		42,063*1,15 Přepočtené koeficientem množství		48,372			

3	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	42,063	88,70	3 730,99	SoD pol. 87
	VV		15,90*9,00		143,100			
	VV		celkem		143,100			
	VV		v rozpočtu		101,038			

4	M	62855008	143,10-101,038 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vločkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	42,063 48,372	154,90	7 492,89	SoD pol. 88
	D	764	42,063*1,15* Přepočtené koeficientem množství Konstrukce klempířské	48,372		10 059,60	
5	K	764222431	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rŠ 150 mm	49,800	202,00	10 059,60	URS
			15,9+9*2	49,800			



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL č.8	
STAVBA:	Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov	Číslo stavby:	39/17	
Stavební objekt:		Číslo objektu:		
Část:				
Popis změny: Doplnění vodoměrné šachty dle požadavku provozovatele vodovodních sítí				
Zdůvodnění změny: ...				
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD	Příloha č./název	
	časový plán prací	má vliv, posun termínu dokončení díla do 28.2.2021	Příloha č./název	
	cena odpočtů v Kč bez DPH	0,00	Příloha č./název	
	cena přípočtů v Kč bez DPH	56 125,22	Příloha č./název	ZL8-VP
	cena změny v Kč bez DPH	56 125,22	Příloha č./název	
	ostatní		Příloha č./název	
Navrhovatel změny:			Podpis: Lmura na schválení	
Vyjádření objednatele:			Datum/Podpis	
Vyjádření projektanta:			Datum/Podpis	
Vyjádření zhotovitele:			Datum/Podpis	
Vyjádření účastníků řízení:			Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
datum				
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha ke Změnovému listu: ZL8-VP				

SOUPIS PRACÍ změny č. 8 - vícepráce

Druh změny:

Doplnění vodoměrné šachty dle požadavku provozovatele vodovodních sítí

Stavba:

výstavba veš. sítě, zařízení napoj. č. st. 0001 / ve, přípojek na p.p.č. 0021/1 a 100013, Námrovec, k.ú. Láchovice

Objekt:


Místo:	Klínovec		Datum:		05.11.2020			
Zadavatel:	Město Boží Dar		Projektant:		Jurica a.s. - Ateliér Sokolov			
Zhotovitel	AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01		Zpracovatel:		Eva Marková			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				56 125,22	
D	1		Zemní práce				56 125,22	
1	K	133351101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3	m3	8,400	1 420,00	11 928,00	URS
VV			2*2*(0,2+0,15+1,6+0,15)		8,400			
D	2		Zakládání				4 307,22	
2	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,800	1 390,00	1 112,00	URS
VV			2*2*0,2		0,800			
3	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,600	2 627,40	1 576,44	SoD pol. 19
VV			2*2*0,15		0,600			
4	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,200	335,00	402,00	SoD pol. 20
VV			4*0,15*2 - základová +stropní deska		1,200			
5	K	273351122	Odstanění bednění základových desek	m2	1,200	91,40	109,68	SoD pol. 21
VV			4*0,15*2 - základová +stropní deska		1,200			
6	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,039	26 100,00	1 017,90	SoD pol. 22
VV			(2*2*4,44*1,1/1000)*2 - základová + stropní deska		0,039			

7	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,002	44 600,00	89,20	URS
	VV		stěny		0,002			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
8	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,600	3 040,00	2 280,00	URS
	VV		2*2*0,15		0,600		1 824,00	
9	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	1,000	456,00	456,00	URS
	D	8	Trubní vedení					
10	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	URS
11	M	28661935	<i>poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>4 970,00</i>	<i>4 970,00</i>	URS
12	K	899620141	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,130	3 000,00	3 390,00	URS
	VV		3,14*1,5*0,15*1,6		1,130			
13	K	893811163R	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP průměru do 1,5 m hloubky do 1,6 m	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
14	M	2866193R	<i>šachta atypická kruhová průměru 1,5 m a výšky 1,6 m</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>23 400,00</i>	<i>23 400,00</i>	
15	K	523841R	Doprava šachty	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	
	VV		Chomutov - Žatec (23 km * 40 Kč)		920,000			
	VV		Žatec - Klínovec (67 km * 40 Kč)		2 680,000			
	VV				3 600,000			

Harmonogram prací: Výstavba veř. soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov

		2020																									2021																				
		23	24	25	26	27	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	36	36	37	38	39	40	40	41	42	43	44	44	45	46	47	48	49	49	50	51	52	53	53	1	2	3	4	5	6	7	8
		ČERVEN					ČERVENEC					SRPEN					ZÁŘÍ					ŘÍJEN					LISTOPAD					PROSINEC					LEDEN					ÚNOR					
Po		1	8	15	22	29	6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25	1	8	15	22	
Út		2	9	16	23	30	7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29		5	12	19	26	2	9	16	23	
St		3	10	17	24		1	8	15	22	29		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30		6	13	20	27	3	10	17	24
Čt		4	11	18	25		2	9	16	23	30		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28	4	11	18	25
Pá		5	12	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29	5	12	19	26
So		6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30	6	13	20	27
Ne		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27		3	10	17	24	31	7	14	21	28

geodetické zaměření
vytyčení sítí
zemní práce, základy
hrubá stavba
montáž výplní
podlaha - anhydrid
strop + beton
střecha krytina (trámy, bednění, izolace)
ZTI
Zařizovací předměty
VZT
montáž koncových prvků
slaboproud
montáž koncových prvků
silnoproud
montáž koncových prvků
ÚT
přípojka elektro
přípojka vody
přípojka kanalizace
přípojka plyn
vnitřní omítky, malba, obklady
fasáda
terénní úpravy



Poznámka:

Harmonogram je splnitelný za předpokladu dobrého vývoje počasí