

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo: SOD007/2026

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

telefon:

e-mail:

bank. spojení:

(dále jen **objednatel**)

Obec Holčovice

Holčovice 44, 793 71 Holčovice

00295990

CZ00295990

Ing. Martin Hradil, starosta obce

+420 554 644 108

starosta@obecholcovice.cz

Komerční banka, a.s., č.ú. 5326771/0100

a

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

Ve věcech technických:

e-mail:

bank. spojení:

(dále jen **zhotovitel**)

RHT construction s.r.o.

Slezská 2138/114, Vinohrady, 130 00 Praha 3

253 82 039

CZ 25382039

Ing. Jakub Slíva – jednatel

Ing. Jakub Slíva, tel. +420 722 183 525

sliva@rhtconstruction.cz

Česká spořitelna, a.s., č.ú. 362316109/0300

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 11.5.2026 smlouvu o dílo č. SOD007/2026, jejímž předmětem je provedení díla – stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb v rozsahu zadávacího řízení s názvem „**Sanace sesuvů v obci Holčovice**“ (dále též „dílo“), dle projektové dokumentace v rozsahu pro zadání zakázky vypracované projekční kanceláří AMBERG ENGINEERING a.s., Ptašínského 10, 602 00 Brno, IČ: 49446703 (dále jen „projektová dokumentace“) a dle zadávacích podmínek této veřejné zakázky, na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce předložil nejvýhodnější nabídku.

V souladu s čl. XIV., odst. 4 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tímto dodatkem č. 1 spočívající ve změně doby plnění (termínu dokončení díla).

Změna doby plnění není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, jedná se o změnu závazku ze smlouvy, kterou si zadavatel vyhradil dle § 100 ZZVZ, viz čl. XIII, odst. 1.2.2.2. Změna doby plnění je způsobena na straně třetí osoby, dodavatele STRIX Chomutov, a.s. - výhradního zastoupení společnosti Maccaferri pro ČR, dodávajícího sanační kříže Ready C150 vyráběné společností Maccaferri. S ohledem na termín dodání sanačních křížů 21.8.2026 je nutná změna termínu dokončení díla.

V souvislosti s výše uvedeným se mění článek III. Doba plnění a předání staveniště:

Článek III.

Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:
 - a) Doba plnění zakázky (termín dokončení díla): **do 30.9.2026** Doba plnění zakázky je neměnná i v případě nevhodných klimatických podmínek.
3. Zhotovitel převezme staveniště o objednatel mu ho předá 28.5.2026.
4. **Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště ihned (tj. nejpozději den po dni, ve kterém došlo k převzetí staveniště) zahájit provádění díla a kontinuálně v provádění díla pokračovat až do jeho dokončení a předání objednateli.**
5. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
8. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.
10. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a není-li to výslovně dohodnuto.
11. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
12. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Osoby podepisující tento dodatek smlouvy svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně,

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smlouva bude opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo obce Holčovice na svém jednání dne 29.7.2026 usnesením číslo 32/6.

V Holčovicích

V Praze

elektronicky podepsal
10.8.2026
Ing. Martin Hradil

za objednatele:
Ing. Martin Hradil
starosta obce

elektronicky podepsal
13.8.2026
Ing. Jakub Slíva

za zhotovitele:
Ing. Jakub Slíva
jednatel společnosti