

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
Ing. Josefem Kochem – místostarostou
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Menhard
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **Společnost Petr Čeněk + VODAK Humpolec, s.r.o.:**
Pelhřimov Na Houfech

Společník Č. 1/vedoucí společník: Petr Čeněk
zástupce pro věci smluvní: Petr Čeněk
zástupce pro věci technické: Petr Čeněk
stavbyvedoucí (ČKAIT): Ing. Radek Šebesta
IČ: 625 06 323
DIČ: CZ7411261231
zápis v obchodním rejstříku:
Společník č. 2: VODAK Humpolec, s.r.o.
zástupce pro věci smluvní: Vlastimil Šebesta
zástupce pro věci technické: Ing. Radek Šebesta
IČ: 49050541
DIČ: CZ49050541
zápis v obchodním rejstříku: C 3223 vedená u Krajského soudu
v Českých Budějovicích

Sdružení ve společnosti na základě smlouvy o společnosti pod názvem „Společnost Petr Čeněk + VODAK Humpolec, s.r.o.: Pelhřimov Na Houfech" ze dne 11.1.2021.

II. Předmět díla

**„Pelhřimov, rekonstrukce inženýrských sítí v ulicích Na Houfech, Fibichova
I.etapa a Do Polí“**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 17/21 ze dne 24.2.2021 mění tyto články:

III. Termín plnění

Původní termín dokončení stavby: 30.9.2021
Nový termín dokončení stavby: 15.11.2021
Prodloužení termínu je z důvodu zdržení společnosti EG.D a.s. při realizaci rekonstrukce plynovodu a přeložce vedení VN.

IV. Cena za dílo

Změna ceny je způsobena požadavkem objednatele na zhotovení stavebních prací nad rámec vysoutěženého rozpočtu.

Původní cena bez DPH	14 720 000,00 Kč	s DPH 17 811 200,00 Kč
Nová cena bez DPH	14 820 056,00 Kč	s DPH 17 932 267,76 Kč

.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 17/21 ze dne 24.2.2021 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne

.....
Ladislav Med
starosta města

.....
Petr Čeněk

.....
Ing. Josef Koch
místostarosta

.....
Ing. Květuše Kučírková