

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2713/2014 ze dne 6.5.2014

na provedení díla „Rodinný park Robinson“, uzavřené dle ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „smlouva“)

Článek 1. Smluvní strany**OBJEDNATEL:**

Objednatel : **DELON mode s.r.o.**
se sídlem: Mlýnská 4916/72a, 586 02 Jihlava
jednatel: Ing. Vladimírem Bílkem - jednatelem
IČ : 64511049
DIČ : CZ64511049
bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 260706982/0300
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 22999

ZHOTOVITEL:

obchodní firma: **PKS stavby a.s.**
sídlo: **Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39**
Jednatel / zastoupený: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
identifikační číslo: 46 98 00 59
DIČ: CZ46980059
bankovní spojení: Ge Money bank a.s.
číslo účtu: 175972792 / 0600
telefonní spojení: 566 697 111
fax. spojení: 566 697 384
zapsána v OR u KS Brno dnem 2. 11. 1992, sp. zn. oddíl B., vložka 930

(dále společně jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 6.5.2014 mění a doplňuje následovně:

Článek 2. Předmět díla

Předmětem dodatku č. 1 je upřesnění termínů realizace díla a s tím související termín předání staveniště objednatelem zhotoviteli .

2.1. V Článku 4. Termín a místo plnění, staveniště, se stávající text odst. 4.2 a 4.3.2. ve znění :

4.2. *Práce budou zahájeny:* *předáním staveniště (předpoklad) 19. 5. 2014*
4.3.2 *Předmět díla bude dokončen:* *19.2.2015 nebo 9 měsíců od zahájení realizace díla*

ruší a nahrazuje textem ve znění :

4.2. Práce budou zahájeny: **předáním části staveniště dne 30.6.2014 na provádění prací na níže uvedených objektech :**
- příprava a vybudování zařízení staveniště,
- kácení stromů a porostů kolidujícími se stavbou,

- zhotovení přípojky a přeložky vodovodu (stavební objekt SO 02),
- zhotovení kanalizační přípojky, dešťové a splaškové kanalizace (stavební objekt SO 03),
- zhotovení plynovodní přípojky (stavební objekt SO 04),
- sejmutí ornice na pozemku INV (rozsah dle projektové dokumentace)

4.2.1. Druhá část předání staveniště a zahájení prací na stavebním objektu SO 01 a ostatních objektech definovaných projektovou dokumentací bude uskutečněno po dokončení přeložky O2 Telefonika, kterou zajišťuje objednatel.

Termín předání této části staveniště bude upřesněn dodatkem ke smlouvě o dílo.

4.3.2 Předmět díla bude dokončen: do 9 měsíců od termínu předání staveniště a zahájení realizace části díla – stavebního objektu SO 01, viz bod 4.2.1. tohoto dodatku.

2.2. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

3.2. Tento dodatek má 2 strany a je sepsán ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotovení dodatku.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Článek 4. Podpisy smluvních stran

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 23.6.2014

V Jihlavě dne 10.7.2014

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 39 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC

DELON
MOIE

S.r.o.
MLÝNSKÁ 4916/72a
586 02 JIHLAVA 2
DIČ: CZ64511049

Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

Ing. Vladimír Bílek
jednatel společnosti

Ing. Jaroslav Kládiva
ředitel společnosti