



MĚSTO BLANSKO



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo SOD objednatele: 2013/000164/INV/DS/1/Šm

Číslo SOD zhotovitele: 50-4276

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel se sídlem: **Město Blansko**, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Zastoupené : Ing. Lubomírem Toufarem – starostou města Blansko

IČ : 00 27 99 43

DIČ : CZ 00 27 99 43

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

č.ú. 329 – 631 / 0100

Oprávnění jednat ve věcech:

smluvních: Ing. Lubomír Toufar, tel.: 516 775 181, toufar@blansko.cz

technických: Alois Šmerda, tel.: 516 775 127, smerda@blansko.cz

Ing. Marek Štefan, tel.: 516 775 137, stefan@blansko.cz

(dále jen objednatel nebo investor)

a

Zhotovitel se sídlem : **Dopravní stavby Brno, s.r.o.**, Trnkova 150, 628 00 Brno

Zastoupený: : Ing. Vlastimilem Chládkem, ředitelem a jednatelem

Zápis do OR: : 22.04.1992 ke krajskému soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062

IČ: : 45 47 42 81

DIČ: : CZ 45 47 42 81

Bankovní spojení: : Komerční banka, a.s.

č.ú.: 7252970267/0100

Oprávnění jednat ve věcech:

smluvních: Ing. Vlastimil Chládek

technických: Ing. Jan Bajgar, vedoucí střediska 50

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je **DODATKEM Č. 1** ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.10.2013, číslo smlouvy o dílo objednatele 2013/000164/INV/DS/1/Šm a číslo smlouvy o dílo zhotovitele 50-4276, jejímž předmětem je provedení kompletní dodávky stavby s názvem:

**„RPS – BLANSKO, REGENERACE SÍDLIŠTĚ SEVER III.
ETAPA“**

DODATEK Č.1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran, v souladu s článkem XV. odst. 9 z důvodu vzniklého při realizaci stavby a to v souvislosti se stavební částí C.2.9 – Vybudování

nových parkovacích stání na ulici Absolonova. Součástí této stavební části je na dvou místech i přeložka teplovodu, která se dle správce této inženýrské sítě, musí realizovat pouze mimo topnou sezónu. Topná sezóna je každoročně v období od 01.09. do 31.05. V tomto období tedy není možné započít práce na přeložce. Realizace přeložky má přímý dopad na práce na stavební části nad místem přeložky a nebude tedy možné realizovat ani části parkovacích stání, které budou vybudované v místě přeložky.

D1/1. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti s prováděním stavebních prací na předmětné stavbě se tímto dodatkem nahrazuje čl. III. uzavřené Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým tohoto znění.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu smlouvy v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Předání staveniště se stanovuje do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo, tj. nejpozději na **21.10.2013**.
2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do **30.06.2014**. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla.
3. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost, tím není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu dle čl. XII. odst. 1. této smlouvy.
4. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

III. Závěrečná ustanovení

D1/2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy, k nimž je tento DODATEK Č. 1 sjednáván, zůstávají nezměněny.

D1/3. Smluvní strany prohlašují, že tento DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

D1/4. DODATEK Č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.


D1/5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 37 ze 14. schůze Rady města Blansko konané dne 28.6.2011.

D1/6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Blansku, dne 30.12.2013

Za objednatele

Ing. Lubomír Toufar
starosta města



V Brně, dne 30.12.2013

Za zhotovitele

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
628 00 Brno, I. nákop 150, p.p.68
DIČ: CZ45574231

Ing. Vlastimil Chládek
ředitel a jednatel společnosti