

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

evidovaný u Objednatele pod č. 2026/201 -1

a u Zhotovitele pod č. 09-2025/dod1

kterým se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 10. 2. 2026, evidovaná u Objednatele pod č. 2026/201 a u Zhotovitele pod č. 09-2025 (dále jen „Smlouva“), na realizaci stavby „**Tišnov Pod Květnicí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace**“

I. Smluvní strany

1. Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Sídlo:	nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Kontaktní adresa:	nám. 5. května 1405, 666 02 Předklášteří
Statutární zástupce:	Tomáš Kříž, předseda svazku Aleš Navrátil, místopředseda svazku
IČ:	49457004
DIČ:	CZ49457004
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jan Moronga, manažer svazku
e-mail:	moronga@svazvak-tisnov.cz
telefon:	+420 739 091 207

(dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

2. MERTASTAV s.r.o.

Sídlo:	Štěpánovská, č.p. 1176, 666 02 Předklášteří
Statutární zástupce:	Oldřich Merta, jednatel
e-mail:	mertastav@mertastav.cz
telefon:	+420 549 439 511
IČ:	26247461
DIČ:	CZ26247461
Bankovní spojení, č.ú.:	Česká spořitelna a.s., 793602/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Pavel Rajf
e-mail:	pavel.rajf@mertastav.cz
telefon:	+420 737 288 455

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 39729

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „smluvní strany“ a každý samostatně „smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XXIV odst. 4 Smlouvy, dle kterého lze Smlouvu měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně odsouhlasenými a průběžně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“), a to z důvodů:

- při výkopových pracích byla v jedné třetině délky stavby zastižena hornina třídy těžitelnosti II. a III. skupiny 5 a 6, kterou nebylo možné při zpracování projektové dokumentace předvídat
- bourání a obnovení betonové roznášecí desky, která byla vybudována jako statické zajištění cesty

2. Tímto Dodatkem se mění výhradně ujednání Smlouvy týkající se doby plnění (termínu provedení díla). Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani cenu za provedení díla.

III. Změna čl. V Smlouvy (Doba plnění)

1. Čl. V odst. 1 Smlouvy, který v původním znění stanovil: „Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli ve lhůtě sjednané touto Smlouvou, tj. nejpozději do 190 kalendářních dnů ode dne předání protokolárního předání a převzetí staveniště k realizaci díla.“, se tímto Dodatkem v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

2. „Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli ve lhůtě sjednané touto Smlouvou, tj. nejpozději do **16.10.2026**“

3. Ostatní ustanovení čl. V Smlouvy, zejména ujednání o možnosti prodloužení lhůty pro provedení díla z důvodů na straně Objednatele nebo vyšší moci, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

IV. Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla sjednaná v čl. VII Smlouvy se tímto Dodatkem nemění a zůstává v plné výši a za podmínek sjednaných Smlouvou, tj. v celkové výši 3 099 636,00 Kč bez DPH, 650 924,00 Kč DPH (21 %) a 3 750 560,00 Kč včetně DPH.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nezměněna a v plné platnosti a účinnosti.

2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Uzavření této smlouvy schválilo předsednictvo svazku dne 25. 8. 2026 usnesením č. 137/16/2026.

Objednatel

Zhotovitel

V Tišnově, dne 25. 8. 2026

V Předklášteří, dne 25. 8. 2026

Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko

Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004 ②

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Tomáš Kříž, předseda svazku

Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko

Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004 ②

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Aleš Navrátil, místopředseda svazku

MERTASTAV s.r.o.
Oldřich Merta, jednatel

MERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklásteří
Ing. Robert Billík, jednatel