

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/000575/DS-INV/Mus

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ke stavbě „**Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Údolní v Blansku**“

mezi

obcí: **Město Blansko**
sídllo: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
IČ: 00279943
DIČ: CZ00279943
číslo účtu: 19-329631/0100

jednající prostřednictvím: Mgr. Ivo Polák – starosta města

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: **VESTAV group s.r.o.**
sídllo: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
IČ: 27675912
DIČ: CZ27675912

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, 51087

číslo účtu: 201167069/0300
bankovní spojení: Československá obchodní banka

jednající prostřednictvím: jednatele společnosti Janem Večeřou

na straně druhé jakožto zhotovitelem

I.

Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2015/000575/DS - INV/Mus uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 30. 09. 2015 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce na úpravách budovy Mateřské školy v ul. Údolní s názvem

„Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Údolní v Blansku“

Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody a v souladu s článkem XVIII. odst. 1 a s článkem V. odst. 1 uzavřené Smlouvy, z důvodu souvisejících časových a jiných vazeb vzniklých při realizaci díla. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku. Tímto dodatkem dochází k následující změně Smlouvy:

1. Na základě rozšíření předmětu díla v důsledku dodatečných stavebních prací (sanace vlhkého zdiva), jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby a na základě objektivně nepředvídaných okolností, jejichž provedení je nezbytné pro zdárné dokončení díla jako celku, dochází v souladu s čl. II odst. 8, 9 a 10 Smlouvy ke změně a doplnění čl. II Smlouvy – Předmět díla a místo plnění v odst. 2, který po změně a doplnění nově zní takto:

*Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a dle projektové dokumentace „**Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Údolní v Blansku**“, zpracované společností Energy Benefit Centre a.s. v květnu 2015, zodpovědný projektant Ing. Vítězslav Gregar (dále jen „projektová dokumentace“) a v souladu se Změnovým listem č. 1 ze dne 14. 12. 2015.*

2. Na základě Změnového listu zhotovitele č. 1 ze dne 14. 12. 2015 se mění cena díla v rozsahu provedených více/méně prací dle položkových rozpočtů zhotovitele. Tímto dochází k následující změně čl. IV odst. 2. Smlouvy o dílo:

<i>Původní cena díla dle smlouvy o dílo vč. rozpočtové rezervy:</i>	3 293 681,- Kč (bez DPH)
<i>Rozpočtová rezerva dle smlouvy o dílo:</i>	156 842,- Kč (bez DPH)
<i>Cena díla bez rozpočtové rezervy:</i>	3 136 839,- Kč (bez DPH)

Celková cena bez DPH vč. navýšení dle ZL:	3 345 507,- Kč
<i>Z toho navýšení ceny dle Změnového listu č. 1 bez DPH činí:</i>	208 668,- Kč
<i>DPH z celkové ceny vč. navýšení dle ZL:</i>	702 557,- Kč
Celková cena včetně DPH vč. navýšení dle ZL:	4 048 064,- Kč

Uvedené vícepráce v položkových rozpočtech budou hrazeny částečně z rozpočtové rezervy specifikované ve Smlouvě.

3. Navýšení ceny díla v souladu s odst. 2 ve výši 208 668,- Kč bez DPH bude hrazeno samostatnou zálohovou fakturou. Tato částka bude zúčtována konečnou zúčtovací fakturou, vystavenou na základě skutečně provedených prací dle potvrzeného zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury.
4. Zálohová faktura bude vystavena v souladu se Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „Zákon o DPH“). Zálohová faktura bude objednatelem uhrazena ve lhůtě do 20. 12. 2015.

Mary

5. Na základě rozšíření předmětu díla v důsledku dodatečných stavebních prací dle Změnového listu č. 1 a harmonogramu těchto prací, dochází v souladu s čl. VI odst. 8, Smlouvy ke změně doby trvání díla:

Termín dokončení a předání díla dle původního znění: 6. 12. 2015

Nový termín dokončení dle Dodatku č. 2: **1. 1. 2016**

II.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně její přílohy a s celým obsahem dodatku souhlasí.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
5. Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 37 ze 14. schůze Rady města Blansko konané dne 28.06.2011.

V Blansku, dne 14.12.2015

Ve Vyškově, dne 14.12.2015

Objednatel:

Zhotovitel:



VESTAV
group s.r.o. ②

Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
IČO: 27675912, DIČ: CZ27675912