

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: „Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice“

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2380

zastoupen: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

IČ: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno

Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických:

zástupce Technického dozoru investora (dále: „TDI“)

firmy Garnets Consulting, a.s., Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice – Trnovany

Ing. Martin Vondráček, e-mail: m.vondracek@garnets.cz, tel.: +420 606 680 628

(dále: „zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel:

Energie – stavební a báňská a. s

Sídlo: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kontaktní adresa: Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 1399

zastoupen: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

IČ: 45146802

DIČ: CZ 45146802

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kladno

Číslo účtu: 1000141/0100

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Jan Kdýr, výrobní ředitel, tel: 721 831 522, fax: 257 282 478, e-mail: kdyr@enas.cz

V souladu s ustanovením článku 13, bodu 6 smlouvy o dílo ze dne 12. 3. 2015
a z objektivních důvodů na straně objednatele vyvolané dodatečnými stavebními úpravami
spočívajících ve statickém zajištění SO 1044 Vyhnívací nádrže a strojovny, včetně změny
palivové základny pro jejich provozování a dále s ohledem na další změny požadované
objednatel, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“) takto:

I.

1) **Ve Článku 2. Místo a doba plnění**

se bod 2.2 upravuje takto:

2.2 Termíny realizace stavby a celého díla:

Doba provedení stavby = dokončení stavebně montážních prací nutných pro zahájení vodoprávního a stavebního řízení technologické linky a jejím provozem podmiňovaných stavebních objektů ČOV Vrapice je 31. 12. 2016

Limitní termín dokončení stavebně-montážních prací, které nepodmiňují uvedení technologické linky ČOV Vrapice do zkušebního provozu (VN, Komunikace, ...) je..... 30. 04. 2017

Limitní termín dokončení díla, včetně zkušebního provozu ČOV je..... 31. 03. 2018

Pod pojmem „limitní termín dokončení díla“ se rozumí den, který objednatel připouští jako maximálně poslední možný termín dokončení díla. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno zhotovitelem a převzato zástupcem objednatele po odstranění všech vad a nedodělků včetně vyklizení a úklidu staveniště a míst dotčených stavbou.

2) **Ve Článku 3. Cena za dílo**

se bod 3.1 upravuje takto:

3.1 Cena za dílo, specifikované v článku 1. této Smlouvy a Dodatku č.2 a č.3 této Smlouvy, je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky uchazeče ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy a Dodatku č.2 a č.3, je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH:	154 782 208,25 Kč
Celkem DPH:	32 504 263,70 Kč
Cena díla včetně DPH:	187 286 471,95 Kč

Cena díla se na základě oboustranně odsouhlasených změnových listů navyšuje o tyto částky:

Změnový list č. ZL 13	246 285,40 Kč
Změnový list č. ZL 24.....	32 336,67 Kč
Změnový list č. ZL 28	381 257,00 Kč
<u>Změnový list č. ZL 30</u>	<u>265 009,00 Kč</u>
Celkem	924 888,07 Kč

Cena díla celkem po navýšení na základě tohoto Dodatku č. 4:

Cena díla bez DPH:	155 707 096,35 Kč
Celkem DPH:	32 698 490,20 Kč
Cena díla včetně DPH:	188 405 586,55 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

II.

- 1) Všechna ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne 23 -12- 2016

V Kladně dne 23.12.2016

Zhotovitel:
Energie – stavební a báňská a.s.

Objednatel:
Vodárny Kladno - Mělník, a.s

.....
Ing. Zdeněk Osner
předseda představenstva

Energie - stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno
(50)

.....
Ing. Petr Schönfeld
ředitel společnosti

.....
Mgr. Milan Volf
předseda představenstva

VODÁRNY Kladno - Mělník, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
6

Stavba :		Smlouva o dílo:	
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice		číslo objednatele: R-279/15/03	
		číslo zhotovitele: 112 700/15	
ZMĚNOVÝ LIST		Č. ZL	13
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 21.3.2016	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem
			osobně x
Týká se :	3 - Provozní soubory - PS 0110 - Centrální zdroje tepla		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA :			
Bylo rozhodnuto, že v kotelně bude pouze jeden kotel na bioplyn a druhý kotel na zemní plyn. V tomto ZL je odpočtem a přípočtem provedena záměna hořáku na bioplyn za hořák pro zemní plyn včetně navazujících komponentů. Současně jsou odečteny položky, které z důvodu změny nebudou realizovány a položky, které se neuskuteční. Dále je proveden přípočet potřebného potrubí a armatur na základě změny PD.			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 15.8.2016	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Cenový rozdíl bez DPH		246 285,40 Kč	
Počet listů příloh :			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :	
dvěstěčtyřicetšesttisíc dvěstěosmdesátpětkorun čtyřicetialéřů (bez DPH)			
Odsouhlasil správce stavby (TDI):		Odsouhlasil generální projektant (GP):	
Garnets Consulting, a. s.		Sweco Hydroprojekt a.s.	
Ing. Petr Čermák		Ing. Ladislav Sommer	
Datum: 20.9.2016		Datum:	
Předal :		Odsouhlasil :	
Energie - stavební a báňská a.s.		Vodárny Kladno - Mělník, a.s.	
Petr Linksfeiler		Ing. Petr Schönfeld	
Vašíčkova 3081 272 04 Kladno		VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK, a. s. U vodojemu 3085	
Datum: 15.8.2016		Datum: 3.10.2016	

Stavba : Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-279/15/03 číslo zhotovitele: 112 700/15	
ZMĚNOVÝ LIST		Č. ZL 24	
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 3.8.2016	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem
			osobně x
Týká se :	PS 01.04-Zahuštění kalu - odvětrání		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : Na základě dodatečného požadavku objednatele, byl proveden technický návrh odvětrání zahušťovací linky, která toto umožňuje. Zahušťovací linka má vývody pro montáž odvětrávacího potrubí. Na vývody pro odvětrání zahušťovací linky budou přes atypické příruby a atypickou nerezovou trubku namontované odvětrací potrubí KGEM D 110, které bude vyvedeno přes zeď mimo objekt zahuštění. Potrubí je navrženo tak, aby jej bylo možné co nejrychleji, a nejjednodušeji demontovat v případě kdy bude nutné použít stávající jeřábovou kočku.			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 15.7.2016	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Cenový rozdíl bez DPH		32 336,67 Kč	
Počet listů příloh :			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :	
(bez DPH)			
Odsouhlasil správce stavby (TDI): Garnets Consulting, a. s. Ing. Petr Čermák Datum: 6.10.2016		Odsouhlasil generální projektant (GP): Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Ladislav Sommer Datum:	
Předal : Energie - stavební a báňská, a.s. Petr Linksfeiler Datum:		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Petr Schönfeld Datum: 9.11.2016	

VODÁRNY Kladno - MĚLNÍK, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
7

Stavba : Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice			Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-279/15/03 číslo zhotovitele: 112 700/15		
ZMĚNOVÝ LIST			č. ZL 28		
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.			Datum : 7.10.2016		
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	mailem	osobně x
Týká se :		PS 0108 - SRTP			
Odkazy :		na specifikaci : na výkresy : na rozp. podklady : na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Tento změnový list obsahuje náklad na rozšíření licencí na firmware a na komunikační drivery dle požadavků investora					
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum : 7.10.2016	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
Cenový rozdíl bez DPH		381 257,00 Kč			
Počet listů příloh :					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : (bez DPH)			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
Odsouhlasil spávec stavby (TDI): Garnets Consulting, a. s. Ing. Petr Čermák			Odsouhlasil generální projektant (GP): Sweco Hydroprojekt a.s.- Ing. Ladislav Sommer		
Datum: 13.10.2016			Datum:		
Předal : Energie - stavební a báňská, a.s. Petr Linksfeiler			Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Petr Schönfeld		
Datum: 10.10.2016			Datum: 31.10.2016		

Vodárny Kladno - Mělník, a. s.
 U vodojemu 3085
 272 01 Kladno
 7

Vodárny Kladno - Mělník, a. s.
 U vodojemu 3085
 272 01 Kladno
 7

Stavba : Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-279/15/03 číslo zhotovitele: 112 700/15	
ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 30	
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 14.11.2016	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem
			osobně X
Týká se :	PS 01 -Napojení dmychadel lapáku písku		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : Na základě dodatečného požadavku objednatele, byla dodána dvě nová dmychadla pro lapák písku s protihlukovým krytem a s rámem, který umožní umístění dvou dmychadel nad sebe.			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 14.11.2016	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Cenový rozdíl bez DPH	265 009,00	Kč	
Počet listů příloh :			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :	
(bez DPH)			
Odsouhlasil spávec stavby (TDI): Garnets Consulting, a. s. Ing. Petr Čermák Datum: 16.11.2016		Odsouhlasil Provozovatel: Středočeské vodárny a.s. Vladimír Dragoun Datum: 15.12.2016	
Předal : Energie - stavební a báňská, a.s. Petr Linksfeiler Datum: 16.11.2016		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Petr Schönfeld Datum: 16.12.2016	

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK, a. s.

U vodojemu 3085
272 01 Kladno