

č. 39/2016

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 26. 10. 2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

Vodárna Káraný, a.s.

se sídlem: Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

IČO: 291 48 995

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18857

zastoupená: Janem Kučerou, předsedou představenstva, a Markem Skalickým, členem představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 10, Radiová 1136/3, PSČ 102 00

IČO: 625 85 193

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33771

zastoupená: Karlem Řeháčkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „smluvní strana“)

1 ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1.1 Dne 26. 10. 2015 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na realizaci předmětu veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČSSV - protipovodňová opatření“ (dále jen „Dílo“ nebo „Smlouva“).
- 1.2 Dne 14. 12. 2015 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým posunuly termín dokončení a předání Díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
- 1.3 V průběhu provádění Díla vyšlo najevo, že k řádnému dokončení a předání Díla:
 - a) bude nezbytné provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním předmětu Smlouvy, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky odděleny od původního předmětu plnění (vícepráce); a
 - b) nebude třeba provést některé stavební práce, které naopak byly v původním předmětu Smlouvy obsaženy, avšak jejich potřeba odpadla (méněpráce).
- 1.4 S ohledem na čl. 1.3 tohoto dodatku mají smluvní strany zájem upravit smluvní podmínky Smlouvy, přičemž dle čl. 17.4 Smlouvy mohou být změny a doplňky Smlouvy provedeny pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.

2 ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 Tímto dodatkem se mění Smlouva v rozsahu a způsobem uvedeným v tomto dodatku. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.
- 2.2 Původní rozsah předmětu Smlouvy se mění způsobem uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3 Článek 4.2 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„Cena za dílo je ve smyslu článku 4.1 této smlouvy sjednána v maximální výši:

4.976.138,00 Kč bez DPH

K výše uvedené nové ceně za dílo bude připočítána částka odpovídající platné sazbě DPH.“

- 2.4 Bližší specifikace změny ceny za Dílo je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.5 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.

3 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Tento dodatek vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2 Tento dodatek a vztahy z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.
- 3.4 Neoddělitelnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Specifikace – více a méně práce
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Praze dne 8.6.2016

V Praze dne 8.6.2016

Vodárna Káraný, a.s.

ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.

Podpis: _____

Jméno: Jan Kučera

Funkce: předseda představenstva

Podpis: _____

Jméno: Karel Řeháček

Funkce: jednatel

Podpis: _____

Jméno: Marek Skalický

Funkce: člen představenstva

spol. s r.o. ®
ERMEX
ENGINEERING
Radiová 1136/3, 102 00 Praha 10 Hostivař
Tel: 266 020 188 ☎ DIČ: CZ62555103

VODÁRNA KÁRANÝ, a.s.

Žatecká 110/2

110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 29148995 • DIČ: CZ29148995

-2-

SO: ČSSV Protipovodňová opatření ÚV Sojovice

Objednatel: Vodárna Káraný a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Zhotovitel: ERMEX ENGINEERING spol. s r.o., Radlová 3, 102 00 Praha 10

Datum: 24.5.2016

ČSSV Protipovodňová opatření ÚV Sojovice - více a méně práce

datum	papís	bez DPH	215 212,00 Kč
		kdo	Kč
	elektro - změna způsobu vedení kabelů v prostupu K8, nové kabely přeloženy do prostupu K5 - původní řešení s náhradními rozvodnicemi dle PD bylo připomínkováno provozovatelem elektrozařízení CVCW	ERMEX ENGINEERING	31 746,00
27.11.2015	elektro - změna způsobu vedení kabelů v prostupu K8 - řešení dle PD bylo připomínkováno provozovatelem elektrozařízení CVCW - méně práce	ERMEX ENGINEERING	-15 722,00
	elektro - demontáž a zpětná montáž elektroskříní v přízemí strojovny pro umožnění montáže zesilujících profilů U200 - neobsaženo v soupisu prací v PD	ERMEX ENGINEERING	77 772,00
	elektro - uvolnění prostupu K5 - zvýšení rozsahu uvolnění přístupu pro betonáž zpevňujících trámů vodorovné dilatační spáry v prostupu K5	ERMEX ENGINEERING	4 825,00
31.1.2016	stavební část - opatření proti vnikání prachu do elektrozařízení strojovny a rozvodny - zakrývání rozváděčů a měničů přízemí strojovny, utěsnění prostupů mezi rozvodnou a suterénem minerální vatou, zakrytí rozváděčů a ostatních elektroskříní v rozvodně - práce spojené s částečným užíváním čerpací stanice provozovatelem - neobsaženo v soupisu prací v PD	ERMEX ENGINEERING	24 500,00
18.2.2016	stavební část - závěrečný úklid celého prostoru přízemí strojovny, rozvodny a suterénu rozvodny, odstranění prachu ze stavební části - neobsaženo v soupisu prací v PD	ERMEX ENGINEERING	25 000,00
19.2.2016	elektro - uvolnění prostupu K7 a K8 od kabelových lávek a volného vedení pro provádění stavebních prací (bednění a betonáž)	ERMEX ENGINEERING	15 250,00
19.2.2016	zajištění a zakrytí živých částí zařízení elektro (bednění) pro bednění a betonáž trámů pro transformátory T1 a T2 - máhradní a levnější řešení na místo dohledu oprávněné osoby po dobu provádění prací - příkaz B - neobsaženo v soupisu PD	ERMEX ENGINEERING	16 500,00
31.3.2016	koordinace souběhu prací při položení nových kabelů mezi ČSSV a jezem mezi ERMEX ENGINEERING a CVCW	ERMEX ENGINEERING	5 000,00
1.5.2016	elektro - změna technického řešení prostupu K3 - ponechání stávajících prostupů DN100 v počtu 16 ks, které jsou tvořeny 4mi prefabrikáty betonovými současně s bílou vanou podzemní části ČSSV - nové rozmístění kabelů do nově navrženého rozsahu systémového těsnění, úprava povrchu prostupů DN100	ERMEX ENGINEERING	198 077,00
	elektro - změna technického řešení prostupu K3 - méně práce	ERMEX ENGINEERING	-167 736,00

