

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 7

uzavřený na základě ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“)

Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina

Číslo smlouvy: 771 2133 23

Čl. I. – Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Blučina
Sídlo:	Náměstí Svobody 119, 664 56 Blučina
IČ:	00281611
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Jan Šenkýř
Zastoupený ve věcech technických:	
Bankovní spojení (1):	
Bankovní spojení (2):	

ZHOTOVITEL:

Název:	DIRS Brno s.r.o.
Sídlo:	Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
IČ:	26255618
Zastoupený ve věcech smluvních:	Pavel Lysek, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických:	
Bankovní spojení:	
Hlavní stavbyvedoucí:	
Zástupce stavbyvedoucího:	

Čl. II. – Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 7 je změna termínu realizace díla z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek pro dokončení prací celého díla. Mění se tak termíny dle Smlouvy o dílo č. 771 2133 23 ze dne 7. 3. 2023, respektive dle dodatku č. 1 a č.3 k SOD k původní SOD.

2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem původní SOD, respektive jejich dodatků č. 1 a č.3 k SOD v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	3. 4. 2023
Zahájení stavebních prací	3. 4. 2023
Zahájení prací v původní budově MŠ:	29.5. 2023
Zahájení prací v prostorách školní kuchyně:	1.7. 2023
Ukončení prací v interiérech původní budovy MŠ:	25.8. 2023
Dokončení díla	29.2. 2024
Předání a převzetí díla	29.2. 2024
Počátek běhu záruční lhůty	<i>dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků</i>
Vyklizení a vyčištění staveniště	<i>do 5 dnů od dokončení díla</i>

3. Součástí uzavřeného dodatku je v souladu s odst. 4. čl. V. původní SOD časový harmonogram dokončení stavby.

Čl. III. – Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 7 je uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ. Dodatek č. 7 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.
2. Dodatek č. 7 nemá charakter úpravy, v jejímž důsledku dochází ke změně nebo rozšíření nebo zúžení předmětu plnění původní SOD.
3. Dodatek č. 7 nemá charakter úpravy, v jejímž důsledku dochází ke změně ceny díla původní SOD.
4. Všechna ostatní ustanovení původní SOD a dodatků č. 1 až č. 6 nedotčená dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti.
5. Ze strany objednatele byl s uzavřením tohoto dodatku vysloven souhlas dne 23.1. 2024 usnesením č. 37/1.
6. Zhotovitel souhlasí, aby byl tento dodatek uveřejněn v souladu se ZZVZ.
7. Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 ObčZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po důsledném prostudování dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
9. Osoby podepisující dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
10. Dodatek je primárně vyhotoven jako elektronický originál.
11. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
12. Přílohy:
Příloha č. 1. Časový harmonogram dokončení díla a finanční harmonogram plnění.

V Blučině dne (viz. el. podpis) 	V Brně dne (viz el. podpis) 
Mgr. Jan Šenkýř v. r. obec Blučina objednatel	Pavel Lysek v. r. jednatel DIRS Brno s.r.o. zhotovitel

Orientační časový a finanční harmonogram prací

Stavební úpravy a přístavba MS Blučina

Harmonogram stavby	měsíce 2023/24	4							5							6							7							8							9							10							11							12							1							2							3						
Název činnosti	týdny	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																
Předání staveniště																																																																																					
Předání a převzetí staveniště (3. 4. 2023)																																																																																					
Zahájení prací																																																																																					
Zařízení staveniště (do 5.3.2024)																																																																																					
Realizace stavby																																																																																					
Předání a převzetí díla (do 29.2.2024)																																																																																					
Orientační finanční harmonogram (bez DPH)	27,64 mil.Kč	0,15 mil. Kč							0,19 mil. Kč							1,65 mil. Kč							3,99 mil. Kč							2,43 mil. Kč							1,61 mil. Kč							1,79 mil. Kč							2,85 mil. Kč							2,02 mil. Kč							6 mil. Kč							4,96 mil Kč													
Počet týdnů		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																				