

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

„Revitalizace ul. Dukelských hrdinů, Planá“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Planá

se sídlem: náměstí Svobody 1, 34815 Planá

IČO: 00260096

DIČ: CZ00260096

Zastoupená: Mgr. Martina Němečková, starostka

Dále oprávnění jednat ve věcech smlouvy:

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Martina Němečková, starostka

- ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

Telefon, fax, e-mail:

Kontaktní e-mail: epodatelna@muplana.cz

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: Společnost: „Revitalizace ul. Dukelských hrdinů, Planá“

MI Roads a.s. – společník 1 - správce

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady, Ing. Marek Steiner, člen správní rady, Ing. Petr Hejdrych, člen správní rady

Zmocněná osoba: Ing. Pavel Kout, oblastní ředitel pro oblast Čechy západ, na základě substituční plné moci

IČ: 17331099

DIČ: CZ17331099

zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 27461

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kout, oblastní ředitel pro oblast Čechy západ, na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních: Ing. Ondřej Vítek, obchodní náměstek

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

a

B E S s.r.o. – společník 2

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

Statutární zástupce: Ing. Jan Freudl, jednatel, Petr Váňa, jednatel

IČ: 43792553

DIČ: CZ43792553

zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 7496

a

Doprastav a.s. – společník 3

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

Statutární zástupce: Ing. Dušan Mráz, předseda představenstva, Ing. Ján Blaho, člen představenstva, Ing. Peter Milan, člen představenstva, Ing. Marek Očenáš, člen představenstva

IČ: 31333320

DIČ: 2020372497

zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem Bratislava III, oddíl Sa, vložka č. 581/B

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením

Doprastav, a.s., organizační složka Praha,

se sídlem: K zahradnictví č.ev. 13, 182 00 Praha 8 - Střížkov,

IČO: 49281429,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 8328

(dále jen zhotovitel)

II.

Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 3.7.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „**Revitalizace ul. Dukelských hrdinů, Planá.**“

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

III.

Změna SoD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla a které nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 S ohledem na důvody uvedené v čl. III. odst. 3.1. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1 SOD, který je uzavřením tohoto dodatku platný a účinný v následujícím znění:

Cena díla se tímto dodatkem mění ve smyslu přílohy č.1 – Změnový list č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Původní cena bez DPH :	126.680 466,75 Kč
+DPH 21% ve výši	26.602 898,02 Kč
Původní celková cena včetně DPH :	153 283 364,77 Kč
Nová celková cena bez DPH :	127 984 375,25 Kč
+DPH 21% ve výši	26 876 718,80 Kč
Celková nová cena včetně DPH :	154 861 094,05 Kč

3.3. Ostatní ujednání SoD zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek SoD může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Planá na síti Internet (www.plana.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

Planá dne

V Praze dne

Za Objednatele:



Mgr. Martina Němečková

Za Zhotovitele:



Ing. Zdeněk Ludvík



Ing. Marek Steiner

Název Stavby dle SoD: Revitalizace ulice Dukelských hrdinů Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301/1 - Jednotná kanalizace, etapa I.	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 301 /1 a VON /1	Číslo ZBV: 1
---	---	------------------------

Objednatel: Město Planá Náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

Zhotovitel: MI Roads a.s. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-446 201,70	1 750 110,20	1 303 908,50

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-446 201,70	1 750 110,20	1 303 908,50

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list



Rozpis položek a cen Změny

Název: **Revitalizace ulice Dukelských hrdinů**
 Číslo a název SO/PS: **SO 301/1 - Jednotná kanalizace, etapa I.**
 Kód: **23MT022/E1/SO 301/SO 301/1**

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 301/1
Skupina změn 3

Č.položky	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Položky ze smlouvy SO 301/1													
9	132212222	Hloubení zapážených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	378,827	422,827	44,000							
19	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	36,000	0,000	-36,000							
21	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 000,767	1 312,767	312,000							
22	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 003,835	5 223,835	220,000							
27	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	486,277	686,277	200,000							
29	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	486,277	642,277	156,000							
31	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	486,277	642,277	156,000							
42	14035916R	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 660x8mm	m	12,500	10,375	-2,125							
43	231211312	Zřízení pilot svislých zapážených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého	m	53,050	44,031	-9,019							
46	358325114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy do 4 m2	m3	79,100	101,100	22,000							
49	369317312R	Výplň stoky z cementopilkové suspenze	m3	5,800	0,000	-5,800							
80	871440410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 600	m	124,000	149,000	25,000							
81	28617049	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10	m	126,000	151,000	25,000							
82	871445811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 400 do 600	m	0,800	25,800	25,000							
119	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	1,848	5,848	4,000							
131	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,917	60,717	52,800							
139	767161226	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hm do 20 kg	m	50,000	0,000	-50,000							
140	55342030R	zábradlí ocel, sloupky, výplň vodorovný prut, madlo kruhové	m	50,000	0,000	-50,000							
141	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	50,000	0,000	-50,000							
142	767832112	Montáž venkovních požárních žebříků do ocelové konstrukce bez suchovodu	m	18,400	0,000	-18,400							
144	767832801	Demontáž venkovních žebříků se ochranným košem	m	18,400	0,000	-18,400							
145	767834112	Příplatek k ceně za montáž ochranného koše svařovaný	m	2,400	0,000	-2,400							
149	14011110R	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 273x12,0mm	m	35,800	0,000	-35,800							
158	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	189,840	242,640	52,800							

Rozpis položek a cen Změny

Název: Revitalizace ulice Dukelských hrdinů
Číslo a název SO/PS: SO 301/1 - Jednotná kanalizace, etapa I.
Kód: 23MT022/E1/SO 301/SO 301/1

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 301/1
Skupina změn 3

Č.pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky (jednotkové ceny ze smlouvy v jiných SO)													
OBNAŽENÍ STARÉ KANALIZACE													
	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	44,000	44,000							
	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	88,000	88,000							
	130001101	Příplatek za zřízení výkopávký v blízkosti podzemního vedení	m3	0,000	44,000	44,000							
BYPASS - NÁKUP MATERIÁLU, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘEČERPÁVÁNÍ BĚHEM MONTÁŽE													
	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,000	2,500	2,500							
GEODETICKÉ PRÁCE													
	012303000	Zeměměřičské práce ve výstavbě	kpl	0,0	1,000	1,0							
Nové položky (jednotkové ceny z ÚRS 2024-II)													
UPALOVÁNÍ IPE V KOLIZI S PAŽENÍM A VÝŠKOU													
	977271124	Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu přes 6500 do 7000 mm2	kus	0,000	14,000	14,000							
RUČNÍ VÝKOPY - PLYN, KANALIZACE, NOVÁ PŘÍPOJKA, ZMĚNA POZIC ŠACHET													
	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,000	23,000	23,000							
BYPASS - NÁKUP MATERIÁLU, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘEČERPÁVÁNÍ BĚHEM MONTÁŽE													
	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	0,000	168,000	168,000							
ŘEZÁNÍ + NAVRTÁVKY STÁVAJÍCÍ KANALIZACE													
	721110956	Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 300	kus	0,000	10,000	10,000							
ATYPICKÉ PAŽENÍ MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PRONÁJEM													
	151301902	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu hnané, hloubky přes 4 do 8 m	m2	0,000	252,000	252,000							
	151301212R	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky přes 4 do 8 m	m2	0,000	252,000	252,000							
VĚTŠÍ KUBATURA JÁMY PRO SPOJNOU KOMORU													
	131213712	Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	0,000	156,000	156,000							
ZAVĚŠENÍ A PODEPŘENÍ PLYNOVODU - MONTÁŽ, NÁJEMNÉ, DEMONTÁŽ													
	948421111	Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků zřízení nosníku I 50 délky do 12 m	t	0,000	3,500	3,500							
	948421291	Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků měsíční nájemné nosníku I 50 délky do 12 m	t	0,000	7,000	7,000							
	948421211	Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků odstranění nosníku I 50 délky do 12 m	t	0,000	3,500	3,500							
Celkem									-446 201,70	1 750 110,20		1 303 908,50	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele:



Rozpis položek



Kontroloval:

