

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615050938.02

(ORG 2817)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 22/2015

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:

Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva

K podpisu smlouvy je oprávněn :

Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,

na základě zmocnění ze dne 31.7.2015

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČ : 449 92 785

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno

faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278

Pověření zaměstnanci:

vedoucí oddělení investic a oprav, Ing. Pavel Cigánek,

tel. 724 532 776, e-mail: pciganek@bvk.cz

technický dozor stavby, Ing. Zdenka Vymazalová, tel. 724 532 675,

e-mail: z vymazalova@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlo společnosti Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Pověření zaměstnanci:

stavbyvedoucí, Ing. Vilém Huryta, tel. 543 532 258

Alexander Freml, tel. 602 741 172

Ing. Miloš Raab, tel. 721 365 899

Ing. René Stávek, tel. 724 335 468

Bankovní spojení : KB Brno-město / UniCredit Bank Czech Republik & Slovakia, a.s.,

číslo účtu : 250048-621/0100 / 2102043465/2700

(dále jen zhotovitel)

název akce : „Brno, rozšíření vodojemu Lesná“

Z důvodu stísněných podmínek na staveništi stavby „Brno, rozšíření vodojemu Lesná“ je možné provádět dokončovací stavební práce, vystrojení armaturních komor a terénní úpravy až po definitivním ukončení betonážních prací a souvisejících stavebních prací při výstavbě akumulární komory.

Smluvní strany se dohodly na úpravě harmonogramu stavby a na změně dílčí fakturace. Termín dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo bude dodržen. Cena díla se nemění.

V. Platební podmínky

Původní text čl. V., odst.1, který zněl

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě čtyř dílčích faktur a konečné faktury.

je nahrazen novým textem a zní následovně:

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě tří dílčích faktur a konečné faktury.

Původní text čl. V., odst.2, který zněl

čl. V. , v původní textu odst. č.2, termín vystavení 1. dílčí faktury byl stanoven na 11.5.2015, termín je nahrazen nově na 20.6.2015.

je nahrazen novým textem a zní následovně:

2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce podle soupisu provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše 1. dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
----------------------------------	---------------------------------

2 151 150,- Kč bez DPH	20.6.2015
------------------------	-----------

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury :

- SO 04 Rozšíření vodojemu Lesná 1 - stavební část (zemní práce, šterkový polštář, podkladní beton)

výše 2. dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
----------------------------------	---------------------------------

4 302 300,- Kč bez DPH	21.7.2015
------------------------	-----------

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury :

-SO 04 Rozšíření vodojemu Lesná 1 - stavební část (železobetonové konstrukce)

výše 3. dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
----------------------------------	---------------------------------

11 368 175,- Kč bez DPH	10.12.2015
-------------------------	------------

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 3. dílčí faktury :

-SO 04 Rozšíření vodojemu Lesná 1 - stavební část (dokončení zbývajících částí)

-PS 03 Rozšíření vodojemu Lesná - trubní vystrojení

-SO 03 Propojovací řad

-SO 02 Úpravy ve vodojemu Lesná I - stavební část

XIV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 2 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací - změna

V Brně dne - 4. 12. 2015

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hrběšova 254/16, 657 33 Brno

I.

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne - 4. 12. 2015

Za zhotovitele:

firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO

IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

15

.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Pavel Borek

člen představenstva



Finanční harmonogram - změna

Brno, rozšíření vodojemu Lesná

měsíc	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
1. dílčí faktura			
20.6.2015	2 151 150	451 742	2 602 892
2. dílčí faktura			
21.7.2015	4 302 300	903 483	5 205 783
3. dílčí faktura			
10.12.2015	11 368 175	2 387 317	13 755 492
Konečná faktura			
1.2016	3 161 194	663 851	3 825 045
celkem	20 982 820	4 406 392	25 389 212

Cena celkem bez DPH

20 982 820 Kč

DPH 21%

4 406 392 Kč

Cena celkem vč. DPH

25 389 212 Kč

za objednatele: - 4. 12. 2015
V Brně, dne

za zhotovitele: - 4. 12. 2015
V Brně, dne

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Ing. Ladislav Haška
generální ředitel



FIRESTA-Filzer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Ing. Pavel Borek
člen představenstva