

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. 1

uzavřená na základě zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku:

Dambořice - lokalita "Spálený" - inženýrské sítě - dodatečné stavební práce

Číslo smlouvy: 760401 24146 5 447

Článek I

Informace o smluvních stranách („Smluvní strany“)

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Dambořice
Sídlo:	Pod Kostelem 69, Dambořice 696 35
Oprávněná osoba objednatele:	Ing. Zbyněk Pastyřík
Tel.:	518631325
E-mail:	e-podatelna@damborice.cz
IČ:	00284840
DIČ:	CZ00284840
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	3053482 / 0300

ZHOTOVITEL:

Název:	Skanska a.s.
Sídlo:	Praha 4 - Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00
Tel.:	547 138 111
E-mail:	skanska@skanska.cz
IČ:	262 71 303
DIČ:	CZ26271303
Bankovní spojení:	Citibank Europe plc.
Číslo účtu:	2038056818/2600
Oprávněný zástupce:	Ing. Petr Maurer, ředitel regionálního závodu Ing. Vlastislav Král, ředitel odboru Obchod a řízení rizik z pověření P/4418/2014P/4418/2014
ve věcech smluvních:	Ing. Robert Billík, oblastní manažer
ve věcech technických:	Ing. Robert Billík, oblastní manažer
ve věcech stavby:	Ing. Václav Vlček, stavbyvedoucí, Martin Seitel, zástupce stavbyvedoucího

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ustanovením § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ") tento

DODATEK č. 1

(dále jen „Dodatek“)

Článek II

Předmět dodatku

- II.1. Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací v rámci veřejné zakázky *Dambořice - lokalita "Spálený" - inženýrské sítě (zadávací řízení evidenční číslo formuláře ve VVZ: 7402030091833)* dále jen "původní VZ".
- II.2. Podrobné vymezení předmětu dodatku obsahuje Příloha č. 1 - položkový rozpočet - *dodatečné stavební práce*.
- II.3. V souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací definuje tento dodatek posunutí termínů realizace. Předmětem dodatku je i zpracování aktualizovaného časového harmonogramu postupu prací – výstavby.

Článek III

Změna příslušných ustanovení smlouvy o dílo č. 760401 24146 5 447

- III.1. V souvislosti s výše uvedeným předmětem dodatku ruší se a mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 760401 24146 5 447 (dále jen "původní SOD") uzavřené za účelem realizace původní VZ.
- III.2. Ruší se ustanovení Článku VII.1. původní SOD a nahrazuje se níže uvedeným:

VII.1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele: evidenční číslo formuláře ve VVZ: 7402030091833 (původní VZ) a jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona (dodatek č. 1) a činí:

Cena díla - původní VZ

Cena bez DPH	52 213 702,88,- Kč
DPH ve výši 21%	10 964 877,61,- Kč
Cena včetně DPH	63 178 580,49,- Kč

Cena díla - dodatek č. 1

Cena bez DPH	4 617 926,49,- Kč
DPH ve výši 21%	969 764,56,- Kč
Cena včetně DPH	5 587 691,05,- Kč

Cena díla - původní VZ + dodatek č. 1

Cena bez DPH	56 831 629,37,- Kč
DPH ve výši 21%	11 934 642,17,- Kč
Cena včetně DPH	68 766 271,54,- Kč

- III.3. Článek VII. původní SOD se doplňuje o níže uvedené ustanovení:

VII.10. Cena dodatku č. 1 podle odst. VII.1. byla zpracována na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona.

III.4. Ruší se ustanovení Článku VI.1. původní SOD a nahrazuje se níže uvedeným

VI.1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	31.10. 2014
Zahájení stavebních prací	3.11. 2014
Dokončení stavebních prací	21.09.2015
Předání a převzetí díla	25.09.2015
Počátek běhu záruční lhůty	25.09.2015*
Vyklopení a vyčištění staveniště	27.09.2015

*záruční lhůta plyne od okamžiku předání a převzetí díla

III.5. Článek XVIII.19. původní SOD se doplňuje o níže uvedené ustanovení:

e) Příloha č. 5 - Časový harmonogram postupu prací – výstavby - *aktualizovaný - dodatek č. 1*

Článek IV

Závěrečná ujednání

IV.1. Zadání dodatečných stavebních prací bylo učiněno na základě § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a v souladu s ustanovením Článku VII.7. smlouvy o dílo č. 760401 24146 5 447 (dále jen "původní SOD") uzavřené za účelem realizace původní VZ.

IV.2. Dodatečné stavební práce v rámci původní VZ, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

IV.3. Dodatek je uzavřen na základě ustanovení Článku XVIII.2. původní SOD a rozšiřuje předmět smlouvy v souladu s ustanovením Článku III.3. původní SOD.

IV.4. Dodatek byl v souladu s ustanovením Článku XVIII.10. původní SOD a ustanovením § 82 odst. 7 zákona posouzen z hlediska možnosti takovou změnu provést, tj. zda nedojde k podstatné změně ve smyslu cit. ustanovení zákona.

Předmětná změna původní SOD nemá za následek:

- (a) rozšíření předmětu veřejné zakázky - učiněno v souladu s § 23 odst. 7 zákona
- (b) za použití v původním zadávacím řízení (by) umožnila účast jiných dodavatelů,
- (c) za použití v původním zadávacím řízení (by) mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo
- (d) (by) měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče

IV.5. Všechna ostatní ustanovení původní SOD nedotčená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

IV.6. Zhotovitel souhlasí, aby byl dodatek č. 1 uveřejněn v souladu s ust. § 147a, odst. 1, písm. a) zákona.

IV.7. Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 OZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

IV.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

IV.9. Osoby podepisující dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

IV.10. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.


IV.11. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

IV.12. Dodatek byl schválen radou obce Dambořice dne 20.8. 2015.

IV.13. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

- (a) Příloha č. 1 - položkový rozpočet - *dodatečné stavební práce*
- (b) Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací - výstavby - *aktualizovaný - dodatek č. 1*

V Brně dne 24. srpna 2015



Ing. Petr Maurer
ředitel regionálního závodu
z pověření P/4418/2014
oprávněný zástupce zhotovitele

SKANSKA Skanska a.s.
Libalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov
0380



Ing. Vlastislav Král
ředitel odboru Obchod a řízení rizik
z pověření P/4418/2014
oprávněný zástupce zhotovitele

V Dambořicích dne 27.8.2015



Ing. Zbyněk Pastyřík
starosta obce
oprávněná osoba objednatele



stavba: Dambořice - lokalita "Spálený" - inženýrské sítě

Objednatel
IČ: 00284840
DIČ: CZ00284840
Obec Dambořice
Pod Kostelem 69
696 35 Dambořice

Název: Dambořice - lokalita "Spálený" - inženýrské sítě
Číslo projektu: 3711

Název: Dambořice - lokalita "Spálený" - inženýrské sítě
Číslo projektu: 3711

zhotovitele - číslo: 760401 24146 5 447

zhotovitele - číslo: 760401 24146 5 447

Popis				Základní cena bez DPH (Kč)	Dodatek 1				Celkem po Dodatku 1 (Kč)
		Popis		Popis	Méněpráce (Kč)	Vícepráce (Kč)	Celkem (Kč)		
Objekt:	SO 00	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	655 200,00					655 200,00	
Rozpočet	1.	SO 00.01 Ostatní a vedlejší náklady	655 200,00					655 200,00	
Objekt:	SO 02	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	22 917 501,29					25 923 630,04	
Rozpočet	1.	SO 02.1 Zpevněné plochy	22 917 501,29					25 923 630,04	
Objekt:	SO 03.1	KANALIZACE DEŠŤOVÁ	7 731 323,15	Změna 1 - Vápnění	0,00	3 006 128,75	3 006 128,75	8 083 008,44	
Rozpočet	1.	SO 03.1.1 Kanalizační stoky	6 819 278,46		0,00	3 006 128,75	3 006 128,75	6 910 188,29	
				Změna 1 - Bourání mezi Š 33 a 34	0,00	90 909,83	90 909,83		
				Změna 2 - Nová šachta 2a	0,00	26 492,67	26 492,67		
				Změna 3 - Demolice přístodůlku	0,00	12 664,75	12 664,75		
				Změna 4 - Kolize s vodovody (3 ulice)	0,00	9 748,30	9 748,30		
	2.	SO 03.1.2 Odbočky pro domovní přípojky	912 044,69		0,00	42 004,11	42 004,11	1 172 820,15	
Objekt:	SO 03.2	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	6 126 448,66	Změna 1 - Šachticky na přípojkách	0,00	260 775,46	260 775,46	6 871 745,99	
Rozpočet	1.	SO 03.2.1 Kanalizační stoky	5 135 959,01					5 135 959,01	
	2.	SO 03.2.2 Odbočky pro domovní přípojky	990 489,65		0,00	745 297,33	745 297,33	1 735 786,98	
Objekt:	SO 04	VODOVOD	3 716 527,17	Změna 1 - Šachticky na přípojkách	0,00	745 297,33	745 297,33	4 203 692,29	
Rozpočet	1.	SO 04.1 Vodovodní řady	2 220 205,01					2 220 205,01	
	2.	SO 04.2 Vodovodní přípojky	1 045 594,97		-286 757,70	720 698,08	433 940,38	1 479 535,35	
				Změna 1 - Vodoměrné šachticky Vak	-286 757,70	700 967,25	414 209,55		
				Změna 2 - Vodovodní přípojka PUK	0,00	19 730,83	19 730,83		
	3.	SO 04.3 AT stanice	404 699,52		-78 916,32	132 041,06	53 124,74	457 824,26	
	4.	SO 04.4 Přípojka NN k ATS	46 027,66	Změna 1 - RDS změny posunutí AT stanice	-78 916,32	132 041,06	53 124,74		
Objekt:	SO 05	PLYN	2 351 912,48					46 027,66	
Rozpočet	1.	SO 05.1 Plynovodní řady	2 351 912,48		0,00	27 750,00	27 750,00	2 379 662,48	
Objekt:	SO 07	SDĚLOVACÍ KABELY	2 406 484,00	Změna 1 - Plyn PUK	0,00	27 750,00	27 750,00	2 379 662,48	
Rozpočet	1.	SO 07.1 Sdělovací kabely	2 406 484,00		-1 854 559,00	1 854 559,00	0,00	2 406 484,00	
Objekt:	SO 08	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	2 202 742,50	Změna 1 - Změna technologie	-1 854 559,00	1 854 559,00	0,00	2 406 484,00	
Rozpočet	1.	SO 08.1 Veřejné osvětlení	2 202 742,50					2 202 742,50	
Objekt:	SO 09	SADOVÉ ÚPRAVY	2 479 260,13					2 202 742,50	
Rozpočet	1.	SO 09.1 Sadové úpravy	2 479 260,13					2 479 260,13	
Objekt:	SO 10	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	937 310,92					2 479 260,13	
Rozpočet	1.	SO 10.1 Kanalizace dešťová	830 200,42					937 310,92	
	2.	SO 10.2 Kanalizace splašková	14 410,06					830 200,42	
	3.	SO 10.4 Vodovod	86 883,81					14 410,06	
	4.	SO 10.5 Plynovod	5 816,63					86 883,81	
Objekt:	PS 01	AT STANICE - TRUBNÍ VYSTROJENÍ	411 821,50					5 816,63	
Rozpočet	1.	PS 01.1 AT stanice - trubní vystrojení	411 821,50					411 821,50	
Objekt:	PS 02	AT STANICE - ELEKTROČÁST	277 171,08					411 821,50	
Rozpočet	1.	PS 02.1 AT stanice - elektročást	277 171,08					277 171,08	
CELKEM ZA STAVBU				52 213 702,88	-2 220 233,02	6 838 159,51	4 617 926,49	56 831 629,37	